Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик : ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за _____ 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№35	11 мая 2021 года.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**93 342 413,81**	**4 167 071,26**							**500 048,55**	**4 667 119,81**
Аванс 30%										**1 400 135,94**
Итого к оплате		**2 916 949,88**							**350 033,99**	**3 266 983,87**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Аким _____ **Себдайров Б. М.**

Технический надзор ТОО "Alatay Sapa Engineering"

_____ **Рахимов Е. Ф.**

Подрядчик: ТОО"Компания Строй Индустрия"

Директор_____ **Ахман С. К.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 7-1 Благоустройство территории

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 S=360м2										
1	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см. Устройство	м2 основания или покрытия		129,962	178,40	130,97	23186	17022	147	12241	38260
			НР - 108%; СП - 8%				46,30	40,91	6017	5317		2834	
2	9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		24,69278	1423,00	--	35138	--	35138	--	37949
			СП - 8%				--	--	--	--		2811	
3	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		360	1419,32	100,11	510954	36038	458260	30328	584584
			НР - 108%; СП - 8%				46,27	31,74	16656	11425		43303	
4	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		110	1381,31	31,73	151944	3491	61538	95359	267087
			НР - 108%; СП - 8%				790,14	12,55	86915	1380		19784	
5	14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3		4,73	47744,00	--	225829	--	225829	--	243895
			СП - 8%				--	--	--	--		18066	
			Плиточное покрытие тип 2 S=369м2										
6	15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		369	130,09	90,03	48004	33221	277	26410	80368
			НР - 108%; СП - 8%				39,31	26,96	14506	9948		5953	
7	16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		46,863	1423,00	--	66686	--	66686	--	72021
			СП - 8%				--	--	--	--		5335	
8	17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		159	2434,88	38,25	387146	6081	317033	71887	495756
			НР - 108%; СП - 8%				402,72	15,91	64032	2530		36723	

9	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		123	1266,59	31,73	155790	3903	54700	106629	283413
			НР - 108%; СП - 8%				790,14	12,55	97187	1544		20994	
10	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3		1,968	47744,00	--	93960	--	93960	--	101477
			СП - 8%				--	--	--	--		7517	
			Асфальтобетонное покрытие отмостки S=79м2										
11	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		4,755	17224,11	8,16	81901	39	63467	17292	107128
			НР - 94%; СП - 8%				3868,62	--	18395	--		7935	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1780538	99795	1377035	360146	2311938
						РАЗДЕЛ 2. МАФы							
12	30	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.		4	75878,00	197,00	303512	788	279088	21698	351227
							5909,00	52,00	23636	208		26017	
13	31	86-010303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2м)	шт.		3	10182,00	--	30546	--	30546	--	32990
							--	--	--	--		2444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					334058	788	309634	21698	384217
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2696155
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					327344				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						100583			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						32353			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1686669		
			- Накладные расходы	Тенге								381844	
			- Сметная прибыль	Тенге								199716	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**62551**				
			Итого с временными										**2758706**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**30070**				
			Итого с зимними удорожаниями										**2788776**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**55776**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**2844551**
			ВСЕГО										**2844551**
			НДС			**12 %**			**341346**				
			Итого с НДС										**3185897**
			Тендерная скидка			**10%**			**318590**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**2867308**
			в том числе НДС 12%										***307212***
			Разница в зимних удорожаниях										**174185,19**
			Итого с учетом тендерной скидки										**2693122,81**
			в том числе НДС 12%										***288548,87***

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района
_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор:
ТОО "Altau Sapa Engineering"
_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор:
ТОО "Дизайн Проект Азия"
_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-2 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		5	2515,27	0,24	12576	1	420	7415	21590
			НР - 61%; СП - 8%				2431,00	--	12155	--		1599	
2	2	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.		1	21058,00	--	21058	--	21058	--	22743
			СП - 8%				--	--	--	--		1685	
3	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	18395,96	2005,96	18396	2006	1576	9406	30026
			НР - 61%; СП - 8%				14814,00	605,88	14814	606		2224	
4	4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.		1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
			СП - 8%				--	--	--	--		1879	
5	5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт		1	3078,56	--	3079	--	325	1983	5466
			НР - 72%; СП - 8%				2754,00	--	2754	--		405	
6	6	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7 DELTA DT1207	шт.		1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
			СП - 8%				--	--	--	--		298	
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		46	2854,63	2,40	131313	110	4519	77277	225278
			НР - 61%; СП - 8%				2754,00	--	126684	--		16687	
8	8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.		46	1413,00	--	64998	--	64998	--	70198

			СП - 8%				--	--	--	--		5200	
9	9	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.		2	1449,66	--	2899	--	145	1680	4946
			НР - 61%; СП - 8%				1377,00	--	2754	--		366	
10	10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.		2	1008,00	--	2016	--	2016	--	2177
			СП - 8%				--	--	--	--		161	
11	11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резистор оконечный МЛТ-0,25-10кОм	шт.		5	48,00	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%				--	--	--	--		19	
12	12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		220	244,31	2,29	53749	505	4648	35008	95857
			НР - 72%; СП - 8%				220,89	0,12	48596	25		7101	
13	13	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м		220	43,00	--	9460	--	9460	--	10217
			СП - 8%				--	--	--	--		757	
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		220	333,69	151,61	73412	33355	9763	29357	110990
			НР - 72%; СП - 8%				137,70	47,63	30294	10479		8222	
15	15	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем пожарной сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS сечением 2х0,5мм2	км		0,22	22548,00	--	4961	--	4961	--	5357
			СП - 8%				--	--	--	--		397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					425371	35977	151343	162126	634495
			РАЗДЕЛ 2. Система оповещения										
16	16	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	шт		2	10105,95	1732,42	20212	3465	605	10485	33153
			НР - 61%; СП - 8%				8071,00	523,26	16142	1047		2456	
17	17	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.		2	1991,00	--	3982	--	3982	--	4301
			СП - 8%				--	--	--	--		319	
18	18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м		25	431,35	16,27	10784	407	3040	5349	17423
			НР - 72%; СП - 8%				293,48	3,68	7337	92		1291	
19	19	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		25	26,00	--	650	--	650	--	702
			СП - 8%				--	--	--	--		52	
20	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		25	333,69	151,61	8342	3790	1109	3336	12613
			НР - 72%; СП - 8%				137,70	47,63	3443	1191		934	
21	21	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,025	329936,00	--	8248	--	8248	--	8908
			СП - 8%				--	--	--	--		660	
22	22	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У195	шт.		1	416,00	--	416	--	416	--	449
			СП - 8%				--	--	--	--		33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					52634	7662	18050	19170	77549
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									712044
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					264973				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						43639			

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13439			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							169393		
			- Накладные расходы	Тенге								181296	
			- Сметная прибыль	Тенге								52745	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**16519**				
			Итого с временными										**728563**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**7941**				
			Итого с зимними удорожаниями										**736505**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**14730**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**751235**
			ВСЕГО										**751235**
			НДС			**12 %**			**90148**				
			Итого с НДС										**841383**
			Тендерная скидка			**10%**			**84138**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**757245**
			в том числе НДС 12%										***81133***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор,

ГОО "Altay Saya Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Малыгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-1 Ремонтные работы. **По акту корректировки.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.ДОБАВИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории										
			Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 S=360м2										
1	84	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		360	317,90	0,04	114445	16	114340	96	123705
			НР - 108%; СП - 8%				0,25	--	89	--		9163	
			Асфальтобетонное покрытие отмостки S=79м2										
2	85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		2,245	17224,11	8,16	38668	18	29965	8164	50579
			НР - 94%; СП - 8%				3868,62	--	8685	--		3747	
			Ограждение										
3	86	86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция		13,4	39167,00	7408,00	524838	99267	352327	98637	673353
							5466,00	2623,00	73244	35148		49878	
4	87	86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х2,0 м	шт.		1	302865,00	2404,00	302865	2404	250282	46435	377244
							50179,00	848,00	50179	848		27944	
5	88	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1 м х 2,0 м	шт.		1	135268,00	1119,00	135268	1119	109639	22614	170513
							24510,00	341,00	24510	341		12631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1116084	102824	856553	175946	1395394

			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1116084	102824	856553	175946	1395394
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1395394
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					156708				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						102824			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36337			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							856553		
			- Накладные расходы	Тенге								175946	
			- Сметная прибыль	Тенге								103363	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**32373**				
			Итого с временными										**1427767**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**15563**				
			Итого с зимними удорожаниями										**1443330**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**28867**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1472196**
			ВСЕГО										**1472196**
			НДС			**12 %**			**176664**				
			Итого с НДС										**1648860**
			Тендерная скидка			**10%**			**164886**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**1483974**
			в том числе НДС 12%										***158997***
			разница по корректировке										**267222**
			ИТОГО с минусом корректировки										**1216752**
			в том числе НДС 12%										***130366***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Almaty Sapa Engineering"

Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С. К.