Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		48	25.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**49 270 355,77**	**28 330 674,71**							**3 399 680,96**	**31 730 355,67**

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №6

за **июнь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены, перегородки										
1	1	**Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**37,6**	**27972,82**	**2676,96**	**1051778**	**100654**	**790551**	**170042**	**1319566**	
						4270,56	**592,24**	**160573**	**22268**		**97746**		
	1.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,136	14950				61833,2			Казахстан 100%
	1.2	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	34,592	21046				728023,23			Казахстан 100%
2	2	**1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**107**	**2911,61**	**55,78**	**311542**	**5968**	**116407**	**172454**	**522715**	
						1767,92	**22,88**	**189167**	**2448**	**38720**			
	2.1	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,5692	167,9044	78			13097			
	2.2	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,13482	55211			7444			
	2.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,0642	184			12			
	2.4	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,3226	141,5182	50			7076			
	2.5	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,0617	113,6019	32			3635			
	2.6	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,1218	227,0326	10			2270			
	2.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,025	2,675	228			610			
	2.8	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,01	1,07	809			866			
	2.9	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0791	8,4637	1313			11113			
	2.10	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7545	80,7315	170			13724			
	2.11	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,5417	271,9619	205			55752			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	363,69	502		182572		182572	14606	197178	
4	4	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	116,74	671		78333		78333	6267	84599	
5	5	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/**	м3	4,4084	15335		67603		67603	5408	73011	
6	6	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,28437	513016,8 / 213723,16	4499,21 / 1729,92	145887 / 60776	1279 / 492	83831	51465 / 15788	213140	
	6.1	2105-0204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	т	0,1365	371709				50737,39			
	6.2	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1337	221450				29597,66			Казахстан 100%
7	7	С121-050204-0702	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,03976	299957		11926		11926	954	12880	
8	8	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,18422	262504		48358		48358	3869	52227	
9	9	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,05677	267007		15158		15158	1213	16371	Казахстан
10	10	С121-130201-0315	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	3,64	1052		3829		3829	306	4136	
11	11	Е11-130301-0501	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м2	8,80933	98,9 / 46,61	2,44 / 0,27	871 / 411	21 / 2	439	285 / 92	1249	
	11.1	2204-0101-0602	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	709488				406,26			
12	12	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,80933	157,51 / 52,7	3,44 / 0,54	1388 / 464	30 / 5	893	324 / 137	1848	
	12.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0016	492321				780,66			
13	13	Е12-110103-0405	**Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором**	м2	6,4	2194,62 / 600,19	12,4 / 6,06	14046 / 3841	79 / 39	10125	2794 / 1347	18186	
	13.1	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	6,912	1348				9317,38			
14	14	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	586,52 / 172,93	242,75 / 53,71	2346 / 692	971 / 215	683	1070 / 273	3689	
	14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0456	14986				683,36			Казахстан 100%
15	15	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,104	83948		8731		8731	698	9429	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									2530224	
			Раздел: 2. Окна (АР-12)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	41,8368	2529,29	174,61	105817	7305	48418	48255	166399	
						1197,38	84,2	50095	3523		12326		
	16.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	29,7041	1630				48417,73			Казахстан 100%
17	17	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2**	м2	136,4278	2252,31	172,3	307278	23507	153440	127511	469572	
						955,31	83,18	130331	11348		34783		
	17.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	94,135182	1630				153440,35			Казахстан 100%
18	18	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	4,3964	3285,7	168,93	14445	743	6593	6723	22862	
						1617,17	82,06	7110	361		1693		
	18.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,044688	1630				6592,84			Казахстан 100%
19	19	**С121-090201-0604**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	34,1088	25654		875027		875027		945029	
											70002		
20	20	**С121-090201-0605**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные- с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	7,728	21923		169421		169421		182975	
											13554		
21	21	**С121-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	142,6918	24590		3508791		3508791		3789495	
											280703		
22	22	**С121-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,358	16723		56156		56156		60648	
											4492		
23	23	**С121-090201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,0384	13924		14459		14459		15615	
											1157		
			Итого по разделу: 2. Окна (АР-12)									5652595	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка помещений(АС-13)										
24	24	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	600	823,64	4,83	494184	2898	144222	261878	816547	
						544,04	1,54	326424	924		60485		
	24.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1677	86				144222			
25	25	**С121-110102-0103**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/**	м3	1,1235	15335		17229		17229		18607	Казахстан
											1378		
26	26	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1000	1405,56	12,14	1405560	12140	600796	594120	2159654	
						738,8	3,85	738800	3850		159974		
	26.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6986	86				600796			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	E12-110101-0207	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	90	3122,54	14,8	281029	1332	36388	175665	493229	
	27.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,98	2703,34	7,54	243301	679	36388,44	36535		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка помещений(АС-13)			18378						3488038	
			Раздел: 4. Полы										
28	28	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	752	344,33	30,86	258934	23205	0	232343	530579	
29	29	C121-110401-0304	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	23,2368	313,47	15,22	235729	11444		39302		
						35777		831343		831343		897850	Казахстан
30	30	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	466	725,55	29,51	338105	13750	161943	66507		
	30.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	9,5064	348,52	14,3	162412	6664		158932	536799	
31	31	E11-110101-1102 K=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	466	16994				161551,76	39763		Казахстан 100%
	31.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	9,5064	383,95	20,04	178920	9339	161552	11691	205860	
32	32	E11-110101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	37	17,23	9,46	8029	4408		15249		
	32.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,887	16994				161551,76			Казахстан 100%
33	33	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	2,96	247,71	31,99	9165	1184	5240	2989	13127	
	33.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0192	74,09	11,84	2741	438		972		
34	34	E11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	114	2776				5238,31			Казахстан 100%
	34.1	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0188	149	2,44	16986	278	9637	4901	23638	
35	35	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/**	м2 изолируемой поверхности	114	62,03	0,27	7072	31		1751		
						455554				8568,97			
36	36	C121-110403-1901	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77 /гидроизоляция пола "Технониколь"/**	м2	127,68	39,4	0,55	4491	63	0	4192	9377	
						38,85	0,27	4429	31		695		
						1938		247444		247444		267239	
37	37	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	114	344,33	30,86	39253	3518	0	19796		
						313,47	15,22	35736	1735		35222	80434	
38	38	C121-110401-0304	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	3,5226	35777		126028		126028	5958		
												136110	Казахстан
39	39	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	75	725,55	29,51	54416	2213	26064	10082		
	39.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,53	348,52	14,3	26139	1073		25579	86395	
40	40	E11-110101-1102 K=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	75	16994				26000,82	6400		Казахстан 100%
	40.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,53	383,95	20,04	28796	1503	26001	1882	33132	
						17,23	9,46	1292	709		2454		
						16994				26000,82			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	E11-110101-1101	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	44	725,55	29,51	31924	1298	15291	15006	50685	
						348,52	14,3	15335	629		3754		
	41.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,8976	16994				15253,81			Казахстан 100%
42	42	E11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	44	191,97	10,02	8447	441	7627	552	9719	
						8,62	4,73	379	208		720		
	42.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4488	16994				7626,91			Казахстан 100%
43	43	E11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	44	149	2,44	6556	107	3720	1891	9123	
	43.1					62,03	0,27	2729	12		676		
	43.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0073	455554				3307,32			
44	44	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/**	м2 изолируемой поверхности	44	39,4	0,55	1733	24	0	1618	3619	
						38,85	0,27	1709	12		268		
45	45	C121-110403-1901	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77 /гидроизоляция пола "Технониколь"/**	м2	49,28	1938		95505		95505		103145	
46	46	E11-110101-1101	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	21	725,55	29,51	15236	620	7298	7640	24191	
						348,52	14,3	7319	300		7162		
	46.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4284	16994				7280,23	1792		Казахстан 100%
47	47	E11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	21	191,97	10,02	4031	210	3640	263	4638	
						8,62	4,73	181	99		344		
	47.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2142	16994				3640,11			Казахстан 100%
48	48	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	78	344,33	30,86	26858	2407	0	24099	55033	
						313,47	15,22	24451	1187		4077		
49	49	C121-110401-0304	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	2,4102	35777		86230		86230		93128	Казахстан
50	50	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16	725,55	29,51	11609	472	5560	6898	18431	
						348,52	14,3	5576	229		5457		
	50.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,3264	16994				5546,84	1365		Казахстан 100%
51	51	E11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	16	383,95	20,04	6143	321	5547	401	7068	
						17,23	9,46	276	151		524		
	51.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,3264	16994				5546,84			Казахстан 100%
52	52	E11-110101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	11	247,71	31,99	2725	352	1558	889	3902	
						74,09	11,84	815	130		289		
	52.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,561	2776				1557,34			Казахстан 100%
53	53	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	0,88	22581	7,68	19871	7	16537	3127	24839	
						3780,78	0	3327	0		1840		
	53.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8976	16437				14753,85			Казахстан 100%
54	54	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5818298	306489		178324		178324		192590	
			Итого по разделу: 4. Полы								14266		
												3504199	
			Раздел: 5. Кровля (АС17-28)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-120101-1503	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**		873,96	85,91	4,71	75080	4116	0	66925	153365	
				м2		81,2	2,04	70964	1781		11360		
56	56	С121-100404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 /Изоспан-С/**		961,356	91		87483		87483		94482	Казахстан
				м2							6999		
57	57	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		716,2	5439,64	100,55	3895870	72012	2417901	1311876	5624366	
				м2 кровли		1963,08	27,92	1405958	19994		416620		
	57.1	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,097	50416				256970,35			Казахстан 100%
	57.2	2110-0101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	792,1172	2538				2010393,45			Казахстан 100%
	57.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0759	1588641				120605,18			
58	58	С121-100102-0111	**Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**		70,2	1858		130432		130432		140866	Казахстан
				м							10435		
59	59	С121-100102-0102	**Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**		18,6	1188		22097		22097		23865	Казахстан
				м							1768		
60	60	С121-100102-0101	**Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**		18,6	2070		38502		38502		41582	Казахстан
				м							3080		
61	61	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка ходовых досок**		70	439,78	5,12	30785	358	27768	2523	35972	
				м		37,97	2,08	2658	145		2665		
	61.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,68	16439				27617,52			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Кровля (АС17-28)									6114498	
			Раздел: 6. Фасад (АС-15)										
62	62	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**		135,03	129,58	0,22	17497	30	12656	3860	23065	
				м2 поверхности облицовки		35,63	0,1	4811	14		1709		
	62.1	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	139,0809	91				12656,36			Казахстан 100%
63	63	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 /ПЖ-100/**		72,6768	21148		1536969		1536969		1659926	Казахстан
				м3							122958		
64	64	С121-130816-2807	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм**		2940	18		52920		52920		57154	
				шт.							4234		
65	65	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		7,4	1283,84	0	9500	0	0	6840	17648	
				м3 грунта		1283,84	0	9500	0		1307		
66	66	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		3,7	168,21	160,58	622	594	0	139	822	
				м3 грунта		7,54	44,59	28	165		61		
	66.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2776				0,31			Казахстан 100%
67	67	С341-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**		5,92	283		1675				1809	
				т							134		
			Итого по разделу: 6. Фасад (АС-15)									1760424	
			Раздел: 8. Входная группа (АС14-15)										
68	68	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		4,3	1675,52	0	7205	0	0	5187	13384	
				м3		1675,52	0	7205	0		991		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		**4,3**	**873,83**	**0**	**3757**	**0**	**0**	**2705**	**6980**	
				м3		**873,83**	**0**	**3757**	**0**		**517**		
70	70	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**2,825**	**5688,6**	**1753,7**	**16070**	**4954**	**8636**	**4272**	**21969**	
				м3 основания		**878,05**	**747,8**	**2480**	**2113**		**1627**		
	70.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2488	2655				8625,43			Казахстан 100%
71	71	**Е11-60101-113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**0,63**	**27661,66**	**1163,37**	**17427**	**733**	**13218**	**3318**	**22404**	
				м3		**5517,4**	**269,42**	**3476**	**170**		**1660**		
	71.1	2102-0101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6426	18956				12181,13			Казахстан 100%
72	72	**Е11-60301-410**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок /ЗД-1/**		**0,02001**	**670036,42**	**1408,26**	**13407**	**28**	**13102**	**263**	**14764**	
				1т		**13838,8**	**603,64**	**277**	**12**		**1094**		
	72.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0056	112				0,63			
	72.2	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02	654758				13101,71			
73	73	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**		**0,02001**	**654758**		**13102**		**13102**		**14150**	
				т							**1048**		
74	74	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**		**11,21**	**25048,94**	**1353,03**	**280799**	**15167**	**229340**	**36152**	**342307**	
				м3		**3237,36**	**306,58**	**36291**	**3437**		**25356**		
	74.1	2102-0101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3782	18956				215684,21			Казахстан 100%
75	75	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**19,1**	**2168,02**	**44,5**	**41409**	**850**	**36236**	**4188**	**49244**	
				м2 поверхности		**226,33**	**9,42**	**4323**	**180**		**3648**		
	75.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	42,02	280				11765,6			
	75.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	80,22	223				17889,06			Казахстан 100%
76	76	**Е11-110101-0204**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**		**1,476**	**9091,79**	**1740,15**	**13419**	**2568**	**5911**	**5671**	**20617**	
				м3		**3346,92**	**740,3**	**4940**	**1093**		**1527**		
	76.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,428	3224				1380			Казахстан 100%
	76.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,476	2776				4097,38			Казахстан 100%
77	77	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**		**1,476**	**22581**	**7,68**	**33330**	**11**	**27738**	**5246**	**41661**	
				м3		**3780,78**	**0**	**5580**	**0**		**3086**		
	77.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5055	16437				24746,23			Казахстан 100%
78	78	**Е11-060301-0410**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**		**0,047232**	**282413,42**	**1408,26**	**13339**	**67**	**12619**	**621**	**15076**	
				1т		**13838,8**	**603,64**	**654**	**29**		**1117**		
	78.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0132	112				1,48			
	78.2	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0472	267135				12617,32			
			Итого по разделу: 8. Входная группа (АС14-15)									**562556**	
			ИТОГО:					**18242373**	**319749**	**13814725**	**3621089**	**23612534**	
								4031753	**104776**		**1710360**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**283350**					
			Итого с временными									**23895885**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,2 %		525709					
			Итого с зимними удорожаниями									24421594	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		488432					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24910026	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26156424	
			НДС			12 %		3138771					
			Итого с НДС									29295195	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									26365676,40	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №7

за **июнь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Сантехнические работы ОВ** работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
5	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	2929,90	40,85	175794	2451	126454	46839	240444	
						781,48	15,11	46889	907		17811		
	1.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	60	2081				124860			Казахстан 100%
6	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	3482,65	49,02	174133	2451	125330	46290	238057	
						927,03	17,67	46352	883		17634		
	2.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	50	2470				123500			
8	3	С123-010602-0103	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные**	м	346,5	272		94248		94248	7540	101788	
10	40	С123-010602-0104	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные**	м	366,3	434		158974		158974	12718	171692	
			Итого по разделу: 1. Отопление									751981	
			Раздел: 2. Вентиляция										
11	5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	24,43	5376,31	53,82	131352	1315	83815	45813	191338	
						1891,89	21,52	46222	526		14173		
	5.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	24,43	3261				83815			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									191338	
			ИТОГО:					734501	6217	588821	138942	943319	
								139463	2316		69876		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11320					
			Итого с временными									954639	
			Зимние удорожания			2,2 %		21002					
			Итого с зимними удорожаниями									975641	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19513					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									995154	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1044947**	
			НДС			**12 %**		**125394**					
			Итого с НДС									**1170341**	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									**1053306,79**	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №8

за **июнь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Внутренние санитехнические работы ВК** работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Канализация К1,К3										
1	1	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	73	791,65	3,38	57790	247	393	56083	122983	
						782,88	1,06	57150	77		9110		
	1.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	188481				365,99			
	1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,1461	24				27,51			Казахстан 100%
2	2	С123-010506-0203	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	125,73	254		31935		31935	2555	34490	**Казахстан**
3	3	С123-010506-0209	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	72,27	1077		77835		77835	6227	84062	**Казахстан**
4	4	С123-020601-1003	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3	654		1962		1962	157	2119	
5	5	С123-020601-1001	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	2	284		568		568	45	613	
6	6	С123-020601-0401	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	шт.	22	131		2882		2882	231	3113	
7	7	С123-020601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	10	466		4660		4660	373	5033	
8	8	С123-020601-0506	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	57	545		31065		31065	2485	33550	
9	9	С123-020601-0201	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	33	84		2772		2772	222	2994	
10	10	С123-020601-0203	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	7	300		2100		2100	168	2268	
11	11	С123-020601-0303	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	42	236		9912		9912	793	10705	
12	12	С123-020601-0901	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**		4	39		156		156		168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							12		
13	13	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		20	111		2220		2220		2398	
				шт.							178		
14	14	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		12	553		6636		6636		7167	
				шт.							531		
15	15	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50		10	176		1760		1760		1901	
				шт.							141		
			Итого по разделу: 3. Канализация К1,К3									313564	
			ИТОГО:					234253	247	176856	56083	313564	
								57150	77		23228		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3763					
			Итого с временными									317327	
			Зимние удорожания			2,2 %		6981					
			Итого с зимними удорожаниями									324308	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6486					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									330794	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									347346	
			НДС			12 %		41681					
			Итого с НДС									389027	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									350124,50	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Букметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №9

за **июнь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение, электросиловое оборудование** работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование, электроосвещение										
1	1	С123-010201-0103	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,5	315		158		158	13	170	
2	2	С123-010201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,5	229		115		115	9	124	
3	3	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	2000	850,41 573,32	26,23 8,17	1700820 1146640	52460 16340	505092	837346 203053	2741219	
4	4	С123-060144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,20502	120296		24663		24663	1973	26636	**Казахстан**
5	5	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,43718	177804		255536		255536	20443	275979	**Казахстан**
6	6	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,4331	276382		396083		396083	31687	427770	**Казахстан**
7	7	С123-060144-0901	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1326	296176		39273		39273	3142	42415	**Казахстан**
8	8	С123-060131-0505	**Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05916	420749		24892		24892	1991	26883	**Казахстан**
9	9	С123-060112-0902	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80**	км	0,00918	281695		2586		2586	207	2793	
10	10	С123-060112-1002	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80**	км	0,00918	365097		3352		3352	268	3620	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование, электроосвещение									3547609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2447478	52460	1251750	837346	3547609	
								1146640	16340		262786		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		42571					
			Итого с временными									3590180	
			Зимние удорожания			2,2 %		78984					
			Итого с зимними удорожаниями									3669164	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		73383					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3742547	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3929810	
			НДС			12 %		471577					
			Итого с НДС									4401387	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									3961247,98	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бурматов Б.В.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шипохвостов Д.С.