Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2

**Справка № 3**

о стоимости выполненных работ и затрат

**за июнь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 48 | 25.03.21г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **83 908 222,12** | **30 926 666,38** | | | | | | | **3 711 199,97** | **34 637 866,35** |

**Заказчик**

**КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**

**Директор _____ Данияров С.И.**

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор**

**ТОО "ИК "ДОБРО"**

**_____ Бухметов Б.Р.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Институт Агропромпроект"**

**_____ Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

# Акт выполненных работ №10

**за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Окна (АР-12)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2** | м2 | 3,1328 | 2529,29 | 174,61 | 7924 | 547 | 3626 | 3613 | 12460 | |
| | | | | | | 1197,38 | 84,2 | 3751 | 264 | | 923 | | |
| | 18.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,2243 | 1630 | | | | 3625,59 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 19 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2** | м2 | 44,5804 | 2252,31 | 172,3 | 100409 | 7681 | 50140 | 41667 | 153441 | |
| | | | | | | 955,31 | 83,18 | 42588 | 3708 | | 11366 | | |
| | 19.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 30,7605 | 1630 | | | | 50139,58 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 20 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема до 2 м2** | м2 | 6,264 | 2976,18 | 175,43 | 18643 | 1099 | 9393 | 7804 | 28563 | |
| | | | | | | 1301,16 | 83,18 | 8150 | 521 | | 2116 | | |
| | 20.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5,7629 | 1630 | | | | 9393,49 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 21 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 5,192 | 3557,36 | 174,65 | 18470 | 907 | 9648 | 7507 | 28055 | |
| | | | | | | 1524,51 | 82,06 | 7915 | 426 | | 2078 | | |
| | 21.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5,9189 | 1630 | | | | 9647,77 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 22 | Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | м2 | 2,64 | 3285,7 | 168,93 | 8674 | 446 | 3959 | 4037 | 13729 | |
| | | | | | | 1617,17 | 82,06 | 4269 | 217 | | 1017 | | |
| | 22.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,4288 | 1630 | | | | 3958,94 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 23 | С121-090201-0604 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 3,1328 | 25654 | | 80369 | | 80369 | | 86798 | |
| | | | | | | | | | | | 6430 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 25 | С121-090201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 44,5804 | 24590 | | 1096232 | | 1096232 | 87699 | 1183931 | |
| 8 | 26 | С121-090201-0203 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,192 | 29776 | | 154597 | | 154597 | 12368 | 166965 | |
| 9 | 27 | С121-090201-0201 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,64 | 16723 | | 44149 | | 44149 | 3532 | 47681 | |
| 10 | 29 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 5,4 | 2976,18 | 175,43 | 16071 | 947 | 8098 | 6728 | 24623 | |
| | | | | | | 1301,16 | 83,18 | 7026 | 449 | | 1824 | | |
| | 29.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4,968 | 1630 | | | | 8097,84 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 30 | С121-090201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,4 | 23624 | | 127570 | | 127570 | 10206 | 137775 | |
| 12 | 31 | Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 | 5,054 | 3700,83 | 181,29 | 18704 | 916 | 10174 | 7243 | 28023 | |
| | | | | | | 1506,49 | 85,89 | 7614 | 434 | | 2076 | | |
| | 31.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 6,2417 | 1630 | | | | 10173,95 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 32 | С121-090203-0408 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 5,054 | 19874 | | 100443 | | 100443 | 8035 | 108479 | |
| 14 | 33 | Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | м | 166,4 | 1768,92 | 9,78 | 294349 | 1627 | 252663 | 36776 | 357615 | |
| | | | | | | 240,74 | 4,83 | 40059 | 803 | | 26490 | | |
| | 33.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 150,9248 | 1630 | | | | 246007,42 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 34 | С121-090205-0203 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 2,6 | 1464 | | 3806 | | 3806 | 305 | 4111 | |
| 16 | 35 | С121-090205-0205 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 11,1 | 2102 | | 23332 | | 23332 | 1867 | 25199 | |
| 17 | 36 | С121-090205-0207 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 152,7 | 2754 | | 420536 | | 420536 | 33643 | 454179 | |
| 18 | 37 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 144 | 111 | | 15984 | | 15984 | 1279 | 17263 | |
| 19 | 40 | Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами /Облицовка откосов "Сэндвич" панелями/ | м откоса | 428 | 520,79 | 4,83 | 222897 | 2069 | 52996 | 151800 | 404672 | |
| | | | | | | 392,13 | 1,95 | 167831 | 835 | | 29976 | | |
| | 40.1 | 2205-0108-0101 | Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 708,8536 | 61 | | | | 43240,07 | | | |
| 20 | 41 | С121-090205-0309 | Деталь пластиковая облицовки откосов (Сэдвич-панель с вспененным утеплителем) | м | 428 | 1188 | | 508464 | | 508464 | 40677 | 549141 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Окна (АР-12)** | | | | | | | | | **3832703** | |
| | | | **Раздел: 2. Двери** | | | | | | | | | | |
| 21 | 45 | С121-090302-0501 | **Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015** | м2 | 4 | 89109 | | 356436 | | 356436 | 28515 | 384951 | |
| 22 | 47 | С121-090302-0105 | **Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015** | м2 | 10,4 | 53250 | | 553800 | | 553800 | 44304 | 598104 | |
| 23 | 48 | С121-090302-0101 | **Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015** | м2 | 21 | 75708 | | 1589868 | | 1589868 | 127189 | 1717057 | |
| 24 | 49 | Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | м2 | 5,04 | 3285,7 | 168,93 | 16560 | 851 | 7558 | 7708 | 26209 | |
| | 49.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4,6368 | 1630 | 1617,17 | 82,06 | 8151 | 414 | 7557,98 | 1941 | Казахстан 100% |
| 25 | 50 | С121-090301-0201 | **Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые однинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003** | м2 | 5,04 | 39287 | | 198006 | | 198006 | 15841 | 213847 | |
| 26 | 51 | Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Наличники. Установка и крепление** | м коробок | 183,2 | 461,63 | 80,78 | 1,1 | 0,54 | 84571 | 14799 | 201 | 99 | 69571 | 13408 | 7838 | 105817 | |
| | 51.1 | 2107-0503-0201 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 205,184 | 337 | | | | 69147,01 | | | Казахстан 100% |
| 27 | 54 | С121-090304-0102 | **Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | м2 | 9,128 | 30448 | | 277929 | | 277929 | 22234 | 300164 | |
| 28 | 55 | С121-090304-0202 | **Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | м2 | 6,048 | 56847 | | 343811 | | 343811 | 27505 | 371316 | |
| 29 | 58 | С121-090102-0501 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92** | м2 | 23,92005 | 13941 | | 333469 | | 333469 | 26678 | 360147 | |
| 30 | 59 | С121-090102-0502 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92** | м2 | 57,65664 | 9863 | | 568667 | | 568667 | 45493 | 614161 | |
| 31 | 60 | С121-090404-0201 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | 141 | 430 | | 60630 | | 60630 | 4850 | 65480 | |
| 32 | 61 | С121-090404-1005 | **Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** | пара | 47 | 3731 | | 175357 | | 175357 | 14029 | 189386 | |
| 33 | 62 | С121-090404-0301 | **Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011** | шт. | 27 | 1874 | | 50598 | | 50598 | 4048 | 54646 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 63 | С121-090404-0402 | Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 | шт. | 4 | 2703 | | 10812 | | 10812 | | 11677 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Двери | | | | | | | | 865 | | |
| | | | Раздел: 3. Внутренняя отделка помещений(АС-13) | | | | | | | | | 5012962 | |
| 35 | 64 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 603 | 823,64 | 4,83 | 496654 | 2913 | 165684 | 263190 | 820631 | |
| | 64.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1685,385 | 544,04 | 1,54 | 328057 | 931 | | 60787 | | |
| | | | | | | 86 | | | | 144943,11 | | | |
| 36 | 66 | Е12-120101-0101 | Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке | м2 | 566 | 161,88 | 3,03 | 91624 | 1716 | 6299 | 60822 | 164642 | |
| | 66.1 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,1075 | 147,72 | 1,53 | 83609 | 866 | | 12196 | | |
| | 66.2 | 2113-0704-3001 | Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014 | т | 0,0028 | 32655 | | | | 3511,72 | | | |
| 37 | 69 | Прайс 6 | Линеарная панель гладкая, толщ.1,0 мм, RAL1015 | м2 | 11 | 820624 | | | | 2322,37 | | | Казахстан 100% |
| 38 | 71 | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 995 | 5191,07 | | 57102 | | 57102 | | 61670 | |
| | 71.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 6951,07 | 1405,56 | 12,14 | 1398529 | 12083 | 651339 | 4568 | | |
| | | | | | | 738,8 | 3,85 | 735107 | 3834 | | 591153 | 2148856 | |
| 39 | 72 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23 | 86 | | | | 597792,02 | 159175 | | |
| | 72.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,4301 | 1433,56 | 80,41 | 32972 | 1849 | 8945 | 18889 | 56010 | |
| | | | | | | 964,22 | 62,38 | 22177 | 1435 | | 4149 | | |
| | 72.2 | 2105-0308-0477 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 1,2742 | 18378 | | | | 7904,38 | | | Казахстан 100% |
| 40 | 76 | Е12-120101-0101 | Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке | м2 | 732 | 785 | | | | 1000,25 | | | |
| | 76.1 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,1391 | 161,88 | 3,03 | 118496 | 2219 | 8147 | 78660 | 212929 | |
| | 76.2 | 2113-0704-3001 | Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014 | т | 0,0037 | 147,72 | 1,53 | 108130 | 1120 | | 15773 | | |
| 41 | 77 | Е12-110101-0207 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 90 | 32655 | | | | 4541,66 | | | |
| | 77.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,98 | 820624 | | | | 3003,48 | | | Казахстан 100% |
| | | | Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка помещений(АС-13) | | | 3122,54 | 14,8 | 281028 | 1332 | 36396 | 175665 | 493229 | |
| | | | | | | 2703,34 | 7,54 | 243300 | 679 | | 36535 | | |
| | | | Раздел: 4. Полы | | | 18378 | | | | 36388,44 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 83 | Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 114 | | | | | | | 3957967 | |
| 43 | 84 | С121-100404-0205 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2/Изоспан-Д/ | м2 | 125,4 | 39,4 | 0,55 | 4491 | 63 | 0 | 4192 | 9377 | |
| | | | | | | 38,85 | 0,27 | 4429 | 31 | | 695 | | |
| 44 | 85 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 25,5 | 115 | | 14421 | | 14421 | | 15575 | Казахстан |
| 45 | 86 | С121-110102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/ | м3 | 1,3046667 | 344,33 | 30,86 | 8780 | 787 | 0 | 1154 | | |
| | | | | | | 313,47 | 15,22 | 7993 | 388 | | 7879 | 17992 | |
| 46 | 93 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м3 | 286 | 15335 | | 20007 | | 20007 | 1333 | | |
| | | | | | | 725,55 | 29,51 | 207506 | 8439 | 99390 | 1601 | 21608 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 97542 | 329452 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 стяжки | | 348,52 | 14,3 | 99678 | 4090 | | 24404 | | |
| | 93.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 5,8344 | 16994 | | | | 99149,79 | | | Казахстан 100% |
| 47 | 94 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 286 | 383,95 | 20,04 | 109809 | 5732 | 99150 | 7175 | 126343 | |
| | 94.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 5,8344 | 17,23<br>16994 | 9,46 | 4928 | 2705 | 99149,79 | 9359 | | Казахстан 100% |
| 48 | 95 | Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 752 | 149 | 2,44 | 112050 | 1831 | 63570 | 32327 | 155927 | |
| | 95.1 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,1241 | 62,03<br>455554 | 0,27 | 46649 | 202 | 56525,14 | 11550 | | |
| 49 | 96 | Е11-110101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 752 | 949,39 | 15,77 | 713942 | 11861 | 426164 | 262366 | 1054413 | |
| | 96.1 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 1,2032 | 366,91<br>90 | 4,25 | 275918 | 3195 | 108,29 | 78105 | | |
| | 96.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 5,1136 | 24 | | | | 122,73 | | | Казахстан 100% |
| | 96.3 | 2205-0103-0402 | Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 4211,2 | 60 | | | | 252672 | | | |
| | 96.4 | 2205-0103-0502 | Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 2406,4 | 72 | | | | 173260,8 | | | |
| 50 | 97 | Е11-110101-1110 К=5 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 | м2 стяжки | 752 | 694,21 | 13,5 | 522047 | 10154 | 428748 | 81140 | 651442 | |
| | 97.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 4,512 | 110,57<br>24 | 4,22 | 83145 | 3175 | 108,29 | 48255 | | |
| | 97.2 | 2205-0103-0402 | Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 7144 | 60 | | | | 428640 | | | Казахстан 100% |
| 51 | 101 | Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/ | м2 изолируемой поверхности | 37 | 39,4 | 0,55 | 1458 | 20 | 0 | 1360 | 3044 | |
| 52 | 102 | С121-110403-1901 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77 /гидроизоляция пола "Технониколь"/ | м2 | 41,44 | 38,85<br>1938 | 0,27 | 1437<br>80311 | 10 | 80311 | 225 | 86736 | |
| 53 | 103 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 37 | 725,55 | 29,51 | 26845 | 1092 | 12858 | 6425<br>12619 | 42621 | |
| | 103.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,7548 | 348,52<br>16994 | 14,3 | 12895 | 529 | 12827,07 | 3157 | | Казахстан 100% |
| 54 | 104 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 37 | 191,97 | 10,02 | 7103 | 371 | 6414 | 464 | 8173 | |
| | 104.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,3774 | 8,62<br>16994 | 4,73 | 319 | 175 | 6413,54 | 605 | | Казахстан 100% |
| 55 | 105 | Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 37 | 149 | 2,44 | 5513 | 90 | 3128 | 1591 | 7672 | |
| | 105.1 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0061 | 62,03<br>455554 | 0,27 | 2295 | 10 | 2781,16 | 568 | | |
| 56 | 106 | Е11-110101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 37 | 949,39 | 15,77 | 35127 | 584 | 20968 | 12909 | 51879 | |
| | 106.1 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0592 | 366,91<br>90 | 4,25 | 13576 | 157 | 5,33 | 3843 | | |
| | 106.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,2516 | 24 | | | | 6,04 | | | Казахстан 100% |
| | 106.3 | 2205-0103-0402 | Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 207,2 | 60 | | | | 12432 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 106.4 | 2205-0103-0502 | Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 118,4 | 72 | | | | 8524,8 | | | |
| 57 | 113 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 39 | 725,55 | 29,51 | 28296 | 1151 | 13553 | 13301 | 44925 | |
| | | | | м2 стяжки | | 348,52 | 14,3 | 13592 | 558 | | 3328 | | |
| | 113.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,7956 | 16994 | | | | 13520,43 | | | Казахстан 100% |
| 58 | 114 | **Е11-110101-1102 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | | 39 | 383,95 | 20,04 | 14974 | 782 | 13520 | 978 | 17229 | |
| | | | | м2 стяжки | | 17,23 | 9,46 | 672 | 369 | | 1276 | | |
| | 114.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,7956 | 16994 | | | | 13520,43 | | | Казахстан 100% |
| 59 | 115 | **Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | | 114 | 149 | 2,44 | 16986 | 278 | 9637 | 4901 | 23638 | |
| | | | | м2 | | 62,03 | 0,27 | 7072 | 31 | | 1751 | | |
| | 115.1 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0188 | 455554 | | | | 8568,97 | | | |
| 60 | 116 | **Е11-110101-1109** | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** | | 114 | 949,39 | 15,77 | 108231 | 1798 | 64605 | 39774 | 159845 | |
| | | | | м2 стяжки | | 366,91 | 4,25 | 41828 | 484 | | 11840 | | |
| | 116.1 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,1824 | 90 | | | | 16,42 | | | |
| | 116.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,7752 | 24 | | | | 18,6 | | | Казахстан 100% |
| | 116.3 | 2205-0103-0402 | Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 638,4 | 60 | | | | 38304 | | | |
| | 116.4 | 2205-0103-0502 | Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 364,8 | 72 | | | | 26265,6 | | | |
| 61 | 117 | **Е11-110101-1110 К=5** | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109** | | 114 | 694,21 | 13,5 | 79140 | 1539 | 64996 | 12301 | 98756 | |
| | | | | м2 стяжки | | 110,57 | 4,22 | 12604 | 481 | | 7315 | | |
| | 117.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,684 | 24 | | | | 16,42 | | | Казахстан 100% |
| | 117.2 | 2205-0103-0402 | Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 1083 | 60 | | | | 64980 | | | |
| 62 | 119 | **Е11-110101-1101** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | | 23 | 725,55 | 29,51 | 16688 | 679 | 7993 | 7844 | 26494 | |
| | | | | м2 | | 348,52 | 14,3 | 8016 | 329 | | 1963 | | |
| | 119.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,4692 | 16994 | | | | 7973,58 | | | Казахстан 100% |
| 63 | 125 | **Е11-110101-1102 К=2** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | | 23 | 191,97 | 10,02 | 4415 | 230 | 3987 | 289 | 5080 | |
| | | | | м2 стяжки | | 8,62 | 4,73 | 198 | 109 | | 376 | | |
| | 125.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,2346 | 16994 | | | | 3986,79 | | | Казахстан 100% |
| 64 | 129 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 62 | 725,55 | 29,51 | 44984 | 1829 | 21546 | 21145 | 71420 | |
| | | | | м2 стяжки | | 348,52 | 14,3 | 21608 | 887 | | 5290 | | |
| | 129.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,2648 | 16994 | | | | 21494,01 | | | Казахстан 100% |
| 65 | 130 | **Е11-110101-1102 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | | 62 | 383,95 | 20,04 | 23805 | 1243 | 21494 | 1555 | 27389 | |
| | | | | м2 стяжки | | 17,23 | 9,46 | 1068 | 586 | | 2029 | | |
| | 130.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,2648 | 16994 | | | | 21494,01 | | | Казахстан 100% |
| 66 | 134 | **Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11** | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/** | | 11 | 39,4 | 0,55 | 433 | 6 | 0 | 404 | 905 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 38,85 | 0,27 | 427 | 3 | | 67 | | |
| 67 | 135 | **С121-110403-1901** | **Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77 /гидроизоляция пола "Технониколь"/** | | 12,32 | 1938 | | 23876 | | 23876 | | 25786 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 1910 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 136 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 11 | 725,55<br>348,52 | 29,51<br>14,3 | 7981<br>3834 | 325<br>157 | 3823 | 3752<br>939 | 12671 | |
| | 136.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,2244 | 16994 | | | | 3813,45 | | | Казахстан 100% |
| 69 | 137 | Е11-110101-1102 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | 11 | 191,97<br>8,62 | 10,02<br>4,73 | 2112<br>95 | 110<br>52 | 1907 | 138<br>180 | 2430 | |
| | 137.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,1122 | 16994 | | | | 1906,73 | | | Казахстан 100% |
| 70 | 141 | Е11-060301-0410 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,936 | 15278,42<br>13838,8 | 1408,26<br>603,64 | 14301<br>12953 | 1318<br>565 | 29 | 12301<br>2128 | 28730 | |
| | 141.1 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2621 | 112 | | | | 29,35 | | | |
| 71 | 142 | С121-050309-0301 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,3541702 | 306489 | | 108549 | | 108549 | 8684 | 117233 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Полы** | | | | | | | | | 3244785 | |
| | | | **Раздел: 5. Кровля (АС17-28)** | | | | | | | | | | |
| 72 | 153 | С121-110102-0106 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150/ПЖ-140/** | м3 | 139,82868 | 26384 | | 3689240 | | 3689240 | 295139 | 3984379 | Казахстан |
| 73 | 167 | С121-100102-0109 | **Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80(пристенный профиль)** | м | 49,45 | 1125 | | 55635 | | 55635 | 4451 | 60086 | Казахстан |
| 74 | 168 | С121-100102-0103 | **Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80** | м | 157,6 | 680 | | 107168 | | 107168 | 8573 | 115741 | Казахстан |
| 75 | 172 | Прайс 6 | **Линеарная панель гладкая, толщ.1,0 мм, RAL1015** | м2 | 104,72 | 5191,07 | | 543609 | | 543609 | 43489 | 587098 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Кровля (АС17-28)** | | | | | | | | | 4747304 | |
| | | | **Раздел: 6. Фасад (АС-15)** | | | | | | | | | | |
| 76 | 205 | Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14 | **Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** | м2 поверхности облицовки | 507,97 | 129,58<br>35,63 | 0,22<br>0,1 | 65821<br>18097 | 113<br>50 | 47612 | 14518<br>6427 | 86766 | |
| | 205.1 | 2110-0404-0103 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 523,2091 | 91 | | | | 47612,03 | | | Казахстан 100% |
| 77 | 208 | Прайс 6 | **Линеарная панель гладкая, толщ.1,0 мм, RAL1015** | м2 | 707,3 | 5191,07 | | 3671645 | | 3671645 | 293732 | 3965376 | |
| 78 | 209 | С121-100102-0106 | **Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 57 | 943 | | 53751 | | 53751 | 4300 | 58051 | Казахстан |
| 79 | 210 | С121-100102-0109 | **Планка примыкания, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 130 | 1125 | | 146250 | | 146250 | 11700 | 157950 | Казахстан |
| 80 | 219 | С121-110401-0304 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | м3 | 7,8 | 35777 | | 279061 | | 279061 | 22325 | 301385 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 6. Фасад (АС-15)** | | | | | | | | | 4569528 | |
| | | | **Раздел: 7. Крыльцо Кр-2(2шт) (АС-18)** | | | | | | | | | | |
| 81 | 254 | Прайс 6 | **Линеарная панель гладкая, толщ.1,0 мм, RAL1015** | м2 | 11,44 | 5191,07 | | 59386 | | 59386 | 4751 | 64137 | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Крыльцо Кр-2(2шт) (АС-18)** | | | | | | | | | 64137 | |
| | | | **Раздел: 8. Входная группа (АС14-15)** | | | | | | | | | | |
| 82 | 278 | Прайс 6 | **Линеарная панель гладкая, толщ.0,7 мм** | | 66,286 | 5191,07 | | 344095 | | 344095 | | 371623 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | | | | | | 27528 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Входная группа (АС14-15) | | | | | | | | | 371623 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 21758384 | 91829 | 19138699 | 2131435 | 25801009 | |
| | | | | | | | | 2527859 | 36363 | | 1911190 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 309612 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 26110619 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 574434 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 26685053 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 533701 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 27218754 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 28580672 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3429681 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 32010353 | |
| | | | Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору | | | | | | | | | 28809317,85 | |

**Заказчик**

**КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
**Директор _____ Данияров С.И.**

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор**

**ТОО "ИК "ДОБРО"**
**_____ Бухметов Б.Р.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Институт Агропромпроект"**
**_____ Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

# Акт выполненных работ №11

**за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Сантехнические работы ОВ работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | С123-051001-0206 | **Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт ГОСТ 31311-2005** | секция | 1306 | 1558 | | 2034748 | | 2034748 | 162780 | 2197528 | |
| 2 | 24 | С123-020401-2508 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32** | шт. | 90 | 77 | | 6930 | | 6930 | 554 | 7484 | |
| 3 | 25 | С123-020401-2507 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25** | шт. | 20 | 105 | | 2100 | | 2100 | 168 | 2268 | |
| 4 | 26 | С123-020401-2402 | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25** | шт. | 90 | 40 | | 3600 | | 3600 | 288 | 3888 | |
| 5 | 27 | С123-020401-1202 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25** | шт. | 40 | 29 | | 1160 | | 1160 | 93 | 1253 | |
| 6 | 28 | С123-020401-1203 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32** | шт. | 50 | 47 | | 2350 | | 2350 | 188 | 2538 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Отопление** | | | | | | | | | 2214959 | |
| | | | **Раздел: 2. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 7 | 56 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** | м2 | 58,8 | 5376,31<br>1891,89 | 53,82<br>21,52 | 316127<br>111243 | 3165<br>1265 | 201719 | 110258<br>34111 | 460496 | |
| | 56.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 58,8 | 3261 | | | | 191746,8 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 2. Вентиляция** | | | | | | | | | 460496 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2367015<br>111243 | 3164<br>1265 | 2252607 | 110258<br>198182 | 2675455 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 32105 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2707560 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 59566 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2767126 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 55343 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2822469 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **2963694** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **355643** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3319337** | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору** | | | | | | | | | **2987403,30** | |

**Заказчик**

**КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
**Директор _____ Данияров С.И.**

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор**

**ТОО "ИК"ДОБРО"**
**_____ Бухметов Б.Р.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Институт Агропромпроект"**
**_____ Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

# Акт выполненных работ №12

за **июнь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Внутренние санитехнические работы ВК**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод В1,В2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | **Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **42** | **3315,14** | **36,43** | **139236** | **1530** | **113227** | **24604** | **176947** | |
| | | | | | | **582,82** | **14,94** | **24478** | **627** | | **13107** | | |
| | 4.1 | 2301-1306-0206 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 42 | 2678 | | | | 112476 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 5 | **Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **52** | **4450,31** | **48,35** | **231416** | **2514** | **192567** | **36611** | **289469** | |
| | | | | | | **698,75** | **19,69** | **36335** | **1024** | | **21442** | | |
| | 5.1 | 2301-1306-0207 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм | м | 52 | 3674 | | | | 191048 | | | |
| 3 | 10 | **С123-020101-1007** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **2** | **361** | | **722** | | **722** | | **780** | |
| | | | | | | | | | | | **58** | | |
| 4 | 11 | **С123-021104-0406** | **Хомутики для крепления труб** | **100 шт.** | **1,18** | **4092** | | **4829** | | **4829** | | **5215** | |
| | | | | | | | | | | | **386** | | |
| 5 | 12 | **С123-020103-0208** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015(+ свободный)** | **шт.** | **2** | **1855** | | **3710** | | **3710** | | **4007** | |
| | | | | | | | | | | | **297** | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Водопровод В1,В2** | | | | | | | | | **476418** | |
| | | | **Раздел: 2. Водопровод Т3,Т4** | | | | | | | | | | |
| 6 | 54 | **Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **42** | **3315,14** | **36,43** | **139236** | **1530** | **113227** | **24604** | **176947** | |
| | | | | | | **582,82** | **14,94** | **24478** | **627** | | **13107** | | |
| | 54.1 | 2301-1306-0206 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 42 | 2678 | | | | 112476 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 62 | **С123-021104-0406** | **Хомутики для крепления труб** | **100 шт.** | **1,2** | **4092** | | **4910** | | **4910** | | **5303** | |
| | | | | | | | | | | | **393** | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Водопровод Т3,Т4** | | | | | | | | | **182250** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Канализация К1,К3** | | | | | | | | | | |
| 8 | 76 | **Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | | 127 | 820,17 | 1,39 | 104162 | 176 | 299 | 101671 | 222299 | |
| | | | | м трубопровода | | 816,43 | 0,46 | 103687 | 59 | | 16467 | | |
| | 76.1 | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0015 | 188481 | | | | 287,25 | | | |
| | 76.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,4953 | 24 | | | | 11,89 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 3. Канализация К1,К3** | | | | | | | | | 222299 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 628221 | 5750 | 433491 | 187490 | 880967 | |
| | | | | | | | | 188978 | 2337 | | 65257 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 10572 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 891539 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 19614 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 911153 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 18223 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 929376 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 975878 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 117105 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1092983 | |
| | | | **Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору** | | | | | | | | | 983684,70 | |

**Заказчик**

**КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
**Директор _____ Данияров С.И.**

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор**

**ТОО "ИК "ДОБРО" _____ Бухметов Б.Р.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Институт Агропромпроект"**
**_____ Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

# Акт выполненных работ №13

**за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-04 Электроосвещение, электросиловое оборудование работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Силовое оборудование, электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 77 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 74 | 358,82 / 286,66 | 15,06 / 3,59 | 26553 / 21213 | 1115 / 266 | 4225 | 15465 / 3361 | 45379 | |
| 2 | 78 | С123-011305-0101 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 25 | 53 | | 1325 | | 1325 | 106 | 1431 | |
| 3 | 79 | С123-011305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1 | 71 | | 71 | | 71 | 6 | 77 | |
| 4 | 80 | С123-011305-0105 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 36 | 194 | | 6984 | | 6984 | 559 | 7543 | |
| 5 | 81 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 12 | 29 | | 348 | | 348 | 28 | 376 | Казахстан |
| 6 | 82 | Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 1 | 488,75 / 338,78 | 51,83 / 15,36 | 489 / 339 | 52 / 15 | 98 | 255 / 59 | 803 | |
| 7 | 85 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 75 | 328,58 / 134,6 | 148,51 / 46,53 | 24644 / 10095 | 11138 / 3489 | 3411 | 9781 / 2754 | 37178 | |
| 8 | 86 | Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 1146 | 850,41 / 573,32 | 26,23 / 8,17 | 974567 / 657025 | 30056 / 9363 | 287486 | 479799 / 116349 | 1570715 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Силовое оборудование, электроосвещение** | | | | | | | | | 1663502 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1034981 / 688672 | 42361 / 13133 | 303948 | 505300 / 123222 | 1663502 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 19962 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1683464 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 37036 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 1720500 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 34410 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1754910 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 1842719 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 221126 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2063845 | |
| | | | Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору | | | | | | | | | 1857460,50 | |

**Заказчик**

**КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
**Директор _____ Данияров С.И.**

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор**

**ТОО "ИК "ДОБРО"**
**_____ Бурматов Б.Р.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Институт Агропромпроект"**
**_____ Шилохвостов Д.С.**