Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		48	25.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**119 810 834,02**	**32 055 903,48**							**3 846 708,42**	**35 902 611,90**

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шипохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №14

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Двери										
1	1	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,67	2936,56	48,69	16650	276	3028	9288	28013	
						2353,81	20,23	13346	115		2075		
	1.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3608	1630				2218,1			Казахстан 100%
	1.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,3854	314				749,01			
2	2	**С121-090402-0503**	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	21754		123345		123345		133213	
											9868		
3	3	**Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	4	1949,08	37,92	7796	152	2152	4999	13819	
						1373,26	15,27	5493	61		1024		
	3.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,32	1630				2151,6			Казахстан 100%
4	4	**Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	31,4	1710,28	37,92	53703	1191	12284	36637	97567	
						1281,16	15,27	40229	479		7227		
	4.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,536	1630				12283,68			Казахстан 100%
5	5	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	81,57669	1685,59	77,75	137505	6343	38075	86331	241743	
						1141,1	34,77	93087	2836		17907		
	5.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	19,5784	1630				31912,8			Казахстан 100%
6	6	**Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	440,51	461,63	1,1	203354	483	167286	32240	254441	
						80,78	0,54	35585	237		18847		
	6.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	493,3712	337				166266,09			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Двери									768796	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений(АС-13)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /ВД-АК-111/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1203**	**477,89**	**2,96**	**574903**	**3566**	**191309**	**305426**	**950755**	
	7.1	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	830,07	**315,9** / 228	**1,46**	**380028**	**1755**	189255,96	**70426**		
8	8	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19 прим.**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**10,7**	**3655,34**	**14,13**	**39112**	**151**	**17294**	**17356**	**60986**	
	8.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	23,54	**2024,97** / 266	**2,61**	**21667**	**28**	6261,64	**4517**		
	8.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	53,5	26				1391			
	8.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	27,82	73				2030,86			
	8.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	89,88	17				1527,96			
	8.5	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	3,3384	1061				3542,04			
9	9	**Е11-070516-0115**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**768**	**409,55**	**2,74**	**314536**	**2107**	**4379**	**364720**	**733596**	
	9.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,3072	**401,11** / 14253	**1,35**	**308051**	**1034**	4378,52	**54340**		Казахстан 100%
10	10	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**9**	**613,42**	**3,22**	**5521**	**29**	**1932**	**2855**	**9046**	
	10.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	18,864	**395,58** / 86	**0,99**	**3560**	**9**	1622,3	**670**		
11	11	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /ВД-АК-111/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2004**	**428,98**	**2,96**	**859668**	**5940**	**291275**	**452301**	**1416926**	
	11.1	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1262,52	**280,67** / 228	**1,46**	**562453**	**2923**	287854,56	**104957**		
12	12	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**357**	**3391,85**	**34,69**	**1210891**	**12383**	**669266**	**428204**	**1770223**	
	12.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	357	**1482,47** / 1609	**16,84**	**529243**	**6012**	574413	**131128**		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений(АС-13)									**4941532**	
			Раздел: 3. Полы										
13	13	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**36,81**	**684,58**	**29,51**	**25200**	**1086**	**11284**	**12554**	**40774**	
	13.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,7509	**348,52** / 14986	**14,3**	**12829**	**526**	11253,35	**3020**		Казахстан 100%
14	14	**Е11-110101-1102**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**36,81**	**85,75**	**5,01**	**-3156**	**-184**	**-2813**	**-231**	**-3658**	
	14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1877	**4,31** / 14986	**2,36**	**-159**	**-87**	2813,34	**-271**		Казахстан 100%
15	15	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**25**	**4784,67**	**132,96**	**119617**	**3324**	**89498**	**26607**	**157922**	
	15.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	191,25	**1071,79** / 59	**60,43**	**26795**	**1511**	11283,75	**11698**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	25,5	2996				76398			Казахстан 100%
16	16	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	44	**4784,67**	**132,96**	**210525**	**5850**	**157516**	**46829**	**277942**	
						1071,79	**60,43**	**47159**	**2659**		**20588**		
	16.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	336,6	59				19859,4			
	16.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	44,88	2996				134460,48			Казахстан 100%
17	17	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	78	**4784,67**	**132,96**	**373204**	**10371**	**279233**	**83014**	**492716**	
						1071,79	**60,43**	**83600**	**4713**		**36497**		
	17.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	596,7	59				35205,3			
	17.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	79,56	2996				238361,76			Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	11	**4784,67**	**132,96**	**52631**	**1463**	**39379**	**11707**	**69486**	
						1071,79	**60,43**	**11790**	**665**		**5147**		
	18.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	84,15	59				4964,85			
	18.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	11,22	2996				33615,12			Казахстан 100%
19	19	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)**	м2 поверхности облицовки	28	**4778,85**	**34,69**	**133808**	**971**	**91327**	**33585**	**180784**	
						1482,47	**16,84**	**41509**	**472**		**13391**		
	19.1	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	28	2996				83888			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Полы									**1215966**	
			Раздел: 4. Кровля (АС17-28)										
20	20	**Е11-120101-1501**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	м2	525,6	**763,12**	**26,39**	**401097**	**13869**	**281075**	**99678**	**540837**	
						201,97	**4,17**	**106153**	**2193**		**40062**		
	20.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1030,176	136				140103,94			Казахстан 100%
21	21	**Е11-120101-1305**	**Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо**	м2	754,2	**472,96**	**135,16**	**356706**	**101937**	**0**	**263989**	**670350**	
						337,8	**42,66**	**254769**	**32176**		**49656**		
22	22	**Е11-120101-1503**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	м2	184,8	**294,5**	**4,71**	**54423**	**870**	**38548**	**14151**	**74061**	
						81,2	**2,04**	**15005**	**377**		**5486**		
23	23	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	507,8	**615,78**	**102,94**	**312691**	**52274**	**144054**	**119252**	**466498**	
						229,15	**26,11**	**116362**	**13260**		**34555**		
	23.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,7693	14986				116431,33			Казахстан 100%
24	24	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	507,8	**264,81**	**22,8**	**134472**	**11576**	**116431**	**8777**	**154709**	
						12,73	**6,06**	**6465**	**3076**		**11460**		
	24.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,7693	14986				116431,33			Казахстан 100%
25	25	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	м2	99,9	**4660,14**	**24,87**	**465548**	**2485**	**302206**	**145860**	**660321**	
						1610,18	**12,11**	**160857**	**1210**		**48913**		
	25.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,974	50416				149937,19			Казахстан 100%
26	26	**С121-100105-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(зашивка карниза, настенный желоб)**	м2	262,96	**2472**		**650037**		**650037**		**702040**	**Казахстан**
											52003		
27	27	**С121-100102-0109**	**Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80(пристенный профиль)**	м	1,2966625	**1125**		**1459**		**1459**		**1575**	**Казахстан**
											117		
28	28	**Е11-120101-1001**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза-линеарная панель)**	м2	95,2	**1132,28**	**14,09**	**107793**	**1341**	**2258**	**96177**	**220287**	
						1094,47	**3,63**	**104194**	**346**		**16318**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		32,474	954,06	58,07	30982	1886	18	26924	62538	
				м3		895,44	25,76	29079	837		4632		
30	30	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		921,3	36,64	2,69	33758	2481	17	29125	67914	
				м2		33,93	1,2	31260	1102		5031		
31	31	С122-040601-0801	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		1448,1	355		514076		514076		555202	
				кг							41126		
32	32	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		35	677,09	0,12	23698	4	7187	11885	38430	
				м труб		471,64	0	16507	0		2847		
33	33	С121-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		70	2129		149030		149030		160952	Казахстан
				м							11922		
34	34	С121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		10	3989		39890		39890		43081	Казахстан
				шт.							3191		
35	35	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /+ отмет/		40	1518		60720		60720		65578	Казахстан
				шт.							4858		
36	36	С121-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм		40	907		36280		36280		39182	Казахстан
				шт.							2902		
37	37	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		121,5	101,36	23,99	12315	2915	848	8586	22573	
				м ограждения		70,39	6,42	8552	780		1672		
	37.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,6318	1143				722,15			
38	38	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,62775	699866		439341		439341		474488	
				т							35147		
39	39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,384275	157,51	3,44	2581	56	1661	602	3437	
				м2		52,7	0,54	863	9		255		
	39.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0029	492321				1451,94			
40	40	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами /снегодержатель/		128,8	101,36	23,99	13055	3090	899	9101	23929	
				м ограждения		70,39	6,42	9066	827		1773		
	40.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,6698	1143				765,54			
41	41	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		128,8	609		78439		78439		84714	Казахстан
				м							6275		
42	42	С121-060510-0101	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,20602	699866		144186		144186		155721	
				т							11535		
43	43	Е11-080201-1501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м		12,63	32628,31	2007,72	412095	25358	301305	84670	536507	
				м3 кладки		6764,31	444,18	85433	5610		39741		
	43.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,6523	14253				37803,23			Казахстан 100%
	43.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,6731	56337				263268,43			Казахстан 100%
44	44	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		153,4	399,93	3,35	61350	514	19328	33333	102258	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		270,58	1,04	41508	159		7575		
45	45	С121-110102-0103	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	15,6468	15335		239944		239944		259139	Казахстан
											19195		
46	46	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,4	2668,8	35,1	409394	5384	181910	179708	636230	
						1447,85	16,52	222100	2535		47128		
	46.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,7554	18062				85892,03			Казахстан 100%
	46.2	2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	165,672	505				83664,36			
47	47	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	30,8	791,65	3,38	24383	104	166	23662	51889	
						782,88	1,06	24113	33		3844		
	47.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188481				154,42			
	47.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4836	24				11,61			Казахстан 100%
48	48	С123-010506-0209	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	30,8	1077		33172		33172		35825	Казахстан
											2654		
49	49	С121-110203-0201	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,56	11753		6582		6582		7108	Казахстан
											527		
50	50	С121-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,75	2472		4326		4326		4672	Казахстан
											346		
			Итого по разделу: 4. Кровля (АС17-28)									6922045	
			Раздел: 5. Фасад (АС-15)										
51	51	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	55	2743,45	8,79	150890	483	77677	58255	225877	
						1322,35	1,63	72729	90		16732		
	51.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	121	266				32186			
	51.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	275	26				7150			
	51.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	143	73				10439			
	51.4	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	17,16	1061				18206,76			
52	52	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	588	3469,12	14,13	2039843	8307	840854	953775	3233108	
						2024,97	2,61	1190682	1537		239489		
	52.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1293,6	266				344097,6			
	52.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2940	26				76440			
	52.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1528,8	73				111602,4			
	52.4	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	183,456	1061				194646,82			
53	53	Е12-110103-0401 #прим.	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям**	м2	12	2536,38	3,59	30437	43	21160	6663	40068	
						769,49	1,75	9234	21		2968		
	53.1	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,2	1603				21159,6			
54	54	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	м	98	1474,85	5,67	144535	555	98976	36094	195079	
						459,23	1,15	45004	113		14450		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	102,9	260				26754			
	54.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	102,9	656				67502,4			
55	55	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	м	**430**	**2076,5** / **459,23**	**5,67** / **1,15**	**892896** / **197467**	**2437** / **496**	**692992**	**158370** / **84101**	**1135367**	
	55.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	451,5	260				117390			
	55.2	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	451,5	724				326886			
	55.3	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	451,5	505				228007,5			
56	56	**Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	м2	**480**	**821,25** / **499,38**	**40,6** / **19,92**	**394202** / **239702**	**19486** / **9562**	**135013**	**231816** / **50081**	**676099**	
	56.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,168	474707				79750,78			
	56.2	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	16,32	3303				53904,96			
			Итого по разделу: 5. Фасад (АС-15)									**5505598**	
			Раздел: 6. Крыльцо Кр-2(2шт) (АС-18)										
57	57	**Е11-010205-0302**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	**1,72**	**1675,52** / **1675,52**	**0** / **0**	**2882** / **2882**	**0** / **0**	**0**	**2075** / **397**	**5353**	
58	58	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	**1,72**	**873,83** / **873,83**	**0** / **0**	**1503** / **1503**	**0** / **0**	**0**	**1082** / **207**	**2792**	
59	59	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**0,264**	**5999,1** / **878,05**	**1753,7** / **747,8**	**1584** / **232**	**463** / **197**	**889**	**399** / **159**	**2142**	
	59.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3036	2925				888,03			Казахстан 100%
60	60	**Е11-60101-113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	**0,78**	**25395,22** / **5517,4**	**1163,37** / **269,42**	**19808** / **4304**	**907** / **210**	**14597**	**4107** / **1913**	**25829**	
	60.1	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7956	16734				13313,57			Казахстан 100%
61	61	**Е11-60301-410**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок /ЗД-1/**	1т	**0,02668**	**670036,42** / **13838,8**	**1408,26** / **603,64**	**17877** / **369**	**38** / **16**	**17470**	**351** / **1458**	**19685**	
	61.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0075	112				0,84			
	61.2	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0267	654758				17468,94			
62	62	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,02668**	**654758**		**17469**		**17469**	**1398**	**18866**	
63	63	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	м3	**0,4**	**22793,61** / **3237,36**	**1353,03** / **306,58**	**9117** / **1295**	**541** / **123**	**7281**	**1290** / **833**	**11240**	
	63.1	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,406	16734				6794			Казахстан 100%
64	64	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**3,96**	**876,19** / **280,9**	**19,96** / **2,69**	**3470** / **1112**	**79** / **11**	**2278**	**1044** / **361**	**4875**	
	64.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,504	223				2119,39			Казахстан 100%
65	65	**Е11-110101-0204**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	**0,495**	**9091,79** / **3346,92**	**1740,15** / **740,3**	**4500** / **1657**	**861** / **366**	**1982**	**1902** / **512**	**6914**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	65.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1436	3224				462,81			Казахстан 100%
	65.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,495	2776				1374,12			Казахстан 100%
66	66	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	**0,495**	**25854,18** / **3780,78**	**7,68** / **0**	**12798** / **1871**	**4** / **0**	**10923**	**1759** / **1165**	**15722**	
	66.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5049	19646				9919,27			Казахстан 100%
67	67	**Е11-060301-0410**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	**0,023**	**282413,42** / **13838,8**	**1408,26** / **603,64**	**6496** / **318**	**32** / **14**	**6145**	**302** / **544**	**7342**	
	67.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0064	112				0,72			
	67.2	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023	267135				6144,1			
68	68	**Е11-460302-0302**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм**	шт.	**4**	**1141,04** / **671,05**	**469,99** / **213,07**	**4564** / **2684**	**1880** / **852**	**0**	**2971** / **603**	**8138**	
69	69	**Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	**0,04**	**131402,81** / **76713,7**	**1185,93** / **578,78**	**5256** / **3069**	**47** / **23**	**2140**	**2597** / **628**	**8481**	
	69.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0416	19290				802,46			Казахстан 100%
	69.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0072	50416				363			Казахстан 100%
	69.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	232893				652,1			
70	70	**С121-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	**0,1848**	**497899**		**92012**		**92012**	**7361**	**99373**	
71	71	**С121-060801-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой от 0,1 т до 0,5 т**	т	**0,2226**	**473435**		**105387**		**105387**	**8431**	**113818**	
72	72	**С121-100102-0211**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80(профиль шляпный ПШ-28)**	м	**30**	**909**		**27270**		**27270**	**2182**	**29452**	**Казахстан**
73	73	**С121-100104-0719**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**12,19**	**2807**		**34217**		**34217**	**2737**	**36955**	
74	74	**С121-100105-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	**2,4**	**2472**		**5933**		**5933**	**475**	**6407**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 6. Крыльцо Кр-2(2шт) (АС-18)									**423384**	
			Раздел: 7. Входная группа (АС14-15)										
75	75	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**56,71**	**876,19** / **280,9**	**19,96** / **2,69**	**49689** / **15930**	**1132** / **153**	**32628**	**14957** / **5172**	**69817**	
	75.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	136,104	223				30351,19			Казахстан 100%
76	76	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**6,48**	**31598,84** / **6490,76**	**1588,1** / **372,71**	**204760** / **42060**	**10291** / **2415**	**152409**	**41362** / **19690**	**265812**	
	76.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,5552	14253				22166,27			Казахстан 100%
	76.2	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,4624	52890				130236,34			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	**1,13656**	**90322,66** **66105**	**21705,73** **5850,2**	**102657** **75132**	**24670** **6649**	**2855**	**56429** **12727**	**171813**	
	77.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633851				316,98			
	77.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3639	263				358,7			Казахстан 100%
	77.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863677				211,82			
	77.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	559069				196,98			
	77.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007	575625				392,54			
	77.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0022	422425				931,42			
78	78	**С121-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	**1,13656**	**497899**		**565892**		**565892**	**45271**	**611163**	
79	79	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	**0,17076**	**25590,4** **11771,65**	**11554,5** **3245,82**	**4370** **2010**	**1973** **554**	**387**	**1769** **491**	**6630**	
	79.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	473435				32,34			
	79.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1195	263				31,44			Казахстан 100%
	79.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				31,82			
	79.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	559069				29,59			
	79.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575625				58,98			
	79.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	422425				139,94			
80	80	**С121-060801-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой от 0,1 т до 0,5 т**	т	**0,17076**	**473435**		**80844**		**80844**	**6468**	**87311**	
81	81	**Е11-090501-0201**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	**1,30732**	**7386,89** **5413,84**	**1051,1** **2,69**	**9657** **7078**	**1374** **4**	**1205**	**4886** **1163**	**15706**	
	81.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0055	219513				1205,29			
82	82	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**37,91228**	**157,51** **52,7**	**3,44** **0,54**	**5972** **1998**	**130** **20**	**3843**	**1393** **589**	**7953**	
	82.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0068	492321				3359,7			
83	83	**С121-100102-0211**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80(профиль шляпный ПШ-28)**	м	**167**	**909**		**151803**		**151803**	**12144**	**163947**	**Казахстан**
84	84	**С121-100104-0719**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**71,806**	**2807**		**201559**		**201559**	**16125**	**217684**	
			Итого по разделу: 7. Входная группа (АС14-15)									**1617836**	
			Раздел: 8. Разные работы										
85	85	**Е11-460401-0503**	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка /будка тамбура из ПВХ/**	м2	**13,64**	**434,8** **283,71**	**151,1** **77,02**	**5931** **3870**	**2061** **1051**	**0**	**4133** **805**	**10869**	
86	86	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		**0,35**	**47171,59**	**18606,85**	**16510**	**6512**	**2090**	**6888**	**25270**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		22594,02	5928,26	7908	2075		1872		
	86.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023	633851				1486,38			
	86.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	219513				153,66			
	86.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	422425				143,41			
87	87	С121-060510-0101	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,40084	699866		280534		280534	22443	302977	
			Итого по разделу: 8. Разные работы									339116	
			ИТОГО:					15417759	365960	9671156	4706571	21734273	
								5380651	117030		1609947		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		260811					
			Итого с временными									21995089	
			Зимние удорожания			2,2 %		483892					
			Итого с зимними удорожаниями									22478981	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		449580					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22928561	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									24075814	
			НДС			12 %		2889098					
			Итого с НДС									26964912	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									24268420,80	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №15

за июль 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		**137,13**	**1172,27**	**16,35**	**160753**	**2242**	**64177**	**93205**	**274275**	
				квт		**687,92**	**5,63**	**94335**	**772**		**20317**		
	1.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	356,538	180				64176,84			
2	2	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**		**81**	**485**	**0**	**39285**	**0**	**24768**	**14226**	**57792**	
				комплект		**179,22**	**0**	**14517**	**0**		**4281**		
	2.1	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	81	287				23247			
3	3	**Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**		**81**	**290,97**	**0,57**	**23568**	**46**	**761**	**22329**	**49569**	
				шт.		**281,01**	**0,28**	**22762**	**22**		**3672**		
	3.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,405	620				251,1			
	3.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,81	469				379,89			
4	4	**С123-051314-0104**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**		**81**	**10443**		**845883**		**845883**		**913554**	
				шт.							**67671**		
5	5	**С123-051309-0105**	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**		**8**	**25655**		**205240**		**205240**		**221659**	
				шт.							**16419**		
6	6	**С123-040902-3116**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**		**87**	**2288**		**199056**		**199056**		**214980**	
				шт.							**15924**		
7	7	**С123-040902-3117**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**		**8**	**3474**		**27792**		**27792**		**30015**	
				шт.							**2223**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С123-051309-0108	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	44300		88600		88600	7088	95688	
9	9	С123-040902-3112	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	12113		24226		24226	1938	26164	
10	10	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	220	1680,43 / 411,75	18,85 / 7,35	369696 / 90586	4147 / 1616	274963	90358 / 36804	496858	
	10.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	220	1241				273020			Казахстан 100%
11	11	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	40	1350,89 / 411,75	18,85 / 7,35	54036 / 16470	754 / 294	36812	16429 / 5637	76102	
	11.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	911				36440			Казахстан 100%
12	12	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	30	1942,7 / 411,75	18,85 / 7,35	58281 / 12353	565 / 220	45363	12322 / 5648	76251	
	12.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	30	1502				45060			Казахстан 100%
13	13	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	60	2003,86 / 411,75	18,85 / 7,35	120232 / 24705	1131 / 441	94396	24643 / 11590	156465	
	13.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	60	1562				93720			Казахстан 100%
14	14	Е11-160501-0703 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	350	514,68 / 502,1	1,61 / 0,1	180138 / 175734	563 / 35	3842	172253 / 28191	380583	
	14.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	270,9	10				2709			
	14.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,4	809				1132,6			
15	15	Е11-160501-0704 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	370	517,64 / 504,36	1,3 / 0,13	191528 / 186612	481 / 50	4435	182929 / 29957	404413	
	15.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	231,25	14				3237,5			
	15.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,48	809				1197,32			
16	16	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	м труб нитки регистра	30	2129,88 / 304,51	31,35 / 14,3	63897 / 9135	940 / 429	53821	9373 / 5862	79131	
	16.1	2305-1003-0107	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	30	1719				51570			
17	17	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	628,61 / 555,88	2,32 / 0,61	629 / 556	2 / 1	70	545 / 94	1268	
	17.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537				48,33			
	17.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	469				9,38			
18	18	С123-051309-0105	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	25655		25655		25655	2052	27707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	**Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	739,3 625,63	2,32 0,61	739 626	2 1	111	614 108	1461	
	19.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	537				75,18			
	19.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	469				14,07			
20	20	**С123-051309-0108**	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	44300		44300		44300	3544	47844	
21	21	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2063,41 1872,94	98,19 13,86	2063 1873	98 14	92	1849 313	4225	
	21.1	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
22	22	**С123-040902-3117**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3474		3474		3474	278	3752	
23	23	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2091,66 1872,94	126,44 27,73	2092 1873	126 28	92	1863 316	4271	
	23.1	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
24	24	**С123-040902-3120**	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	12138		12138		12138	971	13109	
			Итого по разделу: 1. Отопление									3657136	
			Раздел: 2. Вентиляция										
25	25	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	0,7683656	5376,31 1891,89	53,82 21,52	4131 1454	41 17	2636	1441 446	6018	
	25.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,7684	3261				2505,64			Казахстан 100%
26	26	**Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Конвекторы. Установка**	квт	1	9013,91 1088,76	76,21 37,29	9014 1089	76 37	7849	1104 809	10927	
	26.1	2305-1002-0103	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1	7804				7804			Казахстан 100%
27	27	**С123-051002-0202**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	1	17122		17122		17122	1370	18492	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									35437	
			ИТОГО:					2773568	11215	2107674	645483	3692573	
			В том числе :					654680	3977		273523		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		44311				3736884	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		82211				3819095	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76382				3895477	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4090391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		490847					
			Итого с НДС									4581238	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									4123114,20	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Даниярев С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №16

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Внутренние санитехнические работы ВК**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1,В2										
1	1	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	1729,71	20,83	164323	1979	119251	43007	223916	
						453,6	8,34	43092	793		16586		
	1.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	95	1245				118275			Казахстан 100%
2	2	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	89	2062,52	20,83	183564	1854	141340	40291	241764	
						453,6	8,34	40371	743		17908		
	2.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	89	1577				140353			Казахстан 100%
3	3	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	3072,49	20,83	55305	375	46765	8149	68530	
						453,6	8,34	8165	150		5076		
	3.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	18	2585				46530			Казахстан 100%
4	4	**С123-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	77	804		61908		61908		66861	
											4953		
5	5	**С123-040501-0103**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	12	1340		16080		16080		17366	
											1286		
6	6	**С123-020303-7303**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	675		675		675		729	
											54		
7	7	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	580,44	27,43	580	27	19	537	1207	
						534,23	13,46	534	13		89		
	7.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	620				6,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	469				9,38			
8	8	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2514,57 316,79	0 0	2515 317	0 0	2198	310 226	3051	
	8.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			Казахстан 100%
9	9	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2211,6 1818,39	95,33 13,46	2212 1818	95 13	298	1795 321	4327	
	9.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186917				205,61			
	9.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
10	10	**С123-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	804		804		804	64	868	
11	11	**Ц13-120901-0201**	**Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования**	шт.	1	1383,94 1346	36,75 0,19	1384 1346	37 0	1	821 176	2382	
12	12	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	4026,01 3216,2	288,22 59,6	8052 6432	576 119	1043	6421 1158	15630	
	12.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0041	188481				780,31			
	12.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206087				136,02			
13	13	**С123-040102-1902**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	36730		73460		73460	5877	79337	Казахстан
14	14	**Ц13-121101-0404**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	22439,2 11292,94	10341,04 3730,68	22439 11293	10341 3731	805	9164 2528	34132	
15	15	**5101-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	200543		200543				200543	
			Отпускная цена			200543		200543		200543			
			Сметная стоимость оборудования					*200543*					
16	16	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,446	1767,06 453,6	20,83 8,34	788 202	9 4	577	202 79	1069	
	16.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,446	1282				571,77			Казахстан 100%
17	17	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	1729,71 453,6	20,83 8,34	865 227	10 4	628	226 87	1179	
	17.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,5	1245				622,5			Казахстан 100%
18	18	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,115	4450,31 698,75	48,35 19,69	9412 1478	102 42	7832	1489 872	11774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	2,115	3674				7770,51			
19	19	С123-020802-1401	**Пробка Ц-15 ГОСТ 8963-75**	шт.	1	909		909		909	73	982	
20	20	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	13752,61 1006,57	159,62 50,5	13753 1007	160 51	12586	1036 1183	15972	
	20.1	2305-1208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572				12572			Казахстан 100%
21	21	С123-020103-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1855		7420		7420	594	8014	
22	22	С123-041013-1402	**Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3817		3817		3817	305	4122	
23	23	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,031944	106717,56 91043,2	7160,73 426,78	3409 2908	229 14	272	2016 434	5859	
	23.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633851				101,24			
	23.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219513				98,17			
	23.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	422425				26,18			
24	24	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,031944	497899		15905		15905	1272	17177	
25	25	Прайс 7	**Насосная станция пожаротушения, модель ЕнКо-2 KS-121, Q 9 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., типа ЭнКо**	шт.	1	1430867,7		1430868		1430868		1430868	
			Отпускная цена			1430868		1430868					
			Сметная стоимость оборудования					*1430868*					
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1,В2									2457659	
			Раздел: 2. Водопровод Т3,Т4										
26	26	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	1729,71 453,6	20,83 8,34	164323 43092	1979 793	119251	43007 16586	223916	
	26.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	95	1245				118275			Казахстан 100%
27	27	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	57	1767,06 453,6	20,83 8,34	100722 25855	1187 476	73680	25804 10122	136649	
	27.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	57	1282				73074			Казахстан 100%
28	28	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	89	2062,52 453,6	20,83 8,34	183564 40371	1854 743	141340	40291 17908	241764	
	28.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	89	1577				140353			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2434,33	20,83	116848	1000	94075	21730	149664	
						453,6	8,34	21773	401		11086		
	29.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	48	1948				93504			Казахстан 100%
30	30	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3072,49	20,83	55305	375	46765	8149	68530	
						453,6	8,34	8165	150		5076		
	30.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	18	2585				46530			Казахстан 100%
31	31	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	64	804		51456		51456		55572	
											4116		
32	32	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	957		11484		11484		12403	
											919		
33	33	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1340		16080		16080		17366	
											1286		
34	34	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916		1916		1916		2069	
											153		
35	35	С123-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3927		3927		3927		4241	
											314		
36	36	С123-041001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5019		5019		5019		5421	
											402		
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3,Т4									917595	
			Раздел: 3. Оборудование										
37	37	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	17441		52323		52323		56509	Казахстан
											4186		
38	38	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,9	397		357		357		386	
											29		
39	39	С123-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	21	20725		435225		435225		470043	Казахстан
											34818		
40	40	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6,3	397		2501		2501		2701	
											200		
41	41	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	16171		129368		129368		139717	Казахстан
											10349		
42	42	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	8	1119		8952		8952		9668	Казахстан
											716		
43	43	С123-030102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	8	6797		54376		54376		58726	
											4350		
44	44	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	4707		28242		28242		30501	Казахстан
											2259		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С123-030102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	2775		16650		16650		17982	Казахстан
											1332		
46	46	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	871		5226		5226		5644	Казахстан
											418		
			Итого по разделу: 3. Оборудование									791877	
			ИТОГО:					3724854	22192	1812806	254445	4167131	
								258446	8240	1631411	187826		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1631411			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30429					
			Итого с временными									4197560	
			Зимние удорожания			2,2 %		56455					
			Итого с зимними удорожаниями									4254015	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52452					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4306467	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4521945	
			НДС			12 %		542633					
			Итого с НДС									5064578	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									4558120,20	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания СтройИндустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №17

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение, электросиловое оборудование**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование, электроосвещение										
1	1	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	266268		266268				266268	
										266268			
			Отпускная цена			266268		266268					
			Сметная стоимость оборудования					*266268*					
2	2	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4250,96	1358,3	4251	1358	97	2391	7173	
						2796	524,88	2796	525		531		
3	3	С123-070201-0208	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8383		8383		8383		9054	
											671		
4	4	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4250,96	1358,3	4251	1358	97	2391	7173	
						2796	524,88	2796	525		531		
5	5	С123-070201-0208	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8383		8383		8383		9054	
											671		
6	6	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4250,96	1358,3	4251	1358	97	2391	7173	
						2796	524,88	2796	525		531		
7	7	С123-070201-0111	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442		6442		6442		6957	
											515		
8	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4250,96	1358,3	4251	1358	97	2391	7173	
						2796	524,88	2796	525		531		
9	9	С123-070201-0111	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442		6442		6442		6957	
											515		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С123-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1409		8454		8454	676	9130	
11	11	Прайс 1 п.5	Светильник для светодиодных ламп мощ.2х18 Вт, IP20, ДПО 2х18 ВОХ	шт	75	4143,75		310781		310781	24863	335644	
12	12	Прайс 1 п.3	Светильник для светодиодных ламп мощ.2х18 Вт, IP65, ДСП 2х18 ВОХ	шт	10	4617,32		46173		46173	3694	49867	
13	13	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18/9/ Вт ГОСТ 6825-91 /светодиодные/	шт.	178	226		40228		40228	3218	43446	
14	14	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	285		7125		7125	570	7695	
15	15	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	296		1184		1184	95	1279	
16	16	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	44	393		17292		17292	1383	18675	
17	17	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	525		2625		2625	210	2835	
18	18	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка монтажная, тип II-У/	шт.	178	73		12994		12994	1040	14034	
19	19	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ3	шт.	310	42		13020		13020	1042	14062	
20	20	С123-070202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /У-409/	шт.	40	1081		43240		43240	3459	46699	
21	21	Ц13-080201-0503	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	шт	10	201,9 201,9	0 0	2019 2019	0 0	0	1454 278	3750	
22	22	С123-061702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	6145		615		615	49	664	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование, электроосвещение									874762	
			ИТОГО:					818671 13203	5432 2100	533769 266268	11018 45073	874762	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							266268			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7302				882065	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		13548				895613	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12587					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									908200	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									953643	
			НДС			12 %		114437					
			Итого с НДС									1068080	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									961272,00	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №18

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Слаботочные системы, видеонаблюдение**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация										
1	9	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	74	62		4588		4588	367	4955	
2	12	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 /аналог КРВПМ/	км	0,07622	23748		1810		1810	145	1955	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Телефонизация									6910	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
3	16	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884		65884		65884	5271	71155	
4	18	С123-080502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	75163		75163		75163	6013	81176	
5	20	С123-080505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2	27102		54204		54204	4336	58540	
6	21	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA (USP-1500 VA)	шт.	1	85256		85256		85256	6820	92076	
7	22	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232	3059	41291	
8	23	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834	1107	14941	
9	25	С123-080501-2143	Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus	шт.	4	8804		35216		35216	2817	38033	
10	27	С123-080501-2149	Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EverFocus	шт.	10	10341		103410		103410	8273	111683	
11	29	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	6,18	53		328		328	26	354	
12	32	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	109,18	74		8079		8079	646	8726	
13	33	С123-061710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	43,26	148		6402		6402	512	6915	
14	34	С123-061710-0113	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 60 мм	м	20,6	526		10836		10836	867	11702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	35	С123-061710-2727	Внутренний угол 80х40	шт.	2	362		724		724	58	782	
16	36	С123-061710-2723	Внутренний угол 40х25	шт.	2	101		202		202	16	218	
17	37	С123-061710-2720	Внутренний угол 25х16	шт.	15	61		915		915	73	988	
18	39	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	177804		1632		1632	131	1763	Казахстан
19	40	Прайс 1 п.10	Кабель для систем видеонаблюдения КВТ-П-2, сеч.2х0,35	м	516,12	101,09		52174		52174	4174	56348	
20	41	С123-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 (Штекер BNS пластик (B-C111F) 1.034)	шт.	28	107		2996		2996	240	3236	
21	42	С123-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 (Штекер Jack 3,5мм)	шт.	14	107		1498		1498	120	1618	
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									601545	
			ИТОГО:					563383	0	563383			
			В том числе :					0	0		45071		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7301					
			Итого с временными									615755	
			Зимние удорожания			2,2 %		13547					
			Итого с зимними удорожаниями									629302	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12586					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									641888	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									674006	
			НДС			12 %		80881					
			Итого с НДС									754887	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									679398,30	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Даниярев С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №19

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-06 Пожарная сигнализация**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	2	С123-080303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27519		27519		27519	2202	29721	
2	3	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	177	2395	
3	5	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	35	334		11690		11690	935	12625	
4	7	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	70	1887		132090		132090	10567	142657	
5	9	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	12	1349		16188		16188	1295	17483	
6	11	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44(КО-2)	шт.	90	183		16470		16470	1318	17788	
7	13	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556		3556		3556	284	3840	
8	14	С123-070202-0302	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм /КК-01/	шт.	17	1691		28747		28747	2300	31047	
9	16	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1575		1575		1575	126	1701	
10	18	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	6	71		426		426	34	460	
11	21	Прайс 1 п.9	Кабель КПКВнг(А)-FRLS сеч.1х2х0,5 мм	м	1040,4	163,93		170551		170551	13644	184195	
12	22	С123-060401-0541	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01734	258132		4476		4476	358	4834	Казахстан
13	23	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	350584		1073		1073	86	1159	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									449905	
			Раздел: 2. Оповещение о пожаре										
14	25	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010		6	896		5376		5376		5806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							430		
15	27	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 /У197/		5	42		210		210		227	
				шт.							17		
16	29	Прайс 1 п.9	Кабель КПКВнг(А)-FRLS сеч.1х2х0,5 мм		45,9	163,93		7524		7524		8126	
				м							602		
			Итого по разделу: 2. Оповещение о пожаре									14159	
			Раздел: 3. Строительные работы										
17	30	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		870	290,25	120,54	252522	104871	0	163963	449803	
				м борозд		169,71	54,65	147650	47543		33319		
18	31	Е12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм /заделка борозд/		52,2	2865,06	14,8	149556	773	20747	92470	261388	
				м2		2452,81	7,54	128037	394		19362		
	31.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,1484	18062				20742,4			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									711191	
			ИТОГО:					831767	105644	450436	256433	1175255	
								275687	47937		87056		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		14103					
			Итого с временными									1189359	
			Зимние удорожания			2,2 %		26166					
			Итого с зимними удорожаниями									1215525	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24310					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1239835	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1301871	
			НДС			12 %		156225					
			Итого с НДС									1458096	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									1312286,40	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.