Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		48	25.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**143 596 634,67**	**21 237 322,01**							**2 548 478,64**	**23 785 800,65**

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Даниярова С.И.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Бухметов Б.Р.**

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образовании акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №20

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены, перегородки										
1	6	Е11-100103-301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	51,39	1294,04	106,06	66501	5451	7598	50485	126345	
						1040,13	*51,42*	53452	2642		9359		
2	7	Прайс 5	Сантехнические кабины и перегородки ПС1(2шт), ПС2(2шт), ПС3(2шт)	м2	51,39	63971,49		3287495		3287495	263000	3550494	
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									3676839	
			Раздел: 2. Двери										
3	42	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,08	2936,56	48,69	9045	150	1645	5045	15217	
						2353,81	20,23	7250	62		1127		
	42.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,7392	*1630*				*1204,9*			Казахстан 100%
	42.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,2958	314				406,87			
4	43	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,08	21754		67002		67002	*5360*	72363	
5	52	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,128	844,23	18,32	7706	167	0	6828	15697	
						825,91	5,21	7539	48		1163		
6	53	*Е11-100501-0803 Изм.* и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	6,048	1710,28	37,92	10344	229	2366	7057	18793	
						1281,16	15,27	7748	92		1392		
	53.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,4515	1630				2365,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Двери									*122070*	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка помещений(АС-13)										
7	78	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		40,5	12864,35	80,27	521006	3251	495855	27468	592353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м ограждения		540,75	34,03	21900	1378		43878		
	78.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,8465	581949				492590,73			
8	79	С121-060208-0704	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	40,5	13998		566919		566919		612273	
											45354		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка помещений(АС-13)									1204626	
			Раздел: 4. Полы										
9	87	*Е11-110101-1203*	*Укладка лаг по плитам перекрытий*	м2	114	833,66	11,15	95037	1271	52433	39445	145241	
						362,57	5,53	41333	630		10759		
	87.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,9348	50302				47022,31			
10	88	**Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	114	4218,86	37,23	480950	4244	406491	67914	592773	
						615,92	17,84	70215	2033		43909		
	88.1	*2206-0204-0301*	*Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной* древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	3,2832	122417				401919,49			
11	89	*Е11-110101-3604*	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия	114	2615,57	23,01	298175	2623	261397	33208	357893	
						299,6	10,29	34154	1173		26511		
	89.1	2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	116,28	2248				261397,44			
12	90	**Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1**	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки**	м2 изолируемой поверхности	114	459,11	15,36	52339	1751	36211	11579	69032	
						126,11	7,54	14377	859		5113		
	90.1	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,42	403				1378,26			
	90.2	*2105-0308-0206*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	119,7	291				34832,7			
13	139	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	791	224,2	2,27	177339	1794	106903	65176	261916	
						86,78	0,88	68643	693		19401		
	139.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	798,91	125				99863,75			
			Итого по разделу: 4. Полы									1426855	
			Раздел: 5. Кровля (АС17-28)										
14	162	**Е11-120101-0901**	**Устройство настенных желобов**	м	105,2	3740,01	149,88	393449	15767	288840	86319	518149	
						844,5	47,37	88841	4984		38381		
	162.1	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,734	50416				238669,34			Казахстан 100%
15	176	**Е12-080101-1901**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	35	677,09	0,12	23698	4	7187	11885	38430	
						471,64	0	16507	0		2847		
16	181	Е11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	13,5	101,36	23,99	1368	324	94	954	2508	
						70,39	6,42	950	87		186		
	181.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0702	1143				80,24			
17	183	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,820475	157,51	3,44	287	6	185	67	382	
						52,7	0,54	96	1		28		
	183.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	492321				161,33			
18	186	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0,20602	76179,34	26581,22	15694	5476	2460	6557	24032	
						37656,7	8468,94	7758	1745		1780		
	186.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	633851				1749,85			
	186.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	219513				180,9			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	186.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	422425				168,83			
19	188	*E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2*	*Поверхности металлические* **огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		10,71304	157,51	3,44	1687	37	1086	394	2247	
				м2		52,7	0,54	565	6		166		
	188.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0019	492321				949,37			
20	190	E11-200701-0405	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм**		7	14685,7	115,48	102800	808	86822	15060	127289	
				шт		2167,08	28,27	15170	198		9429		
	190.1	2305-0301-0914	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	7	12032				84224			Казахстан 100%
21	191	E11-200701-0406	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм**		7	16113,5	174,41	112794	1221	96404	15199	138232	
				шт		2167,08	48,45	15170	339		10239		
	191.1	*2305-0301-0916*	*Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм*	шт.	7	13289				93023			Казахстан 100%
22	192	E11-200701-0408	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм**		6	27477,96	224,65	164868	1348	140672	22759	202637	
				шт		3808,06	62,58	22848	375		15010		
	192.1	2305-0301-0909	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт	6	22954				137724			Казахстан 100%
23	199	E11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**		0,56	40457,9	1776,94	22656	995	7179	11374	36752	
				м3 изоляции		25862,2	861,44	14483	482		2722		
	199.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0059	131985				783,46			
	199.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0148	337008				5001,2			Казахстан 100%
24	201	E12-080101-1808 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали(воротник,фартук)**		4,6158	166,44	2,37	768	11	15	538	1411	
				м		160,81	1,19	742	6		105		
			Итого по разделу: 5. Кровля (АС17-28)									1092069	
			Раздел: 6. Фасад (АС-15)										
25	214	E11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**		480	821,25	40,6	394202	19486	135013	231816	676099	
				м2		499,38	19,92	239702	9562		50081		
	214.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,168	474707				79750,78			
	214.2	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	16,32	3303				53904,96			
26	218	E11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	*Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.* **Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		7,8	37169,32	1262,64	289921	9849	85624	150493	475647	
				м3 изоляции		24929,24	457,64	194448	3570		35233		
	218.1	*2113-0104-1101*	*Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60*	т	0,546	111797				61041,16			
	218.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	30,42	326				9916,92			
27	220	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа** *грунтов 1*		7,4	795,62	0	5888	0	0	4239	10937	
				м3 грунта		795,62	0	5888	0		810		
28	221	E11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной** *поверхности* **сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**		38	7795,83	96,02	296242	3649	82742	168657	502091	
				м2 поверхности облицовки		5522,37	25,56	209850	971		37192		
	221.1	*2102-0402-0102*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,368	18489				25292,95			Казахстан 100%
	221.2	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	38,57	1470				56697,9			Казахстан 100%
29	222	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		148	234,81	31,99	34751	4734	19051	11956	50444	
				м2 площади уплотнения		74,09	11,84	10966	1753		3737		
	222.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,548	2523				19043,6			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	223	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		22,2	22581	7,68	501298	170	417194	78897	626611	
				м3 подстилающего слоя		3780,78	0	83933	0		46416		
	223.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,644	16437				372199,43			Казахстан 100%
31	224	**Е11-110101-1903**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**		84	1211,21	76,3	102097	6431	82334	14686	126126	
				м2		158,16	27,19	13332	2292		9343		
	224.1	2102-0501-0404	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,8806	15839				77303,63			Казахстан 100%
32	226	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /БР100.20.80/**		143	1779,66	31,78	254491	4545	139552	121120	405660	
				м бортового камня		771,99	12,26	110394	1754		30049		
	226.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,4024	16437				39488,25			Казахстан 100%
	226.2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,288	41222				94315,94			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Фасад (АС-15)									2873615	
			Раздел: 7. Крыльцо Кр-2(2шт) (АС-18)										
33	238	**Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7**	**Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов**		10,2	4451,19	179,81	45402	1834	28944	14233	64406	
				м2		1433,7	50,74	14624	518		4771		
	238.1	*2102-0401-2806*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98*	м3	0,1979	18324				3625,93			Казахстан 100%
	238.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	13,566	136				1844,98			Казахстан 100%
	238.3	2104-0509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	10,2	2254				22990,8			Казахстан 100%
34	241	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**		0,1848	90322,66	21705,73	16692	4011	464	9175	27936	
				т		66105	5850,2	12216	1081		2069		
	241.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633851				51,54			
	241.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2218	263				58,32			Казахстан 100%
	241.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				34,44			
	241.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	559069				32,03			
	241.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575625				63,83			
	241.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества *ГОСТ 380-2005*	т	0,0004	422425				151,44			
35	243	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		0,2226	25590,4	11554,5	5696	2572	504	2307	8643	
				т конструкций		11771,65	3245,82	2620	723		640		
	243.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	473435				42,15			
	243.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1558	263				40,98			Казахстан 100%
	243.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				41,49			
	243.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	559069				38,58			
	243.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575625				76,88			
	243.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	422425				182,42			
36	245	**Е11-090501-0201**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**		0,4074	7386,89	1051,1	3009	428	376	1523	4895	
				т		5413,84	2,69	2206	1		363		
	245.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	219513				375,6			
37	246	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		15,4805	157,51	3,44	2438	53	1569	569	3248	
				м2		52,7	0,54	816	8		241		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	246.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0028	492321				1371,85			
38	247	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19#прим.**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (обрешетка)**		30	907,11	11,72	27213	352	16842	9300	39435	
				м планки		333,99	2,98	10020	89		2921		
	247.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	61,8	223				13781,4			Казахстан 100%
39	249	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		10,6	786,67	21,54	8339	228	817	6788	16337	
				м2 кровли		688,05	8,02	7293	85		1210		
	249.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,212	1055				223,66			
	249.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,4516	1061				479,11			
40	251	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		2,4	1132,28	14,09	2717	34	57	2425	5553	
				м2 покрытия		1094,47	3,63	2627	9		411		
41	253	**Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19прим.**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		10,4	2743,45	8,79	28532	91	14688	11016	42711	
				м2 поверхности облицовки		1322,35	1,63	13752	17		3164		
	253.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	22,88	266				6086,08			
	253.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	52	26				1352			
	253.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/	шт.	27,04	73				1973,92			
	253.4	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	3,2448	1061				3442,73			
			Итого по разделу: 7. Крыльцо Кр-2(2шт) (АС-18)									213164	
			Раздел: 8. Входная группа (АС14-15)										
42	265	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из брусчатки толщ.70 мм/**		2,1	11500,64	1588,1	24151	3335	7186	13404	40560	
				м3 кладки		6490,76	372,71	13631	783		3004		
	265.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,504	14253				7183,51			Казахстан 100%
43	266	**С121-040509-0105**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017**		30	2254		67620		67620		73030	**Казахстан**
				м2							5410		
44	273	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19#прим.**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (обрешетка)**		167	907,11	11,72	151487	1957	93753	51772	219519	
				м планки		333,99	2,98	55776	498		16261		
	273.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	344,02	223				76716,46			Казахстан 100%
45	275	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		62,44	786,67	21,54	49120	1345	4813	39986	96234	
				м2 кровли		688,05	8,02	42962	500		7128		
	275.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,2488	1055				1317,48			
	275.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	2,6599	1061				2822,2			
46	277	**Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19прим.**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		*60,26*	*2743,45*	*8,79*	*165320*	*530*	*85106*	*63827*	*247479*	
				м2 поверхности облицовки		1322,35	1,63	79685	98		18332		
	277.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	132,572	266				35264,15			
	277.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	301,3	26				7833,8			
	277.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/	шт.	156,676	73				11437,35			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	277.4	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	18,8011	1061				19947,99			
47	282	**Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7**	**Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов**	м2	14,76	4451,19	179,81	65700	2654	41884	20596	93199	
	282.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,2863	1433,7	50,74	21161	749		6904		
	282.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	19,6308	18324				5246,97			Казахстан 100%
	282.3	2104-0509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	14,76	136				2669,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Входная группа (АС14-15)			2254				33269,04			Казахстан 100%
												770021	
			Раздел: 9. Разные работы										
48	284	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кутр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,35	47171,59	18606,85	16510	6512	2090	6888	25270	
	284.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023	22594,02	5928,26	7908	2075		1872		
	284.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	633851				1486,38			
	284.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	219513				153,66			
						422425				143,41			
49	285	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	1,10084	76146,04	26581,22	83825	29262	13109	35036	128370	
	285.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0148	37656,7	8468,94	41454	9323		9509		
	285.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	633851				9350,1			
	285.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0021	211188				929,94			
						422425				902,14			
50	287	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	31,92436	157,51	3,44	5028	110	3236	1173	6697	
	287.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0057	52,7	0,54	1682	17		496		
51	288	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	м3	0,21498	492321				2829,07			
	288.1	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2182	22793,61	1353,03	4900	291	3913	693	6041	
52	289	**Е11-080201-0703**	**Установка металлических решеток приямков**	т	0,0284	3237,36	306,58	696	66		447		
	289.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0284	16734				3651,44			Казахстан 100%
						593418,65	9135,36	16853	259	15160	1421	19736	
						50463,9	3351,54	1433	95		1462		
						497899				14140,33			
53	290	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,81476	157,51	3,44	286	6	184	67	381	
	290.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	52,7	0,54	96	1		28		
			Итого по разделу: 9. Разные работы			492321				160,82			
												186495	
			ИТОГО:					9149655	151657	7287084	1559374	11565754	
			В том числе :					1710912	54471		856723		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.2 %		138789					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									11704540	
			Зимние удорожания			2,2 %		257500					
			Итого с зимними удорожаниями									11962040	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		239241					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12201281	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									12811784	
			НДС			12 %		1537414					
			Итого с НДС									14349198	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									12914279,31	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Данияров С.И.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Бухметов Б.Р.**

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Шипохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "*детский сад-школа-интернат*" *для детей* с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №21

за **август 2021** на **02-01-02 Сантехнические работы ОВ**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	17	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	410	89,82 / 87,88	1,28 / 0	36828 / 36031	526 / 0	272	35310 / 5771	77909	
	17.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,082	620				50,84			
	17.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,1	24				98,4			Казахстан 100%
	17.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,205	469				96,14			
2	18	***Е11-161101-0102 Изм.* и доп. вып. 17**	***Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,* водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	м	50	90,5 / 87,88	1,28 / 0	4525 / 4394	64 / 0	67	4306 / 706	9537	
	18.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	620				6,2			
	18.2	*2113-0703-1405*	Вода техническая	м3	1,9	24				45,6			Казахстан 100%
	18.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,025	469				*11,73*			
3	23	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	720	89,82 / 87,88	1,28 / 0	64674 / 63274	923 / 0	477	62008 / 10135	136816	
	23.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	*0,144*	*620*				89,28			
	23.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,2	24				172,8			Казахстан 100%
	23.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	469				168,84			
4	30	***Е11-150403-1004 Изм.* и доп. вып. 17**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	28	909,94 / 770,68	1,04 / 0,52	25478 / 21579	29 / 14	3870	17275 / 3420	46173	
	30.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,888	469				3230,47			
5	31	**Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 К=3**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,44 кг/м2)**	м2	40	493,46 / 50,84	5,16 / 0,81	19739 / 2034	206 / 32	17498	1425 / 1693	22857	
	31.1	2204-0704-0701	Эмаль эпоксидная ЭП-773 ГОСТ 23143-83	т	0,012	1325233				15902,8			
6	32	**С121-130801-0606**	**Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**	кг	17,6	2029		35710		35710	2857	38567	
7	38	**Е12-120103-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	м2	160	957,43 / 847,22	0,27 / 0,13	153189 / 135556	44 / 22	17590	97616 / 20064	270869	
	38.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	10,88	836				9095,68			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,08	469				8479,52			
			Итого по разделу: 1. Отопление									602728	
			Раздел: 2. Вентиляция										
8	51	E11-201401-0101	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т**		14	8000,99	169,82	112014	2377	10323	97798	226597	
				шт		7093,8	34,31	99313	480		16785		
	51.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0196	526697				10323,26			
9	52	C123-050401-0103	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 /Vents 150/**		12	20055		240660		240660		259913	Казахстан
				комплект							19253		
10	*53*	*C123-050401-0115*	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего *назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт,* Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**		2	33072		66144		66144		*71436*	*Казахстан*
				комплект							5292		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									557946	
			ИТОГО:					758961	4169	392611	315738	1160674	
								362181	548		85976		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13928					
			Итого с временными									1174603	
			Зимние удорожания			2,2 %		25841					
			Итого с зимними удорожаниями									1200444	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24009					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1224453	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1285720	
			НДС			12 %		154286					
			Итого с НДС									1440006	
			Всего с учетом с учетом тендерной скидкой по договору									1296005,40	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Данияров С.И.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Бухметов Б.Р.**

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 25.03.2021

Акт выполненных работ №22

за август 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Внутренние санитехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1,В2										
1	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	296	87,23	1,25	25819	369	196	24750	54615	
						85,32	0	25255	0		4046		
	6.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0592	620				36,7			
	6.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,96	24				71,04			Казахстан 100%
	6.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,148	469				69,41			
2	9	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36730		36730		36730	2938	39668	Казахстан
3	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,19	102,14	2,44	3696	88	1977	1132	5215	
						45,08	0,27	1631	10		386		
	18.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0033	559069				1820,94			
4	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,19	78,76	1,72	2850	62	1834	665	3796	
						26,35	0,27	954	10		281		
	19.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0033	492321				1603,54			
5	20	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(лючки технологические)	шт	24	1199,71	105,97	28793	2543	10050	15718	48072	
						674,97	52,73	16199	1265		3561		
	20.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0084	216144				1815,61			
	20.2	2107-0510-1102	Шпалик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	96	76				7296			Казахстан 100%
6	21	С123-050306-1878	Лючок технологический металлический с ручкой, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	24	3791		90984		90984	7279	98263	Казахстан
7	23	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч /в комплекте с радиомодулем/	шт.	1	30751		30751		30751	2460	33211	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	32	С123-020101-1011	*Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/60х20/*	шт.	2	395		790		790	63	853	
9	36	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,061	87,23 85,32	1,25 0	267 261	4 0	2	256 42	565	
	36.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0006	620				0,38			
	36.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0306	24				0,73			Казахстан 100%
	36.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0015	469				0,72			
10	43	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21355,72 17152,59	447,71 140,57	21356 17153	448 141	3755	16947 3064	41367	
	43.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233973				514,74			
	43.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1118				1118			
	43.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1434				1434			
11	45	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25677,73 1211,4	118,5 40,38	102711 4846	474 162	97391	4907 8609	116227	
	45.1	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	839				10068			Казахстан 100%
	45.2	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	733				58640			Казахстан 100%
	45.3	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6005				24020			
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1,В2									441852	
			Раздел: 2. Водопровод Т3,Т4										
12	55	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	349	87,23 85,32	1,25 0	30443 29777	435 0	231	29181 4770	64394	
	55.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0698	620				43,28			
	55.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,49	24				83,76			Казахстан 100%
	55.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1745	469				81,84			
13	63	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	11	4825,34 4171,91	47,97 17,88	53079 45891	528 197	6660	45166 7860	106104	
	63.1	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,165	5164				852,06			
	63.2	2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	22	264				5808			
14	64	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	*Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003*	комплект	7	31871		223097		223097		223097	
			Отпускная цена			31871		223097					
			Сметная стоимость оборудования					223097					
15	65	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	*Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003*	комплект	4	28662		114648		114648		114648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			28662		114648					
			Сметная стоимость оборудования					*114648*					
16	66	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		12	1507,43	0	18089	0	810	12959	33533	
				шт.		1439,94	0	17279	0		2484		
17	67	С123-041010-2705	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts (EB 1.12 Mankenberg)**		12	4771		57252		57252		61832	
				шт.							4580		
18	68	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		35,91	102,14	2,44	3668	87	1962	1124	5175	
				м2		45,08	0,27	1619	10		383		
	68.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032	559069				1806,86			
19	69	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		35,91	78,76	1,72	2828	62	1820	660	3767	
				м2		26,35	0,27	946	10		279		
	69.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0032	492321				1591,13			
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3,Т4									612550	
			Раздел: 3. Оборудование										
20	94	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		3	3653,97	177,95	10962	534	1604	8908	21460	
				комплект		2941,5	88,53	8825	266		1590		
	94.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	357				428,4			Казахстан 100%
	94.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0002	1176843				282,44			Казахстан 100%
	94.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0003	1358560				407,57			
	94.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252				300,48			
21	97	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		21	3653,97	177,95	76733	3737	11225	62358	150219	
				комплект		2941,5	88,53	61772	1859		11127		
	97.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	8,4	357				2998,8			Казахстан 100%
	97.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0017	1176843				1977,1			Казахстан 100%
	97.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0021	1358560				2852,98			
	97.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,68	1252				2103,36			
22	100	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		6	2933,14	89,34	17599	536	1315	15693	35956	
				комплект		2624,7	44,25	15748	266		2663		
	100.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0022	216144				466,87			
	100.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	357				428,4			Казахстан 100%
	100.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,216	809				174,74			
23	101	С123-030102-3208	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**		6	9398		56388		56388		60899	Казахстан
				шт.							4511		
24	102	С123-030102-3321	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**		6	4543		27258		27258		29439	
				шт.							2181		
25	103	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**		6	871		5226		5226		5644	Казахстан
				шт.							418		
26	104	С123-021104-1501	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**		3,6	397		1429		1429		1544	
				м							114		
27	105	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды /детский/**		21	2933,14	89,34	61596	1876	4601	54927	125845	
				комплект		2624,7	44,25	55119	929		9322		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	105.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0076	216144				1634,05			
	105.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	4,2	357				1499,4			Казахстан 100%
	105.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,756	809				611,6			
28	106	С123-030102-3207	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 /детский/**	шт.	21	9396		197316		197316	15785	213101	Казахстан
29	107	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	21	871		18291		18291	1463	19754	Казахстан
30	108	С123-030102-3321	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	21	4543		95403		95403	7632	103035	
31	109	С123-021104-1501	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	12,6	397		5002		5002	400	5402	
32	110	Е11-170101-0110	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	комплект	8	1820,19 1332,54	220,87 109,35	14562 10660	1767 875	2134	11304 2069	27935	
	110.1	2113-0101-1901	Цемент гипоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	182308				291,69			
	110.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0006	1358560				760,79			
	110.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,56	620				347,2			
	110.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,12	469				525,28			
33	113	С123-051206-1001	**Электроды сравнения с датчиком потенциала**	шт.	8	567		4536		4536	363	4899	Казахстан
34	114	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Установка смесителей**	шт	8	975,65 942,2	0,14 0	7805 7538	1 0	267	7387 1215	16407	
	114.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,104	620				64,48			
	114.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,208	469				97,55			
	114.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,088	809				71,19			
35	116	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	6	2495,9 2099,76	67,4 33,48	14975 12599	404 201	1972	12543 2202	29720	
	116.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	357				428,4			Казахстан 100%
	116.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0008	1358560				1141,19			
	116.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,216	809				174,74			
			Итого по разделу: 3. Оборудование									851259	
			ИТОГО:					1462932 334071	13959 6201	777162 337745	326585 116140	1905661	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							337745			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18815					
			Итого с временными									1924476	
			Зимние удорожания			2,2 %		34908					
			Итого с зимними удорожаниями									1959384	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32433					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1991817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2091480	
			НДС			12 %		250978					
			Итого с НДС									2342458	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									2108212,20	

Заказчик

КГУ "Специальная Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями"
Управления образования акимата Костанайской области
Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"
_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"
_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №23

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение, электросиловое оборудование**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование, электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12906,17	963,38	12906	963	9147	2248	16367	
						2796	326,8	2796	327		1212		
2	38	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт	1	12906,17	963,38	12906	963	9147	2248	16367	
						2796	326,8	2796	327		1212		
3	39	5108-0401-0247 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5410-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	127438		127438				127438	
										127438			
			Отпускная цена			127438		127438					
			Сметная стоимость оборудования					*127438*					
4	40	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	4671,74	25,78	18687	103	7984	7632	28424	
						2650	0	10600	0		2106		
5	41	С123-070210-0101	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	4	1028		4112		4112		4441	
											329		
6	42	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	шт	38	2165,88	664,56	82303	25253	35269	28816	120009	
						573,18	480,04	21781	18241		8890		
7	43	С123-070101-0340	**Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82**	шт.	32	1409		45088		45088		48695	
											3607		
8	44	Е11-210401-0510 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка**	шт.	31	2698,36	312,47	83649	9687	6448	51543	146007	
						2177,89	131,37	67515	4073		10815		
	44.1	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	15,128	192				2904,58			
	44.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,224	1052				3391,65			
9	45	С123-070102-1405	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ГОСТ 17677-82 /Светильник светодиодный LRS/U-4x9 /**		31	6574		203794		203794		220098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							16304		
10	46	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		197	2408,86	15,55	474545	3063	263411	150738	675306	
				шт.		1056,2	6,54	208071	1288		50023		
	46.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	401,88	649				260820,12			
11	47	Прайс 1 п.5	Светильник для светодиодных ламп мощ.2х18 Вт, IP20, ДПО 2х18 ВОХ		96	4143,75		397800		397800		429624	
				шт							31824		
12	48	Прайс 1 п.4	Светильник для светодиодных ламп мощ.2х9 Вт, IP20, ДПО 2х9 ВОХ		4	2504,46		10018		10018		10819	
				шт							801		
13	50	Прайс 1 п.2	Светильник для светодиодных ламп мощ.2х9 Вт, IP65, ДСП 2х9 ВОХ		2	3916,07		7832		7832		8459	
				шт							627		
14	51	Прайс 1 п.1	Светильник для светодиодных ламп мощ.1х9 Вт, IP65, ДСП 1х9 ВОХ		10	3369,64		33696		33696		36392	
				шт							2696		
15	52	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка		33	697,79	16,39	23027	541	216	16190	42354	
				шт.		674,86	6,54	22270	216		3137		
	52.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3366	450				151,47			
	52.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на полиизоприновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,099	652				64,55			
16	53	Прайс 1 п.7	Светильник LED указатель "Выход", аварийный на 1,5 часа, 3Вт, IP30 220В, Rexant		24	3187,5		76500		76500		82620	
				шт							6120		
17	54	Прайс 1 п.6	Светильник LED указатель "ПГ", аварийный на 1,5 часа, 3Вт, IP30 220В, Rexant		9	3642,86		32786		32786		35409	
				шт							2623		
18	55	Прайс 1 п.8	Блок аварийного питания для ламп БАП 200-3,0		5	36474,11		182371		182371		196960	
				шт							14590		
19	56	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	4476		4476		4476		4834	
				шт.							358		
20	59	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /ВХ2-21GN/		1	531		531		531		573	
				шт.							42		
21	60	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27		11	669		7359		7359		7948	
				шт.							589		
22	61	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 /10 Вт, 7 Вт/		19	673		12787		12787		13810	
				шт.							1023		
23	62	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт		8	531		4248		4248		4588	
				шт.							340		
24	63	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18/9/ Вт ГОСТ 6825-91 /светодиодные/		330	226		74580		74580		80546	
				шт.							5966		
25	64	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		107	227,46	0,19	24338	21	3619	14910	42389	
				шт.		193,45	0,09	20699	10		3140		
	64.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	109,14	32				3492,48			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	65	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	285		7980		7980	638	8618	
27	66	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	36	303		10908		10908	873	11781	
28	67	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВА66-1026)	шт.	18	330		5940		5940	475	6415	
29	68	С124-040207-2501	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	4265		427		427	34	461	
30	69	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	10	517,23 / 503,28	4,15 / 1,31	5172 / 5033	42 / 13	98	3633 / 704	9510	
31	70	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	296		1776		1776	142	1918	
32	71	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	89	503,79 / 475,32	3,26 / 1,31	44837 / 42303	290 / 116	2244	30542 / 6030	81410	
33	72	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	36	393		14148		14148	1132	15280	
34	73	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	525		2100		2100	168	2268	
35	96	Е11-110101-4801 Изм. и доп. вып. 18	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	114	387,3 / 372,4	1,88 / 0,27	44152 / 42453	215 / 31	1484	39935 / 6727	90814	
	96.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,71	809				1383,39			
36	97	С123-060515-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 130 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	500	2764		1382000		1382000	110560	1492560	
37	98	С123-070213-0304	Терморегулятор TP 520, с датчиком	шт.	4	21992		87968		87968	7037	95005	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование, электроосвещение									4216517	
			ИТОГО:					3565184	41140	2950292	348435	4216517	
								446317	24642	127438	302894		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							127438			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		49069					
			Итого с временными									4265586	
			Зимние удорожания			2,2 %		91039					
			Итого с зимними удорожаниями									4356625	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		84584					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4441209	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4663429	
			НДС			12 %		559611					
			Итого с НДС									5223040	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									4700734,34	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ***Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2***
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №24

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Слаботочные системы, видеонаблюдение**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация										
1	1	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования		4	1117,09	0	4468	0	592	2365	7380	
				шт.		969,12	0	3876	0		547		
2	2	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350		3	5632		16896		16896		18248	
				шт.							1352		
3	3	Прайс 2 п.1	Факс "Panasonic", модель KX-FT 988RU-B		1	33605,36		33605		33605		36294	
				шт							2688		
4	4	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования		4	1117,09	0	4468	0	592	2365	7380	
				шт.		969,12	0	3876	0		547		
5	5	Прайс 2 п.3	Абонентский модем TP-LINK TD-W8901N		4	9562,5		38250		38250		41310	
				шт.							3060		
6	6	Ц13-100408-0507	Аппаратура настенного типа. Розетка		4	1141,24	0	4565	0	61	2747	7897	
				шт		1126	0	4504	0		585		
7	7	С123-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81		4	328		1312		1312		1417	
				шт.							105		
8	8	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		74	234,64	2,23	17363	165	1226	11506	31179	
				м		215,84	0,11	15972	8		2310		
9	10	С123-061710-2734	Поворот на 90° 20х10		26	48		1248		1248		1348	
				шт.							100		
10	11	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		74	99,71	1,63	7379	120	1473	4200	12505	
				м		78,18	0,65	5785	48		926		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	Ц13-100202-0101 Изм. и доп. вып. 18	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования		1	9275,76	1002,54	9276	1003	233	5085	15510	
				номер		8040	296,12	8040	296		1149		
12	14	Прайс 2 п.2	Мини АТС Aria-308 (3 гор.+8 вн.)		1	120626,79		120627				120627	
				шт.						120627			
			Отпускная цена			120627		120627					
			Сметная стоимость оборудования					*120627*					
			Итого по разделу: 1. Телефонизация									301095	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
13	15	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1	3261,57	45,57	3262	46	0	1970	5650	
				шт.		3216	13,46	3216	13		419		
14	17	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования		1	10085,77	0	10086	0	190	6037	17412	
				устройство		9896	0	9896	0		1290		
15	19	Ц13-110401-0702	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования		5	2323,43	27,43	11617	137	0	8660	21900	
				шт.		2296	13,46	11480	67		1622		
16	24	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		4	4224,26	5,66	16897	23	0	10293	29366	
				камера		4218,6	0	16874	0		2175		
17	26	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		10	4924,08	10,28	49241	103	0	29974	85552	
				камера		4913,8	0	49138	0		6337		
18	28	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		6	358,82	15,06	2153	90	343	1254	3679	
				м		286,66	3,59	1720	22		273		
19	30	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		148	234,64	2,23	34727	330	2452	23012	62358	
				м		215,84	0,11	31945	17		4619		
20	31	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования		20	299,4	2,76	5988	55	545	3881	10658	
				м		269,37	0,11	5387	2		789		
21	38	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		515	99,71	1,63	51351	838	10250	29231	87029	
				м		78,18	0,65	40263	337		6447		
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									323604	
			ИТОГО:					444779	2911	109268	142580	624699	
								211972	810	120627	37340		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							120627			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6049					
			Итого с временными									630747	
			Зимние удорожания			2,2 %		11223					
			Итого с зимними удорожаниями									641970	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10427					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									652397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									685040	
			НДС			12 %		82205				767245	
			Итого с НДС									690520,50	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору										

Заказчик

КГУ "Специальная Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай,
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 25.03.2021

Акт выполненных работ №25

за август 2021 (месяц, год) на 02-01-06 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	54674,66	2,24	54675	2	560	33008	94698	
						54112	0	54112	0		7015		
2	4	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	35	1385,63	0,84	48497	29	1358	28737	83413	
						1346	0	47110	0		6179		
3	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	70	2761,97	2,24	193338	157	4741	114948	332949	
						2692	0	188440	0		24663		
4	8	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования(извещатель ручной)	шт.	12	1709,63	325,6	20516	3907	456	12759	35936	
						1346	130,72	16152	1569		2662		
5	10	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	90	696,92	0	62723	0	983	37661	108415	
						686	0	61740	0		8031		
6	12	Ц13-100902-0912	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	18	4083,19	1034,28	73497	18617	6424	34583	116727	
						2692	457,64	48456	8238		8646		
7	15	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2676,63	0	2677	0	203	1509	4521	
						2474	0	2474	0		335		
8	17	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по устанавливаемым конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	6	358,82	15,06	2153	90	343	1254	3679	
						286,66	3,59	1720	22		273		
9	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12	328,58	148,51	3943	1782	546	1565	5949	
						134,6	46,53	1615	558		441		
10	20	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1028	643,63	70,32	661656	72286	169730	268894	1004994	
						408,21	20,59	419640	21170		74444		
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									1791281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Оповещение о пожаре										
11	24	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		6	1709,63	325,6	10258	1954	228	6379	17968	
				шт.		1346	130,72	8076	784		1331		
12	26	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		5	696,92	0	3485	0	55	2092	6023	
				шт.		686	0	3430	0		446		
13	28	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		45	643,63	70,32	28964	3164	7430	11771	43993	
				м		408,21	20,59	18369	927		3259		
			Итого по разделу: 2. Оповещение о пожаре									67984	
			ИТОГО:					1166382	101991	193057	555160	1859265	
								871334	33268		137725		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22311					
			Итого с временными									1881576	
			Зимние удорожания			2,2 %		41395					
			Итого с зимними удорожаниями									1922971	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38459					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1961430	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2059572	
			НДС			12 %		247149					
			Итого с НДС									2306721	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									2076048,90	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями"
Управления образования акимата Костанайской области
Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"
_____ Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"
_____ Шилохвостов Д.С.