ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20210908-91523631	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000021
2.	**Дата выписки** 08.09.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 08.09.2021		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ548560000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ11070102KSN0601000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	940340001162	26.1	ИИН/БИН	160140010537
25.2	Наименование	Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 94

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 21.07.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 21

32.2 дата 08.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе за сентябрь 2021 год.				1	28 090 153,04	28 090 153,04	0	0	28 090 153,04	12%	3 370 818,36	31 460 971,4			1	
				Всего по счету				**28 090 153,04**			**28 090 153,04**		**3 370 818,36**	**31 460 971,4**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	BDBQgJ9Ej4dcQYQG7gCoLSlilZ1jbRJkwar6jV2ZBaRz6Wr+kA/sHdzKrQd6A7rfWGhcLurrS1r9t6hawnZudg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 94 от 21.07.2021 год

Номер документа	Дата составления
21	08.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе за сентябрь 2021 год.			усл	1	31 460 971,40	31 460 971,40	3 370 818,36
				Итого	1	x	31 460 971,40	3 370 818,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		94	21.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**31 460 971,40**									
За отчетный период	**31 460 971,40**	**28 090 153,04**							**3 370 818,36**	**31 460 971,40**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537
_____**Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
БИН-940340001162
_____**Садыков С.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН-110140018612
№KZ64VJE00027369, №KZ37VJE00027370
№KZ80VJE00027372
_____**Каралиев С.Л.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Объект: "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе"
Договор: № 94 от 21.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	426,8	200,33	190,27	85499	81209	–	16787	110469
					10,05	44,58	4290	19025	–	8183	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,2	1553,86	–	20511	–	–	14768	38101
					1553,86	–	20511	–	–	2822	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	212	268,49	258,88	56919	54882	20	11685	74092
					9,51	67,04	2017	14212	–	5488	
4	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	368,88	124		45741		–		49400
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	212	20,25	17,25	4292	3657	20	1441	6192

				2,9	6,54	615	1386	–	459	
6 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	22,8	1160,39	–	26457	–	–	19049	49146
				1160,39	–	26457	–	–	3640	
7 1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	205,2	34,2	34,2	7018	7018	–	1777	9499
				–	12,03	–	2468	–	704	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205,2	152,13	73,08	31218	14996	–	16520	51557
				79,05	32,76	16222	6722	–	3819	
	Раздел 2 Фундамент									
9 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	190,74	573,13	142,43	109319	27167	33241	54530	176957
				256,43	47,71	48911	9100	–	13108	
10 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,365	128070		302886		302886		327117
11 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	21895,14	1320	81012	4884	65016	11069	99447
				3003,24	284,32	11112	1052	–	7366	
12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	47,7	25161,66	1966,86	1200211	93819	916470	189718	1501123
				3981,59	389,08	189922	18559	–	111194	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9415	217344		204629		204629		220999
14 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	69	4686,03	2689,3	323336	185562	46014	191300	555807
				1329,86	1019,7	91760	70359	–	41171	

15 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	3319,03	1796,35	102890	55687	14467	62890	179042
				1056	663,26	32736	20561	–	13262	
16 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	2191,78	1135,07	59178	30647	8944	36333	103152
				725,44	414,96	19587	11204	–	7641	
17 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1550	809	4650	2427	672	2873	8125
				517	294,67	1551	884	–	602	
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-6-6 -69шт., ФБС 24-4-6 - 31шт.)	м3	73,068	22647		1654771		1654771		1787153
19 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6-2шт.)	м3	0,796	23964		19075		19075		20601
20 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6.-3шт.,12.э4.6.-6шт.,12.6.6ю-19шт.)	м3	7,742	22647		175333		175333		189360
21 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,19	26100,84	1967,23	31060	2341	23981	4734	38658
				3981,51	389,92	4738	464	–	2864	
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	217344		4130		4130		4460
23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01051	222453		2338		2338		2525

24 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - под перегородки НР = 91 %	м3	6,7	26101,34	1966,72	174879	13177	135025	26648	217649
				3981,64	389,1	26677	2607	–	16122	
25 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23543	257825		60700		60700		65556
26 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - под входную группу НР = 91 %	м3	1,6	26101,88	1966,88	41763	3147	32245	6364	51977
				3981,88	388,75	6371	622	–	3850	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0422	217344		9172		9172		9906
28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533	222453		1186		1186		1281
29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02328	652233,68	1288,66	15184	30	9867	4822	21606
				227104,81	515,46	5287	12	–	1600	
30 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (-подпольный канал) НР = 91 %	м3	6,4	26101,41	1966,88	167049	12588	128979	25455	207904
				3981,56	389,22	25482	2491	–	15400	
31 1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	т металлических изделий	0,31381	518772,51	4066,15	162796	1276	148211	12771	189612
				42411,01	1347,95	13309	423	–	14045	
32 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	1677,92	57,02	107387	3649	28128	90125	213313
				1181,41	11,98	75610	767	–	15801	

33 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(64шт.)	м3	1,216	55960		68047		68047		73491
34 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	26101,72	1967,24	15139	1141	11689	2307	18842
				3981,03	389,66	2309	226	–	1396	
35 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01357	217344		2949		2949		3185
36 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	306480		797		797		861
37 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	474	853,43	19,95	404527	9455	271572	115955	562121
				260,55	2,5	123500	1183	–	41639	
38 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	85,6	2000,48	44,1	171241	3775	149486	17417	203751
				210,05	8,74	17980	748	–	15093	
39 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	11,23	34390,92	4626,09	386210	51951	229845	104284	529734
				9297,77	906,86	104414	10184	–	39240	
40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5063	217344		110041		110041		118844
41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1554	222453		34569		34569		37335

								–	2766	
	Раздел 3 Стены									
42 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	81,1	6586,36	2613,16	534154	211927	925	340227	944331
				3961,8	549,12	321302	44534	–	69950	
43 2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	112,424	16320		1834760		1834760		1981541
44 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2028	43		87204		87204		94180
45 2105-0309-0301	Сетки кладочная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,802	306480		245797		245797		265461
46 1108-0201-0107	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - пристройка НР = 93 %	м3 кладки	4,1	10043,66	2375,61	41179	9740	13625	18471	64422
				4344,88	499,27	17814	2047	–	4772	
47 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,814	42713		77481		77481		83679
48 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича толщ.380мм. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	20,5	10043,66	2375,61	205895	48700	68123	92355	322110
				4344,98	499,22	89072	10234	–	23860	
49 2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый толш.380мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,085	48450		440168		440168		475381
50 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,8	10043,93	2375,71	28123	6652	9305	12615	43997
				4345	499,29	12166	1398	–	3259	
51 2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый толщ.250мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,639	48450		79410		79410		85763

52 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,5	2258,77	247,08	14682	1606	3363	9351	25956
				1494,31	52,62	9713	342	–	1923	
53 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,78	44650		168777		168777		182279
54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	222453		48940		48940		52855
55 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15,53	6586,41	2613,14	102287	40582	178	65151	180833
				3961,82	549,13	61527	8528	–	13395	
56 2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D100 ГОСТ 31360-2007	м3	28,58	16320		466426		466426		503740
57 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	395	43		16985		16985		18344
58 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1696	349431		59263		59263		64004
59 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка керамическим кирпичом) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,2	1833,94	244,09	315804	42033	56033	210711	568636
				1264,45	51,3	217738	8833	–	42121	
60 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,37	61969		828526		828526		894808

61 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	172,2	273,31	–	47064	–	–	43770	98101
				273,31	–	47064	–	–	7267	
62 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,16	49,55	1,05	7738	164	150	6002	14839
				47,54	0,5	7424	78	–	1099	
63 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 (с к=1,04)	м3	16,24	20214		328275		328275		354537
								–	26262	
	Раздел 4 Перемычки									
67 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	94	443,45	249,43	41684	23446	3130	23779	70700
				160,72	53,66	15108	5044	–	5237	
68 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,589	79562		444672		444672		480246
								–	35574	
	Раздел 5 Перекрытия									
77 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (1ПК63-12-8АтV-29шт.,1ПК51-12-8АтV-29шт.,1ПК24-12-8АтV-2шт.)	м2	402,5	5469		2201273		2201273		2377375
								–	176102	
	Раздел 7 Полы 7.1 Тип I									
113 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	100,55	670,24	26,97	67393	2712	32517	31488	106791
				319,88	13,27	32164	1334	–	7910	
114 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 К=16,00 НР = 94 %	м2 стяжки	1608,8	88,63	4,69	142592	7547	128858	9135	163865

				3,85	2,19	6187	3531	–	12138	
115 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	201,1	573,13	142,44	115257	28644	35046	57490	186567
				256,42	47,7	51567	9593	–	13820	
116 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,494	128070		319407		319407		344960
117 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	100,55	217,27	30,46	21847	3063	11875	7532	31729
				68,71	10,98	6909	1104	–	2350	
	7.2 Тип II									
125 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,3	670,24	26,97	160389	6454	77387	74941	254156
				319,88	13,27	76548	3176	–	18826	
126 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 К=16 НР = 94 %	м2 стяжки	3828,8	88,63	4,69	339354	17960	306670	21738	389979
				3,85	2,19	14724	8402	–	28887	
127 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	478,6	573,13	142,44	274302	68171	83406	136826	444018
				256,42	47,71	122725	22835	–	32890	
128 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,935	128070		760095		760095		820903
129 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	239,3	217,27	30,46	51992	7288	28261	17928	75514
				68,71	10,99	16443	2629	–	5594	
	7.3 Тип III									
137 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,63	670,29	27	15839	638	7642	7401	25099
				319,89	13,29	7559	314	–	1859	
138 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 К=16 НР = 94 %	м2 стяжки	378,08	88,63	4,69	33511	1774	30283	2147	38511

				3,85	2,2	1454	830	–	2853	
139 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47,26	573,15	142,45	27087	6732	8236	13511	43846
				256,43	47,69	12119	2254	–	3248	
140 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,526	128070		67365		67365		72754
141 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	23,63	217,22	30,43	5133	719	2790	1771	7456
				68,73	11	1624	260	–	552	

Итого	21 384 216
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 020 319
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 201 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	332 559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 287 142
- перевозка грузов, тенге	45 741
Накладные расходы, тенге	2 245 962
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 584 015

Сети водопровода

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	3002,86	35,09	66063	772	53403	11948	84252
				540,36	13,82	11888	304	–	6241	
2 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1567,38	21,44	25078	343	134	24113	53126
				1537,56	0,25	24601	4	–	3935	
3 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,84	442		7001		7001		7561

6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1333,61	15,15	44009	500	431	42219	93126
				1305,39	0,09	43078	3	–	6898	
7 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	280		4158		4158		4491
8 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	179		3190		3190		3445
								–	255	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3									
38 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	35	1731,54	25,4	60604	889	245	58292	128408
				1699,14	0,34	59470	12	–	9512	
39 2301-0602-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	656		22730		22730		24548
								–	1818	
	Раздел 3 Горячее водооснабжение Т4									
58 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1567,4	21,5	47022	645	251	45210	99611
				1537,53	0,23	46126	7	–	7379	
59 2301-0602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	404		11999		11999		12959
								–	960	

	Итого					511 527				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					185 163				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 149				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					330				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					103 542				
	Накладные расходы, тенге					181 782				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					37 891				
				Наружные сети электроснабжения						
	Раздел 3 Комплектная трансформаторная подстанция кВа. КТПН-63 кВ-1шт.									
	3.1 Установка КТПН									
35 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 40КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	82779	41631	82779	41631	7452	34461	126619
				33696	14166	33696	14166	–	9379	
36 5108-0102-0402(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	709248		709248		–		709248
37 5108-0101-0102(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139		436139		–		436139
								436139	–	
	Итого					1 272 006				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 696				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		41 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		14 166
- материалы, изделия и конструкции, тенге		7 452
- оборудование, тенге		1 145 387
Накладные расходы, тенге		34 461
Сметная прибыль (8 %), тенге		9 379

Наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	295	229,01	229,01	67559	67559	–	11395	85270
				–	53,65	–	15827	–	6316	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22	1553,86	–	34185	–	–	24613	63502
				1553,86	–	34185	–	–	4704	
3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство толщ. 10см. НР = 99 %	м3 основания	11	2998,91	155,09	32988	1706	20522	11128	47645
				978,18	43,64	10760	480	–	3529	
4 1101-0205-0502	Траншеи, Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22	810,64	–	17834	–	–	12840	33128
				810,64	–	17834	–	–	2454	
5 1101-0104-0402	Траншеи . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	262	34,2	34,2	8960	8960	–	2269	12127
				–	12,03	–	3151	–	898	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	262	152,14	73,08	39860	19147	–	21093	65829
				79,06	32,76	20713	8583	–	4876	

Раздел 2 Трубопроводы

7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,091	297120,88	82153,85	27038	7476	211	21165	52059
					212648,35	22285,71	19351	2028	–	3856	
8	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,91	452		41543		41543		44866
9	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,091	57362,64	–	5220	–	323	4848	10873
					53813,19	–	4897	–	–	805	
10	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	2027,5	1326,5	4055	2653	–	2079	6625
					701	349	1402	698	–	491	
11	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	842		1684		1684		1819
12	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1172	26	1172	26	173	975	2319
					973	12	973	12	–	172	
13	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23910		23910		23910		25823
14	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. -2шт. Приварка НР = 99 %	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
					477,5	–	955	–	–	160	
15	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2421		4842		4842		5229
16	1101-0205-0303	Пересечения с инженерными коммуникациями -1шт.. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (израсчета - 2м3 грунта на 1 пересечение) НР = 72 %	м3 грунта	2	2502,5	–	5005	–	–	3604	9298

				2502,5	–	5005	–	–	689	
17 1122-1101-0101	Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	4726	2282	4726	2282	602	2506	7811
				1842	689	1842	689	–	579	
18 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство (упор бетонный) НР = 91 %	м3	0,02	23300	1150	466	23	341	96	607
				5100	200	102	4	–	45	
19 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (дляводопроводных колодцев Ду1500мм 1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	150,74	142,99	1420	1347	–	286	1842
				7,75	34,39	73	324	–	136	
20 1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,63	1865,08	–	1175	–	–	846	2183
				1865,08	–	1175	–	–	162	
21 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	34,15	34,15	140	140	–	35	189
				–	11,95	–	49	–	14	
22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	151,95	72,93	623	299	–	330	1029
				79,02	32,68	324	134	–	76	
23 1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	268,43	258,8	2228	2148	1	457	2900
				9,52	66,99	79	556	–	215	
24 4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	337		5055		–		5459
25 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	20,24	17,23	168	143	1	56	242

				2,89	6,51	24	54	–	18	
26 1122-1301-0101	Колодцы круглые водопроводные Ду 1500мм -1шт.из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	35737,97	8959,89	66830	16755	32082	24323	98445
				9621,93	3516,58	17993	6576	–	7292	
27 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
28 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
29 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 5 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238		19697
30 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
31 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594		10362
32 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
33 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	8429,23	1664,62	5479	1082	2377	2318	8421
				3107,69	686,15	2020	446	–	624	
34 1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	992,92	93,08	6454	605	3718	2209	9356
				327,85	33,69	2131	219	–	693	
35 2106-0304-0501	Лестницы для колодцев -1шт.	т	0,017	654075		11119		11119		12009

36 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217		7217		7217		7794
37 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	16,2	853,46	19,94	13826	323	9282	3963	19212
				260,56	2,47	4221	40	–	1423	
	Раздел 3 Переход водопровода под автодорогой методом ГНБ									
38 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения вгрунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	58	2558,36	2055,34	148385	119210	409	61962	227175
				495,97	583,14	28766	33822	–	16828	
39 1122-0501-0102	Трубопроводы -дренаж из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	296800	82000	1484	410	11	1162	2858
				212600	22200	1063	111	–	212	
40 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с к=1,01)	м	5,05	368		1858		1858		2007
41 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (колодцы Ду1500мм Н=2700мм -2шт.) НР = 72 %	м3 грунта	19	150,79	143,05	2865	2718	–	577	3717
				7,74	34,42	147	654	–	275	
42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев 0,65 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,3	1864,62	–	2424	–	–	1745	4503
				1864,62	–	2424	–	–	334	
43 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,2	34,15	34,15	280	280	–	71	379
				–	12,07	–	99	–	28	

44 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,2	152,07	73,05	1247	599	–	660	2060
				79,02	32,8	648	269	–	153	
45 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,2	268,49	258,88	4081	3935	1	838	5313
				9,54	67,04	145	1019	–	394	
46 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	27,4	337		9234		–		9973
47 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15,2	20,2	17,24	307	262	1	104	444
				2,89	6,58	44	100	–	33	
48 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	35587,65	8960,19	115304	29031	55098	42145	170045
				9621,91	3517,28	31175	11396	–	12596	
49 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17521		35042		35042		37845
50 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт.	2	18238		36476		36476		39394
51 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	16245		64980		64980		70178
52 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	5281		10562		10562		11407

53 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, КО3	шт.	2	5281		10562		10562		11407
54 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9965		19930		19930		21524
55 2106-0304-0501	Лестницы для колодцев	т	0,034	654075		22239		22239		24018
56 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7217		14434		14434		15589
57 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,3	8429,23	1665,38	10958	2165	4754	4635	16840
				3106,92	686,15	4039	892	–	1247	
58 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13	992,77	93	12906	1209	7436	4418	18710
				327,77	33,77	4261	439	–	1386	
59 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	32,4	853,46	19,97	27652	647	18563	7926	38424
				260,56	2,5	8442	81	–	2846	
60 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9	575		5175		5175		5589
61 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрыйколодецМК1) НР = 72 %	м3 грунта	9,5	150,84	143,05	1433	1359	–	289	1860
				7,79	34,42	74	327	–	138	
62 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,65	1864,62	–	1212	–	–	873	2252
				1864,62	–	1212	–	–	167	
63 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	34,15	34,15	140	140	–	35	189

				–	11,95	–	49	–	14	
64 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	151,95	72,93	623	299	–	330	1029
				79,02	32,68	324	134	–	76	
65 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	268,42	258,82	2040	1967	1	418	2655
				9,47	66,97	72	509	–	197	
66 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13,7	337		4617		–		4986
67 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7,6	20,26	17,24	154	131	1	52	222
				2,89	6,58	22	50	–	16	
68 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	55933,33	9070,99	90612	14695	49166	32150	132583
				16512,96	3533,33	26751	5724	–	9821	
69 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17521		17521		17521		18923
70 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт.	1	18238		18238		18238		19697
71 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	16245		32490		32490		35089
72 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	5281		15843		15843		17110

73 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО3	шт.	1	5281		5281		5281		5703
74 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5106		10212		10212		11029
75 2106-0304-0501	Лестницы для колодцев	т	0,017	654075		11119		11119		12009
76 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8374		8374		8374		9044
77 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	8429,23	1664,62	5479	1082	2377	2318	8421
				3107,69	686,15	2020	446	–	624	
78 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	992,92	93,08	6454	605	3718	2209	9356
				327,85	33,69	2131	219	–	693	
79 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	14,7	853,4	19,93	12545	293	8422	3596	17432
				260,54	2,52	3830	37	–	1291	
80 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,5	575		2588		2588		2795
81 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1173,5	26,5	2347	53	347	1952	4643
				973,5	12,5	1947	25	–	344	
82 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23910		47820		47820		51646
83 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	530,25	31,75	2121	127	84	1891	4333
				477,5	–	1910	–	–	321	

84 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4689		18756		18756		20256
85 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	3	2026,67	1326	6080	3978	–	3117	9933
				700,67	348,67	2102	1046	–	736	
86 2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	842		2526		2526		2728
87 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройник 50х100х50-1шт. и 50х50х50-1шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0132	1327348,48	501136,36	17521	6615	4748	7928	27485
				466515,15	140151,52	6158	1850	–	2036	
88 1116-0601-0102	Вентиль запорный фланцевый диаметром 50 мм. Установка (для слива) НР = 98 %	шт.	1	2099	115	2099	115	298	1677	4078
				1686	25	1686	25	–	302	
89 2304-0502-0809	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6909		6909		6909		7462
90 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
				477,5	–	955	–	–	160	
91 2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2421		4842		4842		5229
92 1113-0301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,3	93,33	–	28	–	15	9	40
				43,33	–	13	–	–	3	
93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	0,6	73,33	1,67	44	1	28	10	58

				25	–	15	–	–	4	
94 1308-0304-0501	Прибор или аппарат-шаровый маркер. Установка НР = 72 %	шт.	2	1307	–	2614	–	20	1868	4841
				1297	–	2594	–	–	359	
95 2308-0201-0302	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20 °С до 50 °С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013	шт.	2	6812		13624		13624		14714
96 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	2	1093	836	2186	1672	514	732	3151
				–	339	–	678	–	233	
97 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Замерныйж/б столбик для кабеля связиразм.1200х120х120 - 2шт.)	м3	0,03456	38357		1326		1326		1432
98 1109-0701-0107	Изготовление опознавательных знаков НР = 69 % ктрр1=0; кзпм1=0,8; кзпм2=0,8;	т конструкций	0,02744	132689,5	122704,08	3641	3367	274	318	4276
				–	16800,29	–	461	–	317	
99 1308-0201-3701	Указатель месторасположения водопровода. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1630	–	3260	–	1712	1115	4725
				774	–	1548	–	–	350	

Итого	1 966 531
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	282 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	329 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	845 162
- перевозка грузов, тенге	18 906
Накладные расходы, тенге	344 454
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 667

Наружные сети канализации

Раздел 2 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.

11 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (дляканализационных колодцевДу1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,08	150,79	143,06	1520	1442	–	306	1972
				7,74	34,42	78	347	–	146	
12 1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1864,29	–	1305	–	–	940	2425
				1864,29	–	1305	–	–	180	
13 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	34,21	34,21	195	195	–	50	265
				–	12,11	–	69	–	20	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	152,28	73,16	868	417	–	459	1433
				79,12	32,81	451	187	–	106	
15 1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой наавтомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	268,5	259	1074	1036	–	220	1398
				9,5	67	38	268	–	104	
16 4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки10 км	т	7,2	337		2426		–		2620
17 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие-2шт. НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,7	36012,94	10456,47	61222	17776	16403	33476	102274
				15907,65	3982,94	27043	6771	–	7576	

18 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808		23616		23616		25505
19 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208		22416		22416		24209
20 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11069		22138		22138		23909
21 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5281		42248		42248		45628
22 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281		10562		10562		11407
23 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,06	8430,19	1666,04	8936	1766	3876	3781	13734
				3107,55	686,79	3294	728	–	1017	
24 1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	992,74	92,92	10523	985	6063	3603	15256
				327,83	33,77	3475	358	–	1130	
25 2106-0304-0501	Лестница для колодца-2шт	т	0,034	654075		22239		22239		24018
26 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7217		14434		14434		15589
27 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27	853,41	19,93	23042	538	15469	6605	32019
				260,56	2,48	7035	67	–	2372	

Раздел 4 Колодец-септик

59	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 , ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521	17521	17521			18923
60	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245	16245	16245			17545
61	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12180	12180	12180			13154
62	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238	18238	18238			19697
63	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281	5281	5281			5703
64	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797	9594	9594			10362
							–		768	

Итого	429 045
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 155
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	278 523
- перевозка грузов, тенге	2 426
Накладные расходы, тенге	49 440
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 782

Благоустройство

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1101-0105-0802	Выемки. Планировка территории Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	700	783,96	321,92	548772	225347	530	274792	889449
					461,28	83,94	322895	58761	–	65885	

Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки

63 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,03945	157856,78	39013,46	321941	79566	10759	177223	539097
				113567,87	12370,49	231616	25229	–	39933	
64 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,9	2536		331962		331962		358519
65 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,54439	231929		126260		126260		136361
66 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15203	217344		33043		33043		35686
68 2105-0304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	5,5598	265767		1477611		1477611		1595820
75 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	171,5	93,63	2,31	16058	396	8493	4976	22717
				41,8	0,24	7169	42	–	1683	
76 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	343	73,18	1,64	25101	562	16159	5842	33418
				24,43	0,25	8380	86	–	2475	

Итого	3 611 067
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 004 817
Накладные расходы, тенге	462 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 486

ИТОГО ПО АКТУ	29 174 392
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 134 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 905 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	540 300
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 526 638
- оборудование, тенге	1 145 387
- перевозка грузов, тенге	67 073
Накладные расходы, тенге	3 318 932
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 076 220
Временные здания и сооружения (2,9%)	812 841,15
Итого с временными зданиями и сооружениями	29 987 233,15
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	634 520,62
Итого	30 621 753,77
Непредвиденные работы и затраты 2%	589 527,34
Итого	31 211 281,11
Понижающий коэффициент К=0,9000000013	28 090 153,04
НДС	3 370 818,36
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12 %)	31 460 971,40

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537
_____Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН-110140018612
№KZ64VJE00027369 №KZ48VJE00027370
№KZ80VJE00027372
_____Кайрошев С.Л.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
БИН-940340001162
_____Садыков С.Т.

Соотв сметному расчету