ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-940340001162-20211011-49822632
1.1. **Номер учетной системы** 00000000026
2. **Дата выписки** 11.10.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 11.10.2021
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ54856000000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	v Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 94
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 21.07.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 30
32.2 дата 11.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе за октябрь 2021 год.				1	26 832 975,04	26 832 975,04	0	0	26 832 975,04	12%	3 219 957	30 052 932,04			1	
				Всего по счету				**26 832 975,04**			**26 832 975,04**		**3 219 957**	**30 052 932,04**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
USTITR6MsbqCxDUI23vSZyVwnnfyQo/C1oC8maNNAeW9hVn2NITf51yN7GeyMrS/j4kEaPIIw+j6nOWbkzspaA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 94 от 21.07.2021 год.

Номер документа	Дата составления
30	11.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе за октябрь 2021 год.			усл	1	30 052 932,04	30 052 932,04	3 219 957,00
				Итого	1	x	30 052 932,04	3 219 957,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиев С.Т. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		94	21.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**103 574 995,06**									
За отчетный период	**30 052 932,04**	**26 832 975,04**							**3 219 957,00**	**30 052 932,04**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537
_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН-110140018612
№KZ37VJE00027370
№KZ64VJE00027369
№KZ80VJE00027371
_____ **Кайралиев С.Л.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
БИН-940340001162
_____ **Садыков С.Т.**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ПК "Сапак"**
Объект: **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Акжар города Актобе"**
Договор: **№ 94 от 21.07.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		Раздел 4 Перемычки									
69	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычки НР = 69 %	т конструкций	1,129	29234,72	10009,74	33006	11301	4417	14093	50867
					15312,67	2778,57	17288	3137	–	3768	
70	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9844	240429		236678		236678		255612
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639	222453		14215		14215		15352
72	2105-0103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0806	1466280		118182		118182		127637
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические - перемычки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36	93,64	2,31	3371	83	1783	1044	4768
					41,81	0,22	1505	8	–	353	

74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные - перемычки. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	72	73,18	1,64	5269	118	3392	1226	7015
				24,43	0,25	1759	18	–	520	
	Раздел 6 Окна и двери									
96 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	76,44	1637,17	74,39	125145	5686	38496	75085	216248
				1059,17	32,25	80963	2465	–	16018	
98 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,8	9453		111545		111545		120469
99 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	2,1	2856,67	47,62	5999	100	1014	3398	10149
				2326,19	18,57	4885	39	–	752	
100 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003 -1шт	м2	2,1	42281		88790		88790		95893
101 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка - 2шт НР = 69 %	м2	5,04	2599,8	49,8	13103	251	1955	7588	22346
				2162,1	19,84	10897	100	–	1655	
102 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные ГОСТ 31173-2003 - 2шт	м2	5,04	38093		191989		191989		207348
103 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,94	1504,42	169,39	4423	498	1212	2649	7638

				922,79	78,23	2713	230	–	566	
104 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	29758		87489		87489		94488
105 2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	23,04	33689		776195		776195		838291
106 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	23,04	2289,19	2,65	52743	61	30228	20209	78788
				974,57	–	22454	–	–	5836	
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип I									
107 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100,55	1480,29	72,14	148843	7254	24748	112857	282636
				1162,02	32,02	116841	3220	–	20936	
108 2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	100,55	1638		164701		164701		177877
109 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	100,55	646,51	27,63	65007	2778	29726	31807	104559
				323,25	13,27	32503	1334	–	7745	
110 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	201,1	81,83	4,69	16457	943	14711	1169	19036
				3,99	2,19	803	441	–	1410	

111 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	100,55	320,29	29,52	32205	2968	–	28817	65904
				290,77	14,11	29237	1419	–	4882	
112 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	5,18	29021		150329		150329		162355
118 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	118,02	550,28	1,58	64944	186	30527	32260	104980
				290,04	0,75	34231	88	–	7776	
	7.2 Тип II									
119 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	239,3	687,79	20,4	164588	4881	69026	87466	272218
				378,94	9,9	90681	2368	–	20164	
120 2206-0101-0110	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	239,3	4975		1190518		1190518		1285759
121 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,3	646,5	27,63	154707	6611	70743	75697	248836
				323,25	13,27	77353	3176	–	18432	
122 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=2 НР = 94 %	м2 стяжки	478,6	81,84	4,69	39169	2245	35012	2784	45309
				3,99	2,19	1912	1050	–	3356	
123 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	239,3	320,28	29,52	76643	7063	–	68580	156841

				290,76	14,11	69580	3377	–	11618	
124 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	12,32	29021		357539		357539		386142
130 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	268,44	313,57	0,79	84174	212	53241	28973	122199
				114,44	0,38	30721	101	–	9052	
	7.3 Тип III									
131 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,63	1480,32	72,15	34980	1705	5816	26523	66423
				1162,04	32,04	27459	757	–	4920	
132 2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	23,63	1638		38706		38706		41802
133 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,63	646,51	27,63	15277	653	6986	7475	24572
				323,23	13,29	7638	314	–	1820	
134 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=2 НР = 94 %	м2 стяжки	47,26	81,82	4,68	3867	221	3457	275	4473
				4	2,2	189	104	–	331	
135 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,63	320,31	29,54	7569	698	–	6772	15488
				290,77	14,09	6871	333	–	1147	

136 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,236	29021		35870		35870		38740
142 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	48,8	550,29	1,58	26854	77	12623	13340	43410
				290,04	0,76	14154	37	–	3216	
	Раздел 8 Кровля									
161 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	698,3	63,69	2,02	44472	1411	12499	28044	78317
				43,77	0,86	30562	598	–	5801	
162 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	103	301,83	11,32	31089	1166	–	27850	63654
				290,51	3,39	29923	349	–	4715	
163 2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	103	730		75190		75190		81205
164 2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	416		1664		1664		1797
165 2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	24	833		19992		19992		21591
166 2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	8	1432		11456		11456		12372
167 2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24	836		20064		20064		21669
168 2110-0302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	40	474		18960		18960		20477
169 2110-0302-0307	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8	1238		9904		9904		10696

170 2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	171	329		56259		56259		60760
171 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны -171шт./	кг	191	537		102567		102567		110772
172 2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16	457		7312		7312		7897
173 2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	38	901		34238		34238		36977
								–	2739	
	Раздел 10 Наружная отделка									
185 1115-0106-0201	Цоколь - керамическая плитка (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	44,9	7053,54	29,91	316704	1343	176937	111243	462183
				3082,94	14,03	138424	630	–	34236	
	Раздел 14 Конструкция козырька К1 входной группы									
243 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Стойки СТ-1) НР = 69 %	т конструкций	0,51048	157857,31	39014,26	80583	19916	2693	44359	134937
				113567,62	12370,71	57974	6315	–	9995	
244 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48216	264419		127492		127492		137691
245 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02832	231929		6568		6568		7093
246 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Балки) НР = 69 %	т конструкций	0,2738	157856,1	39013,88	43221	10682	1444	23793	72375
				113568,3	12370,34	31095	3387	–	5361	

247 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2738	264419		72398		72398		78190
248 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,115	59546		6848		6848		7396
249 2107-0602-0104	Щиты наката деревянные	м2	4,8	4646		22301		22301		24085
250 1115-0108-1604	Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников НР = 80 %	м2	4,8	8208,54	62,5	39401	300	6579	26131	70775
				6775,42	29,58	32522	142	–	5243	
251 2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,94	760		3754		3754		4054
252 1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство (рубероид) НР = 92 %	м2 кровли	4,8	1753,33	66,25	8416	318	7251	808	9962
				176,46	6,46	847	31	–	738	
253 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	4,8	869,17	51,67	4172	248	1547	2237	6922
				495,21	11,46	2377	55	–	513	
254 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	20214		24257		24257		26198
								–	1941	
	Итого					7 392 513				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 006 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 832 033
Накладные расходы, тенге	914 552
Сметная прибыль (8 %), тенге	547 590

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	201	80,74	1,12	16229	226	92	15593	34368
				79,16	–	15911	–	–	2546	
7 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	0,75	2670,67	81,33	2003	61	1011	660	2876
				1241,33	34,67	931	26	–	213	
8 1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	1,5	1256,67	80,67	1885	121	971	584	2667
				528,67	36	793	54	–	198	
9 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,06	78850	1083,33	4731	65	3348	1024	6215
				21966,67	500	1318	30	–	460	
10 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,4	993,75	25,42	2385	61	1118	927	3577
				502,5	5,83	1206	14	–	265	

11 2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 (с к=1,15)	м2	2,76	241		665		665		718
12 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	813		3252		3252		3512
13 2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2151		8604		8604		9292
14 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	24	976,25	15,75	23430	378	7738	15130	41645
				638,08	5,21	15314	125	–	3085	
15 2305-1001-0288	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	185	1627		300995		300995		325075
16 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	246		7380		7380		7970
17 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	30	287,37	0,53	8621	16	780	7676	17601
				260,83	0,27	7825	8	–	1304	
18 2304-1008-0102	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	30	5063		151890		151890		164041
19 2304-0501-0213	Краны запорные DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	813		24390		24390		26341

20 1118-0101-0207	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	котел	2	86131	12907,5	172262	25815	34871	119114	314686
				55788	4984,5	111576	9969	–	23310	
21 5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Сатурн-АСО"	Котел водогрейный BB-400GA	шт	2	349107		698214		–		698214
22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м трубопровода	6	1817,83	18,17	10907	109	8507	2285	14247
				381,83	6,83	2291	41	–	1055	
23 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	бак	2	4433	298	8866	596	–	8382	18628
				4135	141,5	8270	283	–	1380	
24 2900-0000-0002(пл)ТОО "Сатурн-АСО"	Расширительный бак V=50л	шт	2	23214		46428		46428		50142
25 2900-0000-0003(пл)ТОО "Сатурн-АСО"	Клапан предохранительный	шт	2	8571		17142		17142		18513
26 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % 1,03: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	насос	2	20029	425	40058	850	7393	31434	77211
				15907,5	130,5	31815	261	–	5719	

27	5800-0000-0004(пл)(об)ТОО "Сатурн-АСО"	Насос циркуляционный DAB, G=2м3/час, H=4м, N=0,078кВт VA65/180	шт	2	33929		67858		–		67858
28	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	фильтр	2	16505,5	147	33011	294	30849	1909	37714
					934	40	1868	80	–	2794	
29	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	813		1626		1626		1756
30	2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2151		8604		8604		9292
31	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	комплект	2	10355	–	20710	–	20122	576	22989
					294	–	588	–	–	1703	
32	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	комплект	2	451	–	902	–	130	757	1792
					386	–	772	–	–	133	
33	2305-1501-0602	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления типа Herz (Термоманометр)	шт.	2	21717		43434		43434		46909
34	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,4	5129,4	66,87	68734	896	55471	12417	87643
					922,91	22,61	12367	303	–	6492	

35 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т(изготовление дымовой трубы из ли стовой оцинкованной стали дл2,7м. - 2шт.). Сборка с помощьюкрана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,0213	332018,78	127370,89	7072	2713	213	3137	11026
				194647,89	18826,29	4146	401	–	817	
36 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0213	318834		6791		6791		7334
37 1126-0101-0801	Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (Дымовая трубаДу250мм.-2шт.) НР = 76 %	м3 изоляции	0,15	134040	2180	20106	327	1792	13787	36604
				119913,33	1026,67	17987	154	–	2711	
38 2111-0202-0201	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,15	14253		2138		2138		2309
39 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,9	537		8538		8538		9221
								–	683	
	Раздел 2 Вентиляция									
	2.1 Вентиляция ВЕ 1,2,4,5,6									
	2.2 Вентиляция В1									
48 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодо в	4,5	5187,78	52	23345	234	15209	7833	33672
				1756	20,22	7902	91	–	2494	
49 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	4	1609,5	31,5	6438	126	1247	5015	12369

				1266,25	13	5065	52	–	916	
50 1120-1401-0101	Вентиляторы вытяжные. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	7483	162	7483	162	737	6484	15084
				6584	32	6584	32	–	1117	
51 2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34715		34715		34715		37492
52 1120-0301-0210	Защитная решетка. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	1	1398	32	1398	32	100	1253	2863
				1266	13	1266	13	–	212	
53 2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	3576		143		143		154
54 2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,04	6886		275		275		297
55 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,5	655		328		328		354
56 1120-0301-0201	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	1	1718	54	1718	54	398	1253	3209
				1266	13	1266	13	–	238	

Итого	2 285 480
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	257 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 950

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					859 435				
	- оборудование, тенге					766 072				
	Накладные расходы, тенге					257 230				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					112 546				
			Сети водопрода							
	Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
22 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), холодной воды ВКСМ-15. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	543	26	543	26	21	498	1124
				496	12	496	12	–	83	
23 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194		3450
24 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19261	211	19261	211	17969	1123	22015
				1081	65	1081	65	–	1631	
25 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	10347	–	10347	–	10062	279	11476
				285	–	285	–	–	850	
26 2304-0501-0218	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	4044		12132		12132		13103
27 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	813		1626		1626		1756
28 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	23785	115	23785	115	22547	1137	26916
				1123	37	1123	37	–	1994	
29 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	1	1753	28	1753	28	26	1676	3703
				1699	11	1699	11	–	274	

30 2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10822		10822		10822		11688
31 2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2295		4590		4590		4957
32 2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	918		21114		21114		22803
33 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1721		3442		3442		3717
34 1115-0108-1605	Устройство короба из гипсокартона -12 м. НР = 80 %	м2	9,6	8586,15	61,88	82427	594	16548	52452	145669
				6800,52	29,17	65285	280	–	10790	
35 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	13638,5	146	27277	292	25171	1867	31476
				907	45,5	1814	91	–	2332	
36 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	21445	–	21445	–	21071	367	23557
				374	–	374	–	–	1745	
37 2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1381		1381		1381		1491
								–	110	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ТЗ									
44 2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2295		4590		4590		4957
45 2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	918		17442		17442		18837
55 2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2967		5934		5934		6409

56 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807		872
57 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,27	78855,56	1092,59	21291	295	15067	4609	27972
				21959,26	500	5929	135	–	2072	
	Раздел 3 Горячее водооснабжение Т4									
63 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1428		2856		2856		3084
64 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,27	78855,56	1092,59	21291	295	15067	4609	27972
				21959,26	500	5929	135	–	2072	
65 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1721		3442		3442		3717
66 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807		872
67 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	34916,5	920	69833	1840	2707	39935	118549
				32643	91	65286	182	–	8781	
68 2900-0000-0001(пл)ТОО "Акватория-Актобе"	Насос циркуляционный 0,3м3/ч Н=4м.2850об/мин	шт	2	25652		51304		51304		55408

								–	4104	
	Итого				597 550					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				149 301					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 696					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				948					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				291 739					
	Накладные расходы, тенге				108 552					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				44 262					
			Сети канализации							
12 1117-0101-0105	Умывальники керамические со смесителем и сифоном. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	18	2232	77,17	40176	1389	5316	33460	79527
				1859,5	37,33	33471	672	–	5891	
13 2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18	8146		146628		146628		158358
14 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	18	913,28	0,11	16439	2	712	15411	34398
				873,61	–	15725	–	–	2548	
15 2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	4817		77072		77072		83238
16 2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2248		4496		4496		4856
17 2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	888		15984		15984		17263
18 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3436,4	169	17182	845	2695	13771	33429

				2728,4	82	13642	410	–	2476	
19 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	15423		77115		77115		83284
20 2302-0302-3306	Прочистка-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 , DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1091		3273		3273		3535
21 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2893		11572		11572		12498
22 2302-0802-1002	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3639		7278		7278		7860
23 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1725	211	1725	211	278	1310	3278
				1236	101	1236	101	–	243	
24 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	8384		8384		8384		9055
25 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	7547	32	7547	32	6941	577	8774
				574	15	574	15	–	650	
26 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,07	78857,14	1100	5520	77	3906	1195	7252
				21957,14	500	1537	35	–	537	

Итого	546 605
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 185

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 556				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 233				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					371 650				
	Накладные расходы, тенге					65 724				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 490				
				Пожарная сигнализация						
1 1310-0701-0101										
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	30846	2	30846	2	461	18534	53330
				30383	–	30383	–	–	3950	
2 2308-0303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	22643		22643		22643		24454
3 1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	2023	–	2023	–	–	1517	3823
				2023	–	2023	–	–	283	
4 2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729		3729		3729		4027
5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	56	2597,34	2,07	145451	116	5559	85263	249171
				2496	–	139776	–	–	18457	
6 2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	56	1413		79128		79128		85458
7 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2090	–	6270	–	–	3825	10903
				2090	–	6270	–	–	808	
8 2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	3	2629		7887		7887		8518

9	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1301	1	2602	2	104	1523	4455
					1248	–	2496	–	–	330	
10	2900-0000-0005(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Извещатель пожарный тепловой с защитой ИП101-Гранат	шт	2	31250		62500		62500		67500
11	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1300	1	1300	1	51	761	2226
					1248	–	1248	–	–	165	
12	2900-0000-0006(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Извещатель пожарный ручной с защитой ИПР 535 Гранат	шт	1	31696		31696		31696		34232
13	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1277,25	143,5	5109	574	281	3161	8932
					1063,5	34	4254	136	–	662	
14	2900-0000-0007(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Световое табло с защитой Скопа	шт	1	69643		69643		69643		75214
15	2900-0000-0008(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Световое табло "Выход"	шт	3	893		2679		2679		2893
16	2900-0000-0009(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Коробка КО-1	шт	6	223		1338		1338		1445

17 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	450	316,24	145,95	142310	65679	20471	54423	212472
				124,8	43,17	56160	19427	–	15739	
18 2900-0000-0010(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Кабель КРВПМ сеч.2х2х0,4 мм2	м	450	30		13500		13500		14580
19 1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	3	1709,67	0,33	5129	1	70	3085	8871
				1686	–	5058	–	–	657	
20 2900-0000-0011(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Комбинированное сигнальное устройство ОПОП	шт	3	1696		5088		5088		5495
21 1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	2023	–	2023	–	–	1517	3823
				2023	–	2023	–	–	283	
22 2900-0000-0012(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Источник резервного питания ИВЭПР1 12-5-1 (ББП-50)	шт	1	12500		12500		12500		13500
23 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	445	225,55	2,22	100371	988	10292	64179	177714
				200,2	0,11	89091	47	–	13164	
24 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	440	56		24640		24640		26611
25 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	5	81		405		405		437

26	2900-0000-0014(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Кабель Fire Alarm Cable J-Y(St) Y2x2x0,5	м	60	71		4260		4260		4601
27	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	10	159,7	21,7	1597	217	7	875	2670
					137,3	6,1	1373	61	–	198	
28	2900-0000-0015(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Кабель ШВВП 2x0,75	м	10,2	80		816		816		881
29	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	423,04	53,68	10576	1342	1375	5916	17811
					314,36	14,28	7859	357	–	1319	
30	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	219		5475		5475		5913
31	2900-0000-0016(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Коробка распределительная 100x100x40мм с/у с крышкой	шт	73	196		14308		14308		15453
									–	1145	

Итого	1 147 413
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	348 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	400 906
Накладные расходы, тенге	244 579
Сметная прибыль (8 %), тенге	84 992

1	1310-0701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	11340	2	11340	2	194	6798	19589
					11144	–	11144	–	–	1451	
2	2900-0000-0001(пл)ИП "Шмидт"	Прибор пожарной сигнализации " Гранит-4А GSM"	к-т	1	80600		80600		80600		87048
3	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	2023	–	2023	–	–	1517	3823
					2023	–	2023	–	–	283	
4	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729		3729		3729		4027
5	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1310,67	–	7864	–	376	4568	13427
					1248	–	7488	–	–	995	
6	2900-0000-0003(пл)ИП "Шмидт"	Извещатель охранный магнатоконтактный ИО102-32 Полюс	шт	6	728		4368		4368		4717
7	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	27	2492,33	–	67293	–	5355	37782	113481
					2294	–	61938	–	–	8406	
8	2900-0000-0004(пл)ИП "Шмидт"	Извещатель охранный комбинированный акустический и оптико-электронный Сонар-3	шт	27	11180		301860		301860		326009
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	220	316,25	145,95	69575	32110	10009	26607	103877
					124,8	43,17	27456	9498	–	7695	
10	2900-0000-0010(пл)ИП "Шмидт"	Кабель КРВПМ сеч.2х2х0,4 мм2	м	224,4	82		18401		18401		19873

11 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	225,56	2,23	45111	445	4625	28845	79872
				200,21	0,11	40041	21	–	5916	
12 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	200	56		11200		11200		12096
13 1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1709	–	1709	–	23	1028	2956
				1686	–	1686	–	–	219	
14 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3113	–	3113	–	617	1797	5303
				2496	–	2496	–	–	393	
15 2900-0000-0011(пл)ИП "Шмидт"	Комбинированное сигнальное устройство ОПОП 124-7	шт	1	4563		4563		4563		4928
16 1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	2023	–	2023	–	–	1517	3823
				2023	–	2023	–	–	283	
17 2900-0000-0012(пл)ИП "Шмидт"	Источник резервного питания ИВЭПР112-5-1	шт	1	22035		22035		22035		23798
18 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	225,6	2,2	1128	11	116	721	1997
				200,2	0,2	1001	1	–	148	
19 2306-1710-0502	Мини-канал 25х16	м	5	232		1160		1160		1253
20 1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	40	159,7	21,7	6388	868	29	3499	10678
				137,28	6,13	5491	245	–	791	

21	2900-0000-0014(пл)ИП "Шмидт"	Кабель Fire Alarm Cable J-Y(St) Y2x2x0,5	м	30,6	11024		337334		337334		364321
22	2900-0000-0015(пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Кабель ШВВП 2х0,75	м	10,2	227		2315		2315		2500
									–	185	
		Итого					1 209 396				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					162 787				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 436				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 765				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					808 909				
		Накладные расходы, тенге					114 679				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					89 585				

Слаботочные сети

		Раздел 1 Часофикация									
6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	80	316,24	145,95	25299	11676	3639	9675	37772
					124,8	43,16	9984	3453	–	2798	
7	2900-0000-0004(пл)ИП "Шмидт"	Кабель КПСВВнг (А)-LSLY х 1*2*1,0	м	80	910		72800		72800		78624
8	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	80	225,55	2,23	18044	178	1850	11537	31947
					200,2	0,1	16016	8	–	2366	
9	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	80	56		4480		4480		4838
									–	358	
		Раздел 2 Структурированная кабельная сеть									

10 1310-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	11494	1636	11494	1636	1498	5373	18216
				8360	449	8360	449	–	1349	
11 2900-0000-0001(пл)ИП "Шмидт"	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x800x1000 60F-42-6A-88BL	шт	1	1604460		1604460		1604460		1732817
12 2900-0000-0002(пл)ИП "Шмидт"	Модуль вентиляторный 19" с 4мя элементами 60A-91-04-08GY	шт	1	75426		75426		75426		81460
13 2900-0000-0003(пл)ИП "Шмидт"	Панель электропитания (8розеток-220В), шнур питания -1 60A61-01-08GY	шт	1	36433		36433		36433		39348
14 2900-0000-0004(пл)ИП "Шмидт"	Коммуникационная панель 6 UTP 19" 24xRG45 278-U6-248L	шт	2	64368		128736		128736		139035
15 2900-0000-0005(пл)ИП "Шмидт"	Кабельный организатор 19" с металлическими кольцами 258-1U - 028L	шт	2	3718		7436		7436		8031
16 2900-0000-0006(пл)ИП "Шмидт"	Панель освещения шкафа 19" 1U,220В,18Вт	шт	1	21245		21245		21245		22945
17 2900-0000-0007(пл)ИП "Шмидт"	Набор крепления оборудования к19" FPFC	шт	40	4680		187200		187200		202176
18 2900-0000-0008(пл)ИП "Шмидт"	Комплект заземления для 19" шкафа	шт	1	37609		37609		37609		40618
20 2900-0000-0010(пл)ИП "Шмидт"	Шнур коммутационный категории 6,1м. 218-U6-01GY	шт	14	5954		83356		83356		90024
21 2900-0000-0011(пл)ИП "Шмидт"	Шнур коммутационный категории 6,2м. 21B-U6-02GY	шт	14	6396		89544		89544		96708

22	2900-0000-0012(пл)ИП "Шмидт"	Полка стационарная для установки оборудования до 100 кг 60А-01-80-08GY	шт	2	18265		36530		36530		39452
									–	2922	
		Раздел 5 Активное сетевое оборудование									
35	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	1	68832	–	68832	–	–	41988	119686
					68832	–	68832	–	–	8866	
36	2900-0000-0001(пл)ИП "Шмидт"	Межсетевой экран DFL-8002 порта 10/100 Base-TX WAN, 7 портов 10/100 Base -TX LAN1 порт 10/100 Base -TX DMZ	шт	1	310281		310281		310281		335103
37	2900-0000-0002(пл)ИП "Шмидт"	Коммутатор Digabit Ethernet с 24 портами 10/100 Base -TX DES-1100-24	шт	1	45162		45162		45162		48775
									–	3613	
		Раздел 6 Оконечное оборудование									
38	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 61 %	шт.	16	70,19	–	1123	–	22	672	1939
					68,81	–	1101	–	–	144	
39	2900-0000-0001(пл)ИП "Шмидт"	Розеточный модуль UTP cat Mosaic RG-45 16A-U6-03 WT	шт	8	5138		41104		41104		44392
40	2900-0000-0002(пл)ИП "Шмидт"	Рамка для модулей Mosaic, 22, Бх4Б, 0мм,2 модуля, белая 16M-00-02WT	шт	4	907		3628		3628		3918
41	2900-0000-0003(пл)ИП "Шмидт"	Суппорт для модулей Mosaic, 22, Бх4Б, 0мм,2 модуля, 16S-00-02WT	шт	4	879		3516		3516		3797
42	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	225,56	2,23	15789	156	1619	10095	27955

				200,2	0,1	14014	7	–	2071	
43	2900-0000-0004(пл)ИП "Шмидт"	Кабельный канал 100х50	м	40	424		16960		16960		18317
44	2900-0000-0005(пл)ИП "Шмидт"	Кабельный канал 60х40	м	30	387		11610		11610		12539
									–	929	
		Раздел 7 Кабельная продукция									
45	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	1220	159,72	21,71	194857	26483	892	106715	325698
					137,28	6,12	167482	7461	–	24126	
46	2900-0000-0001(пл)ИП "Шмидт"	Кабель категории 6U /UTP, 4 пары с сепаратором коробка 305м 19С-6-02WT-B305	шт	4	102310		409240		409240		441979
									–	32739	

Итого	4 048 109
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 789
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 236 276
Накладные расходы, тенге	186 055
Сметная прибыль (8 %), тенге	299 860

Наружные сети электроснабжения

Реконструкция отпаечной опоры

		1.1 Стальные конструкции									
1	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Кронштейн РА1-1шт. РА-2 -1шт., РА3-2шт.РА4-1шт.,РА5-1шт.Хомут Х7-3шт.Х8-1шт.Заземляющий проводник ЗП1-16,5м.) Установка НР = 80 %	т	0,0603	15903,81	6401,33	959	386	64	498	1574

				8441,13	1873,96	509	113	–	117	
2 2106-0801-0101	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Кронштейн РА1-1шт. РА-2 -1шт., РА3-2шт.РА4-1шт.,РА5-1шт.Хомут Х7-3шт.Х8-1шт.Заземляющий проводник ЗП1-16,5м.)	т	0,0603	463203		27931		27931		30165
	1.2 Линейная арматура							–	2234	
3 1308-0103-0501	Разъединитель РЛНД-10/400У1 Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3480	675	3480	675	309	1958	5873
				2496	224	2496	224	–	435	
4 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6344	199	6344	199	1153	3638	10781
				4992	61	4992	61	–	799	
5 5810-0000-2000(пл)(об)Дом электрика	Разъединитель РЛНД -10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	1	92048		92048		–		92048
6 2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2212		8848		8848		9556
7 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216		233
8 1308-0201-0503	Зажим ПА-2 -3шт.Зажим аппаратный А2А-70 -6шт.Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	9	187,22	–	1685	–	–	1213	3130
				187,22	–	1685	–	–	232	
9 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158		1251
10 2404-0206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	755		4530		4530		4892
11 1133-0204-0206	Ошиновка (провод АС-50) НР = 80 %	км линии	0,006	157833,33	91333,33	947	548	22	437	1495
				62833,33	28166,67	377	169	–	111	

12 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985313		1153		1153		1245
								–	92	
	Раздел 2 Установка муфты									
13 1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Кронштейн КМ1-1шт.Хомут Х7-1шт.Х9-2шт., Х23-2шт.,Заземляющий проводникЗП1-1,0м.Скобы КМ3-4шт) Установка НР = 80 %	т	0,0265	15924,53	6415,09	422	170	28	219	692
				8452,83	1886,79	224	50	–	51	
14 2106-0801-0101	Кронштейн КМ1 - 1 шт . ХомутХ7-1шт.Х9-2шт., Х23-2шт.,Заземляющийпроводник ЗП1-1,0м.Скобы КМ3-4шт	т	0,0265	463203		12275		12275		13257
15 1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	9	187,22	–	1685	–	–	1213	3130
				187,22	–	1685	–	–	232	
16 2404-0206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765		2295		2295		2479
17 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	386		2316		2316		2501
18 1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2707	88	5414	176	246	3638	9776
				2496	30,5	4992	61	–	724	

19 2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9092		18184		18184		19639
20 2404-0207-1842	Наконечник кабельный алюминиевый ГОСТ 23981-80	шт.	2	54		108		108		117
21 1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	42426	19215	127278	57645	24705	48049	189353
				14976	7269	44928	21807	–	14026	
22 2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения ОПН-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685		86055		86055		92939
23 1133-0204-0206	Ошиновка (провод АС-50) НР = 80 %	км линии	0,0045	158000	91333,33	711	411	17	329	1123
				62888,89	28444,44	283	128	–	83	
24 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка)	т	0,0011	985313		1084		1084		1171
25 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 11 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	9	498,78	22,56	4489	203	2327	1447	6411
				217,67	5,67	1959	51	–	475	
26 2306-1002-0101	Провода неизолированные медные гибкие для заземления ГОСТ 839-80	км	0,001	57315		57		57		62
27 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	40	335,28	154,13	13411	6165	1755	5263	20168
				137,28	45,48	5491	1819	–	1494	

28 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,04	3431073		137243		137243		148222
29 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	40	447,35	372,48	17894	14899	–	5858	25652
				74,88	128,53	2995	5141	–	1900	
30 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,132	44650		5894		5894		6366
31 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	40	513,25	438,38	20530	17535	–	6512	29205
				74,88	151,25	2995	6050	–	2163	
32 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,5	1696		2544		2544		2748
								–	204	
	Раздел 4 Дизельный генератор в контейнере АД-50С-Т400									
	4.0 Подраздел без наименования									
42 1308-0301-0107	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР = 72 %	шт.	1	46353	25384	46353	25384	1514	20728	72447
				19455	9334	19455	9334	–	5366	
43 5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "M&U COMPANY"	Дизельный генератор мощностью 40 кВт АД-50С-Т-400-2РПМ19	ШТ	1	2683036		2683036		–		2683036
								2683036	–	
	Раздел 5 Молниезащита									
44 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3139,67	167,67	9419	503	6377	1920	12246
				846,33	42,33	2539	127	–	907	

45 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	612,88	24,88	4903	199	3350	1013	6389
				169,25	6,63	1354	53	–	473	
46 2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0988	222740		22007		22007		23768
								–	1761	
	Раздел 9 Ограждение КТП и дизельной электростанции									
47 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку ограждения КТП и дизельной эл.станции. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,7	8429,26	1665,56	22759	4497	9873	9627	34977
				3107,04	686,3	8389	1853	–	2591	
48 1106-0101-0113	Фундаменты-стойки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	23276,47	1135,29	7914	386	5787	1662	10342
				5120,59	250	1741	85	–	766	
49 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под стойки. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,05	8460	1680	423	84	184	179	650
				3100	700	155	35	–	48	
50 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,14507	157854,83	39015,65	22900	5660	765	12606	38346
				113565,86	12373,34	16475	1795	–	2840	
51 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,5	1748		30590		30590		33037
52 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,68	343		576		576		622

53 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0035	268794		941		941		1016
54 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление панели П1 -5шт.) НР = 69 %	т конструкций	0,18419	174406,86	20929,47	32124	3855	685	19813	56092
				149758,4	6134,97	27584	1130	–	4155	
55 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1678	240429		40344		40344		43572
56 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	217600		1001		1001		1081
57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	222453		2113		2113		2282
58 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0023	268794		618		618		667
59 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336 - 80	м2	23,5	519		12197		12197		13173
60 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу(Изготовление панели П2 -1шт.) НР = 69 %	т конструкций	0,02956	174424,9	20940,46	5156	619	110	3180	9003

				149763,19	6123,14	4427	181	–	667	
61 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02677	240429		6436		6436		6951
62 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	217600		218		218		235
63 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00151	222453		336		336		363
64 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	268794		108		108		117
65 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336 -80	м2	3,15	519		1635		1635		1766
66 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление каркасакалитки ПК-1 -1шт.) НР = 69 %	т конструкций	0,02118	174457,03	20963,17	3695	444	79	2278	6451
				149763,93	6137,87	3172	130	–	478	
67 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01938	240429		4660		4660		5033

68 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00046	217600		100		100		108
69 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	222453		238		238		257
70 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	268794		75		75		81
71 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336 -80	м2	1,5	519		779		779		841
72 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,8	93,61	2,31	1011	25	535	313	1430
				41,76	0,19	451	2	–	106	
73 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	21,6	73,19	1,67	1581	36	1017	368	2105
				24,44	0,28	528	6	–	156	

Итого	3 805 738
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	497 765
- оборудование, тенге	2 775 084
Накладные расходы, тенге	153 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 345

Электроснабжение и наружное освещение

Раздел 1 Осветительные опоры

1 1133-0303-0101	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	5	6785	3914,6	33925	19573	–	18007	56087
				2870,4	1631,4	14352	8157	–	4155	
2 1106-0101-0101	Бетон для установки закладных деталей опор НР = 91 %	м3	1,75	21940,57	1080	38396	1890	34441	2240	43887
				1180	226,29	2065	396	–	3251	
3 2910-0000-0000(пл)ТОО "КТЦ Казахстан"	Стойка стальная граненная оцинкованная СГ-10Ф-400(90)-ц	шт	5	129285		646425		646425		698139
4 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,15	448073,33	1280	67211	192	63578	3203	76047
				22940	526,67	3441	79	–	5633	
5 2920-0000-0000(пл)ТОО "КТЦ Казахстан"	Анкерный комплект АК-24/6/360/450-1000 (без покр.)	шт	5	29016		145080		145080		156686
6 2930-0000-0000(пл)ТОО "КТЦ Казахстан"	Кронштейн КУ1/1,5-15-Ф4-ц 1	шт	5	10888		54440		54440		58795
7 1308-0205-0901	Светильник светодиодный Кобра-100. Установка НР = 72 %	шт.	5	4858,6	1591,8	24293	7959	8324	7758	34615
				1602	553	8010	2765	–	2564	
8 2307-0106-0353	Светильники уличные светодиодные модели Кобра-100, мощность 100 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	5	31309		156545		156545		169069
9 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	110	93,65	1,75	10302	193	2130	5792	17382
				72,54	0,6	7979	66	–	1288	

10 2306-0901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,11	21028		2313		2313		2498
								–	185	
	Раздел 2 Контур заземления									
11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой . Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	612,92	24,83	36775	1490	25129	7600	47925
				169,27	6,67	10156	400	–	3550	
12 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3139,25	167,75	12557	671	8501	2560	16326
				846,25	42,5	3385	170	–	1209	
	Раздел 3 Кабельная продукция									
13 1101-0101-0512	Траншея .- Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	62,1	194,67	194,67	12089	12089	–	1411	14580
				–	31,56	–	1960	–	1080	
14 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	320	513,25	438,37	164241	140279	–	52100	233648
				74,88	151,25	23962	48399	–	17307	
15 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,2	1696		32563		32563		35168
16 1101-0104-0402	Траншеи . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,4	34,2	34,2	1416	1416	–	359	1917
				–	12,03	–	498	–	142	
17 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	312	447,37	372,48	139578	116215	–	45691	200091
				74,88	128,52	23363	40097	–	14822	

18 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,132	44650		5894		5894		6366
19 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	320	335,27	154,14	107287	49326	14031	42106	161344
				137,28	45,47	43930	14551	–	11951	
20 1308-0206-2201	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	33	80,3	0,88	2650	29	626	1444	4422
				60,45	0,3	1995	10	–	328	
21 2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	531582		21263		21263		22964
22 2306-0137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28	249728		69924		69924		75518
23 1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2707,25	87,75	10829	351	494	7276	19553
				2496	30,25	9984	121	–	1448	
24 2900-0000-0001(пл)Дом электрика	Муфта концевая 4ПКТн-1-16/25 ГОСТ 137810-86	шт	4	7589		30356		30356		32784
								–	2428	
	Раздел 4 Проход под автопроездом									
25 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,035	137942,86	–	4828	–	52	3630	9135
				136457,14	–	4776	–	–	677	
26 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	1639		57365		57365		61954

								–	4589	

	Итого					2 256 900				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					157 398				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					351 673				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117 669				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 379 474				
	Накладные расходы, тенге					201 177				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					167 178				
			Благоустройство территории							
	Раздел 2 Площадки, проезды,брусчатое покрытие									
	2.1 Тип 1 - Тротуар с брусчатым покрытием, с бордюром из бортового камня									
7	1127-0401-0101									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	47,22	1158,07	1020,56	54684	48191	203	17784	78265
				133,21	215,52	6290	10177	–	5797	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (с к=1,1)	м3	51,94	1696		88090		88090	95137
9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	314,81	723,41	225,11	227738	70866	146909	35349	284134
					31,65	72,32	9963	22768	–	21047	
10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	418	1780,39	30,56	744201	12773	432078	328433	1158445
					716,15	11,38	299350	4755	–	85811	
11	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,688	36894		246747		246747		266487

12 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	314,81	1203,21	125,37	378782	39467	2973	326613	761827
				1068,4	35,32	336342	11119	–	56432	
13 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	314,81	2641		831413		831413		897926
	2.2 Тип 5 -Проезд с асфальтобетонным покрытием							–	66513	
14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	124,11	1158,05	1020,55	143726	126661	534	46742	205705
				133,2	215,53	16531	26749	–	15237	
15 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (с к=1,1)	м3	136,52	1696		231538		231538		250061
16 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	827,4	723,41	225,11	598553	186254	386114	92908	746778
				31,65	72,32	26185	59841	–	55317	

Итого	4 744 765
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	694 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	484 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 366 599
Накладные расходы, тенге	847 829
Сметная прибыль (8 %), тенге	351 464
ИТОГО ПО АКТУ	28 034 469
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 289 438

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 250 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	394 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 044 786
- оборудование, тенге	3 541 156
Накладные расходы, тенге	3 094 336
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 814 312
Временные здания и сооружения (2,9%)	710 306,08
Итого с временными зданиями и сооружениями	28 744 775,08
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	554 479,62
Итого	29 299 254,70
Непредвиденные работы и затраты 2%	515 161,97
Итого	29 814 416,67
Понижающий коэффициент К=0,9000000013	26 832 975,04
НДС	3 219 957,00
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12 %)	30 052 932,04

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537
_____ Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН-110140018612
№KZ37VJE00027370
№KZ64VJE00027369
№KZ80VJE00027372
_____ Кайраниев С.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
БИН-940340001162
_____ Садыков С.Т.

Проверено по смете соотв ф-2