Форма №3
Представляется ежемесячно
субподрядчиком
генподрядчику, генподрядчиком
заказчику

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ на
ноябрь месяц 2021 г.

Заказчик: КХ "Щапово"

Подрядчик: ТОО "NOEV ковчег"

Наименование объекта: **Строительство пристроя к зданию переработки биоотходов в п. Щапово" района Байтерек ЗКО по адресу: ЗКО, р-н Байтерек, с.Щапово.**

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	С начала года по отчетный м-ц вкл.	В т.ч. За отчетный месяц	Экономия от совер.проект. Решения и др. мероприятия	Из гр.2 работы по монтажу оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в СМР
А	1	2	3	4	5
Всего за ноябрь	25 000 000	25 000 000			
в т.ч. НДС 12%	2 678 571	2 678 571			

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КХ "Щапово"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Noev ковчег"

Наименование стройки - Строительство пристроя к зданию переработки биоотходов в п. Щапово" района Байтерек ЗКО по адресу: ЗКО, р-н Байтерек, с.Щапово.
Наименование объекта - Строительство пристроя к зданию переработки биоотходов в п. Щапово" района Байтерек ЗКО по адресу: ЗКО, р-н Байтерек, с.Щапово.

Договор № 9 от 12 октября 2020 года

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		450	1,29	1,29	580	580	--	68	700
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,21	--	94		52	
2	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи		7,5	49321,67	5810,72	369913	43580	305988	37996	440542
		НР - 99%; СП - 8%				2712,64	2404,72	20345	18035		32633	
3	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		30	10948,53	116,28	328456	3489	--	296792	675268
		НР - 91%; СП - 8%				10832,25	39,26	324968	1178		50020	
4	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		76	31510,86	1032,76	2394825	78490	1958504	352984	2967634
		НР - 91%; СП - 8%				4708,30	395,58	357831	30064		219825	
5	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций		30	24618,99	10680,91	738570	320427	72141	304602	1126626
		НР - 69%; СП - 8%				11533,41	3181,67	346002	95450		83454	
6	222-512-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т**	т		30	316750,22	--	9502507	--	9502507	--	10262708
		СП - 8%				--	--	--	--		760201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120**	м2	985	301,61	2,20	297086	2167	281759	9379	330982
		НР - 69%; СП - 8%			13,36	0,44	13160	433		24517	
8	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	350	1264,67	835,63	442634	292471	--	165500	656785
		НР - 69%; СП - 8%			429,04	256,26	150164	89691		48651	
9	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	320	1131,28	620,71	362010	198627	4285	153120	556341
		НР - 69%; СП - 8%			497,18	196,30	159098	62816		41210	
10	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	442	6018,57	253,32	2660208	111967	2399340	152145	3037341
		НР - 94%; СП - 8%			336,88	29,31	148901	12955		224988	
11	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	40	3175,93	194,08	127037	7763	63002	53881	195391
		НР - 90%; СП - 8%			1406,81	89,88	56272	3595		14473	
12	223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	40	22203,00	--	888120	--	888120	--	959170
		СП - 8%			--	--	--	--		71050	
13	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	2,5	163251,20	76840,54	408128	192102	56843	135681	587313
		НР - 69%; СП - 8%			63673,20	14982,25	159183	37456		43505	
14	223-401-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1**	шт.	1	485767,00	--	485767	--	485767	--	524628
		СП - 8%			--	--	--	--		38861	
		ИТОГО :	**Тенге**								22321429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1735924				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1251663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					351767			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16018256		
		- Накладные расходы	Тенге							1662148	
		- Сметная прибыль	Тенге							1653440	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								22321429
		НДС 12%	**Тенге**								2678571
		ВСЕГО	**Тенге**								25000000

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**