Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» **августа 2020** г.

Заказчик **ГУ «Отдел образования города Жезказган», Карагандинская область, город Жезказган, пр.Алашахана,1, каб. 214**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 21.08.2020 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева, д.35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 21.08.2020 г., ТОО "DS & V", эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т. ИИН 770828350215, аттестаты KZ31VJE00010406, KZ10VJE00010405**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 21.08.2020 г. эксперт по инжиниринговым услугам Байжанов А.Е., приказ № 006 от 20.06.2019 г. от ИП «Исаева Ирина Александровна» по виду: Авторский надзор, аттестат эксперта № KZ71VJE00023751 от 09.03.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт зданий средней школы № 2 г.Жезказган, с.Кенгир, ул.Школьная, д.2

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Жезказган, с.Кенгир, ул.Школьная, д.2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 25 декабря 2017 года**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от 25 декабря 2017 года № 16/156 Решение сессии Жезказганского городского маслихата**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», 04.07.2019 г., № KZ92REA00136953**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Альбахус», рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел образования города Жезказган", приказ № 70/19 от 24.05.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2019 г. ;**
месяц, год
окончание работ: **август 2020 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,3 ;**
фактически, месяц: **5,3 ;**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь фасада	$м^2$	2195	2195	2195	2195
Строительный объем	$м^3$	12117	12117	12117	12117
Площадь застройки	$м^2$	1649,6	1649,6	1649,6	1649,6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание общеобразовательной средней школы № 2 в с.Кенгир города Жезказган двухэтажной сложной конфигурации, П-образной формы в плане.
стены фасада - металлический сайдинг с утеплением, цоколь- из сайдинга (ПВХ)Стоун Хаус., покрытие полов –керамогранит, линолеум, плитка глазурованная, спецпокрытие спортивное , потолки подвесные из гипсокартона по каркасу и типа «Армстронг», перегородки кирпичные, ПВХ и алюминиевого профилей, наружные дверные блоки стальные и витражные из алюминиевого профиля , внутренние дверные блоки деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования - 0;

6. Наружные инженерные коммуникации выполнены в соответствии с проектом.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 274 256,233 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 243 431,100 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 274 256,233тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 243 431,100_тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект отремонтирован в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт зданий средней школы № 2 г.Жезказган, с.Кенгир, ул.Школьная, д.2

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Отдел образования города Жезказган», руководитель**

Альмаганбетов Женис Едигеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

заместитель руководителя ГУ "Отдел образования города Жезказган" **Кудабаева А.А.**

методист ГУ "Отдел образования города Жезказган" **Лесова В.И.**

директор средней школы №2 в с.Кенгир, г.Жезказган **Абеева М.С.**

Технический надзор **ТОО "DS & V", эксперт технического надзора**

Мырзабеков Е.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **эксперт по инжиниринговым услугам**

Байжанов А.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Аспап», председатель**

Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

21.08.2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганда, ул.Пугачева, д.35**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Т. М.**

фамилия,имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт зданий средней школы № 2 г.Жезказган, с.Кенгир, ул.Школьная, д.2**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования города Жезказган», руководитель Альмаганбетов Женис Едигеевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объекта выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "РАЙСКZ", Копжасаров М.Г., ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Альбахус», лицензия № 14010882 от 28.07.2014 г., рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел образования города Жезказган», приказ № 70/19 от 24.05.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	посещений				
Этажность здания	этаж	2	2	2	2
Общая площадь	м2	2545,1	2545,1	2545,1	2545,1
Расчетная площадь	м2				
Строительный объем	м3	12117	12117	12177	12117

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание общеобразовательной средней школы № 2 в с.Кенгир города Жезказган двухэтажной сложной конфигурации, П-образной формы в плане.
стены фасада - металлический сайдинг с утеплением, цоколь-панели ПХВ , покрытие полов –керамогранит, линолеум, плитка глазурованная, спецпокрытие спортивное , потолки подвесные из гипсокартона по каркасу и типа «Армстронг», перегородки кирпичные, ПВХ и алюминиевого профилей, наружные дверные блоки стальные и витражные из алюминиевого профиля , внутренние дверные блоки деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2019 г.;
месяц, год
окончание работ август 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,3
фактически, месяц: 5,3
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт зданий средней школы № 2 г.Жезказган, с.Кенгир, ул.Школьная, д.2**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПК «Аспап» **Ашимов Т.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: ПК "Аспап"

Субподрядчик: ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы №2 г.Жезказган, с.Кенгир, ул. Школьная, д.2

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 15/4	15.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль)без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий средней школы №2 г.Жезказган, с.Кенгир, ул. Школьная, д.2	93063859,00	83092731,25	83092731,25	83092731,25					9971127,75	93063859,00

м.п. Подрядчик

Председатель ПК "Аспап", БИН 920240000206
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать) Ашимов Т.М.,

м.п. Субподрядчик

Директор ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж",
БИН 000440000648 Туякаев Б.Б.

3.Б

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Подрядчик: ПК "Аспап", БИН 920240000206, г.Караганда, ул.Пугачева,35, тел. 8(7212) 517966
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Субподрядчик: ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект: Капитальный ремонт зданий средней школы № 2 г.Жезказган, с.Кенгир, ул.Школьная, д.2
(наименование,адрес)
Договор субподряда (контракт) № 15/4 от 15.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ					
		ФАСАД					
		Отмостка					
1	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные отмостки толщ.50 мм. Разборка**	**м3**	**12,9000**		**13547,18**	**174759**
		Итого оплата труда:				**10514,26**	**135634**
		Итого эксплуатация машин:				**5577,68**	**71952**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8831,98	113933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1790,33	23095
		Сметная стоимость:				**24169,49**	**311786**
		Крыльца					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные крылец. Разборка**	**м3**	**3,5145**		**13547,18**	**47612**
		Итого оплата труда:				**10514,26**	**36952**
		Итого эксплуатация машин:				**5577,68**	**19603**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8831,98	31040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1790,33	6292
		Сметная стоимость:				**24169,49**	**84944**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**222370**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**222370**
	Всего заработная плата -		Тенге				**172586**
		Накладные расходы -	Тенге				**144973**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29387**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**396730**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172586**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**396730**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172586**
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ					
3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**27,3880**		**923,32**	**25288**
		Итого оплата труда:				**846,77**	**23191**
		Итого эксплуатация машин:				**149,46**	**4093**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		711,29	19481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,77	3582
		Сметная стоимость:				**1765,38**	**48350**
4	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**123,0600**		**794,30**	**97746**
		Итого оплата труда:				**722,37**	**88895**
		Итого эксплуатация машин:				**128,27**	**15785**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		650,14	80006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,55	14220
		Сметная стоимость:				**1559,99**	**191973**
5	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**1,8000**		**1212,01**	**2182**
		Итого оплата труда:				**1193,58**	**2148**
		Итого эксплуатация машин:				**30,27**	**54**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		823,57	1482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,85	293
		Сметная стоимость:				**2198,42**	**3957**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**125216**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**123034**
Всего заработная плата -			Тенге				**112087**
Накладные расходы -			Тенге				**99487**
Сметная прибыль -			Тенге				**17802**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**240323**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**116**
Сметная заработная плата -			Тенге				**112087**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2182**
Всего заработная плата -			Тенге				**2148**
Накладные расходы -			Тенге				**1482**
Сметная прибыль -			Тенге				**293**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3957**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2148**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**244280**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**118**
Сметная заработная плата -			Тенге				**114235**

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамогранита и керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**465,3000**		**685,98**	**319187**
		Итого оплата труда:				**671,74**	**312561**
		Итого эксплуатация машин:				**27,81**	**12938**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		483,65	225044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,57	43538
		Сметная стоимость:				**1263,21**	**587770**
7	**Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**	**м**	**797,0000**		**112,53**	**89684**
		Итого оплата труда:				**112,53**	**89684**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		81,02	64572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,48	12340
		Сметная стоимость:				**209,03**	**166596**
8	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1215,4000**		**281,37**	**341983**
		Итого оплата труда:				**272,87**	**331645**
		Итого эксплуатация машин:				**16,61**	**20184**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		196,47	238785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	46461
		Сметная стоимость:				**516,07**	**627229**
9	**Е12-070101-0202 1207-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Полы из реек. Разборка покрытия**	**м2**	**157,8000**		**332,47**	**52464**
		Итого оплата труда:				**325,85**	**51418**
		Итого эксплуатация машин:				**12,94**	**2042**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		234,61	37021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,37	7159
		Сметная стоимость:				**612,45**	**96644**
10	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**1373,2000**		**60,44**	**82996**
		Итого оплата труда:				**60,44**	**82996**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		43,52	59757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	11420
		Сметная стоимость:				**112,27**	**154173**
11	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума . Разборка покрытия**	**м2**	**1215,4000**		**92,26**	**112137**
		Итого оплата труда:				**90,98**	**110574**
		Итого эксплуатация машин:				**2,51**	**3051**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		65,50	79614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,62	15340
		Сметная стоимость:				**170,39**	**207091**
12	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**843,0000**		**29,71**	**25044**
		Итого оплата труда:				**29,71**	**25044**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,39	18031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,09	3446
		Сметная стоимость:				**55,18**	**46521**
13	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы бетоннные толщ.30 мм. Разборка покрытия**	**м2**	**17,4000**		**1556,12**	**27076**
		Итого оплата труда:				**1280,65**	**22283**
		Итого эксплуатация машин:				**508,61**	**8850**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		922,07	16044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,25	3450
		Сметная стоимость:				**2676,44**	**46570**
14	**Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные. Разборка**	**м**	**61,0000**		**112,53**	**6864**
		Итого оплата труда:				**112,53**	**6864**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		81,02	4942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,48	945
		Сметная стоимость:				**209,03**	**12751**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1057434**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1057434**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**1033069**
		Накладные расходы -	Тенге				**743810**
		Сметная прибыль -	Тенге				**144100**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1945344**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1033069**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1945344**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1033069**
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
15	**Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия**	**м2**	**1215,4000**		**89,71**	**109029**
		Итого оплата труда:				**88,52**	**107587**
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**2816**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		63,73	77462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	14919
		Сметная стоимость:				**165,72**	**201411**
16	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из рубероида. Разборка покрытия**	**м2**	**1215,4000**		**92,26**	**112137**
		Итого оплата труда:				**90,98**	**110574**
		Итого эксплуатация машин:				**2,51**	**3051**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		65,50	79614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,62	15340
		Сметная стоимость:				**170,39**	**207091**
17	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 К=3**	**Полы бетоннные толщ.до 120 мм. Разборка покрытия**	**м2**	**1215,4000**		**4668,35**	**5673917**
		Итого оплата труда:				**3841,96**	**4669513**
		Итого эксплуатация машин:				**1525,84**	**1854508**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2766,21	3362050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,76	722877
		Сметная стоимость:				**8029,33**	**9758844**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5895084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5895084**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4887674**
		Накладные расходы -	Тенге				**3519126**
		Сметная прибыль -	Тенге				**753137**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10167346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5097**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4887674**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10167346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5097**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4887674**
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки					
18	**Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**35,1000**		**1495,95**	**52508**
		Итого оплата труда:				**1405,77**	**49343**
		Итого эксплуатация машин:				**165,85**	**5821**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1012,16	35527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,65	7043
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**95077**
19	**Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка**	**м2**	**66,0000**		**829,91**	**54774**
		Итого оплата труда:				**791,93**	**52268**
		Итого эксплуатация машин:				**74,15**	**4894**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		665,22	43905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,61	7894
		Сметная стоимость:				**1614,74**	**106573**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**107282**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**107282**
	Всего заработная плата -		Тенге				**101610**
		Накладные расходы -	Тенге				**79431**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14937**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**201651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101610**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**201651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101610**
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		Потолки					
20	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**365,0000**		**140,26**	**51196**
		Итого оплата труда:				**140,26**	**51196**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		100,99	36861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,30	7045
		Сметная стоимость:				**260,55**	**95102**
		Стены					
21	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной, масляной**	**м2**	**4315,0000**		**202,52**	**873857**
		Итого оплата труда:				**202,52**	**873857**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		145,81	629177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,87	120243
		Сметная стоимость:				**376,19**	**1623276**
22	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**348,0000**		**140,26**	**48812**
		Итого оплата труда:				**140,26**	**48812**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		100,99	35145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,30	6717
		Сметная стоимость:				**260,55**	**90673**
23	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**136,0000**		**644,61**	**87666**
		Итого оплата труда:				**619,14**	**84202**
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**6424**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		445,78	60626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,23	11863
		Сметная стоимость:				**1177,61**	**160155**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1061531**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1061531**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1058067**
		Накладные расходы -	Тенге				**761808**
		Сметная прибыль -	Тенге				**145867**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1969207**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1058067**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1969207**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1058067**
		РАЗДЕЛ 7.Ремонтно-строительные работы					
		ФАСАД					
		Отмостка					
24	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под отмостку щебеночное толщ.100 мм. Устройство**	**м3 основания**	**25,8000**		**5696,35**	**146966**
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**35087**
		Итого эксплуатация машин:				**1470,80**	**37947**
		Итого материалов:				**3491,15**	**90072**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1264,76	32631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,89	14368
		Сметная стоимость:				**7518,00**	**193964**
25	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная толщ.50 мм. Устройство**	**м3**	**12,9000**		**18791,75**	**242414**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**16356**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**13685**
		Итого материалов:				**16667,08**	**215005**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	14884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1595,65	20584
		Сметная стоимость:				**21541,22**	**277882**
		Крыльца					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности крылец. Обеспыливание**	**м2**	**70,2900**		**78,24**	**5499**
		Итого оплата труда:				**65,94**	**4635**
		Итого эксплуатация машин:				**12,30**	**865**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		45,50	3198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,90	696
		Сметная стоимость:				**133,64**	**9393**
27	**Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Крыльца. Усиление бетоном В15 сверху**	**м3**	**3,5145**		**52246,48**	**183620**
		Итого оплата труда:				**29146,82**	**102436**
		Итого эксплуатация машин:				**13093,67**	**46018**
		Итого материалов:				**15984,53**	**56178**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		24483,33	86047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6138,38	21573
		Сметная стоимость:				**82868,19**	**291240**
28	**Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Железнение**	**м2 покрытия**	**70,2900**		**124,86**	**8776**
		Итого оплата труда:				**111,85**	**7862**
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**235**
		Итого материалов:				**10,72**	**754**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		105,14	7390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	1293
		Сметная стоимость:				**248,40**	**17460**
		Пандус					
29	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Ограждения металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,8300**		**779,54**	**6104**
		Итого оплата труда:				**645,14**	**5051**
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**7**
		Итого материалов:				**133,89**	**1048**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		516,11	4041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,65	812
		Сметная стоимость:				**1399,30**	**10957**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**593379**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**593379**
	Материалы -		Тенге				**363057**
	Всего заработная плата -		Тенге				**171428**
		Накладные расходы -	Тенге				**148192**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59326**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**800897**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171428**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**800897**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171428**
		РАЗДЕЛ 8.Откосы					
30	**Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**102,0000**		**4883,32**	**498099**
		Итого оплата труда:				**3924,56**	**400305**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**2285**
		Итого материалов:				**947,29**	**96624**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2825,68	288220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,72	62905
		Сметная стоимость:				**8325,72**	**849224**
31	**Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15прим.**	**Откосы. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**153,0000**		**1584,92**	**242492**
		Итого оплата труда:				**750,68**	**114853**
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**3006**
		Итого материалов:				**822,39**	**125825**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		600,54	91883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,84	26750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2360,29**	**361125**
32	**Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**255,0000**		**1347,31**	**343564**
		Итого оплата труда:				**1037,26**	**264502**
		Итого эксплуатация машин:				**28,30**	**7217**
		Итого материалов:				**303,22**	**77322**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		746,83	190441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,53	42720
		Сметная стоимость:				**2261,67**	**576725**
33	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**255,0000**		**771,11**	**196632**
		Итого оплата труда:				**549,63**	**140155**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**1582**
		Итого материалов:				**218,09**	**55614**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		439,70	112124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,86	24700
		Сметная стоимость:				**1307,67**	**333457**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1280787**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1280787**
Материалы -			Тенге				**355384**
Всего заработная плата -			Тенге				**919815**
Накладные расходы -			Тенге				**682667**
Сметная прибыль -			Тенге				**157076**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2120530**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**878**
Сметная заработная плата -			Тенге				**919815**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2120530**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**878**
Сметная заработная плата -			Тенге				**919815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9.ДВЕРИ					
		Поз.1 - двери металлические наружные ДСН ДКПН М3 2100х1200 - 1 шт					
34	**Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**2,5200**		**3088,64**	**7783**
		Итого оплата труда:				**2716,66**	**6846**
		Итого эксплуатация машин:				**69,57**	**175**
		Итого материалов:				**329,47**	**830**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1874,49	4724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,05	1001
		Сметная стоимость:				**5360,19**	**13508**
35	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1479,97**	**1480**
		Итого оплата труда:				**1476,40**	**1476**
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**4**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1018,72	1019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,89	200
		Сметная стоимость:				**2698,58**	**2699**
		Поз.2 - двери металлические наружные ДСН ДКПН М3 2100х900 - 5 шт					
36	**Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**9,4500**		**3364,31**	**31793**
		Итого оплата труда:				**2919,14**	**27586**
		Итого эксплуатация машин:				**66,21**	**626**
		Итого материалов:				**404,35**	**3821**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		2014,21	19034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,28	4066
		Сметная стоимость:				**5808,80**	**54893**
37	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1479,97**	**7400**
		Итого оплата труда:				**1476,40**	**7382**
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**18**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1018,72	5094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,89	999
		Сметная стоимость:				**2698,58**	**13493**
		Поз.3 - витражный блок В-1					
38	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**7,9380**		**8676,26**	**68872**
		Итого оплата труда:				**8323,69**	**66073**
		Итого эксплуатация машин:				**635,29**	**5043**
		Итого материалов:				**7,14**	**57**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		5743,34	45591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,57	9157
		Сметная стоимость:				**15573,17**	**123620**
39	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1479,97**	**2960**
		Итого оплата труда:				**1476,40**	**2953**
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**7**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1018,72	2037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,89	400
		Сметная стоимость:				**2698,58**	**5397**
		Поз.4 - витражный блок В-2,В-3,В-4.					

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**11,2200**		**8676,26**	**97348**
		Итого оплата труда:				**8323,69**	**93392**
		Итого эксплуатация машин:				**635,29**	**7128**
		Итого материалов:				**7,14**	**80**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		5743,34	64440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,57	12943
		Сметная стоимость:				**15573,17**	**174731**
41	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1479,97**	**4440**
		Итого оплата труда:				**1476,40**	**4429**
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**11**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1018,72	3056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,89	600
		Сметная стоимость:				**2698,58**	**8096**
		Поз 5 - дверные блоки деревянные ДГ21.12 - 6 шт					
42	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**15,1200**		**1824,18**	**27582**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**20582**
		Итого эксплуатация машин:				**105,89**	**1601**
		Итого материалов:				**400,63**	**6058**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1225,15	18524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,95	3688
		Сметная стоимость:				**3293,27**	**49794**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**32,4000**		**492,30**	**15951**
		Итого оплата труда:				**93,92**	**3043**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**49**
		Итого материалов:				**397,56**	**12881**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		84,52	2739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,15	1495
		Сметная стоимость:				**622,97**	**20184**
		Поз 7 - дверные блоки деревянные ДГ21.8 - 9 шт					
44	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**15,1200**		**1824,18**	**27582**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**20582**
		Итого эксплуатация машин:				**105,89**	**1601**
		Итого материалов:				**400,63**	**6058**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1225,15	18524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,95	3688
		Сметная стоимость:				**3293,27**	**49794**
45	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**45,0000**		**492,30**	**22153**
		Итого оплата труда:				**93,92**	**4226**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**67**
		Итого материалов:				**397,56**	**17890**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		84,52	3804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,15	2077
		Сметная стоимость:				**622,97**	**28034**
		Поз 7 - дверные блоки деревянные ДГ21.9 - 3 шт.Протокол					

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**5,6700**		**1824,18**	**10343**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**7718**
		Итого эксплуатация машин:				**105,89**	**600**
		Итого материалов:				**400,63**	**2272**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1225,15	6947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,95	1383
		Сметная стоимость:				**3293,27**	**18673**
47	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**15,0000**		**492,30**	**7384**
		Итого оплата труда:				**93,92**	**1409**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**22**
		Итого материалов:				**397,56**	**5963**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		84,52	1268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,15	692
		Сметная стоимость:				**622,97**	**9345**
		Поз 7 - дверные блоки деревянные ДГ21.8 - 39 шт.Протокол					
48	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**65,5200**		**1824,18**	**119520**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**89191**
		Итого эксплуатация машин:				**105,89**	**6938**
		Итого материалов:				**400,63**	**26249**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1225,15	80272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,95	15983
		Сметная стоимость:				**3293,27**	**215775**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**195,0000**		**492,30**	**95998**
		Итого оплата труда:				**93,92**	**18313**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**292**
		Итого материалов:				**397,56**	**77524**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		84,52	16482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,15	8998
		Сметная стоимость:				**622,97**	**121479**
		Поз 7 - дверные блоки деревянные ДГ21.7 - 3 шт.Протокол					
50	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**4,4100**		**1824,18**	**8045**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**6003**
		Итого эксплуатация машин:				**105,89**	**467**
		Итого материалов:				**400,63**	**1767**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1225,15	5403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,95	1076
		Сметная стоимость:				**3293,27**	**14523**
51	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**15,0000**		**492,30**	**7384**
		Итого оплата труда:				**93,92**	**1409**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**22**
		Итого материалов:				**397,56**	**5963**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		84,52	1268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,15	692
		Сметная стоимость:				**622,97**	**9345**
		Поз 7 - дверные блоки деревянные ДГ21.6 - 9 шт.Протокол					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**11,3400**		**1824,18**	**20686**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**15437**
		Итого эксплуатация машин:				**105,89**	**1201**
		Итого материалов:				**400,63**	**4543**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1225,15	13893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,95	2766
		Сметная стоимость:				**3293,27**	**37346**
53	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**45,0000**		**492,30**	**22153**
		Итого оплата труда:				**93,92**	**4226**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**67**
		Итого материалов:				**397,56**	**17890**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		84,52	3804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,15	2077
		Сметная стоимость:				**622,97**	**28034**
		Поз.8 - дверной блок металлический наружный ДМ-1 - 1 шт					
54	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,8000**		**3187,20**	**5737**
		Итого оплата труда:				**2743,37**	**4938**
		Итого эксплуатация машин:				**64,87**	**117**
		Итого материалов:				**404,35**	**728**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1892,93	3407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,41	732
		Сметная стоимость:				**5486,54**	**9876**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**612594**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**384782**
	Материалы -		Тенге				**185059**
	Всего заработная плата -		Тенге				**192140**
		Накладные расходы -	Тенге				**172926**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44617**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**602325**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192140**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**227813**
	Материалы -		Тенге				**5516**
	Всего заработная плата -		Тенге				**215076**
		Накладные расходы -	Тенге				**148402**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30097**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**406312**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215076**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1008637**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**391**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**407216**
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки.Ригели. Ограждения лестничных маршей					
55	**Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**103,5900**		**8317,46**	**861605**
		Итого оплата труда:				**5197,94**	**538455**
		Итого эксплуатация машин:				**115,88**	**12004**
		Итого материалов:				**3050,70**	**316022**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		4678,15	484610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1039,65	107697
		Сметная стоимость:				**14035,26**	**1453912**
56	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**264,6000**		**1672,89**	**442646**
		Итого оплата труда:				**1134,61**	**300219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**5106**
		Итого материалов:				**525,95**	**139165**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1021,15	270197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,52	57027
		Сметная стоимость:				**2909,56**	**769870**
57	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим К=1,25 К=1,15**	**Ригели. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**211,7400**		**2205,24**	**466937**
		Итого оплата труда:				**1134,61**	**240243**
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**4086**
		Итого материалов:				**1058,30**	**224083**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1021,15	216219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,11	54652
		Сметная стоимость:				**3484,50**	**737808**
58	**Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	**м решетки**	**29,7000**		**509,32**	**15127**
		Итого оплата труда:				**464,86**	**13806**
		Итого эксплуатация машин:				**1,47**	**44**
		Итого материалов:				**42,99**	**1277**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		334,70	9941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,52	2005
		Сметная стоимость:				**911,55**	**27073**
59	**Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Ограждения металлические.Установка**	**м ограждения**	**29,7000**		**2994,99**	**88951**
		Итого оплата труда:				**2853,50**	**84749**
		Итого эксплуатация машин:				**118,74**	**3527**
		Итого материалов:				**69,24**	**2056**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3367,13	100004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,97	15116
		Сметная стоимость:				**6871,09**	**204071**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1875266**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1875266**
	Материалы -		Тенге				**682604**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1177473**
		Накладные расходы -	Тенге				**1080970**
		Сметная прибыль -	Тенге				**236499**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3192735**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1177473**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3192735**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1177473**
		ОТДЕЛ 1.=Отделочные работы					
		РАЗДЕЛ 11.Первый этаж					
		Потолки					
60	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**569,7000**		**2136,43**	**1217124**
		Итого оплата труда:				**1428,00**	**813530**
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**10913**
		Итого материалов:				**696,25**	**396653**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1285,20	732177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,73	155944
		Сметная стоимость:				**3695,36**	**2105246**
61	**Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**717,8000**		**1690,16**	**1213199**
		Итого оплата труда:				**1330,74**	**955203**
		Итого эксплуатация машин:				**31,24**	**22426**
		Итого материалов:				**352,37**	**252934**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		958,13	687746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,86	152076

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2860,16**	**2053021**
62	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**717,8000**		**931,46**	**668599**
		Итого оплата труда:				**690,00**	**495285**
		Итого эксплуатация машин:				**6,58**	**4721**
		Итого материалов:				**237,86**	**170736**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		552,00	396228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,68	85186
		Сметная стоимость:				**1602,14**	**1150013**
63	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**365,2000**		**1736,62**	**634215**
		Итого оплата труда:				**1629,90**	**595239**
		Итого эксплуатация машин:				**194,82**	**71148**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1303,92	476192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,24	88833
		Сметная стоимость:				**3283,79**	**1199239**
		Стены					
64	**Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**1290,7020**		**3202,98**	**4134096**
		Итого оплата труда:				**2721,34**	**3512433**
		Итого эксплуатация машин:				**15,53**	**20038**
		Итого материалов:				**473,70**	**611400**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1959,36	2528952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,99	533044
		Сметная стоимость:				**5575,33**	**7196091**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**2580,6800**		**1347,31**	**3476971**
		Итого оплата труда:				**1037,26**	**2676838**
		Итого эксплуатация машин:				**28,30**	**73038**
		Итого материалов:				**303,22**	**782521**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		746,83	1927324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,53	432344
		Сметная стоимость:				**2261,67**	**5836638**
66	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2326,1800**		**771,11**	**1793732**
		Итого оплата труда:				**549,63**	**1278532**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**14427**
		Итого материалов:				**218,09**	**507324**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		439,70	1022826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,86	225325
		Сметная стоимость:				**1307,67**	**3041882**
67	**Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**471,1200**		**698,17**	**328923**
		Итого оплата труда:				**462,29**	**217793**
		Итого эксплуатация машин:				**14,83**	**6987**
		Итого материалов:				**228,29**	**107551**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		332,85	156811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,48	38859
		Сметная стоимость:				**1113,50**	**524592**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,25 К=1,15**	**Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону.**	**м2 поверхности облицовки**	**471,1200**		**4677,43**	**2203633**
		Итого оплата труда:				**2232,31**	**1051685**
		Итого эксплуатация машин:				**31,94**	**15049**
		Итого материалов:				**2436,72**	**1147987**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1785,85	841348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,06	243598
		Сметная стоимость:				**6980,34**	**3288580**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**15670492**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15670492**
	Материалы -		Тенге				**3977106**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11596539**
		Накладные расходы -	Тенге				**8769603**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1955208**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26395302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11596539**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**26395302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11596539**
		РАЗДЕЛ 12.Второй этаж					
		Потолки					
69	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**716,6000**		**2136,43**	**1530966**
		Итого оплата труда:				**1428,00**	**1023303**
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**13727**
		Итого материалов:				**696,25**	**498932**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1285,20	920973

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,73	196155
		Сметная стоимость:				**3695,36**	**2648094**
70	**Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**719,3000**		**1690,16**	**1215735**
		Итого оплата труда:				**1330,74**	**957199**
		Итого эксплуатация машин:				**31,24**	**22473**
		Итого материалов:				**352,37**	**253463**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		958,13	689183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,86	152393
		Сметная стоимость:				**2860,16**	**2057312**
71	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**719,3000**		**931,46**	**669996**
		Итого оплата труда:				**690,00**	**496320**
		Итого эксплуатация машин:				**6,58**	**4731**
		Итого материалов:				**237,86**	**171092**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		552,00	397056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,68	85364
		Сметная стоимость:				**1602,14**	**1152416**
72	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**447,4000**		**1736,62**	**776965**
		Итого оплата труда:				**1629,90**	**729217**
		Итого эксплуатация машин:				**194,82**	**87162**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1303,92	583374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,24	108827
		Сметная стоимость:				**3283,79**	**1469166**
		Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**976,4400**		**3202,98**	**3127520**
		Итого оплата труда:				**2721,34**	**2657221**
		Итого эксплуатация машин:				**15,53**	**15159**
		Итого материалов:				**473,70**	**462535**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1959,36	1913199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,99	403258
		Сметная стоимость:				**5575,33**	**5443976**
74	**Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**2484,0400**		**1347,31**	**3346767**
		Итого оплата труда:				**1037,26**	**2576597**
		Итого эксплуатация машин:				**28,30**	**70303**
		Итого материалов:				**303,22**	**753217**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		746,83	1855150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,53	416153
		Сметная стоимость:				**2261,67**	**5618070**
75	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2484,0400**		**771,11**	**1915459**
		Итого оплата труда:				**549,63**	**1365296**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**15406**
		Итого материалов:				**218,09**	**541752**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		439,70	1092237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,86	240616
		Сметная стоимость:				**1307,67**	**3248312**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**12583408**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12583408**
	Материалы -		Тенге				**2680992**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9805153**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**7451172**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1602766**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21637346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9805153**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**21637346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9805153**
		РАЗДЕЛ 13.Подвал					
		Потолки					
76	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**112,0000**		**119,13**	**13343**
		Итого оплата труда:				**110,17**	**12339**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**116**
		Итого материалов:				**8,40**	**941**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		88,14	9871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,58	1857
		Сметная стоимость:				**223,85**	**25071**
		Стены					
77	**Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**33,0000**		**3202,98**	**105698**
		Итого оплата труда:				**2721,34**	**89804**
		Итого эксплуатация машин:				**15,53**	**512**
		Итого материалов:				**473,70**	**15632**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1959,36	64659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,99	13629
		Сметная стоимость:				**5575,33**	**183986**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**110,0000**		**119,13**	**13104**
		Итого оплата труда:				**110,17**	**12119**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**114**
		Итого материалов:				**8,40**	**924**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		88,14	9695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,58	1824
		Сметная стоимость:				**223,85**	**24624**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**132145**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**132145**
Материалы -			Тенге				**17496**
Всего заработная плата -			Тенге				**114262**
Накладные расходы -			Тенге				**84226**
Сметная прибыль -			Тенге				**17310**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**233681**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**118**
Сметная заработная плата -			Тенге				**114262**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**233681**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**118**
Сметная заработная плата -			Тенге				**114262**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**28386045**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28386045**
Материалы -			Тенге				**6675594**
Всего заработная плата -			Тенге				**21515955**
Накладные расходы -			Тенге				**16305000**
Сметная прибыль -			Тенге				**3575284**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48266329**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20244**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21515955**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**48266329**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20244**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21515955**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 2.=ПОЛЫ					
		РАЗДЕЛ 14.Первый этаж					
		Тип 1					
79	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**379,8000**		**797,46**	**302875**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**159631**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**14798**
		Итого материалов:				**356,14**	**135261**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	150053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	36234
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**489163**
80	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**379,8000**		**200,79**	**76259**
		Итого оплата труда:				**15,88**	**6031**
		Итого эксплуатация машин:				**13,28**	**5043**
		Итого материалов:				**177,56**	**67438**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		14,93	5670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,26	6554
		Сметная стоимость:				**232,97**	**88482**
81	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1481**		**17881,37**	**2648**
		Итого оплата труда:				**16733,48**	**2478**
		Итого эксплуатация машин:				**1873,47**	**277**
		Итого материалов:				**31,92**	**5**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15227,47	2255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2648,71	392
		Сметная стоимость:				**35757,55**	**5296**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1481**		**233600,00**	**34596**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18688,00	2768
		Сметная стоимость:				**252288,00**	**37364**
83	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плит керамогранитных (размер 300х300) на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**198,2000**		**2021,09**	**400579**
		Итого оплата труда:				**1313,14**	**260265**
		Итого эксплуатация машин:				**175,97**	**34877**
		Итого материалов:				**607,81**	**120467**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1234,35	244649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,44	51618
		Сметная стоимость:				**3515,87**	**696846**
84	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**70,0000**		**1799,77**	**125984**
		Итого оплата труда:				**328,19**	**22973**
		Итого эксплуатация машин:				**17,66**	**1236**
		Итого материалов:				**1459,63**	**102174**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		308,50	21595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,66	11806
		Сметная стоимость:				**2276,94**	**159385**
85	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**172,0525**		**1157,14**	**199089**
		Итого оплата труда:				**485,20**	**83480**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**28,88**	**4969**
		Итого материалов:				**656,45**	**112944**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		456,09	78471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,06	22205
		Сметная стоимость:				**1742,28**	**299764**
		Тип 2					
86	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**38,4400**		**9915,39**	**381147**
		Итого оплата труда:				**4792,07**	**184207**
		Итого эксплуатация машин:				**2230,44**	**85738**
		Итого материалов:				**3821,83**	**146911**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		4504,54	173155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,59	44344
		Сметная стоимость:				**15573,52**	**598646**
87	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**384,4000**		**797,46**	**306543**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**161565**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**14977**
		Итого материалов:				**356,14**	**136900**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	151871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	36673
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**495087**
88	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**384,4000**		**602,36**	**231547**
		Итого оплата труда:				**47,64**	**18313**
		Итого эксплуатация машин:				**39,84**	**15313**
		Итого материалов:				**532,68**	**204764**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		44,78	17215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,77	19901
		Сметная стоимость:				**698,91**	**268662**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие легкобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (утепление)**	**м3 подстилающего слоя**	**38,4400**		**29594,50**	**1137612**
		Итого оплата труда:				**4363,89**	**167748**
		Итого эксплуатация машин:				**11,52**	**443**
		Итого материалов:				**25219,08**	**969422**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		4102,06	157683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2695,72	103624
		Сметная стоимость:				**36392,28**	**1398919**
90	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**384,4000**		**912,61**	**350807**
		Итого оплата труда:				**429,01**	**164912**
		Итого эксплуатация машин:				**22,19**	**8529**
		Итого материалов:				**466,74**	**179415**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		403,27	155017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,27	40466
		Сметная стоимость:				**1421,15**	**546290**
91	**Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=2**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	**м2 стяжки**	**384,4000**		**260,08**	**99976**
		Итого оплата труда:				**53,19**	**20445**
		Итого эксплуатация машин:				**7,54**	**2900**
		Итого материалов:				**201,47**	**77445**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		50,00	19219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,81	9536
		Сметная стоимость:				**334,88**	**128730**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10протокол К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**384,4000**		**1157,14**	**444804**
		Итого оплата труда:				**485,20**	**186510**
		Итого эксплуатация машин:				**28,88**	**11102**
		Итого материалов:				**656,45**	**252339**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		456,09	175320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,06	49610
		Сметная стоимость:				**1742,28**	**669734**
93	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Плинтуса пластиковые. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**290,0000**		**281,84**	**81733**
		Итого оплата труда:				**101,28**	**29371**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**908**
		Итого материалов:				**178,53**	**51773**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		95,20	27609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,16	8747
		Сметная стоимость:				**407,20**	**118089**
		Тип 3а					
94	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,1500**		**1570,39**	**69333**
		Итого оплата труда:				**803,11**	**35457**
		Итого эксплуатация машин:				**129,21**	**5705**
		Итого материалов:				**653,54**	**28854**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		754,93	33330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,03	8213
		Сметная стоимость:				**2511,34**	**110876**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,1500**		**944,02**	**41678**
		Итого оплата труда:				**484,06**	**21371**
		Итого эксплуатация машин:				**63,51**	**2804**
		Итого материалов:				**405,27**	**17893**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		455,01	20089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,92	4941
		Сметная стоимость:				**1510,95**	**66709**
96	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,1500**		**797,46**	**35208**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**18556**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**1720**
		Итого материалов:				**356,14**	**15724**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	17443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	4212
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**56863**
97	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плиток керамических одноцветных неглазурованных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,1500**		**1932,44**	**85317**
		Итого оплата труда:				**1572,12**	**69409**
		Итого эксплуатация машин:				**102,14**	**4510**
		Итого материалов:				**301,48**	**13310**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1477,80	65245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,82	12045
		Сметная стоимость:				**3683,05**	**162607**
		Тип 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**315,5000**		**797,46**	**251598**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**132606**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**12293**
		Итого материалов:				**356,14**	**112362**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	124649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	30100
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**406347**
99	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плиток керамических одноцветных неглазурованных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**315,5000**		**1932,44**	**609683**
		Итого оплата труда:				**1572,12**	**496005**
		Итого эксплуатация машин:				**102,14**	**32226**
		Итого материалов:				**301,48**	**95117**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1477,80	466244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,82	86074
		Сметная стоимость:				**3683,05**	**1162002**
100	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**242,0000**		**626,07**	**151510**
		Итого оплата труда:				**361,87**	**87572**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**544**
		Итого материалов:				**262,97**	**63639**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		340,15	82317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,30	18706
		Сметная стоимость:				**1043,53**	**252533**
		Тип 4					

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**15,7800**		**9915,39**	**156465**
		Итого оплата труда:				**4792,07**	**75619**
		Итого эксплуатация машин:				**2230,44**	**35196**
		Итого материалов:				**3821,83**	**60308**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		4504,54	71082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,59	18204
		Сметная стоимость:				**15573,52**	**245750**
102	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,4680**		**20473,66**	**193845**
		Итого оплата труда:				**4363,89**	**41317**
		Итого эксплуатация машин:				**11,52**	**109**
		Итого материалов:				**16098,24**	**152418**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		4102,06	38838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,06	18615
		Сметная стоимость:				**26541,77**	**251297**
103	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0615**		**17881,37**	**1100**
		Итого оплата труда:				**16733,48**	**1030**
		Итого эксплуатация машин:				**1873,47**	**115**
		Итого материалов:				**31,92**	**2**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15227,47	937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2648,71	163
		Сметная стоимость:				**35757,55**	**2201**
104	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0615**		**233600,00**	**14376**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18688,00	1150
		Сметная стоимость:				**252288,00**	**15526**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие легкобетонные (утепление). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**15,7800**		**29594,50**	**467001**
		Итого оплата труда:				**4363,89**	**68862**
		Итого эксплуатация машин:				**11,52**	**182**
		Итого материалов:				**25219,08**	**397957**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		4102,06	64730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2695,72	42539
		Сметная стоимость:				**36392,28**	**574270**
106	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**157,8000**		**912,61**	**144010**
		Итого оплата труда:				**429,01**	**67698**
		Итого эксплуатация машин:				**22,19**	**3501**
		Итого материалов:				**466,74**	**73652**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		403,27	63636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,27	16612
		Сметная стоимость:				**1421,15**	**224258**
107	**Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=2**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	**м2 стяжки**	**157,8000**		**260,08**	**41041**
		Итого оплата труда:				**53,19**	**8393**
		Итого эксплуатация машин:				**7,54**	**1190**
		Итого материалов:				**201,47**	**31792**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		50,00	7889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,81	3914
		Сметная стоимость:				**334,88**	**52845**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**6438364**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6438364**
	Материалы -		Тенге				**3620285**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2591826**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**48972**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**2436211**
		Сметная прибыль -	Тенге				**709966**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9584542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2591826**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**9584542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2591826**
		РАЗДЕЛ 15.Второй этаж					
		Тип 1					
108	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**447,8000**		**797,46**	**357102**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**188212**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**17447**
		Итого материалов:				**356,14**	**159479**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	176919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	42722
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**576743**
109	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**447,8000**		**200,79**	**89912**
		Итого оплата труда:				**15,88**	**7111**
		Итого эксплуатация машин:				**13,28**	**5946**
		Итого материалов:				**177,56**	**79512**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		14,93	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,26	7728
		Сметная стоимость:				**232,97**	**104325**
110	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1746**		**17881,37**	**3122**
		Итого оплата труда:				**16733,48**	**2922**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1873,47**	**327**
		Итого материалов:				**31,92**	**6**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15227,47	2659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2648,71	462
		Сметная стоимость:				**35757,55**	**6243**
111	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1746**		**233600,00**	**40787**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18688,00	3263
		Сметная стоимость:				**252288,00**	**44049**
112	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**447,8000**		**4408,90**	**1974305**
		Итого оплата труда:				**485,20**	**217272**
		Итого эксплуатация машин:				**28,88**	**12933**
		Итого материалов:				**3908,21**	**1750096**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		456,09	204236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,20	174283
		Сметная стоимость:				**5254,18**	**2352824**
		Тип 2					
113	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**743,9000**		**797,46**	**593230**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**312664**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**28984**
		Итого материалов:				**356,14**	**264931**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	293904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	70971
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**958104**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**Е11-110101-1202 1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,25 К=1,15**	**Лаги. Укладка по деревянным подкладкам и 2 слоям толя**	**м2 пола**	**743,9000**		**1283,56**	**954842**
		Итого оплата труда:				**518,53**	**385736**
		Итого эксплуатация машин:				**36,60**	**27229**
		Итого материалов:				**743,87**	**553369**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		487,42	362592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,68	105395
		Сметная стоимость:				**1912,66**	**1422829**
115	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**743,9000**		**2131,32**	**1585491**
		Итого оплата труда:				**593,80**	**441726**
		Итого эксплуатация машин:				**47,99**	**35700**
		Итого материалов:				**1511,75**	**1124591**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		558,17	415223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,16	160057
		Сметная стоимость:				**2904,65**	**2160771**
116	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**743,9000**		**4408,90**	**3279780**
		Итого оплата труда:				**485,20**	**360939**
		Итого эксплуатация машин:				**28,88**	**21484**
		Итого материалов:				**3908,21**	**2907317**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		456,09	339283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,20	289525
		Сметная стоимость:				**5254,18**	**3908588**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Плинтуса пластиковые. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**498,0000**		**281,84**	**140355**
		Итого оплата труда:				**101,28**	**50437**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**1559**
		Итого материалов:				**178,53**	**88906**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		95,20	47411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,16	15021
		Сметная стоимость:				**407,20**	**202787**
		Второй этаж.Тип3.Кинопроекторная.Коридор(помещ.16,17)Лестничные клетки					
118	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**42,9500**		**797,46**	**34251**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**18052**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**1673**
		Итого материалов:				**356,14**	**15296**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	16969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	4098
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**55317**
119	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плиток керамических одноцветных неглазурованных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,9500**		**1932,44**	**82998**
		Итого оплата труда:				**1572,12**	**67523**
		Итого эксплуатация машин:				**102,14**	**4387**
		Итого материалов:				**301,48**	**12949**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1477,80	63471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,82	11718
		Сметная стоимость:				**3683,05**	**158187**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35,5000**		**797,46**	**28310**
		Итого оплата труда:				**420,30**	**14921**
		Итого эксплуатация машин:				**38,96**	**1383**
		Итого материалов:				**356,14**	**12643**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		395,09	14026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,40	3387
		Сметная стоимость:				**1287,95**	**45722**
121	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**35,5000**		**196,83**	**6988**
		Итого оплата труда:				**13,40**	**476**
		Итого эксплуатация машин:				**10,62**	**377**
		Итого материалов:				**177,56**	**6303**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		12,59	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,75	595
		Сметная стоимость:				**226,18**	**8029**
122	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**35,5000**		**4408,90**	**156516**
		Итого оплата труда:				**485,20**	**17225**
		Итого эксплуатация машин:				**28,88**	**1025**
		Итого материалов:				**3908,21**	**138741**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		456,09	16191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,20	13817
		Сметная стоимость:				**5254,18**	**186524**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15**	**Плинтуса пластиковые. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**30,0000**		**281,84**	**8455**
		Итого оплата труда:				**101,28**	**3038**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**94**
		Итого материалов:				**178,53**	**5356**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		95,20	2856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,16	905
		Сметная стоимость:				**407,20**	**12216**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**9336443**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9336443**
	Материалы -		Тенге				**7119496**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2088253**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40787**
		Накладные расходы -	Тенге				**1962871**
		Сметная прибыль -	Тенге				**903945**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12203258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2088253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**12203258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2088253**
РАЗДЕЛ 16.Подиум в актовом зале и ступени в кинооператорскую							
124	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,9440**		**90247,57**	**85194**
		Итого оплата труда:				**25056,43**	**23653**
		Итого эксплуатация машин:				**1140,46**	**1077**
		Итого материалов:				**64537,11**	**60923**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22550,79	21288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9023,87	8519
		Сметная стоимость:				**121822,23**	**115000**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,3400**		**1525,95**	**40194**
		Итого оплата труда:				**593,80**	**15641**
		Итого эксплуатация машин:				**47,99**	**1264**
		Итого материалов:				**906,38**	**23874**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		558,17	14702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,73	4392
		Сметная стоимость:				**2250,85**	**59287**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**125387**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**125387**
	Материалы -		Тенге				**84797**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39294**
		Накладные расходы -	Тенге				**35990**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12910**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**174288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**174288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39294**
		РАЗДЕЛ 17.РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
126	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**176,0545**		**2026,61**	**356794**
		Итого оплата труда:				**2026,61**	**356794**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1459,16	256892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,86	49095
		Сметная стоимость:				**3764,63**	**662780**
127	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**227,3932**		**437,00**	**99371**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,96	7950
		Сметная стоимость:				**471,96**	**107320**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**227,3932**		**214,00**	**48662**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,12	3893
		Сметная стоимость:				**231,12**	**52555**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**504827**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**504827**
Всего заработная плата -			Тенге				**356794**
Транспортные расходы -			Тенге				**148033**
		Накладные расходы -	Тенге				**256892**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60937**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**822656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**453**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356794**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**822656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**453**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356794**
РАЗДЕЛ 18.Плиточное покрытие тротуаров, тип 2							
129	**Е11-010203-0106 1101-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**888,0000**		**153,55**	**136349**
		Итого оплата труда:				**153,55**	**136349**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		110,55	98171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	18762
		Сметная стоимость:				**285,23**	**253282**
130	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**266,4000**		**160,89**	**42861**
		Итого оплата труда:				**120,33**	**32055**
		Итого эксплуатация машин:				**75,75**	**20180**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		86,64	23080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,80	5275
		Сметная стоимость:				**267,33**	**71216**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные толщ.5 см. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**44,4000**		**4895,95**	**217380**
		Итого оплата труда:				**2921,16**	**129700**
		Итого эксплуатация машин:				**869,04**	**38585**
		Итого материалов:				**1443,55**	**64094**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2745,89	121918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,35	27144
		Сметная стоимость:				**8253,19**	**366442**
132	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные толщ.10 см. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**88,8000**		**8108,15**	**720004**
		Итого оплата труда:				**3418,66**	**303577**
		Итого эксплуатация машин:				**1486,96**	**132042**
		Итого материалов:				**3821,83**	**339379**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3213,54	285362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		905,74	80429
		Сметная стоимость:				**12227,43**	**1085795**
133	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные толщ.3 см. Устройство суплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**26,6400**		**5970,67**	**159059**
		Итого оплата труда:				**3297,70**	**87851**
		Итого эксплуатация машин:				**1486,96**	**39613**
		Итого материалов:				**1805,31**	**48093**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3099,84	82580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725,64	19331
		Сметная стоимость:				**9796,15**	**260969**
134	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из тротурного камня. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**888,0000**		**1090,37**	**968251**
		Итого оплата труда:				**995,03**	**883590**
		Итого эксплуатация машин:				**120,95**	**107407**
		Итого материалов:				**6,25**	**5550**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		935,33	830575

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,06	143906
		Сметная стоимость:				**2187,76**	**1942732**
135	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные сечение 100х200. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к нормерасхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**241,0000**		**1498,47**	**361131**
		Итого оплата труда:				**655,91**	**158074**
		Итого эксплуатация машин:				**27,66**	**6665**
		Итого материалов:				**825,16**	**198864**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		708,38	170720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,55	42548
		Сметная стоимость:				**2383,40**	**574399**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**2605034**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2605034**
Материалы -			Тенге				**608002**
Всего заработная плата -			Тенге				**1731195**
Местные материалы -			Тенге				**47978**
		Накладные расходы -	Тенге				**1612405**
		Сметная прибыль -	Тенге				**337395**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4554834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1804**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1731195**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**4554834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1804**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1731195**
РАЗДЕЛ 19.Дорожка для прыжков в длину.							
136	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**61,5000**		**0,97**	**59**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,27	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	6
		Сметная стоимость:				**1,33**	**82**
137	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**61,5000**		**779,30**	**47927**
		Итого оплата труда:				**93,73**	**5765**
		Итого эксплуатация машин:				**209,76**	**12900**
		Итого материалов:				**541,03**	**33273**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		101,23	6226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,44	4332
		Сметная стоимость:				**950,98**	**58485**
138	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**61,5000**		**1077,24**	**66250**
		Итого оплата труда:				**314,49**	**19341**
		Итого эксплуатация машин:				**957,14**	**58864**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		339,65	20888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,35	6971
		Сметная стоимость:				**1530,24**	**94110**
139	**Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Отсев толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания**	**61,5000**		**609,63**	**37492**
		Итого оплата труда:				**84,37**	**5189**
		Итого эксплуатация машин:				**188,43**	**11588**
		Итого материалов:				**386,81**	**23789**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		91,12	5604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,06	3448
		Сметная стоимость:				**756,81**	**46544**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=9**	**Отсев.Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**61,5000**		**387,72**	**23845**
		Итого оплата труда:				**32,48**	**1998**
		Итого эксплуатация машин:				**98,05**	**6030**
		Итого материалов:				**284,85**	**17518**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		35,08	2157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,82	2080
		Сметная стоимость:				**456,62**	**28082**
141	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**65,5700**		**1633,75**	**107125**
		Итого оплата труда:				**655,91**	**43008**
		Итого эксплуатация машин:				**27,66**	**1813**
		Итого материалов:				**960,45**	**62977**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		708,38	46449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,37	12286
		Сметная стоимость:				**2529,51**	**165860**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**282699**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**282699**
Материалы -			Тенге				**137557**
Всего заработная плата -			Тенге				**75323**
Накладные расходы -			Тенге				**81340**
Сметная прибыль -			Тенге				**29123**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**393162**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**74**
Сметная заработная плата -			Тенге				**75323**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**393162**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**74**
Сметная заработная плата -			Тенге				**75323**

РАЗДЕЛ 20.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**263,2000**		**437,00**	**115018**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,96	9201
		Сметная стоимость:				**471,96**	**124220**
143	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**263,2000**		**214,00**	**56325**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,12	4506
		Сметная стоимость:				**231,12**	**60831**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**171343**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**171343**
Транспортные расходы -			Тенге				**171343**
Сметная прибыль -			Тенге				**13707**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**185051**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**185051**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**19464097**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19464097**
Материалы -			Тенге				**11570137**
Всего заработная плата -			Тенге				**6882685**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**89759**
Местные материалы -			Тенге				**47978**
Транспортные расходы -			Тенге				**319376**
Накладные расходы -			Тенге				**6385709**
Сметная прибыль -			Тенге				**2067984**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27917791**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7430**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6882685**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**27917791**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7430**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6882685**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**60681086**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**36818592**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**3568031**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1623223**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19975087**
		- перевозка грузов	Тенге				**319376**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**30273983**
	ИТОГО:		Тенге				**90955069**
	Сметная прибыль		Тенге				**7276406**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**98231475**
	в текущих ценах на 1.01.2019, к=1,0498961		**98231475X**				**103132842**
	скидка подрядчика, 19,43 %					**20040111,25**	
	итого с учетом ценовой и дополнительной скидки подрядчика						**83092731,25**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**9971127,75**	
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**93063859,00**

Сдал (Субподрядчик):ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж", БИН 000440000648
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ТуякаевБ.Б. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик): ПК "Аспап", БИН 920240000206
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

председатель ПК "Аспап"_____Ашимов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

3.6