Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-20	27.05.2020				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	440 250 254	71 428 571,44					8 571 428,57	80 000 000,01
Итого за отчетный месяц		71 428 571,44					8 571 428,57	80 000 000,01

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №9

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Основание: Доп соглашение №1-20 от 27.05.2020 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
1	14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	16,44		53047,97	5867,51	872109	96462	1224045	165681	1120813
			НР-91%; СП-8%				9952,80	1121,86	163624	18443		83023	
2	15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	13,32		53446,08	5867,51	711902	78155	991745	139064	919043
			НР-91%; СП-8%				10350,91	1121,86	137874	14944		68077	

Scanned with CamScanner

3	16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	3,724895								101104
			НР-91%; СП-8%			13575,89	837,29	50569	3119	2168	43046		
						12447,60	251,52	46366	937		7489		
4	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	1,4296								47378
			НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	23790	1760	832	20078		
						15119,28	314,40	21615	449		3509		
5	18	2105-0301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,867	203889,00	-	176801	-	176801	-		190945
						-	-	-	-		14144		
6	19	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	4,61772	193995,00	-	895815	-	895815	-		967481
						-	-	-	-		71665		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге									3346764
РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ													
Отм.+2,900...+23,900													

Scanned with CamScanner

7	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	36,150	62692,26	5951,15	2266325	215134	781193	479782	2965795
			НР-91%; СП-8%			13521,60	1062,99	488806	38427		219689	
8	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,0	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	21,690	63233,12	5951,15	1371526	129080	468716	298544	1803677
			НР-91%; СП-8%			14062,46	1062,99	305015	23056		133606	
9	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,64632	13575,89	837,29	22350	1378	1916	19025	44686
			НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	20493	414		3310	
10	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,80144	16641,34	1231,06	96544	7142	6753	81479	192265
			НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	87714	1824		14242	

Scanned with CamScanner

11	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1856	203889,0	-	445620	-	445620	-	481269
						-	-	-	-		35650	
12	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,48	202055,00	-	96986	-	96986	-	104745
						-	-	-	-		7759	
13	26	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	4,60656	193995,00	-	893650	-	893650	-	965142
						-	-	-	-		71492	
14	27	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с примененеим сварки гнутья сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03408	163454,0	-	5571	-	5571	-	6016
						-	-	-	-		446	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								5598453
					РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ							
15	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	19,85818	60100,33	6586,9	1193483	130804	1596157	263091	1573100
						13398,00	1160,77	266060	23051		116526	

Scanned with CamScanner

16	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.А п.3.1 Катр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	21,1709091								1700494
			НР-91%; СП-8%			60636,25	6586,9	1283725	139451	1698560	290807		
						13933,92	1160,77	294994	24575		125963		
17	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/	т	0,1481818								4911
			НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	2466	182	86	2081		
						15119,28	314,40	2240	47		364		
18	44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,160207	203889	-	32665	-	65329	-		35278
			СП-8%			-	-	-	-		2613		
19	45	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм	т	0,001735	199546	-	346	-	692	-		374
			СП-8%			-	-	-	-		28		
20	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	3,208167	202055	-	648226	-	648226	-		700084
			СП-8%			-	-	-	-		51858		

Scanned with CamScanner

21	47	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП-8%	т	0,14148	193995,00	-	27447	-	54894	-	29643
						-	-	-	-		2196	
22	48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР-91%; СП-8%	т	0,02669	365002,4	1172,43	9742	31	8726	4878	15790
						200376,0	467,01	5348	12		1170	
23	49	1106-0301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен НР-91%; СП-8%	т	0,0128	373017,5	1172,43	4775	15	419	2433	7784
						208391,0	467,01	2667	6		577	
24	50	1106-0301-	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР-91%; СП-8%	т	0,01069	223322,4	1172,43	2388	13	12232	576	3200
						58696,0	467,01	628	5		237	
25	51	1106-0301-0408 РСНБ РК	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен НР-91%; СП-8%	т	0,01771	225670,3	1172,43	3996	21	20263	991	5387
						61043,8	467,01	1081	8		399	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								4076045
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)									
			Отм.+14,900...+23,900									
26	80	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/ НР - 91%; СП - 8%	м3	131	52864,91	1746,61	6907682	228224	2845264	941259	8476856
						7568,34	347,61	988930	45421		627915	
27	81	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,	м3	392	53167,65	1746,61	20841719	684671	8535792	2931768	25675365

Scanned with CamScanner

		ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*			7871,07	347,61	3085459	136263		1901879	
28	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,71563	12594,20 11321,60	1240,68 493,74	9013 8102	888 353	11	7694 1337	18044
29	83	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,0	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/обрамление отверстий/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,14688	13047,06 11774,46	1240,68 493,74	28010 25278	2664 1060	34	23968 4158	56137
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге								34226402
РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.)												
30	112	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	16,7377778	60372,96 12207,00	2737,27 469,49	1010509 204318	45816 7858	2737352	193080 96287	1299877
31	113	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	12,9955556	54708,31 12695,28	2737,27 469,49	710965 164982	35572 6101	1837478	155686 69332	935983

Scanned with CamScanner

32	114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506667	203885,00	-	185753	-	185753	-	204833
			СП-8%			-	-	-	-		15180	
33	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4826667	202055,00	-	299580	-	299580	-	323547
			СП-8%			-	-	-	-		23966	
34	116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1570756	193995,00	-	30472	-	30472	-	32910
			СП-8%			-	-	-	-		2438	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге								2797249
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								50044813

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

35	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,72	228663,30	6207,34	164638	4469	371118	43989	225317
			НР-118%; СП-8%			50642,20	1134,03	36462	817		16690	
36	2	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,2	76,52	1,57	4683	96	9804	920	6051

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015	НР-69%; СП-8%			21,56	0,22	1319	13		448	
37	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Cr-1,2/	т металлических изделий	0,074232							30866
			НР-93%; СП-8%			333261,37	2095,97	24739	156	61490	3841	
						55046,40	594,54	4086	44		2286	
38	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,352512							32148
			НР-93%; СП-8%			48576,49	3895,39	17124	1373	7725	12643	
						37376,10	1189,08	13176	419		2381	
39	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	374,286							4025162
			НР-93%; СП-8%			7027,50	2193,74	2630294	821086	2359639	1096708	
						2732,30	418,38	1022662	156594		298160	
40	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	105,296	18941,00	–	1994412	–	1994412	–	2153964
			СП - 8%			–	–	–	–	–	159553	
			КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК									
41	10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	530,050							3175560
			НР-93%; СП-8%			4279,22	240,00	2268204	127210	5259727	672129	
						1317,03	46,46	698092	24627		235227	

Scanned with CamScanner

42	11	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+28,900/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2	27,984	4073,88 1114,41	237,27 45,25	114003 31186	6640 1266	25393	30180 11535	155718
			Перемычки сборные									
43	15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР-118%; СП-8%*	шт. сборных конструкций	58	422,15 141,64	242,31 47,34	24316 8158	13957 2727	6601	12845 2973	40133
44	16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП-8%*	м3	1,04	85898,00 --	-- --	89678 --	-- --	89678	-- 7174	96852
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								12 794 372
			РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ									
45	65	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные -импост и *СП-8%*	м2	202,70	13030,50 --	-- --	2641296 --	-- --	2641296	-- 211304	2852600
			РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			Утепление стен									

Scanned with CamScanner

51	160	1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/ *НР-93%; СП-8%*	т металлических изделий	1,87866	487858,49	3895,39	916518	7318	2516950	67379	1062609
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						37376,10	1189,08	70217	2234		78712	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								10 969 762
ИТОГО по акту:				Тенге								23764134

оборудование	73809047
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	664281
Итого по сметному расчету	1139442
Непредвиденные работы и затраты-2%	75612770
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	1512255
К договорной стоимости (0,92614)	77125026
НДС в текущих ценах 12%	71428571,44
Итого в текущих ценах с НДС 12%	8571428,57
	80 000 000,01

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
_____ Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"
_____ Абишев Н.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner