Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-20	27.05.2020				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	484 893 111	44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00
Итого за отчетный месяц:		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №10

приемки выполненных работ за 20 октября 2020 года

Основание: Доп соглашение №1-20 от 27.05.2020 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
1	14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	м3	16,44		53047,97	5867,51	872109	96462	1224045	165681	1120813
		НР-91%; СП-8%				9952,80	1121,86	163624	18443		83023	
2	15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	м3	13,32		53446,08	5867,51	711902	78155	991745	139064	919043
		НР-91%; СП-8%				10350,91	1121,86	137874	14944		68077	

Scanned with CamScanner

3	16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	11,174684							303311
			НР-91%; СП-8%			13575,89	837,29	151706	9356	2168	129137	
						12447,60	251,52	139098	2811		22467	
4	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	4,2888							142135
			НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	71371	5280	832	60235	
						15119,28	314,40	64844	1348		10528	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге								2485302
			РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ									
			Отм.+2,900...+23,900									
5	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	18,075							1482898
			НР-91%; СП-8%			62692,26	5951,15	1133163	107567	781193	239891	
						13521,60	1062,99	244403	19213		109844	
6	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзто=1.0	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	10,845							901838
			НР-91%; СП-8%			63233,12	5951,15	685763	64540	468716	149272	
						14062,46	1062,99	152507	11528		66803	

Scanned with CamScanner

7	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,82316							22343
			НР-91%; СП-8%			13575,89	837,29	11175	689	1916	9513	
						12447,60	251,52	10246	207		1655	
8	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,90072							96132
			НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	48272	3571	6753	40740	
						15119,28	314,40	43857	912		7121	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге								2503212
РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)												
Отм.+14,900...+23,900												
9	80	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	65	52864,91	1746,61	3453841	114112	2845264	470630	4238428
						7568,34	347,61	494465	22711		313958	
10	81	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	196	53167,65	1746,61	10420859	342336	8535792	1465884	12837683
						7871,07	347,61	1542730	68132		950939	
11	82	1106-	Слои подстилающие и набетонки.			12594,20	1240,68	4506	444	11	3847	

Scanned with CamScanner

		0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование /обрамление отверстий/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,35781	11321,60	493,74	4051	177		668	9022
12	83	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзатр=1,0	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/обрамление отверстий/ НР - 91%; СП - 8%	т	1,07344	13047,06	1240,68	14005	1332	34	11984	28068
						11774,46	493,74	12639	530		2079	
13	84	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкерные выпуски/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,0616	35815,17	1893,47	2206	117	34	1910	4446
						33497,20	584,50	2063	36		329	
14	85	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзатр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /анкерные выпуски/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,1848	37155,05	1893,47	6866	350	34	5957	13849
						34837,09	584,50	6438	108		1026	
15	86	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0574	223322,43	1172,43	12819	67	34	3090	17182
						58696,00	467,01	3369	27		1273	
16	87	1106-	Детали закладные весом до 20 кг.			225670,27	1172,43	38860	202	34	9639	

Scanned with CamScanner

		0301-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4	Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	т	0,1722	61043,84	467,01	10512	80		3880	52379
17	88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	7,22229	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	120189 109196	8891 2271	34	101435 17730	239353
18	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27056	203889,00 -	- -	259053 -	- -	259053	- 20724	279777
19	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	1,81704	202055,00 -	- -	367142 -	- -	367142	- 29371	396513
20	91	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП-8%	т	5,30128	193995,0 -	- -	1028422 -	- -	1028422	- 82274	1110696
21	92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,99871	213434,00 -	- -	1707197 -	- -	1707197	- 136576	1843772
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге								21071168
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,2									
22	150	1106-0401-	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,0606	32493,40	1227,32	99706	3766	86954	8900	117205

Scanned with CamScanner

		0101 РСНБ РК	/Бетон кл. В12,5/ НР - 91%; СП - 8%	м3	[illegible]	2928,42	259,01	8986	795		8689	[illegible]	
23	151	1106-0801-0105 РСНБ РК	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В12,5/ НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1115	52618,36 12207,00	2737,27 469,49	111104 25775	5780 991	79549	24357 10837	146298	
24	152	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ СП - 8%	т	0,06854	276119,00 –	– –	18925 –	– –	18925	– 1514	20439	
25	153	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014 СП-8%	т	0,03774	202055,00 –	– –	3813 –	– –	3813	– 305	4118	
26	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП-8%	т	0,01666	203889,00 –	– –	3397 –	– –	3397	– 272	3669	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге									291819
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге									26351501

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

ДВЕРИ

окна, двери

27	52	1109-0403-0402 РСНБ РК	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д-15,16,17/ НР-69%; СП-8%	м2	8,1	2563,56 2049,80	43,66 16,55	20765 16603	354 134	2666	11549 2585	34899	
28	59	1110-	Проемы балконные площадью до			3799,63	161,35	144082	6118	182475	44451		

Scanned with CamScanner

		0501-0301 РСНБ РК	3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/ НР - 90%; СП - 8%	м2	37,92	1232,23	70,25	46726	2664		15083	203616
29	60	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24- 9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд- 1,2/ СП - 8%	м2	37,92	19927,00 –	– –	755632 –	– –	755632	– 60451	816082
30	63	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,3/ НР - 90%; СП - 8%	м2	133,12	2382,24 781,39	153,11 68,04	317124 104019	20382 9057	192723	101769 33511	452404
31	64	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых /Ок-8,9,10/ НР - 90%; СП - 8%	м2	58,471	3160,64 1064,28	156,23 68,04	184806 62230	9135 3978	113442	59587 19551	263945
32	66	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/ СП - 8%	м2	9,6	18230,00 –	– –	174917 –	– –	174917	– 13993	188910
33	67	1110-0501-0102 РСНБ РК	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-4/ НР - 90%; СП - 8%	м2	16,64	2408,14 893,84	149,96 67,12	40071 14873	2495 1117	22702	14391 4357	58820

Scanned with CamScanner

34	68	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ок-4/ *СП - 8%*	м2	16,64	14729,00	–	245091	–	245091	–	264698
35	69	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-5,6,7/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	63,872	2626,24 979,39	155,13 68,87	167743 62556	9908 4399	95279	60259 18240	246242
36	70	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-5,6,7/ СП - 8%	м2	63,872	15309,00 –	– –	977816 –	– –	977816	– 78225	1056042
37	73	1110-0501-0401 РСНБ РК	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	178,48	1011,66 195,16	4,48 2,02	180557 34831	800 361	144926	31673 16978	229208
38	74	2109-0205-0104 РСНБ РК	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм *СП - 8%*	м	178,48	1389,00 –	– –	247903 –	– –	247903	– 19832	267735
39	75	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	184	113,00 –	– –	20792 –	– –	20792	– 1663	22455

Scanned with CamScanner

40	77	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 94%; СП - 8%	м2	104,96	2626,24 979,39	155,13 68,87	32376 13967	1247 573	156570	13667 3683	49726
41	78	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	25,856	19333,00 –	– –	499874 –	– –	499874	– 39990	539864
42	79	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	79,104	12627,00 –	– –	998846 –	– –	998846	– 79908	1078754
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге								5 773 399
					РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ							
	Тип 1				Отм. 0,000							
43	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	48,98	661,00 285,16	25,45 11,70	32376 13967	1247 573	17162	13667 3683	49726
44	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2	48,98	227,01 8,46	10,40 4,64	11119 414	509 227	10196	603 938	12660

Scanned with CamScanner

	Тип 2												
45	86	1111-0101-0803 РСНБ РК	Тепло- и звукоизоляция Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	26,3464	38745,04 3168,24	1492,20 463,05	1020792 83472	39314 12200	898006	89931 88858	1199581
46	87	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/ НР - 94%; СП - 8%	м2	658,66	32,27 31,77	0,50 0,22	21255 20929	326 145	–	19809 3285	44349
47	88	2110-0401-0205 РСНБ РК	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП- 250 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	737,6992	89,00 –	– –	65655 –	– –	65655	– 5252	70908
48	89	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/ НР - 94%; СП - 8%	м2	658,66	886,83 367,20	25,51 11,70	584121 241860	16800 7704	325461	234590 65497	884208
49	90	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%; СП - 8%	м2	658,66	783,52 21,54	25,99 11,60	516076 14189	17119 7643	484768	20523 42928	579526
	Тип 3												
50	93	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	54,72	78,38 56,51	21,87 9,84	4289 3092	1197 539	–	3413 616	8318
51	94	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310- 2012	м3	1,690848	24500,00	–	41426	–	41426	–	44740

Scanned with CamScanner

			СП - 8%									
52	95	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки наскл. Устройство в один слой /рубероид/ НР - 94%; СП - 8%	м2	54,72	– 32,27 31,77	– 0,50 0,22	– 1766 1739	– 27 12	– –	3314 1646 273	3684
53	96	2110-0401-0205 РСНБ РК	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПЛс-250 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	61,2864	89,00 –	– –	5454 –	– –	5454	– 436	5891
54	97	1111-0101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм, раствор М200/ НР - 94%; СП - 8%	м2	54,72	674,46 285,16	25,45 11,70	36906 15604	1393 640	19909	15269 4174	56350
55	98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2	54,72	391,81 14,10	17,33 7,74	21440 771	948 423	19721	1123 1805	24368
	Тип 4											
56	101	1111-0101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2	102,97	661,00 285,16	25,45 11,70	68063 29363	2621 1204	36079	28733 7744	104539
57	102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2	102,97	227,01 8,46	10,40 4,64	23375 871	1070 478	21434	1268 1971	26614
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								3 115 462
				РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
				Отм. -2,100								
				Стены								

Scanned with CamScanner

58	130	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР-80%; СП-8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,28	1017,82	62,76	51176	3155	14947	28430	85975
						657,80	49,00	33074	2464		6369	
			Отм. 0,000...+24,000									
			Стены									
59	133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/ *НР-80%; СП-8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2415,14	1134,46	17,18	2739866	41483	825144	1508508	4588244
						775,62	5,13	1873239	12396		339870	
60	134	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР-80%; СП-8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,65	1223,74	66,93	298160	16307	89654	163704	498813
						788,84	51,02	192198	12432		36949	
61	135	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/ *НР-80%; СП-8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,65	1041,10	17,18	253660	4185	60497	152183	438311
						775,62	5,13	188978	1251		32467	
62	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под кафель/ *НР-80%; СП-8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	301,92	1017,82	62,76	307301	18947	807753	170717	516259
						657,80	49,00	198603	14793		38241	

Scanned with CamScanner

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5												
			Тенге:										6 127 601
			РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
			Утепление стен										
63	250	1105-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. №-- --	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	557,26								348126
			НР-80%; СП-8%			400,70	2,58	223254	1660	589801	99045		
						221,32	0,85	123333	473		25787		
64	152	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. №-- --	Облицовка кирпичом										
			Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /лицевой кирпич/	м2 перегород. ок (за вычетом проемов)	422,098								2794203
			НР-93%; СП-8%			4861,39	240,00	2052985	101302	8368603	535240		
						1317,03	46,46	555916	19612		206978		
65	153	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	422,098								212142
			НР-93%; СП-8%			241,12	—	101776	—	—	94652		
						241,12	—	101776	—		15714		
66	157	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /косяльы/	т стальных элементов	0,2934								91817
			НР-118%; СП-8%			228663,30	6207,34	67090	1821	126026	17926		
						50642,20	1134,03	14858	333		6801		
67	158	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	133,40								253795
			НР-92%; СП-8%			935,25	13,28	124763	1772	8925	110232		
						895,21	2,97	119421	397		18800		

Scanned with CamScanner

68	160	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/ *НР-93%; СП-8%*	т металлических изделий	1,87866	487858,49	3895,39	916518	7318	2516950	67379	1062609
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						37376,10	1189,08	70217	2234		78712	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								4 762 691
				Тенге								19779154

ИТОГО по акту:

оборудование	46130654
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	415176
Итого по сметному расчету	712151
Непредвиденные работы и затраты-2%	47257982
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	945160
К договорной стоимости (0,92614)	48203141
НДС в текущих ценах 12%	44642857,14
Итого в текущих ценах с НДС 12%	5357142,86
	50 000 000,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nortau"

_____ Аймашев Н.А

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"

_____ Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner