Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 октября 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-20	27.05.2020				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	529 535 968	44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00
Итого за отчетный месяц:		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №11

приемки выполненных работ за 29 октябрь 2020 года

Основание: Доп соглашение №1-20 от 27.05.2020 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
1	14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	16,44		53047,97	5867,51	872109	96462	1224045	165681	1120813
			НР-91%; СП-8%				9952,80	1121,86	163624	18443		83023	
2	15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	13,32		53446,08	5867,51	711902	78155	991745	139064	919043
			НР-91%; СП-8%				10350,91	1121,86	137874	14944		68077	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге									2039856
			РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ										
			Отм.+26,900										

Scanned with CamScanner

3	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ НР - 91%; СП - 8%	м3	18,08	63233,12	5951,15	1143255	107597	1249909	248856	1503480
						14062,46	1062,99	254249	19219		111369	
4	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,97616	16641,34	1231,06	49527	3664	866	41799	98633
						15119,28	314,40	44997	936		7306	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге								1602113
					РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ							
5	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	39,71636	60100,33	6586,9	2386967	261608	1596157	526181	3146200
						13398,00	1160,77	532120	46102		233052	
6	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,0 -	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	42,3418182	60636,25	6586,9	2567449	278901	1698560	581614	3400988
						13933,92	1160,77	589988	49149		251925	

Scanned with CamScanner

7	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кл-1/	т	0,2963636							9822
			НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	4932	365	86	4162	
						15119,28	314,40	4481	93		728	
8	45	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм	т	0,003469	199546	-	692	-	692	-	748
			СП-8%			-	-	-	-		55	
9	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	6,176334	202055	-	1247959	-	1247959	-	1347796
			СП-8%			-	-	-	-		99837	
10	48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05338	365002,4	1172,43	19484	63	8726	9756	31580
			НР-91%; СП-8%			200376,0	467,01	10696	25		2339	
11	49	1106-0301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен	т	0,0256	373017,5	1172,43	9549	30	419	4866	15568
			НР-91%; СП-8%			208391,0	467,01	5335	12		1153	
12	50	1106-0301-	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02138	223322,4	1172,43	4775	25	12232	1151	6400
			НР-91%; СП-8%			58696,0	467,01	1255	10		474	
13	51	1106-0301-0408 РСНБ РК	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен	т	0,03542	225670,3	1172,43	7993	42	20263	1983	10773
			НР-91%; СП-8%			61043,8	467,01	2162	17		798	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге								7969876
РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)												
Отм.+26,900												

Scanned with CamScanner

14	93	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзатр=1,0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ НР - 91%; СП - 8%	м3	196	53167,65 7871,07	1746,61 347,61	10420859 1542730	342336 68131	8535793	1465884 950939	12837682
15	94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзатр=1,0	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/обрамление отверстий/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,66816	13047,06 11774,46	1240,68 493,74	8718 7867	829 330	22	7459 1294	17471
16	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	5,469	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	91011 82687	6733 1719	1591	76810 13426	181247
17	96	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзатр=1,0	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /анкерные выпуски/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,1848	37155,05 34837,09	1893,47 584,50	6866 6438	350 108	78	5957 1026	13849
18	97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2774	203889,00 –	– –	260448 –	– –	260448	– 20836	281284

Scanned with CamScanner

19	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	1,75614	202055,00	–	354837	–	354837	–	383224
						–	–	–	–		28387	
20	99	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014	т	4,14	193995,00	–	803139	–	803139	–	867390
						–	–	–	–		64251	
21	100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,50230	213434,00	–	3095284	–	3364505	–	3342906
						–	–	–	–		247623	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге								17925054
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								29536898

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Утепление стен

Облицовка кирпичом

22	152	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /лицевой кирпич/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	422,098	4861,39	240,00	2051985	101302	8368603	535240	2794203
			НР-93%; СП-8%			1317,03	46,46	555916	19612		206978	
23	153	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	422,098	241,12	–	101776	–	–	94652	212142
			НР-93%; СП-8%			241,12	–	101776	–		15714	

Scanned with CamScanner

24	154	2105-0305-0301 РСНБ РК 2016	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Ку-1/	т	3,960	276119,00	—	1093431	—	1093431	—	1180906
			СП-8%			—	—	—	—		87474	
25	155	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,13728	238445,00	—	32734	—	32734	—	35352
			СП-8%			—	—	—	—		2619	
26	156	2105-0307-5911	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /п-1,2/	кг	1969,95	120,00	—	236394	—	236394	—	255306
			СП-8%			—	—	—	—		18912	
27	157	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /кронштейны/	т стальных элементов	0,1467	228663,30	6207,34	33545	911	126026	8963	45908
			НР-118%; СП-8%			50642,20	1134,03	7429	166		3401	
28	158	1112-0101-1001 РСНБ РК 2016	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66,70	935,25	13,28	62381	886	8925	55116	126897
			НР-92%; СП-8%			895,21	2,97	59711	198		9400	
29	159	2110-0105-0308 РСНБ РК 2016	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	333,50	2128,00	—	709688	—	709688	—	766463
			СП-8%			—	—	—	—		56775	
30	160	1108-0201-0702 РСНБ РК 2016	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,93933	487858,49	3895,39	458259	3659	2516950	33690	531305
			НР-93%; СП-8%			37376,10	1189,08	35108	1117		39356	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге								5 948 482
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								5948482

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

Scanned with CamScanner

31	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	425,37	4772,38 1547,47	47,50 17,60	2030027 658247	20205 7487	1351577	652419 214596	2897042
32	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	520,20	4631,92 1416,84	37,75 13,82	2409525 737040	19638 7189	1652848	729345 251110	3389979
33	5	2305-0301-1801 РСНБ РК	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	2,36	685,00 –	– –	1613 –	– –	1613	– 129	1742
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								6288763
				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9								
34	25	2308-0306-0105 РСНБ	Коробка монтажная модели К-201 *СП - 8%*	шт.	208	55,00 –	– –	11464 –	– –	11464	– 917	12382
35	26	СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Коробка ответвительная с крышкой У-145 *СП - 8%*	шт	157	97,32 –	– –	15247 –	– –	15247	– 1220	16467
36	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клемма 3-х конт. *СП - 8%*	шт	56	100,00 –	– –	5600 –	– –	5600	– 448	6048
37	31	1308-0201-0901 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	3699	293,36 110,10	137,54 38,05	1085106 407248	508745 140743	169095	394553 118373	1598032
38	32	1308-	Провод одножильный или			85,12	1,61	18348	347	4216	10009	

Scanned with CamScanner

		0206-2202 РСНБ РК 2015	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	216	63,96	0,53	13787	114		2269	30625
39	33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,767	176818,00 –	– –	312496 –	– –	312496	– 25000	337496
40	35	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,136	245488,00 –	– –	33386 –	– –	33386	– 2671	36057
41	36	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,22	127346,00 –	– –	27450 –	– –	27450	– 2196	29646
42	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	3914	370,65 234,52	14,35 2,94	1450889 918016	56172 11508	476698	669257 169612	2289758
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								4356511

ИТОГО по акту:

оборудование	46130654
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	415176
Итого по сметному расчету	712151
Непредвиденные работы и затраты-2%	47257982
	945160

Scanned with CamScanner

Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	
К договорной стоимости (0,92614)	48203141
НДС в текущих ценах 12%	44642857,14
Итого в текущих ценах с НДС 12%	5357142,86
	50 000 000,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"

_____ Аймашев Н.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"

_____ Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner