Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за 04.03.2021

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-21	04.03.2021				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	823 540 871	19 666 466,26					2 359 975,95	22 026 442,21
Итого за отчетный месяц:		19 666 466,26					2 359 975,95	22 026 442,21

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**

Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №15

приемки выполненных работ за 04.03.2021

Основание: Доп соглашение №1-21 от 04.03.2021 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		КРЫЛЬЦО КР-1,2,3,4										
121	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3		12,2	32962,19 3565,70	906,51 299,52	402139 43502	11059 3654	347578	42912 35604	480654
122	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,13779	276119,00 –	– –	38046 –	– –	38046	– 3044	41090
		ПАНДУС ПН-1,2,3,4										
143	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3		7,821	29373,53 893,37	1131,15 224,16	229730 6987	8847 1753	213896	7954 19015	256699
144	1106-0401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**				32493,40	1227,32	593622	22422	517701	52990	698341

Scanned with CamScanner

	0101 РСНБ РК 2015	Устройство *НР - 21%; СП - 8%*	м3	18,269	2928,42	259,01	53499	4732		51729	
145	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29719	276119,00 –	– –	82060 –	– –	82060	– 6565	88625
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								1565409

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

2	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	2352,48 736,03	43,65 14,03	112919 35329	2095 673		35283 11856	160058
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1817,08 620,47	36,32 12,00	9085 3102	182 60		3099 975	13159
5	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2160,56 1517,60	615,61 161,19	21606 15176	6156 1612		16452 3045	41102
7	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	19	1834,86 1322,48	489,14 128,16	34658 24980	9239 2421		26853 4921	66432
9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	1654,16	27,89	23893	403		22995	50640

Scanned with CamScanner