Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за 11.03.2021

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-21	04.03.2021				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	839 588 690	16 047 819,45					1 925 738,33	17 973 557,79
Итого за отчетный месяц:		16 047 819,45					1 925 738,33	17 973 557,79

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**
Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**
Наименование Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных

Акт №16

приемки выполненных работ за 11.03.2021

Основание: Доп соглашение №1-21 от 04.03.2021 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4										
1	5	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10		2160,56	615,61	21606	6156		16452	41102
							1517,60	161,19	15176	1612		3045	
2	7	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	19		1834,86	489,14	34658	9239		26853	66432
							1322,48	128,16	24980	2421		4921	
3	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14		1654,16	27,89	23893	403		22995	50640
							1623,98	0,48	23457	7		3751	
4	11	1116-0501-0204	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм**				1525,91	24,25	40691	647		39182	86263

Scanned with CamScanner

		0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	полимерные труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27	1499,01	0,32	39974	9		6390	
5	13	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	47	1381,19 1356,43	20,52 0,21	64456 63300	958 10		62044 10120	136619
6	15	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	81	1265,98 1243,14	17,39 0,13	102404 100556	1407 11		98555 16077	217036
7	17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	93	1173,70 1151,65	14,51 0,08	108763 106720	1345 7		104592 17068	230424
8	66	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	46,8	363,61 241,17	61,95 27,53	17009 11281	2898 1288		9553 2125	28686
9	126	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	85,6	1381,19 1356,43	20,52 0,21	118230 116110	1757 18		113806 18563	250599
10	127	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	168,6	308,00 –	– –	51938 –	– –	51938	– 4155	56093
11	128	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	164,3	1173,70 1151,65	14,51 0,08	192839 189216	2384 13		185445 30263	408546
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								1572441

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Scanned with CamScanner

12	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	127	962,11	12,22	122188	1552		117299	258645
						942,35	0,11	119678	14		19159	
13	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1330	1025,11	14,45	1363396	19219		1309787	2887038
						1004,77	0,13	1336344	173		213855	
14	35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	1556	363,61	61,95	565777	96394		317754	954214
						241,17	27,53	375261	42837		70682	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								4099897
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5												
15	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	140	672,12	1,26	94097	176		91635	200590
						667,51	0,38	93451	53		14859	
16	21	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	11059,01	45,56	66354	273		5073	77141
						847,77	14,97	5087	90		5714	
17	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	32,0	363,61	61,95	11636	1982		8426	21667
						241,17	27,53	7717	881		1605	
18	30	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	1776,81	530,30	319826	95454		236881	601243
						1203,24	139,62	216583	25132		44537	
19	35	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	3461,27	63,71	13845	255	10336	3267	18481
						813,45	19,96	3254	80		1369	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								919122
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7												
20	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	300,0	4772,38	47,50	1431714	14250		460131	2043192
						1547,47	17,60	464241	5280		151348	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								2043192

Scanned with CamScanner

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9

21	28	СТПРАЙС-ЛИСТ Электроком плект	Клемма 3-х конт. *СП - 8%*	шт	53	100,00 –	– –	5300 –	– –	5300	– 424	5724
22	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	1100	293,36 110,10	137,54 38,05	322696 121110	151294 41855		117335 35202	475233
23	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	132	85,12 63,96	1,61 0,53	11236 8443	213 70		6129 1389	18754
24	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	1856	370,65 234,52	14,35 2,94	687926 435269	26634 5457		317323 80420	1085669
25	82	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	178,0	782,30 154,14	381,54 115,93	139249 27437	67914 20636		34612 13909	187770
26	83	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	65,2	293,36 110,10	137,54 38,05	19126 7178	8967 2481		6954 2086	28167
27	92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	65,2	370,65 234,52	14,35 2,94	24159 15286	935 192		11144 2824	38127
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								1839445

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

28	118	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	33,6	4425,00 –	– –	148680 –	– –	148680	– 11894	160574
29	119	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	249,68	6809,00 –	– –	1700071 –	– –	1700071	– 136006	1836077

Scanned with CamScanner

30	120	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	61,8	1486,00	–	91835	–	91835	–	99182
						–	–	–	–		7347	
31	124	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	17	4425,00	–	75225	–	75225	–	81243
						–	–	–	–		6018	
32	125	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	15,56	6809,00	–	105948	–	105948	–	114424
						–	–	–	–		8476	
33	126	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	28,56	1486,00	–	42440	–	42440	–	45835
						–	–	–	–		3395	
34	132	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,1509	491550,00	–	1057275	–	1057275	–	1141857
						–	–	–	–		84582	
35	138	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /водосточный лоток, фартуки/	т	0,25829	286584,00	–	74022	–	74022	–	79944
						–	–	–	–		5922	
36	139	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /водосточная труба/	т	0,0324	282240,00	–	9145	–	9145	–	9876
						–	–	–	–		732	
37	147	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	90	4425,00	–	398250	–	398250	–	430110
						–	–	–	–		31860	
38	148	2301-0302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-			6809,00	–	580127	–	580127	–	626537

Scanned with CamScanner

		0303 РСНБ РК 2015	холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	85,2	–	–	–	–		46410	
39	149	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	170,4	1486,00 –	– –	253214 –	– –	253214	– 20257	273472
40	159	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25269	491550,00 –	– –	124210 –	– –	124210	– 9937	134147
41	163	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартук/	т	0,02788	286584,00 –	– –	7990 –	– –	7990	– 639	8629
42	166	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1467	521281,00 –	– –	76472 –	– –	76472	– 6118	82590
43	169	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6327776	216318,00 –	– –	136881 –	– –	136881	– 10950	147832
44	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008344	203889,00 –	– –	1701 –	– –	1701	– 136	1837
45	172	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	1,27512	220203,00 –	– –	280785 –	– –	280785	– 22463	303248
46	173	2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5			299,00	–	1069	–	1069	–	1154

Scanned with CamScanner

48	178	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,062544	246845,00	–	262284	–	262284	–	283266
						–	–	–	–		20983	
49	179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,7194432	193995,00	–	139568	–	139568	–	150734
						–	–	–	–		11165	
50	180	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0952	461704,00	–	43954	–	43954	–	47471
						–	–	–	–		3516	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								6108544

ИТОГО по акту:	**16582640**
оборудование	0
Временные здания и сооружения 0,9%	149244
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	255998
Итого по сметному расчету	16987881
Непредвиденные работы и затраты-2%	339758
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	17327639
К договорной стоимости (0,92614)	16047819,45
НДС в текущих ценах 12%	1925738,33
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**17 973 557,79**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"
Аймашев Н.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner