Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО" **Типовая № КС-3**

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26.04.2021

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-21	03.04.2021				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	866 374 404	26 785 714,29					3 214 285,71	30 000 000,00
Итого за отчетный месяц:		26 785 714,29					3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**
Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**
Наименование Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных

Акт №17

приемки выполненных работ за 26.04.2021

Основание: Доп соглашение №1-21 от 03.04.2021 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9										
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	3598,55 2286,00	1222,32 429,33	28788 18288	9779 3435	721	15640 3554	47983
2	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	56	2482,74 1084,00	22,88 –	139033 60704	1281 –	77048	43707 14619	197359
3	6	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1325,30 1143,00	164,10 53,46	5301 4572	656 214	73	3446 700	9447
4	28	СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	**Клемма 3-х конт.** *СП - 8%*	шт	47	100,00 –	– –	4700 –	– –	4700	– 376	5076
5	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** *НР - 72%; СП - 8%*	м	400	293,36 110,10	137,54 38,05	117344 44040	55016 15220		42667 12801	172812
6	32	1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**			85,12	1,61	6639	126		3622	

Scanned with CamScanner

		2202 РСНБ РК 2015	общей оболочке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	78	63,96	0,53	4989	41		821	11082
7	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	644	370,65 234,52	14,35 2,94	238699 151031	9241 1893		110105 27904	376708
8	39	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	23348,74 4572,00	3473,64 1095,93	93395 18288	13895 4384	61212	16324 8777	118496
9	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный *НР - 72%; СП - 8%*	шт	4	1096,34 994,41	80,36 26,73	4385 3978	321 107	86	2941 586	7912
10	44	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10936,80 2286,00	936,04 267,30	21874 4572	1872 535	15430	3677 2044	27594
11	46	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	3598,55 2286,00	1222,32 429,33	7197 4572	2445 859	180	3910 889	11996
12	48	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	15	4326,51 2168,00	108,04 26,73	64898 32520	1621 401	30757	23703 7088	95689
13	51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	2482,74 1084,00	22,88 –	2483 1084	23 –	1376	780 261	3524
14	65	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	3598,55 2286,00	1222,32 429,33	7197 4572	2445 859	180	3910 889	11996
15	68	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	10	4326,51 2168,00	108,04 26,73	43265 21680	1080 267	20505	15802 4725	63793

Scanned with CamScanner

16	78	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4166,22 2168,00	22,88 –	4166 2168	23 –	1975	1561 458	6185
17	80	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт. -	1	10936,80 2286,00	936,04 267,30 -	10937 2286	936 267	7715	1838 1022 -	13797
18	82	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	141	782,30 154,14	381,54 115,93	110304 21734	53797 16346		27418 11018	148740
19	83	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	86	293,36 110,10	137,54 38,05	25229 9469	11828 3272		9173 2752	37155
20	92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	86	370,65 234,52	14,35 2,94	31876 20169	1234 253		14704 3726	50306
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								1417649
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2												
КРЫЛЬЦО КР-1,2,3,4												
21	123	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	15,56	587,70 442,39	71,95 27,83	9145 6884	1120 433	1141	8634 1422	19201
Козырек												
22	127	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,57012	22112,82 9630,50	10374,58 2656,03	12607 5491	5915 1514	1201	4833 1395	18835
23	128	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,29904	49007,98 19319,94	25393,45 4893,94	14655 5777	7594 1463	1284	4996 1572	21224

Scanned with CamScanner

24	129	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,33612	26407,42	9370,67	8876	3150	1190	3698	13580
						13493,70	2449,58	4536	823		1006	
25	130	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,94562	75947,66	19575,60	71818	18511	2177	38404	119039
						54070,50	4787,54	51130	4527		8818	
26	131	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,1509	2610,32	422,02	5615	908	617	2824	9113
						1901,46	1,10	4090	2		675	
27	133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	49,4707	76,52	1,57	3786	78	2642	743	4891
						21,56	0,22	1066	11		362	
28	134	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1136	223322,43	1172,43	25369	133	18568	6116	34004
						58696,00	467,01	6668	53		2519	
29	140	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1,2; поз.11/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,05784	680209,30	6207,34	39343	359	36055	3534	46307
						50642,20	1134,03	2929	66		3430	
			ПАНДУС ПН-1,2,3,4									
	Ограждение ОГ-2											
30	146	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	85,2	587,70	71,95	50072	6130	6250	47274	105134
						442,39	27,83	37692	2371		7788	
			Козырек									
31	155	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12192	22112,82	10374,58	2696	1265	257	1034	4028
						9630,50	2656,03	1174	324		298	
32	156	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий			49007,98	25393,45	2389	1238	209	814	

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04875	19319,94	4893,94	942	239		256	3460
33	157	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.9/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,08202	26407,42	9370,67	2166	769	290	902	3314
						13493,70	2449,58	1107	201		245	
34	158	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,25269	2610,32	422,02	660	107	73	332	1071
						1901,46	1,10	480	–		79	
35	160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,81187	76,52	1,57	445	9	311	87	575
						21,56	0,22	125	1		43	
36	164	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0426	223322,43	1172,43	9514	50	6964	2294	12752
						58696,00	467,01	2500	20		945	
Ограждение ОГ-1												
37	165	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	10,08	587,70	71,95	5924	725	740	5593	12438
						442,39	27,83	4459	281		921	
38	167	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	12,096	767,42	0,93	9283	11	1646	6105	16619
						630,50	0,42	7626	5		1231	
39	170	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /крышка люка/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,28408	308949,74	91960,07	396716	118084	13079	187342	630783
						206804,00	4639,50	265553	5957		46725	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								**1076368**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3												
40	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлически х изделий	0,25981	333261,37	2095,97	86585	545		13444	108031

Scanned with CamScanner

		2015										
41	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,23379	55046,40	594,54	14302	154		8002	112519
						48576,49	3895,39	59933	4806		44251	
						37376,10	1189,08	46114	1467		8335	
42	6	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,88128	462860,00	–	407909	–		–	440542
						–	–	–	–		32633	
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
			Отм. 0,000									
			Отм. +2,800...+22,400									
	Тип 7											
43	105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	97,96	661,00	25,45	64752	2493		27336	99454
						285,16	11,70	27934	1146		7367	
44	106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	97,96	227,01	10,40	22238	1019		1206	25320
						8,46	4,64	829	455		1876	
	Тип 8											
45	109	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вермикулит/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	59,9735	38745,04	1492,20	2323676	89492		204714	2730661
						3168,24	463,05	190010	27771		202271	
46	110	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1317,32	32,27	0,50	42510	659		39613	88692
						31,77	0,22	41851	290		6570	
47	111	2110-0401-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РППс- 250 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	1475,3984	89,00	–	131310	–	131310	–	141815
						–	–	–	–		10505	
48	112	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1317,32	886,83	25,51	1168239	33605		469185	1768417
						367,20	11,70	483720	15413		130994	

Scanned with CamScanner

49	113	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1317,32	783,52 21,54	25,99 11,60	1032147 28375	34237 15281		41037 85855	1159038
	Тип 9											
50	116	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вермикулит/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	4,3776	38745,04 3168,24	1492,20 463,05	169610 13869	6532 2027		14943 14764	199317
51	117	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	109,44	32,27 31,77	0,50 0,22	3532 3477	55 24		3291 546	7368
52	118	2110-0401-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РППс- 250 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	122,5728	89,00 –	– –	10909 –	– –	10909	– 873	11782
53	119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм, раствор М200/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	109,44	674,46 285,16	25,45 11,70	73813 31208	2785 1280		30539 8348	112700
54	120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	109,44	195,91 7,05	8,66 3,87	21440 772	948 424		1123 1805	24369
	Тип 10											
55	123	1111-0101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	205,94	661,00 285,16	25,45 11,70	136125 58725	5241 2409		57467 15487	209079
56	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	205,94	227,01 8,46	10,40 4,64	46750 1742	2142 956		2536 3943	53229
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
	Стены											
57	136	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным	м2 оштукатуренной		1017,82	62,76	921901	56845		512153	

Scanned with CamScanner

		0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под кафель/ *НР - 80%; СП - 8%*	емой поверхности	905,76	657,80	49,00	595809	44382		114724	1548778
58	140	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	905,76	4327,35 1565,60	20,88 15,34	3919541 1418058	18912 13894		1145562 405208	5470310
ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ												
59	157	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,147	228663,30 50642,20	6207,34 1134,03	33545 7429	911 166		7064 3249	43857
60	158	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	66,7	935,25 895,21	13,28 2,97	62381 59711	886 198		55715 9448	127544
61	160	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,93933	487858,49 37376,10	3895,39 1189,08	458260 35108	3659 1117		33690 39356	531306
Карниз												
62	166	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	176,88	1625,00 –	– –	287430 –	– –	287430	– 22994	310424
РАЗДЕЛ 8. ЛИФТ												
63	169	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования /9 остановок, высота шахты 30,25 м/ *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	4	1928852,89 1365639,00	490367,73 136739,34	7715412 5462556	1961471 546957	291385	3665803 910497	12291712
64	170	1303-0501-0105 РСНБ РК	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж			-65621,59	-19414,51	-787459	-232974	-26221	-362639	

Scanned with CamScanner

		2015 Изм. и доп. вып. 11	оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	12	-44022,00	-5518,89	-528264	-66227		-92008	-1242106
65	171	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта *НР - 61%; СП - 8%*	м	55	-12441,00 -12441,00	– –	-684255 -684255	– –	– .	-417396 -88132	-1189783
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								25184375

ИТОГО по акту:	**27678393**
оборудование	0
Временные здания и сооружения 0,9%	249106
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	427291
Итого по сметному расчету	28354789
Непредвиденные работы и затраты-2%	567096
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	28921885
К договорной стоимости (0,92614)	26785714,29
НДС в текущих ценах 12%	3214285,71
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**30 000 000,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Аймашев Н.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner