Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО" **Типовая № КС-3**

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за 17.05.2021

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-21	03.04.2021				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	875 302 976	35 714 285,71					4 285 714,29	40 000 000,00
Итого за отчетный месяц:		35 714 285,71					4 285 714,29	40 000 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**
Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**
Наименование Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных

Акт №18
приемки выполненных работ за 17.05.2021

Основание: Доп соглашение №1-21 от 03.04.2021 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
	Ограждение ОГ-1											
1	117	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	249,68	587,70 / 442,39	71,95 / 27,83	146738 / 110456	17964 / 6949	18318	138538 / 22822	308098
2	168	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Р-1/** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,59696	174603,61 / 154140,00	16965,87 / 4466,40	104231 / 92015	10128 / 2666	2088	65330 / 13565	183127
3	175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	43,26392	84,98 / 36,88	2,21 / 0,22	3676 / 1595	96 / 10	1985	1107 / 383	5167
4	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	43,26392	76,52 / 21,56	1,57 / 0,22	3311 / 933	68 / 10	2310	650 / 317	4278
5	177	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,77632	200404,99	57705,97	355983	102504	7317	172570	570837

Scanned with CamScanner

		разд. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%			138580,00	2217,30	246162	3939		42284		
6	181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,88	84,98 36,88	2,21 0,22	4069 1766	106 11	2197	1226 424	5718	
7	182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,88	76,52 21,56	1,57 0,22	3664 1032	75 11	2557	719 351	4734	
					РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
	ЗОНТЫ ВЕНТШАХТ												
8	183	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	51,1952	935,25 895,21	13,28 2,97	47880 45831	680 152	1369	42304 7215	97399	
9	184	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,6028	224161,00 –	– –	135124 –	– –	135124	– 10810	145934	
10	185	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,45586	680209,30 50642,20	6207,34 1134,03	310080 23086	2830 517	284164	27851 27035	364966	
11	186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,34918	84,98 36,88	2,21 0,22	2069 898	54 5	1117	623 215	2908	
12	187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,34918	76,52 21,56	1,57 0,22	1863 525	38 5	1300	366 178	2407	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге									1695573
					ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3								
					РАЗДЕЛ 8. РАБОТЫ РАЗНЫЕ								
					Отм. +26,900								
13	17	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	840,65	82,43 70,68	11,74 2,55	69295 59417	9869 2144		56636 10074	136005	
14	18	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82 *СП - 8%*	т	0,1701476	398754,00 –	– –	67847 –	– –	67847	– 5428	73275	
15	19	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один	м2 утепляемого покрытия	840,65	514,08	49,16	432161	41326		367364	862487	

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015	слой *НР - 92%; СП - 8%*		840,65	464,92	10,08	390835	8474		63962	863487
16	30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	25,36	514,52 465,36	49,16 10,08	13048 11802	1247 256		11093 1931	26072
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
			Отм. 0,000									
17	84	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,25	3104,32 1014,42	65,91 28,23	38012 12422	807 346		12001 4001	54015
18	85	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	12,857	520,12 255,82	1,49 0,66	6687 3289	19 8		3100 783	10570
19	99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М200/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,68	3112,90 1014,42	65,91 28,23	42584 13877	902 386		13408 4479	60471
20	100	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	14,364	520,12 255,82	1,49 0,66	7471 3675	21 9		3463 875	11809
21	103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит 300х300х8 на растворе М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,74	3157,36 1014,42	65,91 28,23	81278 26114	1697 727		25230 8521	115029
22	104	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	27,0296	1701,54 228,62	11,69 3,72	45992 6180	316 101		5903 4152	56047
			Отм. +2,800...+22,400									
Тип 7												

Scanned with CamScanner

23	105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	146,94	661,00 285,16	25,45 11,70	97127 41901	3740 1719		41003 11050	149181
24	106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	146,94	227,01 8,46	10,40 4,64	33357 1243	1528 682		1809 2813	37980
25	107	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	48,98	3104,32 1014,42	65,91 28,23	152050 49686	3228 1383		48005 16004	216059
26	108	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	51,429	520,12 255,82	1,49 0,66	26749 13157	77 34		12399 3132	42280
	Тип 8											
27	109	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вермикулит/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	71,7585	38745,04 3168,24	1492,20 463,05	2780286 227348	107078 33228		244941 242018	3267245
28	110	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1975,98	32,27 31,77	0,50 0,22	63765 62777	988 435		59419 9855	133038
29	111	2110-0401-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РППс- 250 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	2213,0976	89,00 –	– –	196966 –	– –	196966	– 15757	212723
30	112	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1975,98	886,83 367,20	25,51 11,70	1752358 725580	50407 23119		703777 196491	2652626

Scanned with CamScanner

31	113	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2634,64	783,52 21,54	25,99 11,60	2064293 56750	68474 30562		82073 171709	2318076
Тип 9												
32	116	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вермикулит/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	6,5664	38745,04 3168,24	1492,20 463,05	254415 20804	9798 3041	-	22414 22146	298976
33	117	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	164,16	32,27 31,77	0,50 0,22	5297 5215	82 36		4936 819	11053
34	118	2110-0401-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РППс- 250 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	183,8592	89,00 –	– –	16363 –	– –	16363	– 1309	17673
35	119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм, раствор М200/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	164,16	674,46 285,16	25,45 11,70	110719 46812	4178 1921		45809 12522	169050
36	120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	164,16	195,91 7,05	8,66 3,87	32161 1157	1422 635		1685 2708	36553
37	121	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М200/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	54,72	3112,90 1014,42	65,91 28,23	170338 55509	3607 1545		53631 17917	241886
38	122	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	57,456	520,12 255,82	1,49 0,66	29884 14698	86 38		13852 3499	47235
Тип 10												
39	123	1111-0101-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			661,00	25,45	204187	7862		86200	

Scanned with CamScanner

		1101 РСНБ РК 2015	/32 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	308,91	285,16	11,70	88088	3614		23231	313618
40	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	308,91	227,01 8,46	10,40 4,64	70125 2613	3213 1433		3804 5914	79843
41	125	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит 300х300х8 на растворе М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	102,97	3157,36 1014,42	65,91 28,23	325109 104454	6787 2907		100919 34082	460110
42	126	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	108,1172	1701,54 228,62	11,69 3,72	183966 24718	1264 402		23613 16606	224185
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	Стены											
43	133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7147,85	1134,46 775,62	17,18 5,13	8108948 5544014	122800 36668		4464546 1005880	13579373
44	134	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	790,70	1223,74 788,84	66,93 51,02	967611 623736	52922 40342		531262 119910	1618783
45	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под кафель/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	713,84	1017,82 657,80	62,76 49,00	726561 469564	44801 34978		403634 90416	1220610
46	140	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	713,84	4327,35 1565,60	20,88 15,34	3089036 1117588	14905 10950		902831 319349	4311215
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								33066151
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
47	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	99	962,11 942,35	12,22 0,11	95035 93083	1207 11		91232 14901	201169

Scanned with CamScanner

48	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	679	1025,11	14,45	695936	9810		668571	1473667
						1004,77	0,13	682127	88		109161	
49	35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	659	363,61	61,95	239659	40832		134598	404198
						241,17	27,53	158958	18145		29941	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								2079035

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9

50	116	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	63	293,36	137,54	18394	8624		6688	27088
						110,10	38,05	6903	2386		2007	
51	119	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	63	370,65	14,35	23240	900		10720	36676
						234,52	2,94	14704	184		2717	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								63765

ИТОГО по акту:	36904524
оборудование	0
Временные здания и сооружения 0,9%	332141
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	569721
Итого по сметному расчету	37806385
Непредвиденные работы и затраты-2%	756128
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	38562513
К договорной стоимости (0,92614)	35714285,71
НДС в текущих ценах 12%	4285714,29
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**40 000 000,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"
Аймашев Н.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner