Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО" **Типовая № КС-3**

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за 16.06.2021

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-21	03.04.2021				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	897 624 405	22 321 428,57					2 678 571,43	25 000 000,00
Итого за отчетный месяц:		22 321 428,57					2 678 571,43	25 000 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"
Наименование Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных

Акт №19

приемки выполненных работ за 16.06.2021

Основание: Доп соглашение №1-21 от 03.04.2021 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3										
		Отм. +26,900										
1	21	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, мелкозернистый бетон кл. В15/**	м2 стяжки	840,65	817,29	96,69	687055	81282		170728	926405
			НР - 92%; СП - 8%			199,39	21,36	167617	17956		68623	
2	22	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11- 120101-1701**	м2 стяжки	840,65	498,36	21,45	418946	18032		12398	465851
			НР - 92%; СП - 8%			11,08	4,95	9314	4161		34508	
3	23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,874276	13015,14	1240,68	11379	1085		9760	22830
			НР - 91%; СП - 8%			11774,46	493,74	10294	432		1691	
4	24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,874276	276119,00	–	241404	–	241404	–	260717
			СП - 8%			–	–	–	–		19312	
		Отм.+28,900										
5	25	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	108,5575	13467,34	1630,40	1461981	176992		261556	
			НР - 92%; СП - 8%									

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	усыпкой		2244,55	374,34	243663	40637		137883	1861420
					проемы окна							
6	73	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	178,48	1011,66 195,16	4,48 2,02	180557 34831	800 361		31673 16978	229208
7	74	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	267,71	1389,00 –	– –	371854 –	– –	371854	– 29748	401602
8	75	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	492	113,00 –	– –	55646 –	– –	55646	– 4452	60098
ИТОГО ПО разделу				Тенге								4228131
					РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ							
					Отм. 0,000							
9	84	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	36,74	3104,32 1014,42	65,91 28,23	114037 37265	2421 1037		36004 12003	162044
10	85	1111-0101-3904 РСНБ РК	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	38,572	520,12 255,82	1,49 0,66	20062 9868	57 25		9299 2349	31711
					Отм. +2,800...+22,400							
11	107	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	146,94	3104,32 1014,42	65,91 28,23	456149 149059	9685 4148		144015 48013	648176
12	108	1111-0101-3904 РСНБ РК	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	154,29	520,12 255,82	1,49 0,66	80248 39470	230 102		37197 9396	126841
13	121	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М200/	м2 покрытия	164,16	3112,90	65,91	511014	10820		160892	725658

Scanned with CamScanner

		Изм. и доп. вып. 9	НР - 94%; СП - 5%			1014,42	28,23	166527	4634		53752	
14	122	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	172,370	520,12 255,82	1,49 0,66	89653 44096	257 114		41557 10497	141707
ИТОГО ПО разделу				Тенге								1836136
РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
15	131	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2157,65	1069,47 657,66	6,55 1,98	2307537 1418997	14133 4272		1138615 275692	3721844
Стены												
16	133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1185,49	1134,46 775,62	17,18 5,13	1344896 919493	20367 6082		740460 166829	2252185
17	134	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1185,49	1223,74 788,84	66,93 51,02	1450737 935166	79345 60484		796520 179781	2427038
18	135	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1705,53	1041,10 775,62	17,18 5,13	1775624 1322841	29301 8749		1065272 227272	3068168
19	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под кафель/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	713,84	1017,82 657,80	62,76 49,00	726561 469564	44801 34978		403634 90416	1220610
20	140	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	713,84	4327,35 1565,60	20,88 15,34	3089036 1117588	14905 10950		902831 319349	4311215
ИТОГО ПО разделу				Тенге								17001060
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								23065327

ИТОГО по акту: 23065327

оборудование 0

Временные здания и сооружения 0,9% 207588

Scanned with CamScanner

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	356076
Итого по сметному расчету	23628991
Непредвиденные работы и затраты-2%	472580
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	24101571
К договорной стоимости (0,92614)	22321428,57
НДС в текущих ценах 12%	2678571,43
Итого в текущих ценах с НДС 12%	25 000 000,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
_____Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"
_____ Аймашев Н.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ABS BUILDING"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner