Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за 23.07.2021

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-21	03.04.2021				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	924 950 151	85 361 460,83					10 243 375,30	95 604 836,13
Итого за отчетный месяц:		85 361 460,83					10 243 375,30	95 604 836,13

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**
Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**
Наименование Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных

Акт №21

приемки выполненных работ за 23.07.2021

Основание: Доп соглашение №1-21 от 03.04.2021 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
1	141	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	34,85	3374,20	18,87	117591	658	97316	18258	146717
						562,90	6,56	19617	228		10868	
2	142	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	40,4	3133,85	18,87	126608	762	103105	21166	159595
						562,90	6,56	22741	265		11822	
3	161	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	13,98	3374,20	18,87	47171	264	39038	7324	58855
						562,90	6,56	7869	92		4360	
4	162	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,07	935,25	13,28	4742	67	136	4189	9646
						895,21	2,97	4539	15		714	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге									**374813**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3										
		Отм.+28,900										
5	26	1112-0101-1701 РСНБ РК	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/**	м2 стяжки	868,46	587,12	96,69	509890	83971		177870	742781
						201,26	21,36	174786	18550		55021	

Scanned with CamScanner

6	27	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11- 120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	868,46	266,43	21,45	231384	18628		12888	263813
						11,18	4,95	9709	4299		19542	
7	28	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство/нижний слой СПП- 4,0; верхний слой СКП-4,0/	м2 кровли	868,46	1662,33	13,25	1443667	11507		104970	1672529
						127,17	4,21	110442	3656		123891	
8	29	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	248,6	1414,67	14,90	351687	3704		64687	449683
						278,81	4,02	69312	999		33310	
			Отм.+31,000									
9	32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	138,6	83,79	11,74	11613	1627		9511	22814
						72,04	2,55	9985	353		1690	
10	33	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82 *СП - 8%*	т	0,0280526	398754,00	–	11186	–	11186	–	12081
						–	–	–	–		895	
11	34	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	138,6	523,03	49,16	72492	6814		61711	144939
						473,88	10,08	65680	1397		10736	
12	36	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	17,325	13489,28	1630,40	233702	28247		42092	297857
						2266,49	374,34	39267	6485		22064	
13	37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	138,6	589,09	96,69	81648	13401		28638	119109
						203,23	21,36	28168	2960		8823	
14	38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11- 120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	138,6	266,54	21,45	36942	2973		2071	42134
						11,29	4,95	1565	686		3121	
15	39	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство/нижний слой СПП- 4,0; верхний слой СКП-4,0/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	138,6	1663,57	13,25	230571	1836		16911	267280
						128,41	4,21	17798	584		19799	
16	40	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	94,4	1417,40	14,90	133803	1407		24800	171291
						281,54	4,02	26577	379		12688	

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

Scanned with CamScanner

	Двери											
17	43	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д- 1...Д-9/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1143,66	1469,46	69,71	1680563	79725		989975	2884181
						933,36	28,44	1067446	32526		213643	
18	48	1115-0501-0202 РСНБ РК	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках /Д-5,6,7/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади остекления	220,3362	2509,31	30,45	552892	6709		137416	745532
						770,88	8,70	169853	1917		55225	
19	50	1109-0403-0403 РСНБ РК	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-10,14/	м2	21,84	2214,98	45,07	48375	984		27257	81683
						1791,12	17,63	39118	385		6051	
20	51	1109-0403-0401 РСНБ РК	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-12,13,18,19,20/	м2	279,936	2438,16	42,76	682529	11970		375078	1142215
						1925,29	16,55	538958	4633		84609	
21	61	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка /Д-14/ *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	4	1048,48	2,21	4194	9		2888	7648
						1046,27	–	4185	-		567	
22	62	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	4	7316,00	–	29264	–	29264	–	31605
						–	–	–	–		2341	
23	71	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7,2	3333,38	150,05	24000	1080		9006	35647
						1322,77	67,12	9524	483		2641	
24	72	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ф-1/ *СП - 8%*	м2	7,2	12627,00	–	90914	–	90914	–	98188
						–	–	–	–		7273	
25	76	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	681,64	1397,30	5,03	952456	3429		205343	1250422
						375,62	0,94	256038	641		92624	
26	80	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную	т конструкций	0,26496	308949,74	91960,07	81859	24366		38657	130157
						206804,00	4639,50	54795	1229		9641	
27	81	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,2819174	282240,00	–	79568	–	79568	–	85934
						–	–	–	–		6365	
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
			Отм. 0,000									

Scanned with CamScanner

28	99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М200/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	54,72	3112,90	65,91	170338	3607		53631	241886
						1014,42	28,23	55509	1545		17917	
29	100	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	43,092	520,12	1,49	22413	64		10389	35426
						255,82	0,66	11024	28		2624	
30	103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит 300х300х8 на растворе М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	77,23	3157,36	65,91	243843	5090		75692	345098
						1014,42	28,23	78344	2180		25563	
31	104	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	81,0841	1701,54	11,69	137968	948		17709	168131
						228,62	3,72	18537	302		12454	
Тип 7					Отм. +2,800...+22,400							
32	107	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	244,90	3104,32	65,91	760248	16141		240024	1080294
						1014,42	28,23	248431	6914		80022	
33	108	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	257,15	520,12	1,49	133746	383		61995	211401
						255,82	0,66	65783	170		15659	
Тип 9												
34	121	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М200/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	218,88	3112,90	65,91	681352	14426		214522	967544
						1014,42	28,23	222036	6179		71670	
35	122	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	229,82	520,12	1,49	119534	342		55408	188937
						255,82	0,66	58793	152		13995	
Тип 10												
36	125	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит 300х300х8 на растворе М150/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	720,78	3157,36	65,91	2275766	47507		706431	3220773
						1014,42	28,23	731175	20348		238576	
37	126	1111-0101-3905 РСНБ РК	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	756,82	1701,54	11,69	1287760	8847		165289	1569293

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015 Изм. и доп.					228,62	3,72	173024	2815		116244	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
		Отм. 0,000...+24,000											
	Потолки												
38	131	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	5630,31		1069,47	6,55	6021453	36879		2971185	9712049
							657,66	1,98	3702833	11148		719411	
39	132	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	7787,96		724,13	4,34	5639495	33800		3046712	9381104
							487,06	1,95	3793204	15187		694897	
	Стены												
40	133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатурива емой поверхности	6470,14		1134,46	17,18	7340115	111157		4041249	12291874
							775,62	5,13	5018370	33192		910509	
41	134	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатурива емой поверхности	942,88		1223,74	66,93	1153844	63107		633512	1930345
							788,84	51,02	743784	48106		142988	
42	135	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатурива емой поверхности	487,29		1041,10	17,18	507321	8372		304363	876619
							775,62	5,13	377954	2500		64935	
43	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под кафель/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатурива емой поверхности	383,84		1017,82	62,76	390680	24090		217038	656336
							657,80	49,00	252490	18808		48617	
44	137	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	370,9		1785,00	12,78	662057	4740		268220	1004698
							798,97	4,54	296338	1684		74422	
45	138	1115-0203-0601 РСНБ РК	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой	м2 оштукатурива	370,9		901,06	17,18	334203	6372		231664	611137
							775,62	5,13	287677	1903		45269	
46	139	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	22646,48		605,16	4,10	13704744	92851		7056643	22422298
							387,66	1,84	8779134	41670		1660911	
47	140	1115-0107-0105 РСНБ РК	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток	м2 поверхности облицовки	[illegible]		4327,35	20,88	4274037	20623		1249170	[illegible]

Scanned with CamScanner

		2015 Изм. и доп. вып. 7	туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*		987,06	1565,60	15,34	1546312	15151		441857	3903064
48	141	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	1653,46	370,82 183,74	1,43 0,64	613136 303807	2364 1058		243892 68562	925590
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								84505419
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4												
49	65	1116-0501-0212 РСНБ РК	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	252	685,77 284,76	– –	172814 71760	- -		70324 19451	262589
50	72	1115-0403-1003 РСНБ РК	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	18,5	497,07 360,14	0,93 0,42	9196 6663	17 8	2516	5336 1163	15695
51	73	1126-0101-1002 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,46	32179,59 21149,70	1037,40 451,41	46982 30879	1515 659	14588	23969 5676	76627
52	75	1126-0301-0202 РСНБ РК	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	45,5	1866,91 1666,39	161,83 11,89	84944 75821	7363 541	1760	58035 11438	154418
53	77	1116-0601-0103 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3416,56 2631,20	259,12 48,75	6833 5262	518 98	1053	5253 967	13053
54	79	1116-0601-0102 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897,98 1487,64	109,76 22,02	1898 1488	110 22	300	1479 270	3648
55	85	1312-1101-0304 РСНБ РК	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6149,89 5835,30	123,90 55,05	6150 5835	124 55	191	3593 779	10522
56	131	1122-0701-0101 РСНБ РК	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,221	50848,04 47431,50	– –	62085 57914	– –	4171	57335 9554	128974
57	153	1116-0501-0212 РСНБ РК	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	189	685,77 284,76	– –	129610 53821	– –	75789	52744 14588	196942
58	159	1116-0602-0101 РСНБ РК	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	126	249,57 223,22	0,50 0,22	31445 28126	62 28	3257	27591 4723	63759
59	165	1116-0901-0501 РСНБ РК	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	126	481,18 437,06	24,78 11,01	60629 55070	3122 1387	2437	55328 9277	125233
60	186	1116-1101-0101 РСНБ РК	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	255	74,03 69,79	1,08 –	18877 17796	275 –	806	17440 2905	39223
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								1090683
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6												
61	17	1116-1101-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и		6807	72,30	1,08	492146	7352		465559	1034322

Scanned with CamScanner

		0101 РСНБ РК	горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0007								
62	18	1116-1101-0102 РСНБ РК	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	69,79	–	475061	-		76616	1034322	
						75,07	1,08	6381	92		5814	13170	
63	29	1116-0602-0101 РСНБ РК	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	422	69,79	–	5932	-		976		
						249,57	0,50	105319	211		92406	213542	
64	33	1118-1101-0105 РСНБ РК	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	223,22	0,22	94199	93		15818		
						165,93	–	664	–	78	575	1337	
65	42	1113-0301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	90,6	146,59	–	586	–		99		
						153,05	3,13	13866	284	9676	2723	17916	
66	43	1122-0601-0101 РСНБ РК	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопровода	0,11	43,11	0,44	3906	40		1327		
						468575,27	17590,05	51543	1935	35776	13730	70495	
67	44	1122-0601-0103 РСНБ РК	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопровода	0,085	125744,00	334,70	13832	37		5222		
						756060,86	18304,31	64265	1556	51929	10705	80968	
68	45	1312-1101-0904 РСНБ РК	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм.	шт.	36	126828,00	387,38	10780	33		5998		
						5633,38	96,32	202802	3468	9081	116054	344364	
69	47	1116-0602-0201 РСНБ РК	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	36	5284,80	–	190253	–		25508		
						516,23	2,13	18584	77	2616	15591	36909	
						441,43	0,48	15891	17		2734		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге									1813023
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5													
70	28	1116-0801-0101 РСНБ РК	Воронки водосточные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	12	20309,94	357,71	243719	4293	204689	34301	300262	
						2894,76	22,02	34737	264		22242		
71	32	1116-0601-0103 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3416,56	259,12	27333	2073	4210	21011	52211	
						2631,20	48,75	21050	390		3867		
72	39	1106-0101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	32918,74	1099,11	26335	879	21846	3446	32163	
						4512,90	220,38	3610	176		2382		
73	40	1113-0301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,35	84,98	2,21	115	3	62	35	161	
						36,88	0,22	50	–		12		
74	41	1113-0301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,35	76,52	1,57	103	2	72	20	133	
						21,56	0,22	29	–		10		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге									384930
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9													
75	53	1308-0304-0306 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	5	4707,98	2282,00	23540	11410	5039	11094	37405	
						2286,00	795,72	11430	3979		2771		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге									37405

Scanned with CamScanner

ИТОГО по акту:

оборудование	**88206273**
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	793856
Итого по сметному расчету	1361702
Непредвиденные работы и затраты-2%	90361832
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	1807237
К договорной стоимости (0,92614)	92169068
НДС в текущих ценах 12%	85361460,83
Итого в текущих ценах с НДС 12%	10243375,30
	95 604 836,13

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,

Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"

Аймашев Н.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"

Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"

Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner