Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» декабря 2021 года

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области», 90300, г.Аксай , проспект Абая, 3/1, 87113352101; Ибасов А.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30»декабря 2021г., ТОО "ARS BUILDING" - Лицензия:17002490, 13.02.2017, , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе ул. Маресьева, 80\ 2, 23Б, 80, Мурзагалиев Б.К.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «30» декабря 2021г, ТОО "Инженерно бюро NURTAU" , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе , Жубанова , 2Б эксперт Аймашев Н.А. KZ07VJE00053421 от 11.03.2020 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «30 »декабря 2021г., ТОО "Сити Инжиниринг", №ГСЛ000897, 28.09.2007, Республика Казахстан, г.Шымкент , Гоголя , 33 Ажидинов С.С от 16.11.2018 года № №133

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак - 1 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО" (пятно-38)

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкциятехническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: Республика Казахстан Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "24 " декаября 2021года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Аппарат акима города Аксая Бурлинского района от 17.10.2017 года № №445.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности иливыкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Scanned with CamScanner

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

_____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о началестроительно-монтажных работ:
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» KZ06REA00210378 12.02.2021,
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО « Сити Инжиниринг», ГСЛ №000897, 28.09.2017 г., Ажидинов С.С от 16.11.2018 года № №133
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района", № №44 от 03.07.2018 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:июль-август 2019 г. апрель-декабрь 2020 г. доп.соглашение март 2021 г.-;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь2021 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства - 9 месяц;

фактически- 19 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1070,46	1070,46
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	35245,93	35245,93
В том числе подземной части	м3	2205.12	2205.12

Scanned with CamScanner

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	126	6600.60	3359.34	126	6600.60	3359.34

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

9-ти этажный жилой дом - отдельно стоящий секционного типа, прямоугольной формы с размерами в осях 12,5 м X 81,0 м, сблокирован и отделен между секциями деформационным швом.

Количество этажей - 9.

Высота этажа 3,0 м, от пола до потолка 2,7 м.

Высота подвального этажа 2,10 м, от пола до потолка 1,80 м. В подвале размещены инженерные коммуникации и помещения технического назначения (электрощитовые).

Из подвала предусмотрены выходы непосредственно наружу.

Высота верхнего тех. этажа от пола до потолка 1,52 м.

Лестничная клетка двухмаршевая, тип Л 1.

Каждый подъезд жилого дома оснащен пассажирским лифтом ПБА 1010ГТ производ-ства ОАО «Могилевлифтмаш» грузоподъемностью 1000 кг без машинного помещения. Размеры шахты 1850 X 2550 мм, размеры кабины 1100 мм X 2100 мм. Размер дверей 900x2000 мм.

Класс здания - III

Наружная отделка:

Стены – керамический кирпич (цветной)

Цоколь - сплитерная плитка

Карниз - силикатный кирпич (цветной)

Окна - ПВХ, стеклопакет 4М1-16-4М1 (4М1-8-4М1-8-4М1)

Витражи – ПВХ, стеклопакет (4М1-16-4М1)

Двери входные - металлические утепленные

Двери внутри квартир - деревянные, деревянные остекленные

Двери балконные внутри квартир - ПВХ с остеклением стеклопакетом 4М1-16-4М1, (4М1-8-4М1-8-4М1)

Подоконники – ПВХ

Внутренняя отделка:

Жилые помещения и коридор:

Стены и потолок -выравнивающая шпаклевка -5мм, финишная шпаклевка -2мм, улучшенная водоэмульсионная окраска. Пол - линолеум, плинтус ПВХ

Откосы все - шпаклевка, покраска водоэмульсионным составом.

Кухня:

Стены - выравнивающая шпаклевка -5мм, финишная шпаклевка -2мм, улучшенная водоэмульсионная окраска.

Облицовка рабочей зоны керамической плиткой h=1,60 м.

Потолок - шпаклевка, покраска водоэмульсионным составом.

Пол - линолеум, плинтус ПВХ.

Санузел:

Стены - керамическая плитка h=1,80 м

Потолок и стены - выравнивающая шпаклевка -5мм, финишная шпаклевка -2мм, улучшенная водоэмульсионная окраска.

Пол - покрытие керамической напольной плиткой.

Scanned with CamScanner

Лоджии, балконы:
Стены и потолок - шпаклевка, покраска водоэмульсионным составом. Пол – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.
Лестничные клетки, коридоры и другие общие помещения:
Потолок и стены - шпаклевка, покраска водоэмульсионным составом, низ стен на высоту 1,6м - масляная окраска. Пол - керамогранит с шероховатой поверхностью.
Мероприятия для доступности здания маломобильными группами населения
Проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 3.06-15-2005 «Проектирова-ние зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».
На входах в здание для доступа инвалидов на креслах-колясках предусмотрены пан-дусы с поручнями, ведущие до лифтового холла первого этажа. Ширина входных дверей в здание составляет 1300 мм. Жилой дом оснащен пассажирским лифтом грузоподъемно-стью 1000 кг с размерами кабины 1100х2100 мм. Размер дверей кабины 900х2100 мм. Ог-нестойкость дверей В30. В каждом подъезде жилого дома предусмотрены две 2-х комнат-ные квартиры, пригодные для проживания людей в соответствии с требованиями СП РК 3.06-15-2005.
Конструктивная схема здания - каркасно-связевая (монолитный железобетонный каркас с диафрагмами жесткости). Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной ра-ботой монолитных стен, колонн и плит перекрытий.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 900 мм из тяжелого бетона на сульфатостойком портландцементе класса В25 с армированием из арматуры по ГОСТ 5781-82*. Монтаж фундаментов производится по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В3,5.
Стены подвального помещения из монолитного бетона класса В12,5.
Колонны - из монолитного железобетона класса В25 сечением 400х400 мм.
Ригеля - из монолитного железобетона класса В25 сечением 400х400 мм.
Стены (диафрагмы жесткости) - из монолитного железобетона класса В25 толщиной 200 мм.
Стены лифтовой шахты выполнены из монолитного железобетона класса В25 толщиной 200 мм.
Плиты перекрытия и покрытия - из монолитного железобетона класса В25 толщиной 200 мм.
Лестница - монолитная железобетонная из бетона класса В25.
Наружные стены - многослойные из лицевого кирпича, минераловатного несгораемого полужесткого утеплителя и газоблоков, с опиранием на перекрытия и поэтажной передачей нагрузки.
Внешняя кладка - выполняется из керамического одинарного пустотелого лицевого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,6/100/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм уложенного на це-ментно-песчаном растворе М75.
Внутренняя кладка выполняется из газоблоков толщиной 200 мм с маркой по плотности D500кг/м3 класса В2,5 уложенных на цементно-песчаном растворе М50. Соединение наруж-ного и внутреннего слоев стены осуществляется гибкими связями из коррозионностойкой стали диаметром 5 мм с шагом 600 мм по высоте.
Внутренние межквартирные перегородки - толщиной 200 мм из газоблоков с маркой по плотности D500кг/м3 класса В2,5 уложенные на цементно-песчаном растворе М50.
Перегородки внутри квартир - толщиной 100 мм из газоблоков с маркой по плотности D 500кг/м3 класса В2,5 уложенные на цементно-песчаном растворе М50.
Перегородки в санузлах и ванных комнатах - из пустотелого кирпича марки КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм уложенные на цементно-песча-ном растворе М50.
Узлы крепления внутренних перегородок из газоблоков толщиной 100 и 200 мм и внутриквартирных перегородок из кирпича толщиной 120 мм к перекрытиям, стенам и колоннам выполнены по серии 2.230-1 вып.5.
Утеплитель наружных стен - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теп-лоизоляционные марки ПП-80 ГОСТ 9573-2012 толщиной 120 мм.

Scanned with CamScanner

Водоизоляционный ковер кровли - два слоя наплавляемого битумно-полимерного материала (стеклоткань, марка СКП-4,0 (ТКП) и СПП-4,0 (ТПП) по ГОСТ 30547-97).
Утеплитель плиты покрытия верхнего жилого этажа - плиты из минеральной ваты на синте-тическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 толщиной 250 мм.

Отопление

Источник теплоснабжения крышной автономный, согласно заданию на проектирование, разрабатываемый отдельным проектом.
Теплоноситель – вода с параметрами 90-70°С.
Раздел разработан для района с расчетной температурой наружного воздуха минус 31°С.
Теплоноситель в системе отопления жилого дома – вода с параметрами 85-65°С.
Система отопления - однотрубная, с нижней разводкой магистралей. Подающий и обратный трубопроводы прокладываются в техническом этаже. Подсоединение систем отопления жилого дома к тепловым сетям централизованного теплоснабжения осуществляется через блочные тепловые пункты по зависимой схеме, в которых предусмотрено приготовление горячей воды на нужды ГВС по закрытой одноступенчатой схеме. Тепловые пункты оснащены общедомовым прибором учета теплопотребления и средствами регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение.
В жилых квартирах запроектирована поквартирная периметральная система отопления. Поквартирная система отопления предполагает однотрубную горизонтальную прокладку полимерных трубопроводов отопления, скрытую в строительных конструкциях пола или в плинтусах. Поквартирные вводы находятся во встроенных монтажных шкафах, где располагаются фильтры приборы учета тепла, балансировочные клапаны, запорная арматура, краны для слива воды.
Нагревательные приборы - алюминиевые радиаторы в квартирах, на лестничных клет-ках и местах общего пользования. Радиаторы подключаются с установкой термостатиче-ских вентилей, регулирующих теплоотдачу нагревательных приборов.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков, установленных в индивидуальных узлах квартир на подающих распределительных коллекторах и с помощью клапанов выпуска воздуха, расположенных в верхних радиаторных пробках.

Вентиляция

В помещениях жилого дома запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Вентиляция выполнена в соответствии с требованиями по поддержанию в помещениях нормальных условий воздушной среда, т.е. нормальной температуры, влажности и загрязненности воздуха углекислым газом и пылью не выше допускаемых гигиеническими нормами пределов.
Приток воздуха в помещения неорганизованный, через неплотности оконных и дверных проемов.
В санузлах и ванных комнатах жилых квартир вытяжка осуществляется в объеме 25 куб. м/ч. В кухнях жилых квартир, в которых установлены 4-х конфорочные плиты - не менее 90 куб. м/ч.
Вытяжка осуществляется через вытяжные решетки по воздуховодам из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
Воздуховоды располагаются в коммуникационных шахтах.

Водоснабжение

Источник водоснабжения - проектируемые наружные водопроводные сети, выполняе-мые отдельным проектом. На техническом этаже магистральный трубопровод верхней разводкой распределяется по стоякам и изолируются гибкой трубчатой изоляцией. Проектом предусмотрен один ввод в здание. На вводе установлен водомерный узел с обводной линией. Магистральные трубопроводы и стояки монтируются из полипропиленовых труб. Стояки прокладываются открыто в санузлах, разводка трубопроводов в помещениях осуществляется как открыто вдоль стен, так и скрыто в конструкции пола. В техническом этаже принята верхняя разводка трубопроводов. Стояки и магистральный трубопровод хо-

Scanned with CamScanner

лодного водоснабжения изолированы трубчатым утеплителем. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002 в сторону спускных кранов.
Горячее водоснабжение осуществляется от водоподогревателя, установленного в тепловом узле.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных кранов. Циркуляционные стояки оснащены воздуховыпускными кранами, расположенными в высшей точке системы. На врезке в каждую квартиру устанавливаются водомерные узлы.
Канализация
Водоотведение от жилого дома предусматривается в наружные сети канализации многоэтажной застройки. Наружные сети разработаны отдельным проектом.
Сточные воды от санитарных приборов здания внутренней сетью бытовой канализации через выпуски отводятся в дворовую канализационную сеть, далее в городские сети. Общеплощадочные сети канализации разрабатываются отдельным проектом.
Система канализации запроектирована в соответствии со СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
В жилом доме запроектирована бытовая канализация для отвода сточных вод от умывальников, унитазов, моек, ванн и стиральных машин.
Внутренняя канализационная сеть запроектирована из труб полиэтиленовых из полиэтилена низкого давления и фасонных частей.
На стояках на высоте 1 м от пола устанавливаются ревизии. На выпусках и отводных трубопроводах, где возможны засорения, устанавливаются прочистки.
Вытяжная часть стояка выведена на крышу. Диаметр вытяжной части равен диаметру стояка.
Газоснабжение
Настоящий раздел рабочего проекта выполнен на основании технических условий АО «КазТрансГаз Аймак» от 04 августа 2017 года №2087.
Источником газоснабжения является проектируемый наружный газопровод низкого (Р=0,005 МПа) давления.
Наружный газопровод выполняется отдельным проектом.
В проекте предусмотрены отводы от фасадного газопровода, который проложен над окнами 1-го этажа.
Перед вводом в здание на каждом отводе предусматривается отключающая арматура.
Газовые вводы запроектированы в кухни квартир первого этажа, в которых устанавливаются 4-х конфорочные бытовые плиты, работающие на природном газе.
Внутренний газопровод запроектирован из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, прокладываемых открыто с соединением на сварке.
Проектом предусматривается установка газовых счетчиков СГБМ-1,6 перед каждым потребителем - газовой плитой ПГ-4.
Для непрерывного автоматического контроля горючего газа СН и окиси углерода СО в воздухе помещений потребителей газа на кухне устанавливается устройство контроля загазованности универсальное. На вводе газопровода в квартиру перед счетчиком газа устанавливается запорный газовый управляемый импульсный клапан типа КЗЭУГ, используемый как быстродействующий электромагнитный клапан в качестве запорного органа на внутренних газопроводах.
В качестве мер безопасности перед клапаном по ходу газа устанавливается запорная арматура, исключающая загазованность в случае нарушения плотности закрытия клапана во время эксплуатации.
Электрооборудование.
Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых предусмотрено ввод-ное распределительное устройство ВРУ. Питание электроприемников (ВРУ-1, ВРУ-2) зда-ния осуществляется двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, рассчитанными на питание (в аварийном режиме) всех нагрузок. При выходе из строя одного из питающих кабелей все электроприемники с помощью переключателей, установленных на панели, ВРУ, подключаются к кабелю, оставшемуся в работе. Для электроснабжения квартир от

Scanned with CamScanner

вительных каналах (стояк в шахте) к щитам этажным.
Питание электроприемников 1-й категории выполняется отдельными линиями от самостоятельного распределительного щита, присоединенного к устройству автоматического включения резервного питания (АВР), подключенного к внешним питающим линиям до ком-мутационных аппаратов вводных устройств, что обеспечивает работу электроприемников 1-й категории при полном обесточивании жилого дома.
В прихожей каждой квартиры установлен щиток квартирный с автоматическими выключателями групповых линий и устройствами защитного отключения, питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. Зануление бытовых приборов выполнено по магистральной схеме самостоятельным проводником, прокладываемым от щитка, согласно ПУЭ гл. 1.7. Электропроводки в жилом доме выполняются следующим образом:
к светильникам - кабелями с медными жилами марки ВВГнг-3х1,5 в ПВХ трубах, заложенных в процессе возведения монолитных плит для перекрытий данного этажа;
к выключателям, установленным на стене со стороны дверной ручки на высоте 1м от пола кабелем марки ВВГнг-3х1,5 и ВВГнг-2х1,5 в штрабах по месту;
к розеткам, установленным в кухнях: на высоте 1 м от пола (со стороны столов), на высоте 0,3 м от пола (на противоположной стене); в комнатах - на высоте 0,3 м от пола, для ванной на высоте 1,7 м от пола - кабелем марки ВВГнг- 3х2,5 в штрабах по месту;
к щиту квартирному ЩК от щита этажного ЩЭ- кабелем марки ВВГнг 3х4 в ПВХ трубах в слое подготовки пола данного этажа.
Питающие сети выполнены кабелями ВВГнг в ПВХ трубах, прокладываемыми в предусмотренной проектом шахте жилых этажей.
Распределительные сети выполнены кабелями не распространяющие горения ВВГнг с медными жилами. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке и допустимой потере напряжения
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1333901* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *1117,160* тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *37,040* тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 226 590 690,53 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1 172 905 526,72 тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *37 040 000* тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 60 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:« Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак - 1 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО" (пятно-38)»
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»

_____ Ибасов А..К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы), ТОО "Инженерно бюро NURTAU"

_____ Аймашев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись,дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Директор ТОО ТОО "Инженерно бюро NURTAU"

_____

(наименованиеорганизации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ГИП ТОО « Сити Инжиниринг» _____ Ажидинов С.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)эксперт ТОО « Сити Инжиниринг» _____ Бисенгалиев К.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ARS BUILDING» _____ Мурзагалиев Б.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner