Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 26 августа 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-20	27.05.2020				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	368 821 683	46 748 823,05					5 609 858,77	52 358 681,82
Итого за отчетный месяц:		46 748 823,05					5 609 858,77	52 358 681,82

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"

Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**

Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №8

приемки выполненных работ за 26 августа 2020 года

Основание: Доп соглашение №1-20 от 27.05.2020 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
1	14	1106-0501-0104 РСНБ РК	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	16,44		53047,97	5867,51	872109	96462	1224045	165681	1120813
			НР-91%; СП-8%				9952,80	1121,86	163624	18443		83023	
2	15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	13,32		53446,08	5867,51	711902	78155	991745	139064	919043
			НР-91%; СП-8%				10350,91	1121,86	137874	14944		68077	

Scanned with CamScanner

3	16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/ *НР-91%; СП-8%*	т	3,724895	13575,89	837,29	50569	3119	2168	43046	101104
						12447,60	251,52	46366	937		7489	
4	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/ *НР-91%; СП-8%*	т	1,4296	16641,34	1231,06	23790	1760	832	20078	47378
						15119,28	314,40	21615	449		3509	
5	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК *СП-8%*	т	0,867	203889,00	-	176801	-	176801	-	190945
						-	-	-	-		14144	
6	19	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	4,61772	193995,00	-	895815	-	895815	-	967481
						-	-	-	-		71665	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге								3346764
РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ												
Отм.+2,900...+23,900												
7	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	18,075	62692,26	5951,15	1133163	107567	781193	239891	1482898
						13521,60	1062,99	244403	19213		109844	
8	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от *НР-91%; СП-8%*	м3	10,845	63233,12	5951,15	685763	64540	468716	149272	901838
						14062,46	1062,99	152507	11528		66803	

Scanned with CamScanner

9	22	1106-0301-0702 РСНБ РК	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,82316	13575,89	837,29	11175	689	1916	9513	22343
			НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	10246	207		1655	
10	23	1106-0301-0701 РСНБ РК	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,90072	16641,34	1231,06	48272	3571	6753	40740	96132
			НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	43857	912		7121	
11	24	2105-0301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1856	203889,0	-	445620	-	445620	-	481269
			СП-8%			-	-	-	-		35650	
12	25	2105-0301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48	202055,00	-	96986	-	96986	-	104745
			СП-8%			-	-	-	-		7759	
13	26	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,68744	193995,00	-	1103335	-	1103335	-	1191602
			СП-8%			-	-	-	-		88267	
14	27	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с примененеим сварки гнутья сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ	т	0,03408	163454,0	-	5571	-	5571	-	6016
			СП-8%			-	-	-	-		446	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								4286844
					РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ							
15	41	1106-0601-0203 РСНБ РК	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	19,85818	60100,33	6586,9	1193483	130804	1596157	263091	1573100
			НР-91%; СП-8%			13398,00	1160,77	266060	23051		116526	

Scanned with CamScanner

16	42	1106-0601-0203 РСНБ РК	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	21,1709091	60636,25	6586,9	1283725	139451	1698560	290807	1700494
			НР-91%; СП-8%			13933,92	1160,77	294994	24575		125963	
17	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/	т	0,14818182	16641,34	1231,06	2466	182	86	2081	4911
			НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	2240	47		364	
18	44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,160207	203889	-	32665	-	65329	-	35278
			СП-8%			-	-	-	-		2613	
19	45	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм	т	0,001735	199546	-	346	-	692	-	374
			СП-8%			-	-	-	-		28	
20	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	3,208167	202055	-	648226	-	648226	-	700084
			СП-8%			-	-	-	-		51858	
21	47	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14148	193995,00	-	27447	-	54894	-	29643
			СП-8%			-	-	-	-		2196	
22	48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02669	365002,4	1172,43	9742	31	8726	4878	15790
			НР-91%; СП-8%			200376,0	467,01	5348	12		1170	
23	49	1106-0301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен	т	0,0128	373017,5	1172,43	4775	15	419	2433	7784
			НР-91%; СП-8%			208391,0	467,01	2667	6		577	

Scanned with CamScanner

24	50	1106-0301-	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР-91%; СП-8%*	т	0,01069	223322,4 58696,0	1172,43 467,01	2388 628	13 5	12232	576 237	3200
25	51	1106-0301-0408 РСНБ РК	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен *НР-91%; СП-8%*	т	0,01771	225670,3 61043,8	1172,43 467,01	3996 1081	21 8	20263	991 399	5387
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								4076045
					РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)							
					Отм.+14,900...+23,900							
26	84	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкерные выпуски/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1232	35815,17 33497,20	1893,47 584,50	4412 4127	233 72	26	3821 659	8892
27	85	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 06	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен НР - 91%; СП - 8%	т	0,3696	37155,05 34837,09	1893,47 584,50	13733 12876	700 216	78	11914 2052	27698
28	86	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1148	223322,43 58696,00	1172,43 467,01	25637 6738	135 54	9382	6181 2545	34364
29	87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 06	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих- НР - 91%; СП - 8%	т	0,3444	225670,27 61043,84	1172,43 467,01	77721 21023	404 161	28147	19278 7760	104758
30	88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	14,44459	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	240377 218392	17782 4541	2102	202869 35460	478706

Scanned with CamScanner

30	89	2105-0301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	1,27056	203889,0	-	259053	-	259053	-	279777
						-	-	-	-		20724	
31	90	2105-0301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	1,906880	202055,0	-	385295	-	385295	-	416118
						-	-	-	-		30824	
32	91	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	5,30128	193995,0	-	1028422	-	1028422	-	1110696
						-	-	-	-		82274	
33	92	2105-0309-0303 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП-8%*	т	15,76368	213434,0	-	3364505	-	3364505	-	3633666
						-	-	-	-		269160	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								6094675
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.)									
34	112	1106-0801-0105 РСНБ РК	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	16,7377778	60372,96	2737,27	1010509	45816	2737352	193080	1299877
						12207,00	469,49	204318	7858		96287	
35	113	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	12,9955556	54708,31	2737,27	710965	35572	1837478	155686	935983
						12695,28	469,49	164982	6101		69332	

Scanned with CamScanner

36	114	2105-0301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,93066667	203889,0	-	189753	-	189753	-	204933
						-	-	-	-		15180	
37	115	2105-0301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	1,48266667	202055,0	-	299580	-	299580	-	323547
						-	-	-	-		23966	
38	116	2105-0301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,15707556	193995,0	-	30472	-	30472	-	32910
						-	-	-	-		2438	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге								2797249
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								20601577
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3												
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ												
39	1	1107-0107-0103 РСНБ РК	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/ *НР-118%; СП-8%*	т стальных элементов	0,36	228663,30	6207,34	82319	2235	371118	21995	112658
						50642,20	1134,03	18231	408		8345	
40	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР-69%; СП-8%*	м2	30,6	76,52	1,57	2342	48	9804	460	3026
						21,56	0,22	660	7		224	
41	4	1108-0201-0701 РСНБ РК	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/ *НР-93%; СП-8%*	т металлических изделий	0,037116	333261,37	2095,97	12369	78	61490	1921	15433
						55046,40	594,54	2043	22		1143	

Scanned with CamScanner

42	5	1108-0201-0702 РСНБ РК	Своды. Крепление стальными затяжками *НР-93%; СП-8%*	т металлических изделий	0,176256	48576,49	3895,39	8562	687	7725	6322	16074
						37376,10	1189,08	6588	210		1191	
43	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м *НР-93%; СП-8%*	м3 кладки	187,143	7027,50	2193,74	1315147	410543	2359639	548354	2012581
						2732,30	418,38	511331	78297		149080	
			КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК									
44	10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР-93%; СП-8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	322,027	4279,22	240,00	1378026	77285	5259727	408346	1929281
						1317,03	46,46	424119	14962		142910	
			Перемычки сборные									
45	15	1107-0503-	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР-118%; СП-8%*	шт. сборных конструкций	29	422,15	242,31	12158	6979	6601	6422	20067
						141,64	47,34	4079	1363		1486	
46	16	2104-0105-9901 РСНБ РК	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП-8%*	м3	0,52	85898,00	--	44839	--	44839	--	48426
						--	--	--	--		3587	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								4 157 545
			окна, двери									
47	60	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд- 1,2/ *СП - 8%*	м2	75,84	19927,00	--	1511264	--	1511264	--	1632165
						--	--	--	--		120901	

Scanned with CamScanner

48	65	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок- 1,3,8,9,10/ *СП - 8%*	м2	172,39	18615,00	--	3209061	--	3209061	--	3465785
						--	--	--	--		256725	
49	66	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/ *СП - 8%*	м2	19,2	18230,00	--	350016	--	350016	--	378017
						--	--	--	--		28001	
50	68	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ок-4/ *СП - 8%*	м2	16,64	14729,00	--	245091	--	245091	--	264698
						--	--	--	--		19607	
51	70	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-5,6,7/ *СП - 8%*	м2	63,872	15309,00	--	977816	--	977816	--	1056042
						--	--	--	--		78225	
52	74	2109-0205-0104 РСНБ РК	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм *СП - 8%*	м	178,48	1389,00	--	247903	--	247903	--	267735
						--	--	--	--		19832	

Scanned with CamScanner

53	75	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8%	шт.	240	113,00	--	27823	--	27823	--	
						--	--	--	--		2226	30049
54	78	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	25,856	19333,00	--	499874	--	499874	--	
						--	--	--	--		39990	539864
55	79	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	79,104	12627,00	--	998846	--	998846	--	
						--	--	--	--		79908	1078754
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								8 713 109
					РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
					Утепление стен							
56	150	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя НР-80%; СП-8%	м2	557,26	400,70	2,98	223294	1660	589801	99045	348126
						221,32	0,85	123333	473		25787	
					Облицовка кирпичом							
57	152	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /лицевой кирпич/ НР-93%; СП-8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	422,098	4861,39	240,00	2051985	101302	8368603	535240	2794203
						1317,03	46,46	555916	19612		206978	

Scanned with CamScanner

58	153	1108-0201-0601 РСНБ РК	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР-93%; СП-8%*	м2 стен	422,098	241,12	--	101776	--	--	94652	212142
						241,12	--	101776	--		15714	
59	154	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/ *СП - 8%*	т	3,96	276119	--	1093431	--	1093431	--	1180905
						--	--	--	--		87474	
60	155	2113-0201-1203 РСНБ РК	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,13728	238445	--	32734	--	32734	--	35352
						--	--	--	--		2619	
61	156	2105-0307-9911 РСНБ РК	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/ *СП - 8%*	кг	1970,0	120	--	236394	--	236394	--	255306
						--	--	--	--		18912	
62	157	1107-0107-0103 РСНБ РК	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/ *НР-118%; СП-8%*	т стальных элементов	0,1467	228663,30	6207,34	33545	911	126026	8963	45908
						50642,20	1134,03	7429	166		3401	
63	158	1112-0101-1001 РСНБ РК	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР-92%; СП-8%*	м2 покрытия	66,70	935,25	13,28	62381	886	8925	55116	126897
						895,21	2,97	59711	198		9400	
64	159	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	333,5	2128	--	709688	--	709688	--	766463
						--	--	--	--		56775	
65	160	1108-0201-0702 РСНБ РК	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/ *НР-93%; СП-8%*	т металлических изделий	0,93933	487858,49	3895,39	458259	3659	2516950	33690	531305
						37376,10	1189,08	35108	1117		39356	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге								6 296 607

Scanned with CamScanner

	ИТОГО ПО СМЕТЕ											
				Тенге								
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9											19167261
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
66	34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП-8%*	км	1,15251276	279695,00	--	322352	--	322352	--	348140
						--	--	--	--		25788	
67	38	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП-8%*	м	5010,00	29,00	--	145290	--	145290	--	156913
						--	--	--	--		11623	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ											
				Тенге								
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4											505053
	РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1 (ОБЩЕДОМОВОЙ), ВК-22											
68	101	2304-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	14680,00	--	14680	--	14680	--	15854
						--	--	--	--		1174	
69	102	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2185,00	--	8740	--	8740	--	9439
						--	--	--	--		699	
70	103	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
						--	--	--	--		238	
71	104	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм *СП - 8%*	м	3	2123,00	--	6369	--	6369	--	6879
						--	--	--	--		510	

Scanned with CamScanner

72	105	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм *СП - 8%*	м	0,2	330,00	--	66	--	66	--	71
						--	--	--	--		5	
73	106	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм *СП - 8%*	м	0,3	1017,00	--	305	--	305	--	330
						--	--	--	--		24	
74	107	2303-0301-0214 РСНБ РК	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	35143,00	--	35143	--	35143	--	37954
						--	--	--	--		2811	
75	108	2304-0501-0222 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	870,00	--	870	--	870	--	940
						--	--	--	--		70	
76	109	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	601,00	--	1202	--	1202	--	1298
						--	--	--	--		96	
77	110	2304-1012-3306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 100, типа Seagull ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	15742,00	--	31484	--	31484	--	34003
						--	--	--	--		2519	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге								109 984
РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2 (К ВОДОНАГРЕВАТЕЛЮ), ВК-23												
78	112	СТ Прайслистр 9	Счетчик холодной воды DN 40 420РС QN 10 *СП - 8%*	шт.	1	48183,26	--	48183	--	48183	--	52038
						--	--	--	--		3855	

Scanned with CamScanner

79	113	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	1	19748,00 --	-- --	19748 --	-- --	19748	-- 1580	21328
80	114	2302-1104-1001 РСНБ РК	Патрубки *СП - 8%*	10 шт.	0,3	1541,00 --	-- --	462 --	-- --	462	-- 37	499
81	115	2304-0501-0126 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1352,00 --	-- --	1352 --	-- --	1352	-- 108	1460
82	116	2304-0501-0111 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2350,00 --	-- --	4700 --	-- --	4700	-- 376	5076
83	117	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт.	2	338,00 --	-- --	676 --	-- --	676	-- 54	730
84	118	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) *СП - 8%*	шт.	1	239,00 --	-- --	239 --	-- --	239	-- 19	258
85	119	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от - 10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4857,00 --	-- --	4857 --	-- --	4857	-- 389	5246

Scanned with CamScanner

86	120	2304-1012-3302 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	6954,00 --	-- --	13908 --	-- --	13908	-- 1113	15021
87	121	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	299,00 --	-- --	598 --	-- --	598	-- 48	646
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге								101656
РАЗДЕЛ 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 3 (ОТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ), ВК-24, 2 шт.												
88	172	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	2	50566,00 --	-- --	101132 --	-- --	101132	-- 8091	109223
89	173	2302-1104-1001 РСНБ РК	Патрубки *СП - 8%*	10 шт.	0,6	1541,00 --	-- --	925 --	-- --	925	-- 74	999
90	174	2304-0501-0126 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1352,00 --	-- --	2704 --	-- --	2704	-- 216	2920
91	175	2304-0501-0110 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	1739,00 --	-- --	6956 --	-- --	6956	-- 556	7512
92	176	2302-	Муфты прямые стальные с			266,00	--	1064	--	1064	--	

Scanned with CamScanner

		0101-1404 РСНБ РК 2015	цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт.	4	--	--	--	--		85	1149
93	177	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) *СП - 8%*	шт.	2	198,00	--	396	--	396	--	428
						--	--	--	--		32	
94	178	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от - 10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3138,00	--	6276	--	6276	--	6778
						--	--	--	--		502	
95	179	2304-1012-3301 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	4	6664,00	--	26656	--	26656	--	28788
						--	--	--	--		2132	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге								157797
			РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4									
96	180	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1525,91	24,25	15259	243	26	14693	32349
						1499,01	0,32	14990	3		2396	
97	181	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	9,9	473,00	--	4683	--	4683	--	5057
						--	--	--	--		375	
98	182	1116-	Трубопроводы водоснабжения из			1381,19	20,52	296957	4412	912	285845	

Scanned with CamScanner

		0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	215	1356,43	0,21	291633	46		46624	629426
99	183	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	212,85	308,00	–	65558	–	65558	–	70802
						–	–	–	–		5245	
100	184	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	30	1265,98	17,39	37979	522	163	36552	80494
						1243,14	0,13	37294	4		5963	
101	185	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	29,7	199,00	–	5910	–	5910	–	6383
						–	–	–	–		473	
102	188	2302-0401-1204 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	82,00	–	328	–	328	–	354
						–	–	–	–		26	
103	189	2302-0401-1203 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	16	36,00	–	576	–	576	–	622
						–	–	–	–		46	
104	190	2302-0401-1202 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	20	22,00	–	440	–	440	–	475
						–	–	–	–		35	
105	191	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	102,00	–	204	–	204	–	220
						–	–	–	–		16	

Scanned with CamScanner

106	192	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	15	59,00	--	885	--	885	--	956
						--	--	--	--		71	
107	193	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	25,00	--	250	--	250	--	270
						--	--	--	--		20	
108	194	СТ Прайслистр.12	Вентиль полипропиленовый DN 32 *СП - 8%*	шт	5	1016,07	--	5080	--	5080	--	5487
						--	--	--	--		406	
109	195	2302-0401-0104 РСНБ РК	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	46,00	--	184	--	184	--	199
						--	--	--	--		15	
110	196	2302-0401-0103 РСНБ РК	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	54	28,00	--	1512	--	1512	--	1633
						--	--	--	--		121	
111	197	2302-0401-0102 РСНБ РК	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	15,00	--	120	--	120	--	130
						--	--	--	--		10	
112	198	2302-0401-3505 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	20,00	--	200	--	200	--	216
						--	--	--	--		16	
113	199	2302-0401-3504 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	215	11,00	--	2365	--	2365	--	2554
						--	--	--	--		189	
114	200	2302-0401-3503 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	30	7,00	--	210	--	210	--	227
						--	--	--	--		17	

Scanned with CamScanner

115	201	1126-0101-1701 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	205	560,11	61,95	114823	12700	52683	41863	169221
116	202	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	428,00 --	-- --	4708 --	-- --	4708	-- 377	5085
117	203	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	181,5	377,00 --	-- --	68426 --	-- --	68426	-- 5474	73900
118	204	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33	319,00 --	-- --	10527 --	-- --	10527	-- 842	11369
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге								1097429
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								1466866

Scanned with CamScanner

			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
			РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (2 шт.)									
119	61	Коммерческое предлож	Тепловой пункт БТП ЭнКо 357/18 174/211СИ, 358/18 174/211СИ	компл	2	3363253,52 --	-- --	6726507 --	-- --	6726507	-- --	6726507
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								6726507

ИТОГО по акту:	**48467264**
оборудование	**6726507**
Временные здания и сооружения 0,9%	375667
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	644381
Итого по сметному расчету	49487312
Непредвиденные работы и затраты-2%	989746
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	50477059
К договорной стоимости (0,92614)	46748823,05
НДС в текущих ценах 12%	5609858,77
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**52 358 681,82**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"

Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"

Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner