Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-20	27.05.2020				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	322 072 860	61 681 167,95					7 401 740,15	69 082 908,10
Итого за отчетный месяц:		61 681 167,95					7 401 740,15	69 082 908,10

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"

Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**

Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №7

приемки выполненных работ за август 2020 года

Основание: Доп соглашение №1-20 от 27.05.2020 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п	№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
1	14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3		32,88	53047,97	5867,51	1744217	192924	1224045	331363	2241626
							9952,80	1121,86	327248	36887		166046	
2	15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3		26,64	53446,08	5867,51	1423804	156310	991745	278128	1838086
							10350,91	1121,86	275748	29887		136155	

Scanned with CamScanner

3	16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	7,449789	13575,89	837,29	101138	6238	2168	86091	202207
			НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	92732	1874		14978	
4	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	2,8592	16641,34	1231,06	47581	3520	832	40157	94756
			НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	43229	899		7019	
5	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,867	203889,00	-	176801	-	176801	-	190945
			СП-8%			-	-	-	-		14144	
6	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,61772	193995,00	-	895815	-	895815	-	967481
			СП-8%			-	-	-	-		71665	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								5535102
					РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ							
					Отм.+2,900...+23,900							
7	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	36,150	62692,26	5951,15	2266325	215134	781193	479782	2965795
			НР-91%; СП-8%			13521,60	1062,99	488806	38427		219689	
8	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте	м3	21,690	63233,12	5951,15	1371526	129080	468716	298544	1803677
			НР-91%; СП-8%			14062,46	1062,99	305015	23056		133606	

Scanned with CamScanner

9	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,64632	13575,89	837,29	22350	1378	1916	19025	44685
			НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	20493	414		3310	
10	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,80144	16641,34	1231,06	96544	7142	6753	81479	192265
			НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	87714	1824		14242	
11	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0928	203889,0	-	222810	-	222810	-	240635
			СП-8%			-	-	-	-		17825	
12	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	202055,00	-	48493	-	48493	-	52373
			СП-8%			-	-	-	-		3879	
13	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,84372	193995,00	-	551667	-	551667	-	595801
			СП-8%			-	-	-	-		44133	
14	27	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с примененеим сварки гнутья сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01704	163454,0	-	2785	-	2785	-	3008
			СП-8%			-	-	-	-		223	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**								**5898238**

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ

Scanned with CamScanner

15	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	39,71636	60100,33	6586,9	2386967	261608	1596157	526181	3146200
			НР-91%; СП-8%			13398,00	1160,77	532120	46102		233052	
16	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 тч п6	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	42,3418182	60636,25	6586,9	2567449	278901	1698560	581614	3400988
			НР-91%; СП-8%			13933,92	1160,77	589988	49149		251925	
17	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/	т	0,296363636	16641,34	1231,06	4932	365	86	4162	9822
			НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	4481	93		728	
18	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160207	203889	-	32665	-	65329	-	35278
			СП-8%			-	-	-	-		2613	
19	45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001735	199546	-	346	-	692	-	374
			СП-8%			-	-	-	-		28	
20	46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,208167	202055	-	648226	-	648226	-	700084
			СП-8%			-	-	-	-		51858	

Scanned with CamScanner

21	47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14148	193995,00	-	27447	-	54894	-	29643
			СП-8%			-	-	-	-		2196	
22	48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02669	365002,4	1172,43	9742	31	8726	4878	15790
			НР-91%; СП-8%			200376,0	467,01	5348	12		1170	
23	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04	т	0,0128	373017,5	1172,43	4775	15	419	2433	7784
			НР-91%; СП-8%			208391,0	467,01	2667	6		577	
24	50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01069	223322,4	1172,43	2388	13	12232	576	3200
			НР-91%; СП-8%			58696,0	467,01	628	5		237	
25	51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04	т	0,01771	225670,3	1172,43	3996	21	20263	991	5387
			НР-91%; СП-8%			61043,8	467,01	1081	8		399	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								7354550
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)									
			Отм.+2,9...+11,9									
26	72	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	392	52864,91	1746,61	20723045	684672	8535792	2823778	25430569
			НР-91%; СП-8%			7568,3	347,61	2966789	136263		1883746	

Scanned with CamScanner

27	73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	м3	1,4928	12594,2	1240,68	18801	1852	24	16051	37639
			НР-91%; СП-8%			11321,6	493,74	16901	737		2788	
28	74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,83344	16641,34	1231,06	180283	13337	1576	152152	359030
			НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	163794	3406		26595	
29	75	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкерные выпуски/	т	0,3696	35815,17	1893,47	13237	700	79	11463	26676
			НР-91%; СП-8%			33497,20	584,50	12381	216		1976	
					Отм.+14,9...+23,9 (5-8 этажей)							
30	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27056	203889,0	-	259053	-	259053	-	279777
			СП-8%			-	-	-	-		20724	
31	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,906880	202055,0	-	385295	-	385295	-	416118
			СП-8%			-	-	-	-		30824	
32	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,30128	193995,0	-	1028422	-	1028422	-	1110696
			СП-8%			-	-	-	-		82274	

Scanned with CamScanner

33	92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП-8%*	т	15,76368	213434,0	-	3364505	-	3364505	-	3633666
						-	-	-	-		269160	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге								31294171
РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.)												
34	112	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	16,73777778	60372,96	2737,27	1010509	45816	2737352	193080	1299877
						12207,00	469,49	204318	7858		96287	
35	113	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	12,99555556	54708,31	2737,27	710965	35572	1837478	155686	935983
						12695,28	469,49	164982	6101		69332	
36	114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,930666667	203889,0	-	189753	-	189753	-	204933
						-	-	-	-		15180	
37	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	1,482666667	202055,0	-	299580	-	299580	-	323547
						-	-	-	-		23966	
38	116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,157075556	193995,0	-	30472	-	30472	-	32910
						-	-	-	-		2438	

Scanned with CamScanner

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								2797249
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге								52879310
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
39	3	2113-0201-1103 РСНБ РК	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	4599,0	29,00	--	133371	--	133371	--	144041
			СП-8%			--	--	--	--		10670	
40	6	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,881280	462860,00	--	407909	--	407909	--	440542
			СП-8%			--	--	--	--		32633	
41	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	196,2605	18941,00	--	3717370	--	3717370	--	4014759
			СП-8%			--	--	--	--		297390	
		КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК										
42	12	2105-0309-0301 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,51037	276119,00	--	140921	--	140921	--	152195
			СП-8%			--	--	--	--		11274	
43	13	1107-0107-0103 РСНБ РК	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/	т стальных элементов	0,39648	228663,30	6207,34	90660	2461	81745	24223	124074
			НР-118%; СП-8%			50642,20	1134,03	20079	450		9191	
44	14	2113-0201-1103 РСНБ РК	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	708	29,00	--	20532	--	20532	--	22175
			СП-8%			--	--	--	--		1643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								4 897 786
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
		Облицовка кирпичом										

Scanned with CamScanner

45	154	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Cr-1/ *СП-8%*	т	3,960	276119,00	--	1093431	--	1093431	--	1180906
						--	--	--	--		87474	
46	155	2113-0201-1203 РСНБ РК	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП-8%*	т	0,13728	238445,00	--	32734	--	32734	--	35352
						--	--	--	--		2619	
47	156	2105-0307-9911 РСНБ РК	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/ *СП-8%*	кг	1969,95	120,00	--	236394	--	236394	--	255306
						--	--	--	--		18912	
48	159	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП-8%*	м2	333,50	2128,00	--	709688	--	709688	--	766463
						--	--	--	--		56775	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге								2 238 027
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								7135813
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6											
49	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1103,22	16,75	121354	1843	520	116634	257027
						1081,73	0,21	118991	24		19039	
50	10	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	108,9	308,00	--	33541	--	33541	--	36224
						--	--	--	--		2683	
51	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1646,54	16,63	115257	1164	91203	22832	149137
						327,00	5,83	22890	408		11047	

Scanned with CamScanner

52	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	46	1895,73 327,00	16,63 5,83	87204 15042	765 268	71397	15004 8177	110384
53	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	2064,45 327,00	16,63 5,83	144511 22890	1164 408	120457	22832 13387	180731
54	14	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	116	2499,66 409,57	30,48 11,34	289961 47510	3535 1315	238916	47849 27025	364835
55	15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1817,08 620,47	36,32 12,00	199879 68251	3996 1320	127632	68180 21445	289503
56	16	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	85	2744,50 813,45	63,71 19,96	233282 69143	5415 1696	158724	69423 24216	326922
57	21	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	403,00 --	-- --	4836 --	-- --	4836	-- 387	5223
58	22	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380- СП - 8%	шт.	8	947,00 --	-- --	7576 --	-- --	7576	-- 606	8182

Scanned with CamScanner

59	24	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	36	59,00	--	2124	--	2124	--	2294
						--	--	--	--		170	
60	25	2302-0401-2601 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	30	125,00	--	3750	--	3750	--	4050
						--	--	--	--		300	
61	37	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, СП - 8%	м	160,6	252,00	--	40471	--	40471	--	43709
						--	--	--	--		3238	
62	38	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, СП - 8%	м	77	285,00	--	21945	--	21945	--	23701
						--	--	--	--		1756	
63	41	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного СП - 8%	м	71,5	661,00	--	47261	--	47261	--	51042
						--	--	--	--		3781	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								1852964
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
64	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	66	2744,50	63,71	181137	4205	123244	53905	253845
						813,45	19,96	53688	1317		18803	

Scanned with CamScanner

			РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
65	122	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1654,16 1623,98	27,89 0,48	8271 8120	139 2	12	7960 1298	17529
66	123	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	4,95	812,00 --	-- --	4019 --	-- --	4019	-- 322	4341
67	124	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	1525,91 1499,01	24,25 0,32	42726 41973	679 9	74	41142 6710	90577
68	125	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	55,44	473,00 --	-- --	26223 --	-- --	26223	-- 2098	28321
69	126	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	86	1381,19 1356,43	20,52 0,21	118230 116111	1756 18	363	113806 18563	250599
70	127	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	84,74	308,00 --	-- --	26101 --	-- --	26101	-- 2088	28189
71	132	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	82,00 --	-- --	164 --	-- --	164	-- 13	177

Scanned with CamScanner

72	133	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	36,00	--	1080	--	1080	--	1166
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
73	135	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	171,00	--	684	--	684	--	739
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
74	136	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	102,00	--	408	--	408	--	441
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
75	137	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	95,00	--	570	--	570	--	616
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
76	140	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	74,00	--	296	--	296	--	320
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
77	141	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	67,00	--	134	--	134	--	145
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
78	142	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	45,00	--	270	--	270	--	292
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
79	146	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	46,00	--	690	--	690	--	745
			СП - 8%			--	--	--	--		55	

Scanned with CamScanner

80	147	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	91,00	--	182	--	182	--	197
						--	--	--	--		15	
81	149	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	34,00	--	102	--	102	--	110
						--	--	--	--		8	
82	150	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	37	20,00	--	740	--	740	--	799
						--	--	--	--		59	
83	155	СТ Прайслистр.12	Вентиль полипропиленовый DN 32 *СП - 8%*	шт	14	1016,07	--	14225	--	14225	--	15363
						--	--	--	--		1138	
84	161	1126-0101-1701 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	489	363,61	61,95	177806	30294	29578	99859	299878
						241,17	27,53	117934	13460		22213	
85	162	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С. СП - 8%	м	5,5	608,00	--	3344	--	3344	--	3612
						--	--	--	--		268	
86	163	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С СП - 8%	м	61,6	428,00	--	26365	--	26365	--	28474
						--	--	--	--		2109	
87	164	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, СП - 8%	м	470,8	377,00	--	177492	--	177492	--	191691
						--	--	--	--		14199	

Scanned with CamScanner

ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге									1218166
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5													
87	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	294,11	330,00	--	97156	--	97156	--	104928
						--	--	--	--		7773	
88	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	162	652,51	3,10	105380	500	1507	101442	223368
						640,08	0,86	103373	140		16546	
89	12	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	322,354	606,00	--	195347	--	195347	--	210974
						--	--	--	--		15628	
90	15	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	50	96,00	--	4838	--	4838	--	5225
						--	--	--	--		387	
91	16	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	160	320,00	--	51200	--	51200	--	55296
						--	--	--	--		4096	
92	17	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	22	261,00	--	5742	--	5742	--	6201
						--	--	--	--		459	
93	19	2302-0601-1201 РСНБ РК	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	142	69,00	--	9775	--	9775	--	10557
						--	--	--	--		782	
94	20	2302-0601-1203 РСНБ РК	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	143	217,00	--	31103	--	31103	--	33592
						--	--	--	--		2488	

Scanned with CamScanner

95	23	2302-0601-0801 · РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	155,00 --	-- --	372 --	-- --	372	-- 30	402
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								650543

ИТОГО по акту:	63736795
оборудование	0
Временные здания и сооружения 0,9%	573631
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	983950
Итого по сметному расчету	65294376
Непредвиденные работы и затраты-2%	1305888
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	66600263
К договорной стоимости (0,92614)	61681167,95
НДС в текущих ценах 12%	7401740,15
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**69 082 908,10**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А

Технический надзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"

Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"

Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner