Заказчик **дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 22 от 13.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)	285 701 250,24	23 804 561,57							2 856 547,39	26 661 108,96
Итого к оплате										26 661 108,96

И.о.руководителя
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального

Жантуаров.Д.Б._____

Руководитель
ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О._____

Руководитель
ТОО "ГУКС Актау"

Томашевский Н.Л._____

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект : **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

Договор подряда **№ 22** от **13.04.2021**

Акт выполненных работ

за февраль 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (верхняя часть)										
			Смета: 2-1-1 Ул. Акбулак, L-2058,36 м										
1	30	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18	57,78	57,78	1040	1040	0	265	1410	
						0	20,46	0	368		104		
2	31	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	18	48,59	48,59	875	875	0	223	1185	
						0	17,2	0	310		88		
3	32	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	73	101,87	21,72	7436	1585	0	4534	12928	
						80,15	6,11	5851	446		958		
4	33	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15	81,98	81,98	1230	1230	0	388	1747	
						0	35,91	0	539		129		
5	34	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15	7,66	7,66	115	115	0	29	155	
						0	2,67	0	40		11		
6	35	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15	92,73	72,49	1391	1087	129	340	1870	
						11,64	19,86	175	298		138		
7	36	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,45	3225,31	1117,71	20803	7209	12474	3250	25978	
						173,66	292,96	1120	1890		1924		
8	37	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	43	913,37	206,96	39275	8899	28602	5578	48441	
						41,25	78,86	1774	3391		3588		
9	38	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	176,87	167,65	1769	1677	1	454	2401	
						9,12	53,94	91	539		178		
10	39	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Классгруза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16	127		2032				2195	
											163		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	40	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	10	108,52	105,48	1085	1055	30	166	1351	
						0	23,02	0	230		100		
12	41	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	18,8	15,64	188	156	1	73	282	
						3,1	7	31	70		21		
13	42	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненногогрунта	9	73,2	73,2	659	659	0	208	936	
						0	32,05	0	288		69		
14	43	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	34,94	34,94	314	314	0	79	425	
						0	12,16	0	109		31		
15	44	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9	92,73	72,49	835	652	77	204	1122	
						11,64	19,86	105	179		83		
16	45	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	53,63	22,75	1609	682	0	793	2594	
						30,89	5,81	927	174		192		
17	46	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0344	71543,46	1984,47	2461	68	2393	42	2703	
						0	1128,68	0	39		200		
18	47	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43	1206,86	105,4	51895	4532	45011	4282	60672	
						54,7	37,51	2352	1613		4494		
19	48	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	43	522,56	0,09	22470	4	22441	27	24297	
						0,59	0	25	0		1800		
20	49	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	30	382,59	154,87	11478	4646	5643	3047	15687	
						39,63	54,42	1189	1632		1162		
21	50	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	5685,22	855,05	28426	4275	2343	25301	58025	
						4361,6	323,81	21808	1619		4298		
22	51	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,4	24837,32	1144,74	9935	458	8861	668	11451	
						1539	295,16	616	118		848		
23	52	С124-010202-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	4469		22345		22345	1788	24133	
24	53	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		5	10738		53690		53690		57985	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4295		
			ИТОГО:					283356	41218	204041	49951	359973	
								36064	13892		26662		
			Смета: 2-1-2 Улица-2, L-971,68 м										
1	85	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,14737	71543,46	1984,47	10543	292	10251	180	11581	
				т		0	1128,68	0	166		858		
2	86	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		648,000	1365,92	105,15	885114	68137	781531	64453	1026653,98	
				м2 покрытия		54,7	37,4	35446	24233		75965		
3	87	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		658,000	1799,62	0,24	1184148	161	1182830	1249	1280229	
				м2 покрытия		1,76	0	1157	0		94832		
4	88	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,3276	71543,46	1984,47	23438	650	22788	399	25744	
				т		0	1128,68	0	370		1907		
5	89	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1638	1160,69	105,4	1901207	172645	1638962	163133	2229488	
				м2 покрытия		54,7	37,51	89600	61449		165147		
6	90	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		1638	249,71	0,04	409029	71	408479	518	442312	
				м2 покрытия		0,29	0	480	0		32764		
7	91	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см		1117	476,33	154,87	532063	172993	314809	113448	697151	
				м2 покрытия обочин		39,63	54,42	44261	60783		51641		
8	92	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная №1.1		1,076	34163,7	10038,74	36760	10802	22171	8007	48348	
				км линии		3520,26	3369,86	3788	3626		3581		
9	93	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная №1.7, шаг 1:1		0,021	24104,7	10038,74	506	211	221	156	715	
				км линии		3520,26	3369,86	74	71		53		
10	94	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная №1.7, шаг 1:2		0,07	19075,2	10038,74	1335	703	386	521	2005	
				км линии		3520,26	3369,86	246	236		148		
11	95	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, №1.13		0,018	94517,7	10038,74	1701	181	1457	134	1982	
				км линии		3520,26	3369,86	63	61		147		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	96	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, №1.16.1, 1.16.2, 1.16.3	км линии	0,214	94517,7	10038,74	20227	2148	17325	1592	23565	
						3520,26	3369,86	753	721		1746		
13	97	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии до 0,4 м, №1.18, 1.19	км линии	0,045	94517,7	10038,74	4253	452	3643	335	4955	
						3520,26	3369,86	158	152		367		
14	98	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии до 0,4 м, №1.20	км линии	0,05	94517,7	10038,74	4726	502	4048	372	5506	
						3520,26	3369,86	176	168		408		
15	99	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	18	2045,87	932,48	36826	16785	4627	25234	67025	
						856,32	441,75	15414	7952		4965		
16	100	С121-049999-0101	Стоимость железобетонных сигнальных столбиков (по Актобе)	м3	0,414	82066		33975		33975		36693	
											2718		
17	101	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14	176,87	167,65	2476	2347	1	636	3361	
						9,12	53,94	128	755		249		
18	102	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	23,8	127		3023				3264	
											242		
19	103	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	14	108,52	105,48	1519	1477	42	232	1891	
						0	23,02	0	322		140		
20	104	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14	18,8	15,64	263	219	1	102	394	
						3,1	7	43	98		29		
21	105	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	11	81,78	0	900	0	0	648	1671	
						81,78	0	900	0		124		
22	106	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	185,14	82,11	2222	985	0	1259	3760	
						103,03	42,73	1236	513		278		
23	107	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка	шт.	5	5517,69	855,05	27588	4275	1505	25301	57121	
						4361,6	323,81	21808	1619		4231		
24	108	С121-049999-0101	Стоимость железобетонных стоек для дорожных знаков (по Актобе)	м3	0,4	82066		32826		32826		35453	
											2626		
25	109	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	24615		49230		49230		53168	
											3938		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	110	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	10738		64428		64428		69582	
											5154		
27	111	С124-010201-0244	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	22673		113365		113365		122434	
											9069		
			ИТОГО:					5383691	456034	4912942	457860	6616025	
								215731	163295		489989		
			Смета: 2-1-3 Улица-3, L-420,15 м										
1	26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1	71543,46	1984,47	71543	1984	69559	1219	78583	
						0	1128,68	0	1129		5821		
2	30	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9	57,78	57,78	520	520	0	133	705	
						0	20,46	0	184		52		
3	31	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9	48,59	48,59	437	437	0	111	593	
						0	17,2	0	155		44		
4	32	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	26	101,87	21,72	2648	565	0	1615	4604	
						80,15	6,11	2084	159		341		
5	33	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	81,98	81,98	410	410	0	129	582	
						0	35,91	0	180		43		
6	34	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	7,66	7,66	38	38	0	10	52	
						0	2,67	0	13		4		
7	35	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	92,73	72,49	464	362	43	113	623	
						11,64	19,86	58	99		46		
8	36	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28	176,87	167,65	4952	4694	3	1271	6721	
						9,12	53,94	255	1510		498		
9	37	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	44,8	127		5690				6145	
											455		
10	38	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	28	108,52	105,48	3038	2954	85	464	3783	
						0	23,02	0	644		280		
11	39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28	18,8	15,64	526	438	2	204	788	
						3,1	7	87	196		58		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	40	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	72	53,63	22,75	3861	1638	0	1902	6225	
						30,89	5,81	2224	419		461		
13	41	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25	73,2	73,2	1830	1830	0	577	2599	
						0	32,05	0	801		193		
14	42	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25	34,94	34,94	874	874	0	219	1180	
						0	12,16	0	304		87		
15	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	25	92,73	72,49	2318	1812	215	567	3116	
						11,64	19,86	291	497		231		
16	44	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,3	3202,51	1117,71	20176	7042	12040	3175	25219	
						173,66	292,96	1094	1846		1868		
17	45	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	42	913,37	206,96	38362	8692	27937	5448	47314	
						41,25	78,86	1733	3312		3505		
18	46	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	176,87	167,65	1769	1677	1	454	2401	
						9,12	53,94	91	539		178		
19	47	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16	127		2032				2195	
											163		
20	48	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	10	108,52	105,48	1085	1055	30	166	1351	
						0	23,02	0	230		100		
21	49	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	18,8	15,64	188	156	1	73	282	
						3,1	7	31	70		21		
22	50	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	73,2	73,2	659	659	0	208	936	
						0	32,05	0	288		69		
23	51	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	34,94	34,94	314	314	0	79	425	
						0	12,16	0	109		31		
24	52	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9	92,73	72,49	835	652	77	204	1122	
						11,64	19,86	105	179		83		
25	53	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	53,63	22,75	1609	682	0	793	2594	
						30,89	5,81	927	174		192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	54	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0336	71543,46	1984,47	2404	67	2337	41	2640	
				т		0	1128,68	0	38		196		
27	55	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		42	1206,86	105,4	50688	4427	43964	4183	59261	
				м2 покрытия		54,7	37,51	2297	1576		4390		
28	56	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		42	522,56	0,09	21948	4	21919	27	23732	
				м2 покрытия		0,59	0	25	0		1758		
29	57	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		30	382,59	154,87	11478	4646	5643	3047	15687	
				м2 покрытия обочин		39,63	54,42	1189	1632		1162		
30	58	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		2	5685,22	855,05	11370	1710	937	10120	23210	
				шт.		4361,6	323,81	8723	648		1719		
31	59	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков		0,24	24837,32	1144,74	5961	275	5317	401	6870	
				м3		1539	295,16	369	71		509		
32	60	С124-010202-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014		3	4469		13407		13407		14480	
				шт.							1073		
33	61	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		1	24615		24615		24615		26584	
				шт.							1969		
34	62	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		1	10738		10738		10738		11597	
				шт.							859		
35	63	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км		171,49	534		91576				98902	
				т							7326		
36	64	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км		1,0031048	862		865				934	
				т							69		
37	65	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км		1,0031048	210		211				228	
				т·км							17		
			ИТОГО:					411439	50613	5151812	494813	7100288	
								21582	17001		525860		
			Смета: 2-1-4 Улица-4, L-945,49 м										
1	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0352	71543,46	1984,47	2518	70	2448	43	2766	
				т		0	1128,68	0	40		205		
2	49	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		44	1206,86	105,4	53102	4638	46058	4382	62083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		54,7	37,51	2407	1651		4599		
3	50	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		44	522,56	0,09	22993	4	22963	28	24862	
				м2 покрытия		0,59	0	26	0		1842		
4	51	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		30	382,59	154,87	11478	4646	5643	3047	15687	
				м2 покрытия обочин		39,63	54,42	1189	1632		1162		
5	52	Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Срезка кромки проезжей части		94	246,99	237,37	23217	22313	72	4009	29404	
				м2 покрытия		8,86	30,63	833	2879		2178		
6	69	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,1928	71543,46	1984,47	85337	2367	82970	1454	93734	
				т		0	1128,68	0	1346		6943		
7	70	Е11-270602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1704	1114,69	105,63	1899438	179988	1626240	169912	2234898	
				м2 покрытия		54,7	37,63	93210	64116		165548		
8	71	Е11-270602-0410 Изм. и доп. вып. 2 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310		1704	1891,29	0,33	3222765	556	3218214	4314	3485245	
				м2 покрытия		2,34	0	3995	0		258166		
9	72	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		624	176,87	167,65	110364	104617	57	28332	149791	
				м3 грунта		9,12	53,94	5691	33659		11096		
10	78	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		1351	53,63	22,75	72456	30730	0	35697	116805	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	41726	7853		8652		
11	79	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,0871	71543,46	1984,47	77775	2157	75618	1325	85428	
				т		0	1128,68	0	1227		6328		
12	80	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1553	1365,92	105,15	2121268	163298	1873020	154469	2457796	
				м2 покрытия		54,7	37,4	84950	58076		182059		
13	81	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		1553	1799,62	0,24	2794805	380	2791694	2949	3021574	
				м2 покрытия		1,76	0	2731	0		223820		
14	82	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,3106	71543,46	1984,47	22221	616	21605	379	24408	
				т		0	1128,68	0	351		1808		
15	83	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1553	1160,69	105.4	1802549	163686	1553912	154668	2113794	
				м2 покрытия		54,7	37,51	84950	58261		156577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	84	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		1553	249,71	0,04	387804	67	387282	491	419359	
				м2 покрытия		0,29	0	455	0		31064		
17	85	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см		1076	476,33	154,87	512533	166643	303253	109284	671562	
				м2 покрытия обочин		39,63	54,42	42637	58552		49745		
18	86	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная №1.1		1,096	34163,7	10038,74	37443	11002	22583	8156	49247	
				км линии		3520,26	3369,86	3858	3693		3648		
19	87	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная №1.7, шаг 1:1		0,027	24104,7	10038,74	651	271	285	201	920	
				км линии		3520,26	3369,86	95	91		68		
20	88	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная №1.7, шаг 1:2		0,066	19075,2	10038,74	1259	663	364	491	1890	
				км линии		3520,26	3369,86	232	222		140		
21	89	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, №1.13		0,018	94517,7	10038,74	1701	181	1457	134	1982	
				км линии		3520,26	3369,86	63	61		147		
22	90	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, №1.16.1, 1.16.2, 1.16.3		0,188	94517,7	10038,74	17769	1887	15220	1399	20702	
				км линии		3520,26	3369,86	662	634		1533		
23	91	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии до 0,4 м, №1.18, 1.19		0,045	94517,7	10038,74	4253	452	3643	335	4955	
				км линии		3520,26	3369,86	158	152		367		
24	92	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии до 0,4 м, №1.20		0,05	94517,7	10038,74	4726	502	4048	372	5506	
				км линии		3520,26	3369,86	176	168		408		
25	93	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		18	2045,87	932,48	36826	16785	4627	25234	67025	
				шт.		856,32	441,75	15414	7952		4965		
26	94	С121-049999-0101	Стоимость железобетонных сигнальных столбиков (по Актобе)		0,414	82066		33975		33975		36693	
				м3							2718		
27	95	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		14	176,87	167,65	2476	2347	1	636	3361	
				м3 грунта		9,12	53,94	128	755		249		
28	96	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		23,8	127		3023				3264	
				т							242		
29	97	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		14	108,52	105,48	1519	1477	42	232	1891	
				м3 грунта		0	23,02	0	322		140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	98	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14	18,8	15,64	263	219	1	102	394	
						3,1	7	43	98		29		
31	99	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	11	81,78	0	900	0	0	648	1671	
						81,78	0	900	0		124		
32	100	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	185,14	82,11	2222	985	0	1259	3760	
						103,03	42,73	1236	513		278		
33	101	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка	шт.	5	5517,69	855,05	27588	4275	1505	25301	57121	
						4361,6	323,81	21808	1619		4231		
34	102	С121-049999-0101	Стоимость железобетонных стоек для дорожных знаков (по Актобе)	м3	0,4	82066		32826		32826		35453	
											2626		
35	103	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	24615		49230		49230		53168	
											3938		
36	104	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10738		42952		42952		46388	
											3436		
37	105	С124-010201-0244	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	22673		113365		113365		122434	
											9069		
38	106	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км	т	499,9999926	534		267000				288360	
											21360		
39	107	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	1	862		862				931	
											69		
40	108	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1	210		210				227	
											17		
			ИТОГО:					13905662	887821	17488985	1234096	22914583	
								409572	305923		1697454		
			Смета: 2-1-5 Ул. Карашыкулы, L-1541,5 м										
1	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,036	71543,46	1984,47	2576	71	2504	44	2829	
						0	1128,68	0	41		210		
2	49	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	45	1206,86	105,4	54309	4743	47104	4482	63494	
						54,7	37,51	2462	1688		4703		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	50	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	45	522,56	0,09	23515	4	23485	28	25427	
						0,59	0	26	0		1883		
4	68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,016	71543,46	1984,47	1145	32	1113	20	1257	
						0	1128,68	0	18		93		
5	69	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20	1206,86	105,4	24137	2108	20935	1992	28219	
						54,7	37,51	1094	750		2090		
6	70	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	20	522,56	0,09	10451	2	10438	13	11301	
						0,59	0	12	0		837		
7	71	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2покрытия обочин	15	382,59	154,87	5739	2323	2821	1523	7843	
						39,63	54,42	594	816		581		
8	75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27	18,8	15,64	508	422	2	196	760	
						3,1	7	84	189		56		
9	76	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	23	81,78	0	1881	0	0	1354	3494	
						81,78	0	1881	0		259		
10	77	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14	185,14	82,11	2592	1150	0	1469	4386	
						103,03	42,73	1442	598		325		
11	79	С121-049999-0101	Стоимость железобетонных стоек для дорожных знаков (по Актобе)	м3	0,8	82066		65653		65653		70905	
											5252		
12	80	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	10738		64428		64428		69582	
											5154		
			ИТОГО:					256934	10855	17727468	1245217	23206324	
								7595	4100		1718897		
			Итого по объекту:									20241083	
			Объект: 2-4 Электроснабжение										
			Смета: 2-4 Электроснабжение										
			Раздел: 58. ВЛ-0,4кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26	С124-040204-1301	Зажимы ПА-1	шт.	14	165		2310		2310		2495	
			Итого по разделу: 58. ВЛ-0,4кВ								185		
												2495	
			ИТОГО:										
								2310	0	17729778	1245217	23208819	
			Итого по объекту:					0	0		1719082		
			Итого по стройке:									2310	
			В том числе :									20243393	
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		905143,94		0			
			Итого с временными									24113962,92	
			Зимние удорожания			1,155 %		278516,27					
			Итого с зимними удорожаниями									24392479,19	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		487849,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24880328,77	
			Итого в текущих ценах на 2020 год-75%, К=1,049901									19591411,55	
			Итого в текущих ценах 2021 год -25%, к = 1,05016975									6858102,771	
			НДС12%									3173940,61	
			ИТОГО по актау									29623454,93	
			Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999984									26661108,96	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									**26661108,96**	
			в том числе НДС			**12%**						**2856547,39**	

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Жантуаров Д. Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К

Оспан С.О.

Технадзор

Директор ТОО "ГУКС Актау"

Томашевский Н.Л.