Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР «ARS BUILDING» Республика Казахстан, г. Актобе ул. Маресьева, д.103 А, оф. 406-406

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-20	27.05.2020				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	243 353 381,1	44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000
Итого за отчетный месяц:		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"

Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №6

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

Основание: Доп соглашение №1-20 от 27.05.2020 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	3 этаж. 32,88 блок Б колонн		53047,97	5867,51	1744217	192924	1224045	331363	2241626
						9952,80	1121,86	327248	36887		166046	
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	блок А 3 этаж 26,64 колонн		53446,08	5867,51	1423804	156310	991745	278128	1838086
						10350,91	1121,86	275748	29887		136155	

Scanned with CamScanner

16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	усиление 2 этап блок Б — 7,449789 каждый							202207
		НР-91%; СП-8%			13575,89	837,29	101138	6238	2168	86091	
					12447,60	251,52	92732	1874		14978	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	блок Б,А 3 этап 2,8592 — каждый							94756
		НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	47581	3520	832	40157	
					15119,28	314,40	43229	899		7019	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	блок Б,А 3 этап 1,734 — каждый							381890
		СП-8%			203889,00	-	353602	-	353602	-	
					-	-	-	-		28288	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	блок А,Б 3 этап 9,23545 — каждый							1934961
		СП-8%			193995,00	-	1791631	-	1791631	-	
					-	-	-	-		143330	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								6693527
РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ											
Отм.+2,900...+23,900											

Scanned with CamScanner

20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	Ричин Блок 1,6 18,075 – этаж 3	62692,26	5951,15	1133163	107567	781193	239891	1482898
		НР-91%; СП-8%			13521,60	1062,99	244403	19213		109844	
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	Ричин блок А,Б 3 этаж 10,845 –	63233,12	5951,15	685763	64540	468716	149272	901838
		НР-91%; СП-8%			14062,46	1062,99	152507	11528		66803	
22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	Ричин Блок А,Б 3 эт 0,82316 –	13575,89	837,29	11175	689	1916	9513	22343
		НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	10246	207		1655	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	Ричин А,Б 3 этаж 2,90072 –	16641,34	1231,06	48272	3571	6753	40740	96132
		НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	43857	912		7121	

Scanned with CamScanner

24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	Рыжик А,Б 3,2784 3 эм	203889,0	-	668430	-	668430	-	721904
					-	-	-	-		53474	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	Рыжик А,Б 0,72 3 эм	202055,00	-	145480	-	145480	-	157118
					-	-	-	-		11638	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	Рыжик А,Б 8,53116 3 эм	193995,00	-	1655002	-	1655002	-	1787403
					-	-	-	-		132400	
27	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с примененеим сварки гнутья сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	Рыжик А,Б 0,05112 3. эм	163454,0	-	8356	-	8356	-	9024
					-	-	-	-		668	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								5178660
				РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ							
41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	Дмитриевский Лифт А,Б 39,71636 3 этаж	60100,33	6586,9	2386967	261608	1596157	526181	3146200
					13398,00	1160,77	532120	46102		233052	

Scanned with CamScanner

70 %

42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	А, Б Анфр. дис 42,3418182 3 этаж	60636,25	6586,9	2567449	278901	1698560	581614	3400988
		НР-91%; СП-8%			13933,92	1160,77	589988	49149		251925	
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/	т	Арм на стен 3 эт 0,296363636	16641,34	1231,06	4932	365	86	4162	9822
		НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	4481	93		728	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	Арм на стен 0,320415 3 этаж	203889	-	65329	-	65329	-	70555
		СП-8%			-	-	-	-		5226	
45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	Арм на стен 0,003469 3 этаж	199546	-	692	-	692	-	748
		СП-8%			-	-	-	-		55	

Scanned with CamScanner

46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	Арм 6,416335 3 эма	202055	-	1296452	-	1296452	-	1400169
		СП-8%			-	-	-	-		103716	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	Арм 0,28297 3 эм	193995,00	-	54894	-	54894	-	59286
		СП-8%			-	-	-	-		4392	
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	Арм 0,05338 3 эм	365002,4	1172,43	19484	63	8726	9756	31580
		НР-91%; СП-8%			200376,0	467,01	10696	25		2339	
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	Арм 3 эм 0,0256	373017,5	1172,43	9549	30	419	4866	15568
		НР-91%; СП-8%			208391,0	467,01	5335	12		1153	
50	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	Арм 3 эм 0,02138	223322,4	1172,43	4775	25	12232	1151	6400
		НР-91%; СП-8%			58696,0	467,01	1255	10		474	

Scanned with CamScanner

51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	Арм 3 эта 0,03542							10773
		НР-91%; СП-8%			225670,3	1172,43	7993	42	20263	1983	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		61043,8	467,01	2162	17		798	8152089

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)

Отм.-0,100

71	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1 эт А,Б 3,2008430							737822
					213434,0	-	683169	-	683169	-	
					-	-	-	-		54653	

Отм.+2,9...+11,9

72	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	Плита 3 этаж 196 А,Б							12715284
		НР-91%; СП-8%			52864,91	1746,61	10361523	342336	8535792	1411889	
					7568,3	347,61	1483395	68132		941873	
73	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	м3	Плита 3 эт 0,7464 А,Б							18820
		НР-91%; СП-8%			12594,2	1240,68	9400	926	24	8025	
					11321,6	493,74	8450	369		1394	

Scanned with CamScanner

74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	Арм с 3.1105 эскиз 5,41672 А,5							179515
		НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	90141	6668	1576	76076	
					15119,28	314,40	81897	1703		13297	
75	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкерные выпуски/	т	0,1848							13338
		НР-91%; СП-8%			35815,17	1893,47	6619	350	79	5731	
					33497,20	584,50	6190	108		988	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,54112							559555
					203889,0	-	518106	-	518106	-	
					-	-	-	-		41449	
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,993440							871446
					202055,0	-	806895	-	806895	-	
					-	-	-	-		64552	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,31232							1951067
					193995,0	-	1806544	-	1806544	-	
					-	-	-	-		144523	
79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	39,30233							9059530
					213434,0	-	8388454	-	8388454	-	

Scanned with CamScanner

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			-	-	-	-		671076	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								26106377
ИТОГО по акту:	Тенге								46130654

оборудование	46130654
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	415176
Итого по сметному расчету	712151
Непредвиденные работы и затраты-2%	47257982
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	945160
К договорной стоимости (0,92614)	48203141
НДС в текущих ценах 12%	44642857,14
Итого в текущих ценах с НДС 12%	5357142,86
	50 000 000,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры"
_____ Ибасов А

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner