Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта — Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	198 710 524,0	87 321 428,57					10 478 571,43	97 800 000
Итого за отчетный месяц:		87 321 429					10 478 571	97 800 000

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"

Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №5

приемки выполненных работ за май 2020 года

Основание: Договор о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31 (#ID8015145 №060240007552/190039/00)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	16,44		53047,97	5867,51	872109	96462	4284159	165682	1120814
		НР-91%; СП-8%				9952,80	1121,86	163624	18444		83023	
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	13,32		53446,08	5867,51	711902	78155	3471107	139064	919043
		НР-91%; СП-8%				10350,91	1121,86	137874	14944		68077	

Scanned with CamScanner

16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	3,724895	13575,89	837,29	50569	3119	7587,3636	43046	101104
		НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	46366	937		7489	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	1,4296	16641,34	1231,06	23790	1760	2912	20078	47378
		НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	21615	449		3509	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,601	203889,00	-	530403	-	530403	-	572835
		СП-8%			-	-	-	-		42432	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,85317	193995,00	-	2687446	-	2687446	-	2902442
		СП-8%			-	-	-	-		214996	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								5663616
РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ											
Отм.+2,900...+23,900											
20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	18,075	62692,26	5951,15	1133163	107567	6249541	239891	1482898
		НР-91%; СП-8%			13521,60	1062,99	244403	19213		109844	

Scanned with CamScanner

21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	10,845	63233,12	5951,15	685763	64540	3749724	149272	901839
		НР-91%; СП-8%			14062,46	1062,99	152507	11528		66803	
22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,82316	13575,89	837,29	11175	689	1916	9513	22343
		НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	10246	207		1655	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,90072	16641,34	1231,06	48272	3571	6753	40740	96132
		НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	43857	912		7121	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2784	203889,0	-	668430	-	668430	-	721904
					-	-	-	-		53474	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72	202055,00	-	145480	-	145480	-	157118
		СП-8%			-	-	-	-		11638	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,53116	193995,00	-	1655002	-	1655002	-	1787403

Scanned with CamScanner

		СП-8%			-	-	-	-		132400	
27	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с примененеим сварки гнутья сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,05112	163454,0	-	8356	-	8356	-	9024
					-	-	-	-		668	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								5178661
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	19,85818	60100,33	6586,9	1193483	130804	5586548	263092	1573100
		НР-91%; СП-8%			13398,00	1160,77	266060	23052		116526	
42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	21,17091	60636,25	6586,9	1283725	139451	5944961	290808	1700494
		НР-91%; СП-8%			13933,92	1160,77	294994	24576		125963	
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/	т	0,14818	16641,34	1231,06	2466	182	302	2081	4911
		НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	2240	47		364	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,480622	203889,00	-	97994	-	32665	-	105833
		СП-8%			-	-	-	-		7839	

Scanned with CamScanner

45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,005204	199546,00	-	1038	-	346	-	1121
					-	-	-	-		83	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	9,624502	202055,00	-	1944679	-	648226	-	2100253
					-	-	-	-		155574	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,42445	193995,00	-	82341	-	27447	-	88929
					-	-	-	-		6587	
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР-91%; СП-8%*	т	0,02669	365002,4	1172,43	9742	31	30540	4878	15790
					200376,0	467,01	5348	12		1170	
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР-91%; СП-8%*	т	0,0128	373017,5	1172,43	4775	15	1467	2433	7784
					208391,0	467,01	2667	6		577	
50	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР-91%; СП-8%*	т	0,01069	223322,4	1172,43	2388	13	12232	576	3200
					58696,0	467,01	628	5		237	

Scanned with CamScanner

51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,01771								5387
		НР-91%; СП-8%			225670,3	1172,43	3996	21	20263	991		
					61043,8	467,01	1081	8		399		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге									5606802

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)

Отм.+2,9...+11,9

72	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	196								12715284
		НР-91%; СП-8%			52864,91	1746,61	10361523	342336	34143168	1411889		
					7568,3	347,61	1483395	68132		941873		
73	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	м3	0,7464								18820
		НР-91%; СП-8%			12594,2	1240,68	9400	926	95	8025		
					11321,6	493,74	8450	369		1394		
74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,41672								179515
		НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	90141	6668	6305	76076		
					15119,28	314,40	81897	1703		13297		

Scanned with CamScanner

75	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкерные выпуски/ *НР-91%; СП-8%*	т	0,1848	35815,17	1893,47	6619	350	314	5731	13338
					33497,20	584,50	6190	108		988	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,81168	203889,0	-	777160	-	777160	-	839332
					-	-	-	-		62173	
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,990160	202055,0	-	1210342	-	1210342	-	1307169
					-	-	-	-		96827	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,96848	193995,0	-	2709815	-	2709815	-	2926600
					-	-	-	-		216785	
79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	47,29104	213434,0	-	10093516	-	10093516	-	10900997
					-	-	-	-		807481	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								28901056
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								45350136

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Кладка стен и перегородок из газоблоков

Scanned with CamScanner

8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/ *СП-8%*	м3	957,970	18941,00	-	18144904	-	18144904	-	19596496
					-	-	-	-		1451592	
9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/ *СП-8%*	м3	462,1896	18858,00	-	8715971	-	8715971	-	9413249
					-	-	-	-		697278	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								29009746
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ											
Отм.+26,900											
20	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *СП-8%*	м3	216,467375	18934,00	-	4098593	-	4098593	-	4426481
					-	-	-	-		327887	
Утепление кровли над тепловым пунктом											
31	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *СП-8%*	м3	3,134496	18934,00	-	59349	-	59349	-	64096
					-	-	-	-		4748	
Отм.+31,000											
35	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 *СП-8%*	м3	35,6895	18934,00	-	675745	-	675745	-	729805
					-	-	-	-		54060	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								5220382

Scanned with CamScanner

		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
151	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 /+тепловой пункт/	м3	702,14382	14046,00	-	9862312	-	9862312	-	10651297
		СП-8%			-	-	-	-		788985	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге								10651297
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								44881424

ИТОГО по акту: 90231560

оборудование	0
Временные здания и сооружения 0,9%	812084
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	1392968
Итого по сметному расчету	92436612
Непредвиденные работы и затраты-2%	1848732
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	94285344
К договорной стоимости (0,92614)	87321428,57
НДС в текущих ценах 12%	10478571,43
Итого в текущих ценах с НДС 12%	97 800 000,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского
_____ Ибасов А

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"
_____

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Бисенгалиев К.М.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"__" _____ 20__

Scanned with CamScanner