ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР «ARS BUILDING» Республика Казахстан, г. Алтай, ул. Мересьева, д.103 А, оф. 406-406

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: "ARS BUILDING"

Наименование объекта — Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	110 675 069	26 785 714					3 214 286	30 000 000
Итого за отчетный месяц:		26 785 714					3 214 286	30 000 000

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР «ARS BUILDING» Республика Казахстан, г. Актобе ул. Маресьева, д.103 А, оф. 405-406

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**

Подрядчик: **ТОО "ARS BUILDING"**

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №4

приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Основание: Договор о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31 (#ID8015145 №060240007552/190039/00)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Обратная засыпка

14	1101-0104 0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	121,7		15,88	15,88	1933	1933	-	523	2653
		НР-72%; СП-8%				-	5,97	-	727		196	

Scanned with CamScanner

15	1101-0201 0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	121,7							26788
		НР-72%; СП-8%			132,84	63,19	16167	7690	-	8636	
					69,66	28,90	8478	3517		1984	
16	1101-0201 0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	121,7							13059
		НР-72%; СП-8%			84,02	66,25	10225	8062	2017	1866	
					7,87	13,43	958	1634		967	
17	1101-0205 0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,30							399
		НР-72%; СП-8%			715,39	-	215	-	-	155	
					715,39	-	215	-	-	30	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								42898

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

12	1106-0401 0101 РСНБ РК 2015 РСНБ РК ----	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	124,15							4542325
		НР-91%; СП-8%			30976,66	1227,32	3845752	152371	3329818	360104	
					2928,42	259,01	363563	32155		336469	

Scanned with CamScanner

13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР-93%; СП-8%*	м2	246	826,44 229,81	19,07 2,20	203304 56533	4693 541	284158	53079 20511	276894
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								4819219

РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ

14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	16,44	53047,97 9952,80	5867,51 1121,86	872109 163624	96462 18444	612023	165682 83023	1120814
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	13,32	53446,08 10350,91	5867,51 1121,86	711902 137874	78155 14944	495872	139064 68077	919043
16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/ *НР-91%; СП-8%*	т	3,72490	13575,89 12447,60	837,29 251,52	50569 46366	3119 937	1083,9091	43046 7489	101104
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1: фрагменты 3...7/ *НР-91%; СП-8%*	т	1,42960	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	23790 21615	1760 449	416	20078 3510	47378

Scanned with CamScanner

Тенге

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

2188339

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ

41	1106-0601 0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	19,86	60100,33	6586,9	1193483	130804	798078	263092	1573100
					13398,00	1160,77	266060	23052		116526	
42	1106-0601 0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	21,17	60636,25	6586,9	1283725	139451	798078	290808	1700494
					13933,92	1160,77	294994	24576		125963	
43	1106-0301 0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/ *НР-91%; СП-8%*	т	0,148182	16641,34	1231,06	2466	182	43	2081	4911
					15119,28	314,40	2240	47		364	
44	2105-0301 3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160207	203889,0	-	32664	-	32665	-	35278
					-	-	-	-		2613	
45	2105-0301 3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00174	199546,0	-	346	-	346	-	374
					-	-	-	-		28	

Scanned with CamScanner

46	2105-0301 3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	3,208167	202055,0	-	648226	-	648226	-	700084
					-	-	-	-		51858	
47	2105-0301 3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,14148	193995,0	-	27447	-	27447	-	29643
					-	-	-	-		2196	
48	1106-0301 0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,026691	365002,4	1172,43	9742	31	4363	4878	15790
		НР-91%; СП-8%			200376,0	467,01	5348	12		1170	
49	1106-0301 0407 РСНБ РК 2015 Т4 06	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих- НР-91%; СП-8%	т	0,012800	373017,5	1172,43	4775	15	210	2433	7784
					208391,0	467,01	2667	6		577	
50	1106-0301 0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,010691	223322,4	1172,43	2388	13	1747	576	3200
		НР-91%; СП-8%			58696,0	467,01	628	5		237	
51	1106-0301 0408 РСНБ РК 2015 Т4 06	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-	т	0,017709	225670,3	1172,43	3996	21	2895	991	5387

Scanned with CamScanner

		НР-91%; СП-8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		61043,8	467,01	1081	8		399	2375550

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)

				Отм.-1,550							
62	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	3,76	52864,9	1746,61	198772	6567	163748	27085	243926
		НР-91%; СП-8%			7568,3	347,61	28457	1307		18069	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30520	202055,0	-	61667	-	61667	-	66601
					-	-	-	-		4933	
				Отм.-0,100							
64	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	205,00	52864,9	1746,61	10837307	358055	4463871	1476720	13299150
		НР-91%; СП-8%			7568,3	347,61	1551510	71260		985122	
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,07824	12594,2	1240,68	985	97	2	841	1973
		НР-91%; СП-8%			11321,6	493,74	886	39		146	

Scanned with CamScanner

66	1106-0301 0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/ *НР-91%; СП-8%*	т	5,09144	16641,34	1231,06	84728	6268	741	71507	168735
					15119,28	314,40	76979	1601		12499	
67	1106-0301 0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкерные выпуски/ *НР-91%; СП-8%*	т	0,09856	35815,17	1893,47	3530	187	21	3057	7114
					33497,20	584,50	3301	58		527	
68	2105-0301 3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2450	203889,0	-	253842	-	253842	-	274149
					-	-	-	-		20307	
69	2105-0301 3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,133260	202055,0	-	228981	-	228981	-	247299
					-	-	-	-		18318	
70	2105-0301 3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,37344	193995,0	-	848425	-	848425	-	916300
					-	-	-	-		67874	
71	2105-0309 0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,1324	213434,0	-	2802909	-	2802909	-	3027141
					-	-	-	-		224233	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								18252386

Scanned with CamScanner

ИТОГО по акту:

оборудование	**27678393**
Временные здания и сооружения 0,9%	**0**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	249106
Итого по сметному расчету	427291
Налоги, сборы, платежи	28354789
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	567096
К договорной стоимости (0,92614)	28921885
НДС в текущих ценах 12%	26785714
Итого в текущих ценах с НДС 12%	3214286
	30000000

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

_____**Ибасов А.К.**

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"

_____ **Мурзагалиев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"

_____

Авторский надзор

ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Бисенгалиев К.М.**

Scanned with CamScanner