Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 15 августа 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	32 733 938,40	32 633 938,40					3 916 072,61	36 550 011,01
Итого за отчетный месяц:		32 633 938,40					3 916 072,61	36 550 011,01

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Нурмагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Каратаганан-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 3Д, без наружных инженерных сетей)

Акт №3

приемки выполненных работ за 15 августа 2019 года

Основание: Договор о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31 (#ID8015145 №060240007552/190039/00)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство въезда										
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31		15,88	15,88	492	492	-	133	676
		НР-72%; СП-8%				-	5,97	-	185		50	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта	31		59,09	59,09	1832	1832	-	484	2501
		НР-72%; СП-8%				-	21,67	-	672		185	

Scanned with CamScanner

12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта	31	11,70	11,70	363	363	-	73	471
		НР-72%; СП-8%			-	3,29	-	102		35	
13	11,7	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	31,0	84,02	66,25	2604	2054	306	475	3326
		НР-72%; СП-8%			7,87	13,43	244	416		246	

Обратная засыпка

14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,0	15,88	15,88	1302	1302	-	353	1787
		НР-72%; СП-8%			-	5,97	-	490		132	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	82,0	132,84	63,19	10893	5181	-	5819	18050
		НР-72%; СП-8%			69,66	28,90	5712	2370		1337	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	82,0	84,02	66,25	6889	5432	2017	1258	8799
		НР-72%; СП-8%			7,87	13,43	645	1101		652	

Scanned with CamScanner

17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,00	715,39	-	4292	-	-	3090	7973
		НР-72%; СП-8%			715,39	-	4292	-	-	591	
		Избыток грунта									
18	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /избыток грунта/	м3 грунта	1570	248,68	240,04	390423	376860	399	76293	504053
		НР-72%; СП-8%			8,39	59,11	13164	92798		37337	
19	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2669	104,00	-	277576	-		-	299782
		СП-8%			-	-	-	-		22206	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								847417

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

2	1106-0101-0115 РСНБ РК	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В25/	м3	669,50	38243,94	1606,63	25604317	1075639	46849894	1200258	28948940
		НР-91%; СП-8%			1648,59	321,48	1103731	215233		2144366	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	9,44995	16641,34	1231,06	157260	11633	8251	132721	313180
		НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	142876	2971		23198	

Scanned with CamScanner

4	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	1,26821	13575,89	837,29	17217	1062	1106	14656	34423
		НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	15786	319		2550	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05834	203889	-	11895	-	11895	-	12846
					-	-	-	-		952	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2	246	826,44	19,07	203304	4693	284158	53079	276894
		НР-93%; СП-8%			229,81	2,20	56533	541		20511	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											29586283

Тенге

РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ

16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	3,72384	13575,89	837,29	50554	3118	1106	43033	101075
		НР-91%; СП-8%			12447,60	251,52	46353	937		7487	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	1,08944	16641,34	1231,06	18130	1341	8251	15301	36105
		НР-91%; СП-8%			15119,28	314,40	16472	343		2674	

Scanned with CamScanner

18	2105-0301-3001 РСНБ РК ----	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,73400	203889	-	353544	-	353544	-	381827
					-	-	-	-		28283	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК ----	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ --- ----	т	13,22	193995	-	2563714	-	2563714	-	2768812
					-	-	-	-		205097	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2											3287818

ИТОГО по акту: Тенге

оборудование	33721519
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	303494
Итого по сметному расчету	520583
Налоги, сборы, платежи 2 %	34545595
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	690912
К договорной стоимости (0,92614)	35236507
НДС в текущих ценах 12%	32633938,40
Итого в текущих ценах с НДС 12%	3916072,61
	36550011,01

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
_____ Ибасов А.К.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"
_____ Бисенбаев Е

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner