Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	51 255 417	51 155 417					6 138 650	57 294 067
Итого за отчетный месяц:		51 155 417					6 138 650	57 294 067

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"

Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2019 года

Основание: Договор о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31 (#ID8015145 №060240007552/190039/00)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1										
		Вынос осей										
1	СТ Калькуляция	Вынос осей "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.6 м3 /срезка растительного слоя/	м3 грунта	1,0000		51199 / -	- / -	51199 / -	- / -	- /	- / -	51199
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге									51199
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Устройство котлована										
1	1101-0101-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.6 м3 /срезка растительного слоя/	м3 грунта	948,2360		85,04	82,35	80639	78087	-	17673	106177

Scanned with CamScanner

		НР-72%; СП-8%			2,69	23,20	2552	21995		7865	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1820	39,78	39,78	72407	72407	-	19611	99379
		НР-72%; СП-8%			-	14,97	-	27237		7361	
3	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 /котлован/	м3 грунта	1655	101,68	98,46	168321	162986	-	36895	221634
		НР-72%; СП-8%			3,22	27,73	5335	45909		16417	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	93,45	28,46	28,46	2659	2659	-	720	3650
		НР-72%; СП-8%			-	10,71	-	1000		270	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	93,45	22,52	22,52	2105	2105	-	570	2889
		НР-72%; СП-8%			-	8,47	-	792		214	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	31,15	1644,72	-	51233	-	-	36888	95170
		НР-72%; СП-8%			1644,72	-	51233	-		7050	

Scanned with CamScanner

7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	477,30							38504
					59,09	59,09	28204	28204	-	7448	
		НР-72%; СП-8%			-	21,67	-	10344		2852	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	477,3							29009
					46,8	46,8	22338	22338	-	4523	
		НР-72%; СП-8%			-	13,16	-	6281		2149	
		Устройство въезда									
9	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	31							4150
					101,68	98,46	3152	3052	-	691	
		НР-72%; СП-8%			3,22	27,73	100	860		307	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								600562

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	152							4768367
					27918,25	1049,56	4243574	159533	3925832	171581	
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	158209	30341		353212	
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В25/	м3	669,50							28948940
					38243,94	1606,63	25604318	1075639	46849894	1200258	
		НР-91%; СП-8%			1648,59	321,48	1103731	215233		2144366	

Scanned with CamScanner

3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 3...7/	т	18,89991							626359
		НР-91%; СП-8%			16641,34	1231,06	314520	23267	8251	265443	
					15119,28	314,40	285753	5942		46397	
4	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 3...7/	т	2,53643							68845
		НР-91%; СП-8%			13575,89	837,29	34434	2124	1106	29311	
					12447,60	251,52	31572	638		5100	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11668							25693
					203889	-	23790	-	23790	-	
					-	-	-	-		1903	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97496							212755
					202055	-	196996	-	196996	-	
					-	-	-	-		15760	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	56,68552							11876444
					193995	-	10996707	-	10996707	-	
					-	-	-	-		879737	

Scanned with CamScanner

8	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,12714	194719	-	219476	-	219476	-	237034
					-	-	-	-		17558	
9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1/	т	0,09120	225621	-	20577	-	20577	-	22223
					-	-	-	-		1646	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2; К-1/	т	23,17168	213434	-	4945624	-	4945624	-	5341274
					-	-	-	-		395650	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2; К-1/	т	0,11320	223322,4	1172,43	25280	133	18503	6094	33885
		НР-91%; СП-8%			58696,00	467,01	6644	53		2510	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								52161819
				РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ							
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21197	203889	-	43218	-	43218	-	46675
					-	-	-	-		3457	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								46675

ИТОГО по акту:

оборудование	52860256
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	475742
	816041

Scanned with CamScanner

Итого по сметному расчету	54152039
Налоги, сборы, платежи 2 %	1083041
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	55235080
К договорной (0,92614)	51155417
НДС в текущих ценах 12%	6138650
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**57294067**

Заказчик
и строительства Бурлинского района ЗКО"
_____Ибасов А.К.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____Мурзагалиев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное Бюро "Nurtau"
_____

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner