Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 08/04-СМР 08.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1-1

Внутриплощадочные сети.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка железобетонных конструкции (демонтаж старых ж/б колодцев диаметром 1500 мм 10шт.)	м3	14,200	53740,93	763121
			Накладные расходы			*18391,86*	*261164*
			Сметная прибыль			*3980,81*	*56527*
2	2	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	35,500	500,04	17751
			Сметная прибыль			*37,04*	*1315*
3	3	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка демонтированных сборных ж/бетонных конструкции на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	35,500	398,52	14147
			Сметная прибыль			*29,52*	*1048*
4	4	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1626,400	65,34	106269
			Накладные расходы			*11,09*	*18034*
			Сметная прибыль			*4,84*	*7872*
5	5	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3600,000	310,05	1116174
			Накладные расходы			*49,21*	*177168*
			Сметная прибыль			*22,97*	*82680*
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка грунта после экскаватора вручную,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	86,000	8141,99	700212

			Накладные расходы			*3155,81*	*271400*
			Сметная прибыль			*603,11*	*51868*
7	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройство подушки и обратной засыпки.	м3 грунта	521,500	251,43	131120
			Накладные расходы			*42,03*	*21917*
			Сметная прибыль			*18,62*	*9713*
8	8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	912,625	63,72	58152
			Сметная прибыль			*4,72*	*4308*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из мягкого местного грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,500	1478,78	117563
			Накладные расходы			*573,17*	*45567*
			Сметная прибыль			*109,54*	*8708*
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей мягким грунтом с подбивкой пазух,выше верха трубопровода 30 см и уплотнением вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	442,000	1478,78	653619
			Накладные расходы			*573,17*	*253341*
			Сметная прибыль			*109,54*	*48416*
11	11	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2993,000	49,82	149116
			Накладные расходы			*8,45*	*25305*
			Сметная прибыль			*3,69*	*11046*
12	12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3-4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2993,000	287,21	859618
			Накладные расходы			*94,25*	*282091*
			Сметная прибыль			*21,27*	*63675*
13	13	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта в отвале бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	647,000	40,13	25966
			Накладные расходы			*5,78*	*3742*
			Сметная прибыль			*2,97*	*1923*
14	17	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 273х7 мм (Подводящий трубопровод)	км трубопровода	0,143	2093550,50	299378
			Накладные расходы			*751944,15*	*107528*
			Сметная прибыль			*155077,81*	*22176*
15	18	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	143,572	14938,56	2144759
			Сметная прибыль			*1106,56*	*158871*
16	20	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 219х6 мм (подводящий,спускной трубопроводы)	км трубопровода	0,161	1852859,13	298310
			Накладные расходы			*654160,17*	*105320*
			Сметная прибыль			*137248,82*	*22097*

17	21	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	161,644	7958,52	1286447
			Сметная прибыль			*589,52*	*95292*
18	23	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 159х5 мм (подводящий,отводящий,спускной трубопроводы)	км трубопровода	0,345	1416930,93	488841
			Накладные расходы			*553076,12*	*190811*
			Сметная прибыль			*104957,85*	*36210*
19	24	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	346,380	4807,08	1665076
			Сметная прибыль			*356,08*	*123339*
20	26	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 108х4 мм (на спускных трубопроводах)	км трубопровода	0,044	951257,70	41855
			Накладные расходы			*396959,85*	*17466*
			Сметная прибыль			*70463,53*	*3100*
21	27	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	2630,88	116222
			Сметная прибыль			*194,88*	*8609*
22	29	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм (для водообеспечения проходной).	м трубопровода	16,000	2289,03	36624
			Накладные расходы			*689,97*	*11039*
			Сметная прибыль			*169,56*	*2713*
23	30	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,000	341,28	5460
			Сметная прибыль			*25,28*	*404*
24	38	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,040	3491,64	14106
			Сметная прибыль			*258,64*	*1045*
25	40	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,462	5455,08	127989
			Сметная прибыль			*404,08*	*9481*
26	42	СТЦЕНА	Стоимость счетчик холодной воды СВТХ (Миномесс)диаметром 100 мм	шт	1,000	72225,00	72225
			Сметная прибыль			*5350,00*	*5350*
27	44	СТЦЕНА	Стоимость счетчик холодной воды СВТХ (Миномесс)диаметром 150 мм	шт	1,000	114460,71	114461
			Сметная прибыль			*8478,57*	*8479*
28	46	5101-0102-2607 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	1027030,00	4108120
29	50	2304-0102-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	153254,16	153254
			Сметная прибыль			*11352,16*	*11352*
30	51	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	99564,12	497821

			Сметная прибыль			*7375,12*	*36876*
31	52	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	62469,36	312347
			Сметная прибыль			*4627,36*	*23137*
32	55	2304-0103-0508 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	48124,80	48125
			Сметная прибыль			*3564,80*	*3565*
33	56	2304-0103-0507 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,000	27437,40	54875
			Сметная прибыль			*2032,40*	*4065*
34	58	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1539,00	1539
			Сметная прибыль			*114,00*	*114*
35	59	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения ОБМ1-100	комплект	1,000	2373,84	2374
			Сметная прибыль			*175,84*	*176*
36	61	2304-0501-0309 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33р для воды, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	5428,08	10856
			Сметная прибыль			*402,08*	*804*
37	62	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2,000	783,00	1566
			Сметная прибыль			*58,00*	*116*
38	64	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	873,72	3495
			Сметная прибыль			*64,72*	*259*
39	66	2304-0905-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1947,24	1947
			Сметная прибыль			*144,24*	*144*
40	70	2304-1012-1205 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4,000	17523,00	70092
			Сметная прибыль			*1298,00*	*5192*
41	71	2304-1012-1207 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	11,000	29000,16	319002
			Сметная прибыль			*2148,16*	*23630*
42	72	2304-1012-1208 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	41990,40	83981
			Сметная прибыль			*3110,40*	*6221*
43	74	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки L-250мм 1шт.,L-60мм 2шт.,L-100мм 1шт.,L-50мм 2шт.)	м	0,570	7958,52	4536

			Сметная прибыль			*589,52*	*336*
44	75	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки L-770 мм 1шт.,L-250 мм 1шт.,L-50 мм 2шт.)	м	1,120	4807,08	5384
			Сметная прибыль			*356,08*	*399*
45	76	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки L-200мм 1шт.)	м	0,200	2630,88	526
			Сметная прибыль			*194,88*	*39*
46	77	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	2933,28	2933
			Сметная прибыль			*217,28*	*217*
47	78	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	3673,08	3673
			Сметная прибыль			*272,08*	*272*
48	79	2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1315,44	1315
			Сметная прибыль			*97,44*	*97*
49	80	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	2154,60	6464
			Сметная прибыль			*159,60*	*479*
50	81	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	908,28	908
			Сметная прибыль			*67,28*	*67*
51	82	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	12404,88	24810
			Сметная прибыль			*918,88*	*1838*
52	83	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8,000	11545,20	92362
			Сметная прибыль			*855,20*	*6842*

53	84	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	5457,24	5457
			Сметная прибыль			*404,24*	*404*
54	85	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6,000	5457,24	32743
			Сметная прибыль			*404,24*	*2425*
55	86	2302-0101-0271 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	23114,16	46228
			Сметная прибыль			*1712,16*	*3424*
56	87	2302-0101-0271 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	23114,16	46228
			Сметная прибыль			*1712,16*	*3424*
57	88	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	9985,68	19971
			Сметная прибыль			*739,68*	*1479*
58	89	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	9985,68	9986
			Сметная прибыль			*739,68*	*740*
59	90	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	4593,24	36746
			Сметная прибыль			*340,24*	*2722*
60	91	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	4593,24	9186
			Сметная прибыль			*340,24*	*680*
61	92	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	234,36	703
			Сметная прибыль			*17,36*	*52*
62	93	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	5,000	83,16	416

			Сметная прибыль			*6,16*	*31*
63	94	2302-0101-1303 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2,000	170,64	341
			Сметная прибыль			*12,64*	*25*
64	95	2302-0101-1306 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2,000	389,88	780
			Сметная прибыль			*28,88*	*58*
65	96	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4,000	130,68	523
			Сметная прибыль			*9,68*	*39*
66	97	2302-0101-1507 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2,000	787,32	1575
			Сметная прибыль			*58,32*	*117*
67	98	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	2374,92	28499
			Сметная прибыль			*175,92*	*2111*
68	99	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	25,000	4037,04	100926
			Сметная прибыль			*299,04*	*7476*
69	100	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	5668,92	45351
			Сметная прибыль			*419,92*	*3359*
70	106	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка /полутомпаковая/проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 мм х 2,5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 0,5 мм ГОСТ 6613-86	м2	0,500	955,80	478
			Сметная прибыль			*70,80*	*35*
71	108	2302-0302-2415 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	10172,52	10173
			Сметная прибыль			*753,52*	*754*
72	109	2302-0302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6724,08	6724
			Сметная прибыль			*498,08*	*498*
73	110	2302-0302-1215 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	11375,64	11376
			Сметная прибыль			*842,64*	*843*
74	111	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2847,96	2848
			Сметная прибыль			*210,96*	*211*
75	112	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	4069,44	8139

			Сметная прибыль			*301,44*	*603*
76	113	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланец РЕ/сталь PN 10, DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4037,04	4037
			Сметная прибыль			*299,04*	*299*
77	114	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	то же, PN 10, DN 200 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5668,92	11338
			Сметная прибыль			*419,92*	*840*
78	115	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,167	437082,48	72993
			Сметная прибыль			*32376,48*	*5407*
			ИТОГО:				**17750654**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1791893**
			Сметная прибыль				**1010558**
			Итого СМР				**13 642 534**
			ИТОГО ПО АКТУ				17 750 654
			Прочие затраты				
			Оборудование				4 108 120
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**283 765**
			Итого с временными				**18 034 419**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**288 274**
			Итого с зимними удорожаниями				**18 322 693**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**284 291**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**18 606 985**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**14 651 550**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**5 054 059**
			ИТОГО в текущих ценах				**19 705 609,72**
			НДС, 12%				**2 364 673,17**
			Итого с НДС				**22 070 282,89**
			Итого с учетом тендерной скидки				**19 863 254,58**

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 08/04-СМР 08.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1-2

Воздушная линия 10кВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10.5 м, марка СВ 105-3.5	шт	3,000	46284,48	138853
			Сметная прибыль			*3428,48*	*10285*
2	3	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок.)	т	0,088	542142,72	47898
			Сметная прибыль			*40158,72*	*3548*
3	4	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9,000	14140,44	127264
			Сметная прибыль			*1047,44*	*9427*
4	5	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	18,000	22935,96	412847
			Сметная прибыль			*1698,96*	*30581*
5	6	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	938,52	2816
			Сметная прибыль			*69,52*	*209*
6	7	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	520,56	1562
			Сметная прибыль			*38,56*	*116*
7	8	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SE20.1	шт	9,000	3278,57	29507
			Сметная прибыль			*242,86*	*2186*
8	12	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10.5 м, марка СВ 105-3.5	шт	2,000	46284,48	92569

			Сметная прибыль			*3428,48*	*6857*
9	14	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	4706,64	9413
			Сметная прибыль			*348,64*	*697*
10	15	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(кронштейн,хомут и тд.)	т	0,125	542142,72	67502
			Сметная прибыль			*40158,72*	*5000*
11	16	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	448
			Сметная прибыль			*53474,08*	*33*
12	17	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	655688,52	108
			Сметная прибыль			*48569,52*	*8*
13	18	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	587107,44	297
			Сметная прибыль			*43489,44*	*22*
14	19	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000	807,84	1
			Сметная прибыль			*59,84*	*0*
15	20	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	14140,44	56562
			Сметная прибыль			*1047,44*	*4190*
16	21	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5,000	22935,96	114680
			Сметная прибыль			*1698,96*	*8495*
17	22	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,000	18553,32	55660
			Сметная прибыль			*1374,32*	*4123*
18	23	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	12510,72	37532
			Сметная прибыль			*926,72*	*2780*
19	24	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	938,52	4693
			Сметная прибыль			*69,52*	*348*
20	25	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	520,56	2603
			Сметная прибыль			*38,56*	*193*
21	26	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SDI27	шт	3,000	6345,00	19035
			Сметная прибыль			*470,00*	*1410*
22	27	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,200	453,60	4627
			Сметная прибыль			*33,60*	*343*
23	28	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	703,08	2109
			Сметная прибыль			*52,08*	*156*

24	29	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	48793,00	48793
25	31	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	31276,80	93830
			Сметная прибыль			*2316,80*	*6950*
26	32	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	843,48	5061
			Сметная прибыль			*62,48*	*375*
27	33	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3753,00	22518
			Сметная прибыль			*278,00*	*1668*
28	34	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	192,24	1153
			Сметная прибыль			*14,24*	*85*
29	38	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	47325,60	94651
			Сметная прибыль			*3505,60*	*7011*
30	40	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	4706,64	9413
			Сметная прибыль			*348,64*	*697*
31	41	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(кронштейн,хомут и тд.)	т	0,123	542142,72	66873
			Сметная прибыль			*40158,72*	*4954*
32	42	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	448
			Сметная прибыль			*53474,08*	*33*
33	43	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	655688,52	108
			Сметная прибыль			*48569,52*	*8*
34	44	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	587107,44	297
			Сметная прибыль			*43489,44*	*22*
35	45	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000	807,84	1
			Сметная прибыль			*59,84*	*0*
36	46	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	14140,44	56562
			Сметная прибыль			*1047,44*	*4190*
37	47	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,000	22935,96	91744
			Сметная прибыль			*1698,96*	*6796*
38	48	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	18553,32	111320
			Сметная прибыль			*1374,32*	*8246*

39	49	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	12510,72	75064
			Сметная прибыль			*926,72*	*5560*
40	50	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	938,52	4693
			Сметная прибыль			*69,52*	*348*
41	51	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	520,56	2603
			Сметная прибыль			*38,56*	*193*
42	52	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SDI27	шт	3,000	6345,00	19035
			Сметная прибыль			*470,00*	*1410*
43	53	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,200	453,60	4627
			Сметная прибыль			*33,60*	*343*
44	54	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	703,08	2109
			Сметная прибыль			*52,08*	*156*
45	55	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	48793,00	48793
46	57	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	31276,80	93830
			Сметная прибыль			*2316,80*	*6950*
47	58	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	843,48	5061
			Сметная прибыль			*62,48*	*375*
48	59	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3753,00	22518
			Сметная прибыль			*278,00*	*1668*
49	60	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	192,24	1153
			Сметная прибыль			*14,24*	*85*
50	64	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10.5 м, марка СВ 105-3.5	шт	4,000	46284,48	185138
			Сметная прибыль			*3428,48*	*13714*
51	66	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	4706,64	18827
			Сметная прибыль			*348,64*	*1395*
52	67	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок и тд.)	т	0,094	542142,72	50723
			Сметная прибыль			*40158,72*	*3757*
53	68	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	895
			Сметная прибыль			*53474,08*	*66*
54	69	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6,000	14140,44	84843

			Сметная прибыль			*1047,44*	*6285*
55	70	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12,000	22935,96	275232
			Сметная прибыль			*1698,96*	*20388*
56	71	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	938,52	5631
			Сметная прибыль			*69,52*	*417*
57	72	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	520,56	3123
			Сметная прибыль			*38,56*	*231*
58	73	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SE20.1	шт	6,000	3278,57	19671
			Сметная прибыль			*242,86*	*1457*
59	77	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	47325,60	94651
			Сметная прибыль			*3505,60*	*7011*
60	79	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	4706,64	9413
			Сметная прибыль			*348,64*	*697*
61	80	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок и тд.)	т	0,047	542142,72	25296
			Сметная прибыль			*40158,72*	*1874*
62	81	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	448
			Сметная прибыль			*53474,08*	*33*
63	82	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3,000	14140,44	42421
			Сметная прибыль			*1047,44*	*3142*
64	83	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6,000	22935,96	137616
			Сметная прибыль			*1698,96*	*10194*
65	84	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	938,52	2816
			Сметная прибыль			*69,52*	*209*
66	85	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	520,56	1562
			Сметная прибыль			*38,56*	*116*
67	86	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SE20.1	шт	3,000	3278,57	9836
			Сметная прибыль			*242,86*	*729*
68	90	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10.5 м, марка СВ 105-3.5	шт	3,000	46284,48	138853
			Сметная прибыль			*3428,48*	*10285*
69	91	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка ж/б плит П-3и(бетон В25)	м3	0,150	16999,58	2550
			Накладные расходы			*3818,62*	*573*

			Сметная прибыль				
70	92	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3,000	*1259,23* 4706,64	*189* 14120
			Сметная прибыль				
71	93	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок и тд.)	т	0,092	*348,64* 542142,72	*1046* 49957
			Сметная прибыль				
72	94	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5,000	*40158,72* 1682,64	*3701* 8413
			Сметная прибыль				
73	95	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5,000	*124,64* 55,08	*623* 275
			Сметная прибыль				
74	96	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*4,08* 591,84	*20* 1776
			Сметная прибыль				
75	97	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*43,84* 198,72	*132* 1192
			Сметная прибыль				
76	98	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	*14,72* 1645,92	*88* 14813
			Сметная прибыль				
77	99	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18,000	*121,92* 3645,00	*1097* 65610
			Сметная прибыль				
78	100	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	*270,00* 1155,60	*4860* 10400
			Сметная прибыль				
79	103	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,006	*85,60* 976216,32	*770* 5968
			Сметная прибыль				
80	104	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,120	*72312,32* 298589,76	*442* 334421
			Сметная прибыль			*22117,76*	*24772*
			ИТОГО:				**3727335**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**573**
			Сметная прибыль				**268870**
			Итого СМР				**3 629 749**
			ИТОГО ПО АКТУ				**3 727 335**
			Прочие затраты				
			Оборудование				**97 586**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**75 499**

			Итого с временными				**3 802 834**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**76 699**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 879 532**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**75 639**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 955 171**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3 114 389**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 074 310**
			ИТОГО в текущих ценах				**4 188 699,28**
			НДС, 12%				**502 643,91**
			Итого с НДС				**4 691 343,19**
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 222 208,87**

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 08/04-СМР 08.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1-3

Трансформаторная подстанция тип КТП-40кВа

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2104-0405-0503 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	30514,32	61029
			Сметная прибыль			*2260,32*	*4521*
2	6	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	431763,00	431763
3	7	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	466321,00	466321
4	8	2307-0501-1015 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	23144,40	23144
			Сметная прибыль			*1714,40*	*1714*
			ИТОГО:				**982257**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**6235**

			Итого СМР				**84 173**
			ИТОГО ПО АКТУ				982 257
			Прочие затраты				
			Оборудование				898 084
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**1 751**
			Итого с временными				**984 008**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**1 779**
			Итого с зимними удорожаниями				**985 786**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 754**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**987 540**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**777 611**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**268 237**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 045 848,51**
			НДС, 12%				**125 501,82**
			Итого с НДС				**1 171 350,33**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 054 215,30**

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 08/04-СМР 08.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс лист"ViTA EnErgY"	Стоимость электрогенератора ТСС АД-30С-Т400-1РКМ19,номинальная мощность 30кВт/37,5кВа	шт	1,000	2580357,14	2580357
2	3	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	489822,12	34973
			Сметная прибыль			*36283,12*	*2591*
3	4	2306-0137-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	639188,28	19559
			Сметная прибыль			*47347,28*	*1449*
4	5	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	529090,92	22127
			Сметная прибыль			*39191,92*	*1639*
5	6	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	196540,56	2606
			Сметная прибыль			*14558,56*	*193*
6	7	2306-0217-0504 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	1,489	1561467,24	2325337
			Сметная прибыль			*115664,24*	*172247*
7	8	2306-0217-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	1041164,28	15930
			Сметная прибыль			*77123,28*	*1180*
8	9	СТПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной индустриальной Д-34,5мм(код РА612935F2)	м	13,260	1249,71	16571
			Сметная прибыль			*92,57*	*1227*

9	10	СТПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной двухстенной Д-50мм(код 121950)	м	105,060	501,43	52680
			Сметная прибыль			*37,14*	*3902*
			ИТОГО:				**5070140**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**184428**
			Итого СМР				**2 489 783**
			ИТОГО ПО АКТУ				5 070 140
			Прочие затраты				
			Оборудование				2 580 357
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**51 787**
			Итого с временными				**5 121 927**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**52 611**
			Итого с зимними удорожаниями				**5 174 538**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**51 884**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 226 422**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**4 115 400**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 419 609**
			ИТОГО в текущих ценах				**5 535 008,87**
			НДС, 12%				**664 201,06**
			Итого с НДС				**6 199 209,94**
			Итого с учетом тендерной скидки				**5 579 288,94**

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 08/04-СМР 08.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1-5

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	СТПРАЙС	Стоимость опоры тип СТ-8	шт	13,000	45772,71	595045
			Сметная прибыль			*3390,57*	*44077*
2	3	СТПРАЙС	Стоимость фундамента для опоры СТ-8,тип Ф-А-СТ 1800/220	шт	19,000	10153,93	192925
			Сметная прибыль			*752,14*	*14291*
3	6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм(для оттяжек)	кг	10,560	75,60	798
			Сметная прибыль			*5,60*	*59*
4	14	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2124,36	23368
			Сметная прибыль			*157,36*	*1731*
5	15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	192,24	4998
			Сметная прибыль			*14,24*	*370*
6	16	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,600	453,60	12973
			Сметная прибыль			*33,60*	*961*
7	17	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3138,48	6277
			Сметная прибыль			*232,48*	*465*
8	18	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	4169,88	45869

			Сметная прибыль			*308,88*	*3398*	
9	19	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	2292,84	36685	
			Сметная прибыль			*169,84*	*2717*	
10	20	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	2292,84	29807	
			Сметная прибыль			*169,84*	*2208*	
11	21	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1447,20	14472	
			Сметная прибыль			*107,20*	*1072*	
12	22	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	455,76	3646	
			Сметная прибыль			*33,76*	*270*	
13	23	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,013	650025,00	8450	
			Сметная прибыль			*48150,00*	*626*	
14	24	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	44,28	1151	
			Сметная прибыль			*3,28*	*85*	
15	25	2307-0106-0328 РСНБ РК 2015	Стоимость светильника светодиодного "TriuPf" V1-SO70057-40L04-6506065(примен)	шт.	13,000	49469,40	643102	
			Сметная прибыль			*3664,40*	*47637*	
16	27	СТПРАЙС	Стоимость кронштейна К-Ива-1 к опоре СТ-8	шт	13,000	6585,11	85606	
			Сметная прибыль			*487,79*	*6341*	
17	28	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,080	56089,80	4463	
			Сметная прибыль			*4154,80*	*331*	
18	30	СТПРАЙС	Стоимость сжима плашечного У857	шт	26,000	376,07	9778	
			Сметная прибыль			*27,86*	*724*	
19	31	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	2292,84	59614	
			Сметная прибыль			*169,84*	*4416*	
20	32	2306-1201-1316 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,490	382611,60	187480	
			Сметная прибыль			*28341,60*	*13887*	
21	37	2306-0603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,015	747149,40	11207	
			Сметная прибыль			*55344,40*	*830*	
22	40	2404-0204-2108 РСНБ РК 2015	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK1C ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	34612,92	69226	
			Сметная прибыль			*2563,92*	*5128*	
23	41	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	15638,40	93830	
			Сметная прибыль			*1158,40*	*6950*	

24	42	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	650025,00	2600
			Сметная прибыль			*48150,00*	*193*
25	43	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	3138,48	31385
			Сметная прибыль			*232,48*	*2325*
26	44	2404-0207-5406 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	120521,52	482086
			Сметная прибыль			*8927,52*	*35710*
27	45	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2398,68	4797
			Сметная прибыль			*177,68*	*355*
28	46	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,029	536683,32	15456
			Сметная прибыль			*39754,32*	*1145*
29	47	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,000	542142,72	195
			Сметная прибыль			*40158,72*	*14*
30	48	Прайс листТОО"Элеком Plus"	Стоимость ящика управления наружным освещением ЯУО-9602	шт	1,000	57142,86	57143
31	50	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,010	189289,44	1893
			Сметная прибыль			*14021,44*	*140*
			ИТОГО:				**2736327**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**198458**
			Итого СМР				**2 679 184**
			ИТОГО ПО АКТУ				2 736 327
			Прочие затраты				
			Оборудование				57 143
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**55 727**
			Итого с временными				**2 792 054**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**56 613**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 848 667**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**55 830**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 904 497**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**2 287 065**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**788 924**
			ИТОГО в текущих ценах				**3 075 989,41**

			НДС, 12%				369 118,73
			Итого с НДС				3 445 108,14
			Итого с учетом тендерной скидки				3 100 597,32

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 08/04-СМР 08.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-1-4				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	1170	249,53	291950
			Накладные расходы			*38,60*	*45167*
			Сметная прибыль			*18,48*	*21626*
2	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	15	4965,58	72994
			Накладные расходы			*1030,84*	*15153*
			Сметная прибыль			*367,82*	*5407*
3	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	44	49630,07	2183723
			Накладные расходы			*12767,84*	*561785*
			Сметная прибыль			*3676,30*	*161757*
4	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	1597,32	218833
			Сметная прибыль			*118,32*	*16210*
5	8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	2984,04	408813
			Сметная прибыль			*221,04*	*30282*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	22885,20	3135272
			Сметная прибыль			*1695,20*	*232242*
7	10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	22885,20	3135272
			Сметная прибыль			*1695,20*	*232242*
8	11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	19447,56	2664316
			Сметная прибыль			*1440,56*	*197357*
9	12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	137	26680,32	3655204
			Сметная прибыль			*1976,32*	*270756*
10	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	6	26496,30	158978
			Накладные расходы			*3913,91*	*23483*
			Сметная прибыль			*1962,69*	*11776*
11	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	17,7	4965,58	87891
			Накладные расходы			*1030,84*	*18246*
			Сметная прибыль			*367,82*	*6510*
12	16	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	40,8	376,92	15378
			Сметная прибыль			*27,92*	*1139*
13	17	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки)	т	3,425	594937,44	2037661
			Сметная прибыль			*44069,44*	*150938*
14	18	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	137	23286,96	3190314
			Сметная прибыль			*1724,96*	*236320*
15	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2 поверхности	549	1176,38	645831
			Накладные расходы			*240,25*	*131898*
			Сметная прибыль			*87,14*	*47839*
16	21	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	1,96	290817,00	570001
			Сметная прибыль			*21542,00*	*42222*
			ИТОГО:				**22472431**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**795732**
			Сметная прибыль				**1664625**
			Итого с временными		**2,08 %**	**467427,00**	**22939858**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**474855,00**	**23414713**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961		**75%**	**17561034,75**	**18437262**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649		**25%**	**5853678,25**	**6359942**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**25293148**
			Итого с НДС		**12 %**	**3035177,80**	**28328326**
			Итого с учетом тендерной скидки				**25 495 493**

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 08/04-СМР 08.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-1-1				
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	870	65,34	56846
2	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	7523	187,66	1411756
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную грунта 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	120	3401,95	408234
4	4	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка (выемка)в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	11235	310,05	3483392
5	5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Доработка вручную после экскаватора грунта 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	120	8141,99	977039
6	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2,2	622920,93	1370426
7	14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3377,791	1677,24	5665366
8	16	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1036,89	3491,64	3620462
			ИТОГО:				**19 441 919,82**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,08 %**	**404392**	**19 846 311,75**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**410819**	**20 257 130,40**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961		**75%**	**15192848**	**15950912**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649		**25%**	**5064283**	**5502275**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**21882250**
			Итого с НДС		**12 %**	**2625870**	**24508120**
			Итого с учетом тендерной скидки				**24 508 120**

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

САПА ҚҰРЫЛЫС 2007

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Алматы Production Construction & Invest