ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПАВЛОДАРА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ТП №492 с заменой кабельных линий, в г. Павлодар, ул. Сатпаева, 136**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: **Демонтажные работы**
ДОГОВОР: № 131 от 03.06.2021г. Доп.соглашение №131/1

Акт приемки выполненных работ №1 от 2 ноября 2021г
(локальная смета 1-1-1)
Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ лист 10									
1	1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	шт.	2	13425,89	6044,39	26852	12088	0	13815	43920
					7381,5	2212,23	14763	4424	0	3253	
2	1308-0101-2119	Мост шинный напряжением 35(10кВ и 0,4кВ) кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	пролет (3 фазы)	2	15731,19	4853,19	31462	9706	0	18048	53471
					10878	1655,03	21756	3310	0	3961	
3	1308-0101-2701	Ячейка распределительного устройства 110 кВ(10кВ и 0,4кВ) линии. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	ячейка	11	198146,08	87035,08	2179607	957386	0	1189879	3639045
					111111	39126,26	1222221	430389	0	269559	
4	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж в нише распорными дюбелями НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	шт.	1	832,17	25,17	832	25	0	588	1534
					807	9,44	807	9	0	114	
5	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м	51,92	59,48	6,81	3088	354	0	2046	5545
					52,67	2,08	2735	107	0	411	
6	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	подстанция	1	31992,86	17618,36	31993	17618	0	14915	50661
					14374,5	6340,32	14374	6340	0	3753	
7	1146-0601-0102	Здания кирпичные 1, 2-хэтажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов НР = 72 %	м3 строительного объема	69,29	2237,28	853	155020	59104	0	84596	258786

					1384,27	311,42	95916	21578	0	19169	
8	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	24	17735,64	8241,68	425655	197800	0	227608	705524
					9493,96	3677,8	227855	88267	0	52261	
9	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	463,3	87,64	0,21	40604	97	0	29201	75389
					87,43	0,11	40506	51	0	5584	

Итого		**4 833 875**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 640 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 254 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		554 476
- накладные расходы, тенге		1 580 697
в т.ч. зарплата, тенге		142 263
- сметная прибыль (8 %), тенге		358 065
Всего		**4 833 875**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**96 678**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**4 930 553**
в текущих ценах на 2021г 100% (Кинф= 2917/2778)	1,050036	**5 177 258**
Итого с коэффициентом уменьшения К=	0,9072815	**4 697 230**
НДС		563 668
Всего, тенге		**5 260 898**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "ОЖИ и КХ г. Павлодара" _____ Базылова Б.Ф.

Заведующая сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры ГУ "ОЖИ и КХ г. Павлодара" _____ Заяц И.Н.

Главный специалист сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры ГУ "ОЖИ и КХ г. Павлодара" _____ Кульжан Б.М.

Подрядчик:

Председатель правления ТОО "Горэлектросеть" _____ Олжабаева М.А.

Зам. главного инженера-начальник ПТС ТОО "Горэлектросеть" _____ Мусиенко Е.А.

Технический надзор:

ТОО ИК «Добро»
БИН 020540000317[illegible]
Эксперт технического надзора _____ Жаменкин В.С.

Авторский надзор:

ТОО "КостСтандарт"
БИН 080840003443
ГИП _____ Таурбаев Д.М.