Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздан
№632 бұйрығына
№1 Қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы "22" қараша

Тапсырыс беруші "Павлодар қаласының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі, БСН 111240021341, 325-513, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25, басшысы Рашитов Нурлан Нургалиевич

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат(стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде

Сәйкестік туралы декларация 2021ж.«__» _____, «Горэлектросеть» ЖШС, Басқарма Төрайымы Майгуль Аскаровна Олжабаева, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 12, БСН 960940000138, 340-844

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса жіберілді) 2021ж.«____» _____, «ИК «ДОБРО» ЖШС, Жаменкин Виталий Сагадатович, № KZ 86VJE00060244 11.12.2020 ж-дан, БСН 020540003174, Кажмуратов Мади Каирбекович № KZ30VJE00030503 15.09.2017 ж-дан, № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 ж-дан БСН 020540003174

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса жіберілді) 2021ж.«____» _____, «КостСтандарт» ЖШС, Таурбаев Даурен Маратулы, БСН 080840003443, 87080508804

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күнімердігердің (бас мердігердің)

жобаны пайдалануға қабылдау үшін мердігер (бас мердігер) ұсынған объектінің дайын екендігін тексеруді:**«Павлодар қаласында кабель желісін ауыстырумен ТҚС-492 қайта жаңғырту»** .

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша Павлодар облысы, Павлодар қаласы

облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, соның ішінде 2021ж. «___»_____ (танысу күні) атқарушылық техникалық құжаттаманың электронды модульдің көмегімен тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) жер теліміне құқық белгілейтін құжат 2020 жылғы «24» маусымнан №1231/5
(жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)
туралы_____,
шешім шығарған органның атауы)

_____20___жылғы «___» _____ № __шешімі.

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы «Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 23.06.2021 ж-дан №KZ31REA00228552 талоны
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ, 2021 жылғы 01 наурыздан №19 Ө бұйрығымен__ бекітілген жобаны (бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)
«КостСтандарт» ЖШС
(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы_2021ж. 23 маусым___ ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы _2021ж. 28 қазан__;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша __1__ ай;

нақты _4_ ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе

					кезегі
Желі кернеулігі	кВ	10/0,4		10/0,4	
СЖТҚС-630 кВА 10/0,4кВ трансформаторлық қосалқы станциясына арналған жабдықтар жиынтығы (модульді ғимарат, трансформаторлар)	дана	1		0	
ҚЖТҚС 2*630кВА 10/0,4 кВ тракнсформаторлық қосалқы станция	дана	0		1	
Жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар, күштік транфоматорларсыз, ҚЖТҚС-1000-6/10/ 0,4 үлгілі сыртқа орнатылатын, түпкі, номиналды қуаты 1000 кВА, кернеу класы 10 (6) кВ	дана	1		1	
АСБл 3х120-10 МЕМСТ-18410-73 күштік кабельдер	км	1,064		0,714	
АСБл 185-10 МЕМСТ-18410-73 күштік кабельдер	км	1,18		1,18	
Қалыңдығы 0,9 мм-ден 1,5 мм-ге дейінгі қорғаныс жабыны полипропиленнен жасалған РЕ 100 SDR 11-110х10,0 сумен қамтамасыз етуге арналған полиэтилен құбырлар СТ РК IS O 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	216,34		216,34	
Дала, СА4У-Э720, 5 (7,5)А, 3х220/380 В, 10 мА үлгілі пайдалы күштік үш фазалы бір тарифті	дана	4		4	

электронды санауыштар, дәлдік класы 1					
Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар күштік кәбілдер АПвВнг1х50/25 (мк)-10 МЕМСТ 16442-80	км	0,065		0,065	
1 кВ дейінгі кернеуге арналған ұшсыз қағаз оқшаулағышы бар 4 тарамды кабельдерге арналған GUST-0,1/4х70-150/750 үлгілі түпкі муфталар МЕМСТ 13781.0.86	дана	6		6	
10 кВ кернеуге арналған пластмасса оқшаулағышы бар бір тарамды экрандалған кабельдерге арналған POLT-12F/1XO үлгілі сыртқа орнатылатын шеткі муфталар, ұшсыз МЕМСТ 13781.0-86	дана	20		14	
6-дан 10-ға дейінгі кернеуге арналған бастиегі жұлынатын бұранды қосқышы бар ортақ қабықшадағы қағаз оқшаулағышы бар кабельдерге арналған GUSJ-12/150-240 үлгілі жалғаулық муфталар МЕМСТ 13781.0-86	дана	1		1	
10 кВ кернеуге арналған бастиегі жұлынатын	дана	7		4	

бұранды қосқышы бар, қорғансыз, сым экранмен пластмасс оқшаулағышы бар бір тарамды экрандалған кабельдерге арналған POLJ-12/1х25-70 үлгілі жалғаулық муфталар МЕМСТ 13781.0-86					
4СТП-1-70/120(Б) үлгілі бастиегі жұлынатын бұранды қосқышы бар 1 кВ кернеуге арналған қағаз оқшаулағышы бар төрт тарамды кабельдерге арналған жалғаулық муфталар МЕМСТ 13781.0-86	дана	6		6	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерсаны	пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ТҚС-№225-тен шығатын 10 кВ жеткізу кабель желілерін және ТҚС-№775 тен шығатын жердегі ормен жүретін кабель желілерін АСБл 3*120-10кВ, АСБл 3*185-10кВ маркалы кабельге ауыстырумен ТҚС-492 қайта жаңғырту (қолданыстағы ТҚС-ны сыртқа орнатылатын 630 кВА трансформаторлық қуатты құрастырмалы модульді қосалқы станцияға ауыстыру);

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз,
жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс)
объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын
қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 198536,538 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 188747,269 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 174 148,813 мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 164 359,544 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 91% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар қаласында кабель желісін ауыстырумен ТҚС-492 қайта жаңғырту»
объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші Рашитов Нурлан Нургалиевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау:
1) аттестатталған сарапшы(-лар) Жаменкин Виталий Сагадатович, № KZ 86VJE00060244 11.12.2020 ж-дан, БСН 020540003174
2) аттестатталған сарапшы(-лар) Кажмуратов Мади Каирбекович № KZ30VJE00030503 15.09.2017 ж-дан, № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 ж-дан БСН 020540003174

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым:
«ИК «ДОБРО»ЖШС, Жукенов Турсунбай Токенович
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:
1) жобаны әзірлеуші: «КостСтандарт» ЖШС, Таурбаев Даурен Маратулы
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)
2) ұйым: «КостСтандарт» ЖШС, Кекенов Рауан Хайрбекович
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) Олжабаева Майгуль Аскаровна
басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

	Приложение 1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» Ноября 2021года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара», БИН 111240021341, 325-513, 140000, Павлодарская обл., город Павлодар, улица Кривенко, 25, руководитель Рашитов Нурлан Нургалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, тлефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 2021г., ТОО «Горэлектросеть», Председатель Правления Олжабаева Майгуль Аскаровна, Павлодарская область, город Экибастуз, Ауэзова, 12, БИН 960940000138, 340-844

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 2021г., ТОО «ИК «ДОБРО», Жаменкин Виталий Сагадатович № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г., БИН 020540003174, Кажмуратов Мади Каирбекович № KZ30VJE00030503 от 15.09.2017г., № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017г. БИН 020540003174

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 2021г., ТОО «КостСтандарт», Таурбаев Даурен Маратулы, БИН 080840003443, 87080508804

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция ТП-492 с заменой кабельных линий в городе Павлодар»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, город Павлодар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2021 год

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)Правоустанавливающего документа на земельный участок от 24.06.2020 года №1231/5

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменения или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных бридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области», 23.06.2021 года №KZ31REA00228552

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КостСтандарт»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодара», №19 Ө от 01.03.2021 год

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23 июня 2021года;
месяц, год

окончание работ 28 октября 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Комплект оборудования для трансформаторной подстанции КТПН-630 кВА 10/0,4 кВ (модульное здание, трансформаторы)	шт	1		0	
Трансформаторная подстанция БКТП 2*630кВА 10/0,4кВ	шт	0		1	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-1000-6/10/0,4, тупиковая, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1		1	
Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	1,064		0,714	
Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	1,18		1,18	
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	216,34		216,34	
Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт	4		4	
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,065		0,065	
Муфты концевые типа GUST-01/4х70-150/750 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт	6		6	

Муфты концевые наружной установки типа POLT-12F/1XO для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	шт	20		14	
Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт	1		1	
Муфты соединительные типа POLJ-12/1x25-70 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт	7		4	
Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт	6		6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: реконструкция ТП-492 (замена существующего ТП на блочно модульную подстанцию наружной установки с трансформаторами мощностью 630 кВА) с заменой питающих кабельных линий 10кВ от ТП-№225 и ТП-№775 на кабель марки АСБл 3*120-10кВ, АСБл 3*185-10кВ проложенных в земляной траншее.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 198 536,538 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 188 747,269 тыс. тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 174 148,813 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 164 359,544 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически примерно 91% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция ТП-492 с заменой кабельных линий в городе Павлодар»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Рашитов Нурлан Нургалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт(-ы) Жаменкин Виталий Сагадатович, несущие ограждения и конструкции

2) аттестованный (-ые) эксперт(-ы) Кажмуратов Мади Кайрбекович, инженерные сети и технологическое оборудование
фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта,специализация аттестата, подпись, дата , место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «ИК «ДОБРО» , Жукенов Турсунбай Токенович
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «КостСтандарт», Таурбаев Даурен Маратулы , эксперт
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата, место печати (при наличии)

2)организация ТОО КостСтандарт», Кекенов Рауан Хайрбекович
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)