форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"

Наименование строительства и его адрес Строительство многоквартирных жилых домов ПК "Луч Востока", с. Бесагаш, Бесагашский с/о,Талгарский район,Алматинская область.
Наружные сети водопровода и канализации

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл. №6 от 09.06.21г. к дог.№69	от 24.08.2020г				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь),	в том числе из графы 1						в том числе НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство многоквартирных жилых домов. ПК «Луч Востока», с. Бесагаш, Талгарский район, Алматинская область. (наружные сети водопровода и канализации)»	67 396 126,9	19 753 903,9							2 116 489,7	19 753 903,9
2	Итого к оплате										19 753 903,9

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Талгарского района, Алматинская область
Руководитель Искаков Женис Шадиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
Руководитель Турашев Жалгас Саттарулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

130960
Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов ПК "Луч Востока", с. Бесагаш, Бесагашский с/о,Талгарский район,Алматинская область.**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Доп.соглашение №6 от 09.06.2021г к Договору подряда (контракт) **№69** от **24.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за декабрь 2021 года
на 6-1-1 НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоповод хозяйственно-питьевой -противопожарный ВО									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	750,7300012	176,73	167,80	132674	125975	--	42497	189185
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	69,70	6699	52325		14014	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	113,9300177	1437,24	--	163745	--	--	117896	304172
		НР - 72%; СП - 8%			1437,24	--	163745	--		22531	
3	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1340,999993	17,16	17,16	23011	23011	--	2671	27737
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,77	--	3710		2055	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1856,000013	175,24	79,88	325251	148255	--	180300	545995
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	176996	73421		40444	
5	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	78,2	132,45	125,21	10357	9792	--	2347	13721
		НР - 72%; СП - 8%			7,24	34,45	566	2694		1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км в карьеры	т	129,03	519,00	--	66967	--		--	72324
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				722004	307032	--	345711	1153134
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 89 мм. Прокладка	м трубопровода	425,6000006	1229,14	71,44	523122	30404	18770	475864	1078905
		НР - 98%; СП - 8%			1113,60	27,32	473948	11627		79919	
8	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	427,4463981	2057,00	--	879257	--	879257	--	949598
		СП - 8%			--	--	--	--		70341	
9	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	912,54	41,00	2281	103	54	2121	4755
		НР - 98%; СП - 8%			849,41	16,43	2124	41		352	
10	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5699999	519,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
11	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,4256	1527912,86	38873,44	650280	16545	506440	126426	838842
		НР - 99%; СП - 8%			299095,00	958,54	127295	408		62136	
12	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	959396,55	36828,12	2398	92	1566	735	3384
		НР - 99%; СП - 8%			296177,00	807,18	740	2		251	
		Футляры-22+1=23шт									
13	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	146,4000004	1672,76	10,39	244892	1521	73280	168940	446938
		НР - 99%; СП - 8%			1161,82	3,80	170091	556		33107	
14	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	57,2096007	14456,00	--	827022	--	827022	--	893184
		СП - 8%			--	--	--	--		66162	
15	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 423 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	2573832,99	1220339,77	11582	5492	325	7769	20900
		НР - 99%; СП - 8%			1281075,00	462852,05	5765	2083		1548	
16	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,5	1918,91	12,21	8635	55	2816	5728	15512
		НР - 99%; СП - 8%			1280,95	4,81	5764	22		1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	23001,00	--	103505	--	103505	--	111785
		СП - 8%			--	--	--	--		8280	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3254308	54211	2414369	787583	4365244
		РАЗДЕЛ 4.Клодцы круглые ж/б диам.1500мм-18шт									
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,68	37637,26	9689,44	514878	132552	223427	214827	788082
		НР - 99%; СП - 8%			11615,46	4246,93	158899	58098		58376	
30	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000001	19370,00	--	19370	--	19370	--	20920
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000001	15918,00	--	15918	--	15918	--	17191
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
32	2104-0301-0306 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9а	шт.	1,0000001	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000001	22186,00	--	22186	--	22186	--	23961
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000001	1773,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
35	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	т	0,001476	486938,00	--	719	--	719	--	776
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
36	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000001	22719,00	--	22719	--	22719	--	24537
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
37	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Сремянки С-2	т	0,15372	486938,00	--	74852	--	74852	--	80840
		СП - 8%			--	--	--	--		5988	
38	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	0,31824	486938,00	--	154963	--	154963	--	167360
		СП - 8%			--	--	--	--		12397	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				827378	132552	535927	214827	1125582
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы диам.1500мм(МК1,МК2)-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,67	37637,26 11615,46	9689,44 4246,93	100491 31013	25871 11339	43607	41929 11394	153814
40	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	19370,00 --	-- --	38740 --	-- --	38740	-- 3099	41839
41	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	10971,00 --	-- --	43884 --	-- --	43884	-- 3511	47395
42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	15918,00 --	-- --	63672 --	-- --	63672	-- 5094	68766
43	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	22186,00 --	-- --	44372 --	-- --	44372	-- 3550	47922
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	1773,00 --	-- --	3546 --	-- --	3546	-- 284	3830
45	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	т	0,00164	486938,00 --	-- --	799 --	-- --	799	-- 64	862
46	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	22719,00 --	-- --	45438 --	-- --	45438	-- 3635	49073
47	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Сремянки С-5 *СП - 8%*	т	0,05348	486938,00 --	-- --	26041 --	-- --	26041	-- 2083	28125
48	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали *СП - 8%*	т	0,1376	486938,00 --	-- --	67003 --	-- --	67003	-- 5360	72363
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				433986	25871	377102	41929	513989
	РАЗДЕЛ 7.Колодцы прямоугольные из блоков-3шт										
55	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	36	1829,17 854,77	974,39 381,70	65850 30772	35078 13741	--	52525 9470	127845
56	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	31	2420,48 1102,20	1318,28 521,08	75035 34168	40867 16154	--	59380 10753	145168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,44	23826,00	--	248743	--	248743	--	268643
		СП - 8%			--	--	--	--		19899	
58	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,553038	22272,00	--	79133	--	79133	--	85464
		СП - 8%			--	--	--	--		6331	
59	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22719,00	--	68157	--	68157	--	73610
		СП - 8%			--	--	--	--		5453	
60	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Сремянки С-3	т	0,2064	486938,00	--	100504	--	100504	--	108544
		СП - 8%			--	--	--	--		8040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				637423	75945	496537	111905	809274
		РАЗДЕЛ 9.Арматура и оборудование									
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,1016	1453131,15	530160,86	1600769	584025	396353	798704	2591431
		НР - 99%; СП - 8%			563172,70	169190,44	620391	186380		191958	
66	2304-0101-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	6,9999999	67763,00	--	474341	--	474341	--	512288
		СП - 8%			--	--	--	--		37947	
67	2304-0101-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	15517,00	--	108619	--	108619	--	117309
		СП - 8%			--	--	--	--		8690	
68	2304-0502-0606 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1536,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
69	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2514,65	57,82	5029	116	426	4502	10294
		НР - 99%; СП - 8%			2243,70	30,14	4487	60		763	
70	2304-1011-0411 РСНБ РК 2015	Вантуз из чугуна DN 50	шт.	2	191521,00	--	383042	--	383042	--	413685
		СП - 8%			--	--	--	--		30643	
71	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	8837,21	2757,57	17674	5515	1133	12740	32848
		НР - 99%; СП - 8%			5513,10	921,47	11026	1843		2433	
72	2304-1001-0110 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	38932,00	--	77864	--	77864	--	84093
		СП - 8%			--	--	--	--		6229	
73	СТПРАЙС листТОО ПФ"Взлет Казахстан"	Расходомер счетчик ультразвуковой, Взлет МР исп. УРСВ-311 диам.200мм	шт	2	231428,57	--	462857	--	462857	--	499886
		СП - 8%			--	--	--	--		37029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	3039,95	190,87	12160	763	2210	9445	23333
		НР - 99%; СП - 8%			2296,84	88,27	9187	353		1728	
75	2303-0103-1002 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	4	654007,00	--	2616028	--	2616028	--	2825310
		СП - 8%			--	--	--	--		209282	
76	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная. Установка	шт	4	11360,33	5213,59	45441	20854	2817	28476	79830
		НР - 99%; СП - 8%			5442,60	1748,21	21770	6993		5913	
		Фасонные части									
85	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	13,9999998	2882,92	184,95	40361	2589	1716	35904	82366
		НР - 99%; СП - 8%			2575,43	15,07	36056	211		6101	
87	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	23	919,76	44,82	21154	1031	1068	18864	43220
		НР - 99%; СП - 8%			828,46	--	19055	--		3201	
89	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,5	183,12	2,65	641	9	497	94	794
		НР - 69%; СП - 8%			38,59	0,45	135	2		59	
90	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	3,5	95,29	1,69	334	6	225	72	438
		НР - 69%; СП - 8%			29,50	0,30	103	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				5869387	614909	4532268	908801	7320443
		РАЗДЕЛ 10.Канализация хозяйственно-бытовая К1,К3									
91	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3237	635040,24	3736,42	205563	1209	42509	160781	395651
		НР - 99%; СП - 8%			499985,00	1728,80	161845	560		29307	
93	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных напорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1001	761028,36	87361,91	76179	8745	15445	54065	140663
		НР - 99%; СП - 8%			519375,00	26186,87	51989	2621		10419	
95	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных напорных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0168	1060601,14	123798,26	17818	2080	4127	12115	32327
		НР - 99%; СП - 8%			691115,00	37285,54	11611	626		2395	
97	1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ввод трубы чугунной диаметр до 100 мм. Прокладка	м труб	85,5	1118,77	78,27	95655	6692	9397	81089	190883
		НР - 98%; СП - 8%			930,60	37,16	79566	3177		14139	
99	1116-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ввод трубы чугунной диаметр до 150 мм. Прокладка	м труб	35	1364,68	106,90	47764	3741	6369	38668	93346
		НР - 98%; СП - 8%			1075,83	51,52	37654	1803		6915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				442978	22468	77847	346718	852870
		РАЗДЕЛ 11.Колодцы канализационные диам. 1500мм-55шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	22,2453	30112,13	7495,44	669853	166738	205647	367104	1119914
		НР - 99%; СП - 8%			13372,18	3297,04	297468	73344		82957	
		Колодцы канализационные диам. 1500мм									
109	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,47	30112,13	7495,44	44265	11018	13590	24259	74005
		НР - 99%; СП - 8%			13372,18	3297,04	19657	4847		5482	
110	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19370,00	--	19370	--	19370	--	20920
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
111	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10971,00	--	10971	--	10971	--	11849
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
		РАЗДЕЛ 12.Колодцы канализационные диам. 1500мм									
137	СТПРАЙС лист ТОО "ANT`S"	Кольцо стеновое железобетонное канализационное КС15.9	шт	1	22321,43	--	22321	--	22321	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
138	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18300,00	--	18300	--	18300	--	19764
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
139	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1773,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
140	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22719,00	--	22719	--	22719	--	24537
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
141	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Сремянки С-5	т	0,0129	486938,00	--	6282	--	6282	--	6784
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
142	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	0,06448	486938,00	--	31398	--	31398	--	33910
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				102793	--	102793	--	111017
		РАЗДЕЛ 13.Колодцы канализационные диам. 1500мм									
143	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,47	30112,13	7495,44	44265	11018	13590	24259	74005
		НР - 99%; СП - 8%			13372,18	3297,04	19657	4847		5482	
144	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19370,00	--	19370	--	19370	--	20920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	130960
145	СТПРАЙС лист ТОО "ANT`S"	Кольцо стеновое железобетонное канализационное КС15.9	шт	2	22321,43	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
146	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18300,00	--	18300	--	18300	--	19764
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
147	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1773,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
148	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22719,00	--	22719	--	22719	--	24537
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
149	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Сремянки С-5	т	0,0195	486938,00	--	9495	--	9495	--	10255
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
150	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	0,06448	486938,00	--	31398	--	31398	--	33910
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				191963	11018	161288	24259	233520

РАЗДЕЛ 14.Колодцы канализационные диам. 1500мм

151	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,47	30112,13	7495,44	44265	11018	13590	24259	74005
		НР - 99%; СП - 8%			13372,18	3297,04	19657	4847		5482	
152	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19370,00	--	19370	--	19370	--	20920
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
153	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10971,00	--	21942	--	21942	--	23697
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
154	СТПРАЙС лист ТОО "ANT`S"	Кольцо стеновое железобетонное канализационное КС15.9	шт	1	22321,43	--	22321	--	22321	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
155	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18300,00	--	18300	--	18300	--	19764
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
156	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1773,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%			--	--	--	--		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3132,00	--	6264	--	6264	--	6765
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
158	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22719,00	--	22719	--	22719	--	24537
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
159	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Сремянки С-5	т	0,0195	486938,00	--	9495	--	9495	--	10255
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
160	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	0,06448	486938,00	--	31398	--	31398	--	33910
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				197847	11018	167172	24259	239875
		РАЗДЕЛ 15.Перепадные устройства									
161	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0806433	1453131,15	530160,86	117185	42754	29015	58470	189707
		НР - 99%; СП - 8%			563172,70	169190,44	45416	13644		14052	
162	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,67	6752,00	--	4524	--	4524	--	4886
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
163	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 150 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	3617,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
164	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,73	1825,00	--	10457	--	10457	--	11294
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				137592	42754	49422	58470	211747
		РАЗДЕЛ 16.Продувочный колодец от котельной									
167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	16508,22	1122,82	18159	1235	15356	1701	21448
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	1568	301		1589	
168	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,07	30112,13	7495,44	32220	8020	9892	17658	53868
		НР - 99%; СП - 8%			13372,18	3297,04	14308	3528		3990	
169	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22186,00	--	22186	--	22186	--	23961
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
170	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15918,00	--	31836	--	31836	--	34383
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	19370,00	--	19370	--	19370	--	20920
					--	--	--	--		1550	
172	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	1773,00	--	3546	--	3546	--	3830
					--	--	--	--		284	
173	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	1	22719,00	--	22719	--	22719	--	24537
					--	--	--	--		1818	
174	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Сремянки ходовые									
		СП - 8%	т	0,1365	486938,00	--	66467	--	66467	--	71784
					--	--	--	--		5317	
175	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали									
		СП - 8%	т	0,06448	486938,00	--	31398	--	31398	--	33910
					--	--	--	--		2512	
		Перегородка									
176	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Перегородка. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01062	53098,39	27957,72	564	297	11	256	886
					24111,00	10889,47	256	116		66	
177	2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	0,025	54177,00	--	1354	--	1354	--	1463
					--	--	--	--		108	
178	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаныйс внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%	т	0,01062	406906,00	--	4321	--	4321	--	4667
					--	--	--	--		346	
179	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,000768	285493,00	--	219	--	219	--	237
					--	--	--	--		18	
180	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	12	2573,00	--	30876	--	30876	--	33346
					--	--	--	--		2470	
181	2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	4	25818,00	--	103272	--	103272	--	111534
					--	--	--	--		8262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				388508	9552	362823	19615	440774
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18604150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2871450				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1485087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					556323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9527126		
		- Перевозка грузов	Тенге				66967				
		- Накладные расходы	Тенге							3275440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**1378092**	
		Временные здания и сооружения			1 %		186 368,60				18 823 228,66
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,07 %		389 640,83				19 212 869,50
		Итого с зимними удорожаниями							384 257,39		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						19 597 126,88
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		2 351 655,23				21 948 782,11
		Итого с НДС									19 753 903,90
		Итого с НДС со скидкой согласно договору №69 от 24.08.2020г									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турашев Жалгас Саттарулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района, Алматинская область

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Искаков Женис Шадиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)