форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область,

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"

Наименование строительства и его адрес Строительство многоквартирных жилых домов ПК "Луч Востока", с. Бесагаш, Бесагашский с/о,Талгарский район,Алматинская область.
Наружные сети водопровода и канализации

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	от 24.08.2020г				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август),	в том числе из графы 1						в том числе НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство многоквартирных жилых домов. ПК «Луч Востока», с. Бесагаш, Бесагашский с/о, Талгарский район, Алматинская область. (наружные сети водопровода и канализации)»	28 532 223,0	28 532 223,0							3 057 023,9	28 532 223,0
2	Итого к оплате										**28 532 223,0**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Талгарского района, Алматинская область
Руководитель Отарбаев Мади Жангельдиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
Руководитель Турашев Жалгас Саттарулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор
ТОО „Алтын-Адам Құрылыс"
Гермогорин П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
БСН/БИН 080340021473
Дирекция строящихся предприятий
«ТЕХНАДЗОР 02»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"САЛАМАТ"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240009123

Заказчик **ГУ "Отдел строительства " Талгарского района Алматинская область,Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.Конаева 65**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010340005062

Исполнитель **ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №69 от 24.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирных жилых домов ПК "Луч Восток", с.Бесагаш,Бесагашский с/о,Талгарский район,Алматинская область (наружные сети водопровода и канализации)"			усл	1	28 532 223,00	28 532 223,00
				Итого	1	x	28 532 223,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Тураев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов ПК "Луч Востока", с. Бесагаш, Бесагашский с/о,Талгарский район,Алматинская область.**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за август 2020 года
на 6-1-1 НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 16. Водоповод хозяйственно-питьевой -противопожарный ВО									
1	Е11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1624,999999	176,73	167,8	287180	272680	0	91988	409501
					8,92	69,7	14500	113260		30333	
2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	149,9999984	1437,24	0	215586	0	0	155222	400473
					1437,24	0	215586	0		29665	
3	Е11-010106-3301	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1025,000007	17,16	17,16	17588	17588	0	2042	21201
					0	2,77	0	2836		1570	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	509,9999866	175,24	79,88	89374	40738	0	49544	150031
					95,36	39,56	48636	20175		11113	
5	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	195,5	132,45	125,21	25894	24479	0	5868	34302
					7,24	34,45	1415	6735		2541	
6	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км в карьеры	т	322,575	519		167416				180810
										13393	
		Итого по разделу: 16. Водоповод хозяйственно-питьевой -противопожарный ВО									803038,74
		Раздел: 17. Трубопроводы									
7	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273х5 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,55	1375255,76	573878,75	756391	315633	39822	508633	1366226
					728973	205156	400935	112836		101202	
8	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 ммГОСТ 10705-80	м	615,9999961	10415		6415640		6415640		6928891
										513251	
9	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Вводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 89 мм. Прокладка	м трубопровода	35,9999994	1229,14	71,44	44249	2572	1588	40252	91261
					1113,6	27,32	40090	984		6760	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 ммГОСТ 10705-80	м	36,0000019	2057		74052		74052		79976
										5924	
11	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,616	3729695,12	282688,4	2297492	174136	1833062	321731	2828761
					471257	56309,23	290294	34686		209538	
12	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	1527912,86	38873,44	55005	1399	42838	10694	70955
					299095	958,54	10767	35		5256	
13	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	1734980,09	771562,6	62459	27776	2311	42881	113768
					899232	303939,85	32372	10942		8427	
14	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		35,9999995	1672,76	10,39	60219	374	18020	41543	109903
					1161,82	3,8	41826	137		8141	
15	С123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,999999	14456		520416		520416		562049
										41633	
		Итого по разделу: 17. Трубопроводы									10285923,29
		Раздел: 18. Колодцы круглые ж/б диам.2000мм-1шт									
16	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,3	37637,26	9689,44	86566	22286	37564	36119	132499
					11615,46	4246,93	26716	9768		9815	
17	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31597		31597		31597		34125
										2528	
18	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23484		23484		23484		25363
										1879	
19	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23484		23484		23484		25363
										1879	
20	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	42124		42124		42124		45494
										3370	
21	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1773		1773		1773		1915
										142	
22	С121-060405-1401	Скобы ходовые	т	0,00082	486938		399		399		431
										32	
23	С121-060405-1401	Стремянки С2	т	0,01708	486938		8317		8317		8982
										665	
24	С121-060405-1401	Закладные детали	т	0,0524	486938		25516		25516		27557
										2041	
25	Е11-060101-0101	Бетон под упоры. Устройство	м3	0,1	18947,04	1122,82	1895	112	1640	155	2213
					1425,6	273,22	143	27		164	
26	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22719		22719		22719		24537
										1818	
		Итого по разделу: 18. Колодцы круглые ж/б диам.2000мм-1шт									267873,15
		Раздел: 19. Колодцы круглые ж/б диам.1500мм-18шт									
27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13,68	37637,26	9689,44	514878	132552	223427	214827	788082
					11615,46	4246,93	158899	58098		58376	
28	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	19370		174330		174330		188276
										13946	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15918		143262		143262		154723
										11461	
30	С121-040301-0306	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9а	шт.	9	0		0				0
31	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	22186		199674		199674		215648
										15974	
32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	1773		15957		15957		17234
										1277	
33	С121-060405-1401	Скобы ходовые	т	0,00738	486938		3594		3594		3881
										287	
34	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	22719		204471		204471		220829
										16358	
35	С121-060405-1401	Сремянки С-2	т	0,15372	486938		74852		74852		80840
										5988	
36	С121-060405-1401	Закладные детали	т	0,31824	486938		154963		154963		167360
										12397	
		Итого по разделу: 19. Клодцы круглые ж/б диам.1500мм-18шт									1485980,64
		Раздел: 20. Колодцы диам.1500мм(МК1,МК2)-2шт									
		Раздел: 21. Колодцы прямоугольные из бетона 2000х3000мм-3шт									
		Раздел: 22. Врезка в сети									
37	Е11-221101-0115 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	134101,24	93292,33	134101	93292	8772	60187	209831
					32037	28757,89	32037	28758		15543	
38	Е11-221101-0115 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	134101,24	93292,33	134101	93292	8772	60187	209831
					32037	28757,89	32037	28758		15543	
39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	18947,04	1122,82	1895	112	1640	155	2213
					1425,6	273,22	143	27		164	
40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12	18947,04	1122,82	227364	13474	196783	18551	265589
					1425,6	273,22	17107	3279		19673	
		Итого по разделу: 22. Врезка в сети									497461,62
		Раздел: 23. Арматура и оборудование									
41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,377	1453131,15	530160,86	2000962	730032	495441	998379	3239288
					563172,7	169190,44	775489	232975		239947	
42	С123-040101-0205	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	67763		271052		271052		292736
										21684	
43	С123-040101-0202	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	9,0000001	15517		139653		139653		150825
										11172	
44	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3039,95	190,87	3040	191	552	2361	5833
					2296,84	88,27	2297	88		432	
45	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	654007		654007		654007		706328
										52321	
46	Е11-220901-0107	Подставка пожарная. Установка	шт	1	11360,33	5213,59	11360	5214	704	7119	19958
					5442,6	1748,21	5443	1748		1478	
47	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	1	142207		142207		142207		153584
										11377	
48	С124-010201-0346	Знак люминистцентный ПГ	шт.	1	3084		3084		3084		3331
										247	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-020101-3228	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	63531		127062		127062		137227
										10165	
50	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14,0000001	12009		168126		168126		181576
										13450	
51	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,9999999	9151		27453		27453		29649
										2196	
52	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	938		10318		10318		11143
										825	
53	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8,0000001	2882,92	184,95	23063	1480	980	20517	47067
					2575,43	15,07	20603	121		3486	
54	С123-020103-2513	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	комплект	8,0000001	42170		337360		337360		364349
										26989	
55	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	23	919,76	44,82	21154	1031	1069	18864	43220
					828,46	0	19055	0		3201	
56	С123-020103-2509	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	23	9205		211715		211715		228652
										16937	
		Итого по разделу: 23. Арматура и оборудование									4151616,7
		Раздел: 24. Канализация хозяйственно-бытовая К1,К3									
57	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	635040,24	3736,42	79380	467	16415	62087	152784
					499985	1728,8	62498	216		11317	
58	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	125,0000028	2500		312500		312500		337500
										25000	
59	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных напорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,162	761028,36	87361,91	123287	14153	24995	87497	227647
					519375	26186,87	84139	4242		16863	
60	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	162,000001	4145		671490		671490		725209
										53719	
61	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Ввод трубы чугунной диаметр до 100 мм. Прокладка	м труб	30	1118,77	78,27	33563	2348	3297	28452	66976
					930,6	37,16	27918	1115		4961	
62	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	30	4742		142260		142260		153641
										11381	
		Итого по разделу: 24. Канализация хозяйственно-бытовая К1,К3									1362479,72
		Раздел: 25. Колодцы канализационные диам. 1500мм-55шт									
63	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		8,56	30112,13	7495,44	257760	64161	79133	141262	430943

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 конструкций колодца			13372,18	3297,04	114466	28223		31922	
64	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	19370		154960		154960	12397	167357
65	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	10971		175536		175536	14043	189579
66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	18300		146400		146400	11712	158112
67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1773		14184		14184	1135	15319
68	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	22719		181752		181752	14540	196292
69	С121-060405-1401	Сремянки С-5	т	0,0776	486938		37786		37786	3023	40809
70	С121-060405-1401	Закладные детали	т	0,3872	486938		188542		188542	15083	203626
71	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,63	30112,13 13372,18	7495,44 3297,04	289980 128774	72181 31750	89025	158919 35912	484811
72	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	19370		174330		174330	13946	188276
73	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	10971		197478		197478	15798	213276
74	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15918		143262		143262	11461	154723
75	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	18300		164700		164700	13176	177876
76	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	1773		15957		15957	1277	17234
77	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	22719		204471		204471	16358	220829
78	С121-060405-1401	Сремянки С-5	т	0,1161	486938		56534		56534	4523	61056
79	С121-060405-1401	Закладные детали	т	0,4356	486938		212110		212110	16969	229079
		Итого по разделу: 25. Колодцы канализационные диам. 1500мм-55шт									2615742,17
		Раздел: 26. Колодцы канализационные диам. 1500мм									
		Раздел: 27. Колодцы канализационные диам. 1500мм									
		Раздел: 28. Колодцы канализационные диам. 1500мм									
		Раздел: 29. Перепадные устройства									
80	Е11-231101-0101	Врезка в существующую сеть Ду=800мм.	врезка	1	24758,97 23323,4	0 0	24759 23323	0 0	1436 91662	23090 3828 61455	51677 238464
81	Е11-230101-0101	Основание под коллекторы песчаное. Устройство	м3 основания	50,35	3164,76 1180,14	164,12 52,74	159345 59420	8263 2656		17664	184104,39
		Итого по разделу: 29. Перепадные устройства					21654219	2132016	16667861	3270581	26918785
		ИТОГО:					2686928	734475		1993982	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1 %		269188				
		Итого с временными									27187971
		Зимние удорожания			2,07 %		562791				
		Итого с зимними удорожаниями									27750762
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				555015		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									28305777
		НДС			12 %		3396693				
		Итого с НДС									31 702 470,00
		Итого с НДС со скидкой согласно договору №69 от 24.08.2020г									28 532 223,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турапов Жалгас Саттарулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района, Алматинская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Отарбаев Мади Жангельдиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО Алтын-Адам Курылыс Гергорик П.