Д О Г О В О Р

№ 1 3 3 3 от 4.06.2012 г.

2 очередь 3 этап

2 0 1 2 год.

10,257,855

Заказчик ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны
Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2" 2-3 очередь.
Наименование объекта - Инженерные сети

Форма 4

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по Локальной смете 6-2-2
За Сентябрь 2012г.

на **Наружные сети канализации**

Основание: Спецификация, чертежи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	634,4	29,64	28,03	18 804	17 782	5 335	0,01	6,344
		м3		1,61	7,06	1 021	4 479	97	0,02	12,688
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	120,12	32,60	30,83	3 916	3 703	1 110	0,01	1,2012
		м3		1,77	7,76	213	932	97	0,03	3,6036
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/	23,4	467,10		10 930	-	12 351	2,98	69,732
		м3		467,10		10 930	-	113		0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /до верха трубы/	171,6	134,10		23 012	-	26 003	0,97	166,452
		м3		134,10		23 012	-	113		0
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	635,7	6,48	6,48	4 119	4 119	1 295		0
		м3			2,10	-	1 335	97	0,01	6,357
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70,72	134,10		9 484	-	10 716	0,97	68,5984
		м3		134,10		9 484	-	113		0
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	635,7	21,55	4,52	13 699	2 873	10 501	0,11	69,927
		м3		17,03		10 826	-	97		0
8	С143008-92	Песок природный	122,46	844,00		103 356	-			0
						-	-			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	150,8	56,25	52,36	8 483	7 896	3 402	0,03	4,524
		м3		3,89	19,37	587	2 921	97	0,08	12,064
10	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	271,44	84,26	84,26	22 872	22 872	4 574		0
		т			16,85	-	4 574	100	0,35	95,004
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	3888	201,09	10,34	781 838	40 202	605 196	0,82	3188,16
		м2		133,88	3,87	520 525	15 047	113	0,02	77,76
12	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	21	1085,00	1085,00	22 785	22 785	164		0
		маш-ч			65,25	-	1 370	12	0,38	7,98
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28,08	1234,60	152,52	34 668	4 283	7 696	1,02	28,6416
		м3		153,68	57,15	4 315	1 605	130	0,28	7,8624
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 057 964	126 515	688 345		3 604
			Тенге			580 913	32 262			223
		РАЗДЕЛ 2.								
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,04	270167,88	115634,50	10 807	4 625	8 823	662,00	26,48
		км		126000,00	43681,50	5 040	1 747	130	213,34	8,5336
15	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	40	7770,00		310 800	-			0
		м				-	-			0
16	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,04	1071733,23	154581,10	42 869	6 183	6 324	368,00	14,72
		км		63225,00	58394,25	2 529	2 336	130	285,20	11,408
17	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		4618,19	559,31	-	-	1729	7,99	0
		футляр		1320,75	9,29	-	-	130	0,02	0
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,147	147942,61	97234,98	21 748	14 294	13 642	296,00	43,512
		км		49950,00	21436,60	7 343	3 151	130	91,71	13,48137
19	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	148	3650,00		540 200	-			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м				-	-			0
20	E0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,087	155788,86	103471,23	13 554	9 002	8 423	306,00	26,622
		км		51300,00	23175,85	4 463	2 016	130	98,72	8,58864
21	C130804-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	88	5880,00		517 440	-			0
		м				-	-			0
22	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	16	13982,94	2538,55	223 727	40 617	74 796	15,87	253,92
		м3		2645,33	950,63	42 325	15 210	130	4,64	74,24
23	E0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1.5 м в мокрых грунтах	4,9	12265,76	1686,97	60 102	8 266	15 918	11,16	54,684
		м3		1867,05	631,80	9 149	3 096	130	3,09	15,141
24	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1000 мм	4,5	4785,00		21 533	-			0
		м				-	-			0
25	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1000 мм	16	4350,00		69 600	-			0
		м				-	-			0
26	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,8	27300,00		103 740	-			0
		м3				-	-			0
27	C143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10,5	15	3060,00		45 900	-			0
		шт				-	-			0
28	C143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10,10	2	5470,00		10 940	-			0
		шт				-	-			0
29	C131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99		9260,00		-	-			0
		комплект				-	-			0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1 992 959	82 987	129 655		420
			Тенге			70 849	27 556			131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 050 923**	**209 502**	**818 001**		**4 024**
		Накладные расходы	**Тенге**			**651 761**	**59 819**			**355**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**818 001**				
						232 135				

Всего по разделу, тенге **4 101 060**

Всего по Форме	4 101 060
Временные здания и сооружения (1,2%)	49 213
Итого по главе 8	
Итого по главам 1-8	4 150 272
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)	95 871
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	41 503
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	16 601
Итого по главе 9	153 975
Итого по главам 1-9	4 304 247
Итого по расчету:	4 304 247
- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)	8 987 268
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	179 745
Сметная стоимость в текущем уровне цен	9 167 014
НДС (12%)	1 100 042
ИТОГО ПО ФОРМЕ	10 267 055

Заказчик

Генподрядчик

10 864 960

Заказчик ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны
Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2" 2-3 очередь.
Наименование объекта - Инженерные сети

Форма 4

Объект номер -

Акт приемки выполненных работ по локальной смете 6-3-2и1
За Сентябрь 2012г.

на Ливневая канализации

Основание Спецификация, чертежи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	F0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	721,6	27,84	26,18	20 089	18 891	6 202	0,01	7
				1,66	7,20	1 198	5 196	97	0,03	22
		м3								
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м**	195	38,97	36,65	7 599	7 147	2 345	0,02	4
				2,32	10,08	452	1 966	97	0,04	8
		м3								
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	28,24	288,99		8 161	-	9 222	2,03	57
				288,99		8 161	-	113		0
		м3								
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /до верха трубы/**	282,2	134,10		37 843	-	42 763	0,97	274
				134,10		37 843	-	113		0
		м3								
5	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	626	3,35	3,35	2 097	2 097	704		0
					1,16	-	726	97		0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			626	1,48	1,48	926	926	310		0
					0,51	-	319	97		0
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,6	134,10		9 333	-	10 547	0,97	68
				134,10		9 333	-	113		0
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	695,2	21,55	4,52	14 982	3 142	11 484	0,11	76
				17,03		11 839	-	97		0
		м3								
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	54	3,35	3,35	181	181	61		0
					1,16	-	63	97		0
		м3								
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	54	1,48	1,48	80	80	27		0
					0,51	-	28	97		0
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54	21,55	4,52	1 164	244	892	0,11	6
				17,03		920	-	97		0
		м3								
12	С143008-92	Песок природный	54	844,00		45 576	-			0
						-	-			0
		м3								
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	246	56,25	52,36	13 838	12 881	5 550	0,03	7
				3,89	19,37	957	4 765	97	0,08	20
		м3								
14	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	418,2	35,53	35,53	14 859	14 859	2 973		0
					7,11	-	2 973	100	0,15	63
		т								
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	2560	483,56	6,82	1 237 914	17 459	125 171	0,26	666
				40,73	2,54	104 269	6 502	113	0,01	26
		м2								
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	16	1085,00	1085,00	17 360	17 360	125		0
		маш-ч			65,25	-	1 044	12	0,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	39,2	1234,60	152,52	48 396	5 979	10 744	1,02	40
		м3		153,68	57,15	6 024	2 240	130	0,28	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 480 398	101 246	229 120		1 205
			Тенге			180 997	25 822	1 567		155
		РАЗДЕЛ 2.								
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,077	147942,61	97234,98	11 392	7 487	7 146	296,00	23
		км		49950,00	21436,60	3 846	1 651	130	91,71	7
24	СПрайсТОО"Сантехстрой -НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" Д 225 мм	77,7	1247,76		96 951	-			0
						-	-			0
19	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,273	217692,60	140427,57	59 430	38 337	38 198	444,00	121
		км		75702,00	31929,48	20 667	8 717	130	134,61	37
25	СПрайсТОО"Сантехстрой -НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" Д 400 мм	275	2634,20		724 405	-			0
						-	-			0
21	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,05	333752,64	216275,60	16 688	10 814	10 704	669,00	33
		км		114064,50	50605,44	5 703	2 530	130	210,26	11
27	СПрайсТОО"Сантехстрой -НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" Д 600 мм	50,5	6926,98		349 812	-			0
						-	-			0
37	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0	14089,94	2538,55	-	-	-	15,87	0
		м3		2645,33	950,63	-	-	130	4,64	0
38	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0	4785,00		-	-			0
		м				-	-			0
39	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0	4350,00		-	-			0
						-	-			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
40	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0	27300,00		-	-			0
						-	-			0
		м3								
41	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-5								
			0	3060,00		-	-			0
						-	-			0
		шт								
42	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	16	12265,76	1686,97	196 252	26 992	51 976	11,16	179
				1867,05	631,80	29 873	10 109	130	3,09	49
		м3								
43	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7	27300,00		191 100	-			0
						-	-			0
		м3								
44	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм-/КЦ 15-6/	3,6	7645,00		27 522	-			0
						-	-			0
		м								
45	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм-/КЦ 15-9, КЦ 15-9б/	16	6950,00		111 200	-			0
						-	-			0
		м								
46	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-5								
			12	3060,00		36 720	-			0
						-	-			0
		шт								
47	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм- КЦ 10-3/	2	5437,50		10 875	-			0
						-	-			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
48	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			0	14400,00		-	-			0
						-	-			0
			комплект							
49	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	12	7658,33	2704,97	91 900	32 460	50 583	15,70	188
				2520,00	722,52	30 240	8 670	130	2,54	30
			м3							
50	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0	5437,50		-	-			0
						-	-			0
			м							
51	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	28,6	4350,00		124 410	-			0
						-	-			0
			м							
52	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,5	27300,00		177 450	-			0
						-	-			0
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 226 107	116 089	158 607		544
			Тенге			90 329	31 677			134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 706 505	217 335	387 727		1 749
			Тенге			271 325	57 499			289
		Накладные расходы				387 727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				245 654				
		Всего, тенге				4 339 886				
		Всего по Форме				4 339 886				
		Временные здания и сооружения (1,2%)				52 079				
		Итого по главе 8								
		Итого по главам 1-8				4 391 965				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)				101 454				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				43 920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				17 568				
		Итого по главе 9				162 942				
		Итого по главам 1-9				4 554 906				
		Итого по расчету:				4 554 906				
		- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)				9 510 645				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				190 213				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				9 700 858				
		НДС (12%)				1 164 103				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				10 864 960				

Заказчик

Подрядчик

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых

Наименование объекта - 2 очередь строительства

3 195 855

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2
За сентябрь 2012г.

на Земляное полотно

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Улицы,площадки сбора ТБО, тротуары, съезды во дворы, автостоянки						
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	109,8	11,19	11,19	1 229	1 229	326		0
					3,06	-	336	97	0,01	1,098
		м3								
2	Е0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м в насыпь)	109,8	15,98	11,19	1 755	1 229	326	0,00	0
					3,06	-	336	97	0,01	1,098
		м3								
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5538	11,19	11,19	61 970	61 970	16 438	0,00	0
					3,06	-	16 946	97	0,01	55,38
		м3								
4	Е0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	5538	15,98	11,19	88 497	61 970	16 438	0,00	0
					3,06	-	16 946	97	0,01	55,38
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5538	32,25	11,19	178 601	61 970	24 066	0,01	55,38
				1,42	3,06	7 864	16 946	97	0,03	166,14
		м3								
6	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	9414,6	35,53	11,19	334 501	105 349	28 809	0,00	0
					3,06	-	28 809	100	0,15	1412,19
		т								
7	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3 км)	5538	9,38	11,19	51 946	61 970	16 438	0,00	0
					3,06	-	16 946	97	0,01	55,38
		м3								
8	Е0101-25-2	Срезка недобора бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	558,6	11,19	11,19	6 251	6 251	1 658	0,00	0
					3,06	-	1 709	97	0,01	5,586
		м3								
9	Е0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м в насыпь)	558,6	15,98	11,19	8 926	6 251	1 658	0,00	0
					3,06	-	1 709	97	0,01	5,586
		м3								
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	558,6	32,25	11,19	18 015	6 251	2 427	0,01	5,586
				1,42	3,06	793	1 709	97	0,03	16,758
		м3								
11	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	949,62	35,53	11,19	33 740	10 626	2 906	0,00	0
					3,06	-	2 906	100	0,15	142,443
		т								
12	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3 км)	558,6	9,38	11,19	5 240	6 251	1 658	0,00	0
					3,06	-	1 709	97	0,01	5,586
		м3								
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	109,8	12,51	11,19	1 374	1 229	326	0,00	0
					3,06	-	336	97	0,01	1,098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (+ до 8 проходов)								
			109,8	8,90	11,19	977	1 229	326	0,00	0
					3,06	-	336	97	0,01	1,098
		м3								
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта								
			109,8	14,12	11,19	1 550	1 229	498	0,01	1,098
				1,62	3,06	178	336	97	0,01	1,098
		м3								
16	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			10553,4	8,55	11,19	90 232	118 093	73 500	0,03	316,602
				4,12	3,06	43 480	32 293	97	0,00	0
		м2							0	
17	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м								
			3693,72	2,12	11,19	7 831	41 333	10 964	0,00	0
					3,06	-	11 303	97	0,00	0
		м3								
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			2638,44	14,01	11,19	36 965	29 524	7 831	0,00	0
					3,06	-	8 074	97	0,02	52,7688
		м3								
19	Е0101-130-7 к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 4 проходов								
			2638,44	4,18	11,19	11 029	29 524	7 831	0,00	0
					3,06	-	8 074	97	0,00	0
		м3								
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта								
			2638,44	14,12	11,19	37 255	29 524	11 977	0,01	26,3844
				1,62	3,06	4 274	8 074	97	0,01	26,3844
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			977 882	643 000	226 402		405
			Тенге			56 589	175 834			2 005
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			977 882	643 000	226 402		405
			Тенге			56 589	175 834			2 005
		Накладные расходы				226 402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				72 257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**1 276 541**				
		Всего по Форме				1 276 541				
		Временные здания и сооружения (1,2%)				15 318				
		Итого по главе 8								
		Итого по главам 1-8				1 291 859				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)				29 842				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12 919				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5 167				
		Итого по главе 9				47 928				
		Итого по главам 1-9				1 339 787				
		Итого по расчету:				1 339 787				
		- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)				2 797 475				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				55 950				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2 853 425				
		НДС (12%)				342 411				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				**3 195 836**				

Заказчик

Генподрядчик

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"

Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2"

Наименование объекта - 2 очередь строительства

Форма 4

479576

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-2-2
За сентябрь 2012г.

на Подготовительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Расчистка площадей от деревьев										
1	Е0101-191-7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	378	12,04	1,01	4551	382	3019	0,06	24
				11,03	0,38	4169	144	70	--	1
		дерево								
2	Е0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	10	30,45	2,10	305	21	204	0,16	2
				28,35	0,79	284	8	70	--	--
		дерево								
3	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	2	47,52	3,87	95	8	63	0,25	1
				43,65	1,46	87	3	70	0,01	--
		дерево								
4	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	26	9,83	0,69	256	18	171	0,05	1
				9,14	0,25	238	7	70	--	--
		дерево								
5	Е0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	40	12,22	0,83	489	33	328	0,07	3
				11,39	0,32	456	13	70	--	--
		дерево								
6	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	1	24,61	1,43	25	1	17	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,18	0,54	23	1	70	--	--
		дерево								
7	Е0101-192-4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	444	38,75	29,46	17205	13081	6397	0,06	29
				9,29	11,29	4125	5013	70	0,04	16
		хвост								
8	Е0101-192-6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	13	110,16	83,83	1432	1090	532	0,18	2
				26,33	32,13	342	418	70	0,11	1
		хвост								
9	Е0101-193-9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	378	26,30	2,00	9941	756	6626	0,16	59
				24,30	0,74	9185	280	70	--	2
		дерево								
10	Е0101-193-1 3	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	10	98,36	7,46	984	75	656	0,59	6
				90,90	2,79	909	28	70	0,02	--
		дерево								
11	Е0101-193-1 4	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	2	162,70	10,60	325	21	218	0,99	2
				152,10	3,96	304	8	70	0,02	--
		дерево								
12	Е0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	26	22,03	1,33	573	35	386	0,13	3
				20,70	0,50	538	13	70	--	--
		дерево								
13	Е0101-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	40	35,47	2,17	1419	87	955	0,22	9
				33,30	0,81	1332	32	70	--	--
		дерево								
14	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	1	81,12	5,07	81	5	55	0,49	--
				76,05	1,89	76	2	70	0,01	--
		дерево								
15	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	15,6	164,30	--	2563	--	513	0,69	11
				32,86	--	513	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	Е010333-А10 -1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,6	84,26	84,26	1314	1314	263	--	--
				--	16,85	--	263	100	0,35	6
		т								
17	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	404	54,90	45,11	22179	18224	7459	0,07	27
				9,79	16,59	3955	6700	70	0,05	22
		дерево								
18	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	50	68,08	55,91	3404	2795	1146	0,08	4
				12,17	20,56	609	1028	70	0,07	3
		дерево								
19	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3	111,71	91,82	335	275	113	0,14	--
				19,89	33,75	60	101	70	0,11	--
		дерево								
20	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	12,34	164,30	--	2027	--	405	0,69	9
				32,86	--	405	--	100	--	--
		т								
21	Е010333-А10 -1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12,34	84,26	84,26	1040	1040	208	--	--
				--	16,85	--	208	100	0,35	4
		т								
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	139,4	32,25	30,77	4496	4289	1320	0,01	1
				1,42	8,34	198	1163	97	0,03	4
		м3								
23	Е010333-А39 -1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 39 км, класс груза 1	223,04	251,90	251,90	56184	56184	11237	--	--
				--	50,38	--	11237	100	1,06	236
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	139,4	3,79	3,24	528	452	216	--	--
				0,48	1,12	67	156	97	--	1
		м3								
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,3	21,55	4,52	2463	516	1888	0,11	12
				17,03	--	1947	--	97	--	--
		м3								
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	114,3	14,12	12,00	1614	1371	484	0,01	1
				1,62	2,75	185	314	97	0,01	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135828	102074			207
			Тенге			30006	27139			298
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			135 828	102 074	44 879		209
			Тенге			30 006	27 139			298
		Накладные расходы				44 879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				10 842				
		Всего по разделу, тенге				191 549				
		Всего по Форме				191 549				
		Временные здания и сооружения (1,2%)				2 299				
		Итого по главе 8								
		Итого по главам 1-8				193 848				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)				4 478				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1 938				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				775				
		Итого по главе 9				7 192				
		Итого по главам 1-9				201 040				
		Итого по расчету:				201 040				
		- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)				419 771				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				8 395				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				428 166				
		НДС (12%)				51 380				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				479 546				

Заказчик

Генподрядчик

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Астаны
Подрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана Поселок Коктал 2. 2 очередь

Форма 4

14825797

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по Локальной смете 6-2-2
За сентябрь 2012г.

на **Наружные сети канализации**

Основание Спецификация, чертежи

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3564	29,64	28,03	105 637	99 899	29 973	0,01	35,64
				1,61	7,06	5 738	25 162	97	0,02	71,28
		м3								
2	E0101-12-9 т.ч. п-3,46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	0	32,60	30,83	-	-	-	0,01	0
				1,77	7,76	-	-	97	0,03	0
		м3								
3	E0101-164-3 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/	32	467,10		14 947	-	16 890	2,98	95,36
				467,10		14 947	-	113		0
		м3								
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /до верха трубы/	256	134,10		34 330	-	38 792	0,97	248,32
				134,10		34 330	-	113		0
		м3								
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2888	6,48	6,48	18 714	18 714	5 883		0
					2,10	-	6 065	97	0,01	28,88
		м3								
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	320	134,10		42 912	-	48 491	0,97	310,4
				134,10		42 912	-	113		0
		м3								
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3464	21,55	4,52	74 649	15 657	57 222	0,11	381,04
				17,03		58 992	-	97		0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143008-92	Песок природный	640	844,00		540 160	-			0
						-	-			0
		м3								
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	580	56,25	52,36	32 625	30 369	13 086	0,03	17,4
				3,89	19,37	2 256	11 235	97	0,08	46,4
		м3								
10	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза I	1044	84,26	84,26	87 967	87 967	17 591		0
					16,85	-	17 591	100	0,35	365,4
		т								
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	0	201,09	10,34	-	-	-	0,82	0
				133,88	3,87	-	-	113	0,02	0
		м2								
12	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	0	1085,00	1085,00	-	-	-		0
					65,25	-	-	12	0,38	0
		маш-ч								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25	1234,60	152,52	30 865	3 813	6 852	1,02	25,5
				153,68	57,15	3 842	1 429	130	0,28	7
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			982 807	256 420	234 781		1 114
			Тенге			163 017	61 481			519

РАЗДЕЛ 2.

14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием футляр	0,069	270167,88	115634,50	18 642	7 979	15 220	662,00	45,678
				126000,00	43681,50	8 694	3 014	130	213,34	14,72046
		км								
15	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	69,69	7770,00		541 491	-			0
						-	-			0
		м								
16	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,069	1071733,23	154581,10	73 950	10 666	10 909	368,00	25,392
				63225,00	58394,25	4 363	4 029	130	285,20	19,6788
		км								
17	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0	4618,19	559,31	-	-	1729	7,99	0
				1320,75	9,29	-	-	130	0,02	0
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,069	147942,61	97234,98	10 208	6 709	6 403	296,00	20,424
				49950,00	21436,60	3 447	1 479	130	91,71	6,32799
		км								
19	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	69,69	3650,00		254 369	-			0
						-	-			0
		м								
20	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,384	155788,86	103471,23	59 823	39 733	37 178	306,00	117,504
				51300,00	23175,85	19 699	8 900	130	98,72	37,90848
		км								
21	С130804-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	387,8	5880,00		2 280 264	-			0
						-	-			0
		м								
22	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	13	13982,94	2538,55	181 778	33 001	60 772	15,87	206,31
				2645,33	950,63	34 389	12 358	130	4,64	60,32
		м3								
23	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	18	12265,76	1686,97	220 784	30 365	58 473	11,16	200,88
				1867,05	631,80	33 607	11 372	130	3,09	55,62
		м3								
24	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	9	4785,00		43 065	-			0
						-	-			0
		м								
25	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	32	4350,00		139 200	-			0
						-	-			0
		м								
26	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,1	27300,00		166 530	-			0
						-	-			0
		м3								
27	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-5	0	3060,00		-	-			0
						-	-			0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10	0	5470,00		-	-			0
						-	-			0
		шт								
29	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	0	9260,00		-	-			0
						-	-			0
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 990 103	128 454	190 685		616
			Тенге			104 198	41 152			195
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 972 909	384 873	425 466		1 730
			Тенге			267 215	102 634			714
		Накладные расходы				425 466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				323 903				
		Всего по разделу, тенге				5 722 278				
		Всего по Форме				5 722 278				
		Временные здания и сооружения (1,2%)				68 667				
		Итого по главе 8								
		Итого по главам 1-8				5 790 945				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)				133 771				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				57 909				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				23 164				
		Итого по главе 9				214 844				
		Итого по главам 1-9				6 005 789				
		Итого по расчету:				6 005 789				
		- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)				12 540 088				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				250 802				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				12 790 890				
		НДС (12%)				1 534 907				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				14 325 797				

Заказчик

Генподрядчик

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г. Астана. Поселок Коктал 2. 2-3 очередь

Форма 4

6 189 545

Акт приемки выполненных работ по локальной смете 6-3-2п1
За сентябрь 2012г.

на Ливневая канализации

Основание Спецификация, чертежи

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3250	27,84	26,18	90 480	85 085	27 931	0,01	33
				1,66	7,20	5 395	23 400	97	0,03	98
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	12	288,99		3 468	-	3 919	2,03	24
				288,99		3 468	-	113		0
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /до верха трубы/	705,5	134,10		94 608	-	106 907	0,97	684
				134,10		94 608	-	113		0
		м3								
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2180	3,35	3,35	7 303	7 303	2 453		0
					1,16	-	2 529	97		0
		м3								
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2180	1,48	1,48	3 226	3 226	1 078		0
					0,51	-	1 112	97		0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	174	134,10		23 333	-	26 367	0,97	169
		м3		134,10		23 333	-	113		0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2354	21,55	4,52	50 729	10 640	38 886	0,11	259
		м3		17,03		40 089	-	97		0
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	360	3,35	3,35	1 206	1 206	405		0
		м3			1,16	-	418	97		0
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	360	1,48	1,48	533	533	178		0
		м3			0,51	-	184	97		0
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	360	21,55	4,52	7 758	1 627	5 947	0,11	40
		м3		17,03		6 131	-	97		0
12	С143008-92	Песок природный	360	844,00		303 840	-			0
		м3				-	-			0
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	378	56,25	52,36	21 263	19 792	8 529	0,03	11
		м3		3,89	19,37	1 470	7 322	97	0,08	30
14	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	680	35,53	35,53	24 160	24 160	4 835		0
		т			7,11	-	4 835	100	0,15	102
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	1234,60	152,52	43 211	5 338	9 593	1,02	36
		м3		153,68	57,15	5 379	2 000	130	0,28	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			675 118	158 911	237 027		1 256
			Тенге			179 872	41 799	1 567		240
		РАЗДЕЛ 2.								
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,069	147942,61	97234,98	10 208	6 709	6 403	296,00	20
		км		49950,00	21436,60	3 447	1 479	130	91,71	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайсТОО"Сантехстрой -НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" Д 225 мм	69,69	1247,76		86 956	-			0
		м				-	-			0
20	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,243	217692,60	140427,57	52 899	34 124	34 001	444,00	108
		км		75702,00	31929,48	18 396	7 759	130	134,61	33
21	СПрайсТОО"Сантехстрой -НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" Д 400 мм	245,43	2634,20		646 512	-			0
		м				-	-			0
24	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	9,6	14089,94	2538,55	135 263	24 370	44 878	15,87	152
		м3		2645,33	950,63	25 395	9 126	130	4,64	45
25	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	21,6	4785,00		103 356	-			0
		м				-	-			0
27	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,4	27300,00		65 520	-			0
		м3				-	-			0
36	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	7,8	7658,33	2704,97	59 735	21 099	32 879	15,70	122
		м3		2520,00	722,52	19 656	5 636	130	2,54	20
37	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	14	5437,50		76 125	-			0
		м				-	-			0
39	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,4	27300,00		65 520	-			0
		м3				-	-			0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1 302 095	86 302	118 161		403
			Тенге			66 893	24 000			103
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			1 977 212	245 213	355 187		1 659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	**Тенге**			**246 766**	**65 798**			**343**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**355 187**				
						139 944				

Всего, тенге **2 472 344**

Всего по Форме	2 472 344
Временные здания и сооружения (1,2%)	29 668
Итого по главе 8	2 502 012
Итого по главам 1-8	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)	57 796
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	25 020
Итого по главе 9	10 008
Итого по главам 1-9	92 825
Итого по расчету:	2 594 837
- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)	2 594 837
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	5 418 019
Сметная стоимость в текущем уровне цен	108 360
НДС (12%)	5 526 379
ИТОГО ПО ФОРМЕ	663 166
	6 189 545

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны
Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2" 2-3 очередь.
Наименование объекта - 2 очередь строительства

Форма 4

4/724/812

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-2
За Сентябрь 2012г.

на Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортовых камней								
1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	259,7	2369,27	100,89	615 299	26 201	49 644	0,85	221
		м3		123,75	38,25	32 138	9 934	118	0,18	47
2	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	0	554,88	6,63	-	-	-	0,70	0
		м		108,68	1,76	-	-	133	0,01	0
3	C143003-10	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	0	28200,00		-	-			0
		м3				-	-			0
4	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	1261,02	554,88	6,63	699 715	8 361	185 225	0,70	883
		м		108,68	1,76	137 048	2 219	133	0,01	13
5	C143003-10	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	69,36	28200,00		1 955 842	-			0
		м3				-	-			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3 270 856	34 562	234 869		1 103
			Тенге			169 186	12 153			59
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды, тип 1								
6	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа Б	0	582,87	15,35	-	-	-	0,03	0
				5,94	5,06	-	-	133	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	0	139,92		-	-	-	0,03	0
		м2		0,02		-	-	133	0,02	0
8	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0	5930,77	4677,52	-	-	-	0,03	0
		т		1253,25	1525,50	-	-	133	0,02	0
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0	39376,59	339,59	-	-	-	0,03	0
		т			140,94	-	-	133	0,02	0
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2334	487,02	15,35	1 136 705	35 827	34 146	0,03	70
		м2		5,94	5,06	13 864	11 810	133	0,02	47
11	Е0127-54-6 к=8	(+ до толщины 8 см)	2334	464,16		1 083 349	-	248		0
		м2		0,08		187	-	133		0
12	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	1,45	5930,77	4677,52	8 600	6 782	5 359	7,13	10
		т		1253,25	1525,50	1 817	2 212	133	6,78	10
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,45	39376,59	339,59	57 096	492	272	0,58	1
		т			140,94	-	204	133	0,58	1
14	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 26 см	2473	38,43	33,28	95 037	82 301	54 237	0,03	74
		м2		5,00	11,49	12 365	28 415	133	0,04	99
15	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	554	2638,20		1 461 563	-			0
		м3				-	-			0
16	Е010333-А10 -1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	915	84,26	84,26	77 098	77 098			0
		т			16,85	-	15 418		0,35	320
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 30 см	587	1018,16	68,13	597 660	39 992	26 653	0,14	82
		м3		21,38	12,76	12 550	7 490	133	0,04	23
18	Е0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	12	134,10		1 609	-	1 818	0,97	12
		м3		134,10		1 609	-	113		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4 518 717	242 493	122 734		249
			Тенге			42 392	65 549			500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды, тип 2										
19	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б		558,72	15,35	-	-	-		703
		м2		5,94	5,06	-	-	133		369
20	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)		133,87		-	-	-		4
		м2		0,02		-	-	133		--
21	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	6,3	5930,77	4677,52	37 364	29 468	23 283		0
		т		1253,25	1525,50	7 895	9 611	133		0
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,3	39376,59	339,59	248 073	2 139	1 181		0
		т			140,94	-	888	133		0
23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3407	487,02	15,35	1 659 277	52 297	49 844		0
		м2		5,94	5,06	20 238	17 239	133		0
24	Е0127-54-6 к=6	(+ до толщины 7 см)	3407	348,12		1 186 045	-	272		0
		м2		0,06		204	-	133		0
25	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	2,38	5930,77	4677,52	14 103	11 123	8 788		0
		т		1253,25	1525,50	2 980	3 628	133		0
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,38	39376,59	339,59	93 636	808	446		0
		т			140,94	-	335	133		0
27	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	3580	38,43	33,28	137 597	119 158	78 526		0
		м2		5,00	11,49	17 902	41 139	133		0
28	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	885,1	2638,20		2 335 045	-	-		0
		м3				-	-	133		0
29	Е010333-А10 -1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2088,81	84,26	84,26	176 003	176 003	46 811		0
		т			16,85	-	35 196	133		0
30	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	1382,8	1018,16	68,13	1 407 913	94 210	62 788		0
		м3		21,38	12,76	29 564	17 645	133		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	28,03	134,10		3 759	-	4 999		0
		м3		134,10		3 759	-	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7 298 815	485 207	276 938		707
			Тенге			82 543	125 681			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			15 088 388	762 262	634 542		2 060
			Тенге			294 121	203 383			559
		Накладные расходы				634 542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				943 376				

Всего , тенге	16 666 306
Всего по Форме	16 666 306
Временные здания и сооружения (1,2%)	199 996
Итого по главе 8	
Итого по главам 1-8	16 866 302
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)	389 612
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	168 663
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	67 465
Итого по главе 9	625 740
Итого по главам 1-9	17 492 041
Итого по расчету:	17 492 041
- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)	36 523 383
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	730 468
Сметная стоимость в текущем уровне цен	37 253 850
НДС (12%)	4 470 462
ИТОГО ПО ФОРМЕ	41 724 312

Заказчик

Генподрядчик

1547918

Заказчик ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны
Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2" 2-3 очередь.
Наименование объекта - 2 очередь строительства

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2
За Сентябрь 2012г.

на Земляное полотно

Основание:

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улицы,площадки сбора ТБО, тротуары, съезды во дворы, автостоянки								
		РАЗДЕЛ 1.								
1	E0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	54,9	11,19	11,19	614	614	163		0
		м3			3,06	-	168	97	0,01	0,549
2	E0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м в насыпь)**	54,9	15,98	11,19	877	614	163	0,00	0
		м3			3,06	-	168	97	0,01	0,549
3	E0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2769	11,19	11,19	30 985	30 985	8 219	0,00	0
		м3			3,06	-	8 473	97	0,01	27,69
4	E0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	2769	15,98	11,19	44 249	30 985	8 219	0,00	0
		м3			3,06	-	8 473	97	0,01	27,69
5	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2769	32,25	11,19	89 300	30 985	12 033	0,01	27,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	3,06	3 932	8 473	97	0,03	83,07
6	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4707,3	35,53	11,19	167 250	52 675	14 404	0,00	0
		т			3,06	-	14 404	100	0,15	706,095
7	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3 км)	2769	9,38	11,19	25 973	30 985	8 219	0,00	0
		м3			3,06	-	8 473	97	0,01	27,69
8	Е0101-25-2	Срезка недобора бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	279,3	11,19	11,19	3 125	3 125	829	0,00	0
		м3			3,06	-	855	97	0,01	2,793
9	Е0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м в насыпь)	279,3	15,98	11,19	4 463	3 125	829	0,00	0
		м3			3,06	-	855	97	0,01	2,793
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	279,3	32,25	11,19	9 007	3 125	1 214	0,01	2,793
		м3		1,42	3,06	397	855	97	0,03	8,379
11	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	474,81	35,53	11,19	16 870	5 313	1 453	0,00	0
		т			3,06	-	1 453	100	0,15	71,2215
12	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3 км)	279,3	9,38	11,19	2 620	3 125	829	0,00	0
		м3			3,06	-	855	97	0,01	2,793
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	54,9	12,51	11,19	687	614	163	0,00	0
		м3			3,06	-	168	97	0,01	0,549
14	Е0101-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (+ до 8 проходов)	54,9	8,90	11,19	489	614	163	0,00	0
		м3			3,06	-	168	97	0,01	0,549
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	54,9	14,12	11,19	775	614	249	0,01	0,549
		м3		1,62	3,06	89	168	97	0,01	0,549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5276,7	8,55	11,19	45 116	59 046	36 750	0,03	158,301
		м2		4,12	3,06	21 740	16 147	97	0,00	0
									0	
17	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	1846,86	2,12	11,19	3 915	20 666	5 482	0,00	0
		м3			3,06	-	5 651	97	0,00	0
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1319,22	14,01	11,19	18 482	14 762	3 916	0,00	0
		м3			3,06	-	4 037	97	0,02	26,3844
19	Е0101-130-7 к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 4 проходов	1319,22	4,18	11,19	5 514	14 762	3 916	0,00	0
		м3			3,06	-	4 037	97	0,00	0
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1319,22	14,12	11,19	18 627	14 762	5 989	0,01	13,1922
		м3		1,62	3,06	2 137	4 037	97	0,01	13,1922
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			488 941	321 500	113 201		203
			Тенге			28 295	87 917			1 003
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			488 941	321 500	113 201		203
			Тенге			28 295	87 917			1 003
		Накладные расходы				113 201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				36 129				
		Всего по разделу, тенге				638 270				

Всего по Форме	638 270
Временные здания и сооружения (1,2%)	7 659
Итого по главе 8	
Итого по главам 1-8	645 929
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)	14 921
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 459
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 584
Итого по главе 9	23 964
Итого по главам 1-9	669 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по расчету:				669 893				
		- в текущих ценах 2012 года, (к = 2,088)				1 398 738				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				27 975				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				1 426 712				
		НДС (12%)				171 205				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				1 597 918				

Заказчик

Генподрядчик

16674446

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 2-3 очредь.

Наименование объекта - *ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012 г. Смета 2-2-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортовых камней								
1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	183,7	-2369,27	-100,89	-435235	-18533	-35116	-0,85	-156
				-123,75	-38,25	-22733	-7027	118	-0,18	-33
		м3								
2	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	200	554,88	6,63	110976	1326	29376	0,70	140
				108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
		м								
3	C143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	6,01	28200,00	--	169502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-154757	-17207	-5740		-17
			Тенге			-997	-6675			-32
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-170126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-170126				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды, тип 1								
4 6	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3836,25	487,02	15,35	1868330,475	58886,4375	56124	0,03	174
				5,94	5,06	22787,325	19411,425	133	0,02	91
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	5	Е0127-54-6 к=8	(+ до толщины 8 см)	3836,25	464,16	--	1780633,8	0	408	--	4
					0,08	--	306,9	0	133	--	--
			м2								
12	6	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	2,821	5930,77	4677,52	16731	13195	10426	7,13	27
					1253,25	1525,50	3535	4303	133	6,78	26
			т								
13	7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,821	39376,59	339,59	111081	958	529	0,58	2
					--	140,94	0	398	133	0,58	2
			т								
14	8	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 26 см	3980,4	38,43	33,28	152967	132468	87297	0,03	177
					5,00	11,49	19902	45735	133	0,04	217
			м2								
15	9	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	1461,58	2638,20	--	3855940	0	--	--	--
					--	--	0	0	--	--	--
			м3								
16	10	Е010333-А10 -1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3672,56	84,26	84,26	309450	309450	--	--	--
					--	16,85	0	61883	--	0,35	1752
			т								
17	11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	1056,88	1018,16	68,13	1076073	72005	47989	0,14	374
					21,38	12,76	22596	13486	133	0,04	114
			м3								
18	12	Е0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	7,4	134,10	--	992	0	1121	0,97	7
					134,10	--	992	0	113	--	--
			м3								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9172199	586963	203894		765
				Тенге			70120	145216			2202
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562566				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9938658				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9938658				
			РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды, тип 2								
19	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	910,08	-487,02	-15,35	-443228	-13971	-13314	-0,03	-31
					-5,94	-5,06	-5406	-4605	133	-0,02	-16
			м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	14	E0127-54-6 к=6	(+ до толщины 7 см)	910,08	-348,12	--	-316817	--	-73	--	--
					-0,06	--	-55	--	133	--	--
			м2								
21	15	E0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,63	-5930,77	-4677,52	-3736	-2947	-2328	-7,13	-4
					-1253,25	-1525,50	-790	-961	133	-6,78	-4
			т								
22	16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,63	-39376,59	-339,59	-24807	-214	-118	-0,58	--
					--	-140,94	--	-89	133	-0,58	--
			т								
24	17	E0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	940	-38,43	-33,28	-36126	-31285	-20612	-0,03	-31
					-5,00	-11,49	-4700	-10797	133	-0,04	-38
			м2								
28	18	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	233,1	-2638,20	--	-614964	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
29	19	E010333-A10 -1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	548,18	-84,26	-84,26	-46190	-46190	--	--	--
					--	-16,85	--	-9238	--	-0,35	-194
			т								
30	20	E0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	362,8	-1018,16	-68,13	-369389	-24718	-16474	-0,14	-52
					-21,38	-12,76	-7757	-4630	133	-0,04	-16
			м3								
31	21	E0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	7,43	-134,10	--	-996	--	-1126	-0,97	-7
					-134,10	--	-996	--	113	--	--
			м3								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1856254	-119324	-1074675		-126
				Тенге			-19703	-30320			-269
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-175856				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3106785				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-3106785				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6 661 747**				
			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			79 941				
			Итого	Тенге			6 741 688				
			Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
			Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			26 967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			155 733				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			67 417				
		Итого затрат	Тенге			250 117				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			6 991 805				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			14 598 888				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			291 978				
		Итого с налогами	Тенге			14 890 866				
		НДС 12 %	Тенге			1 786 904				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**16 677 770**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Наименование стройки - Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астана

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - **"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 2- очредь.**

Наименование объекта - *Ливневая канализация К-2*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012 г. Смета 6-3-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	630	27,84	26,18	17 539	16 493	5 414	0,01	7
				1,66	7,20	1 046	4 536	97	0,03	16
		м3								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м**	160	38,97	36,65	6 235	5 864	1 924	0,02	3
				2,32	10,08	371	1 613	97	0,04	6
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	20	288,99		5 780	-	6 531	2,03	41
				288,99		5 780	-	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /до верха трубы/	240	134,10		32 184	-	36 368	0,97	233
				134,10		32 184	-	113	--	--
		м3								
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	530	3,35	3,35	1 776	1 776	596	--	--
					1,16	-	615	97	--	2
		м3								
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	530	1,48	1,48	784	784	262	--	--
					0,51	-	270	97	--	1
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60	134,10		8 046	-	9 092	0,97	58
				134,10		8 046	-	113	--	--
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	600	21,55	4,52	12 930	2 712	9 911	0,11	65
				17,03		10 218	-	97	--	--
		м3								
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	45	3,35	3,35	151	151	51	--	--
					1,16	-	52	97	--	--
		м3								
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	45	1,48	1,48	67	67	22	--	--
					0,51	-	23	97	--	--
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
				17,03		766	-	97	--	--
		м3								
12	С143008-92	Песок природный	45	844,00		37 980	-			
						-	-			
		м3								
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	200	56,25	52,36	11 250	10 472	4 512	0,03	5
				3,89	19,37	778	3 874	97	0,08	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	365	35,53	35,53	12 968	12 968	2 595	--	--
					7,11	-	2 595	100	0,15	54
		т								
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	1370	483,56	6,82	662 477	9 343	66 986	0,26	356
				40,73	2,54	55 800	3 480	113	0,01	17
		м2								
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	10	1085,00	1085,00	10 850	10 850	78	--	--
					65,25	-	653	12	0,38	4
		маш-ч								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	1234,60	152,52	37 038	4 576	8 222	1,02	31
				153,68	57,15	4 610	1 715	130	0,28	8
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			859 025	76 260	153 311		804
			Тенге			119 600	19 425			123
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0948	147942,61	97234,98	14 025	9 218	8 798	296,00	28
				49950,00	21436,60	4 735	2 032	130	91,71	9
		км								
19	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,2537	217692,60	140427,57	55 229	35 626	35 498	444,00	113
				75702,00	31929,48	19 206	8 101	130	134,61	34
		км								
20	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,05	333752,64	216275,60	16 688	10 814	10 704	669,00	33
				114064,50	50605,44	5 703	2 530	130	210,26	11
		км								
21	СПрайсТОО"С	Трубы гофрированные "Корсис" диам.225 мм	95,82	1247,76		119 560	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
22	СПрайсТОО"С	Трубы гофрированные "Корсис" диам.400 мм	256,97	2634,20		676 910	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
23	СПрайсТОО"С	Трубы гофрированные "Корсис" диам.600 мм	50,5	6926,98		349 812	-		--	--
						-	-		--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	26,4	14089,94	2538,55	371 974	67 018	123 413	15,87	419
				2645,33	950,63	69 837	25 097	130	4,64	123
		м3								
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КЦ 10-6	11,4	4785,00		54 549	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КЦ 10-9, КЦ 10-9б	26,4	4350,00		114 840	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	12,6	27300,00		343 980	-		--	--
						-	-		--	--
		м3								
28	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин ПП 10	46,55	3060,00		142 443	-		--	--
						-	-		--	--
		шт								
29	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	27	12265,76	1686,97	331 176	45 548	87 710	11,16	301
				1867,05	631,80	50 410	17 059	130	3,09	83
		м3								
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	18	27300,00		491 400	-		--	--
						-	-		--	--
		м3								
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-КЦ15-6	6,7	7645,00		51 222	-		--	--
						-	-		--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 45	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-КЦ15-96	28,5	6950,00		198 075	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
46 33	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-5	15,5	3060,00		47 430	-		--	--
						-	-		--	--
		шт								
34 47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КЦ10-3	5,5	5437,50		29 906	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
35 48	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	11	14400,00		158 400	-		--	--
						-	-		--	--
		комплект								
36 49	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	19,8	7658,33	2704,97	151 635	53 558	83 462	15,70	311
				2520,00	722,52	49 896	14 306	130	2,54	50
		м3								
37 50	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КЦ-10-3	9,57	5437,50		52 037	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
38 51	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КЦ-10-9	29,37	4350,00		127 760	-		--	--
						-	-		--	--
		м								
39 52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,8845	27300,00		269 847	-		--	--
						-	-		--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4 168 897	221 782	349 585		1205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**199 787**	**69 124**			**309**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Форме:	**Тенге**			**5 027 922**	**298 042**	**502 895**		**2009**
			Тенге			**319 387**	**88 549**			**433**
		Накладные расходы -	Тенге			**502 895**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**251**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**331 849**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5 862 666**				

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			70 352				
		Итого	Тенге			5 933 018				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			23 732				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			137 053				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			59 330				
		Итого затрат	Тенге			220 115				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			6 153 133				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			12 847 743				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			256 955				
		Итого с налогами	Тенге			13 104 698				
		НДС 12 %	Тенге			1 572 564				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**14 677 261**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 2-3 очредь.

Наименование объекта - *ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 г. Смета 2-1-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улицы,площадки сбора ТБО, тротуары, съезды во дворы, автостоянки								
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	125,3	11,19	11,19	1402	1402	372	--	--
				--	3,06	--	383	97	0,01	1
		м3								
2	E0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м в насыпь)	125,3	15,98	15,98	2002	2002	531	--	--
				--	4,37	--	548	97	0,01	2
		м3								
3	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8956	11,19	11,19	100218	100218	26583	--	--
				--	3,06	--	27405	97	0,01	90
		м3								
4	E0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	6463	15,98	15,98	103274	103274	27394	--	--
				--	4,37	--	28241	97	0,01	92
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6463	32,25	30,77	208462	198868	61218	0,01	64
				1,42	8,34	9177	53934	97	0,03	184
		м3								
6	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10979	35,53	35,53	390084	390084	78017	--	--
				--	7,11	--	78017	100	0,15	1638
		т								
7	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3 км)	6463	9,38	8,22	60618	53126	19183	--	--
				--	3,06	--	19777	97	0,01	95
		м3								
8	Е0101-25-2	Срезка недобора бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	652,1	11,19	11,19	7297	7297	1936	--	--
				--	3,06	--	1995	97	0,01	7
		м3								
9	Е0101-25-10 к=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м в насыпь)	652,4	15,98	15,98	10425	10425	2765	--	--
				--	4,37	--	2851	97	0,01	9
		м3								
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	652,1	32,25	30,77	21033	20065	6177	0,01	6
				1,42	8,34	926	5442	97	0,03	19
		м3								
11	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1105,57	35,53	35,53	39281	39281	7856	--	--
				--	7,11	--	7856	100	0,15	165
		т								
12	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3 км)	652,1	9,38	8,22	6116	5360	1936	--	--
				--	3,06	--	1995	97	0,01	10
		м3								
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	125,3	12,51	12,51	1567	1567	520	--	--
				--	4,28	--	536	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (+ до 8 проходов)	125,3	8,90	8,90	1115	1115	325	--	--
				--	2,68	--	335	97	0,01	1
		м3								
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	125,3	14,12	12,00	1769	1503	531	0,01	2
				1,62	2,75	203	344	97	0,01	2
		м3								
16	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	12309,9	8,55	4,43	105197	54481	58064	0,03	343
				4,12	0,74	50717	9143	97	--	31
		м2								
17	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	4309,42	2,12	2,12	9132	9132	2584	--	--
				--	0,62	--	2664	97	--	9
		м3								
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3077,34	14,01	14,01	43100	43100	14313	--	--
				--	4,80	--	14756	97	0,02	48
		м3								
19	Е0101-130-7 к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 4 проходов	3077,34	4,18	4,18	12860	12860	3754	--	--
				--	1,26	--	3870	97	--	13
		м3								
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	3077,34	14,12	12,00	43444	36920	13030	0,01	38
				1,62	2,75	4985	8447	97	0,01	38
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1168397	1092081			453
			Тенге			66009	268541			2454
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1168397				
	Всего заработная плата -		Тенге				334549,00			
	Местные материалы -		Тенге			10307				
		Накладные расходы -	Тенге			327089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49063,00			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1585214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3070
		Сметная заработная плата -	Тенге				383612,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 585 214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3070
		Сметная заработная плата -	Тенге				383612,00			

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			19 023				
		Итого	Тенге			1 604 237				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			6 417				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			37 058				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			16 042				
		Итого затрат	Тенге			59 517				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 663 754				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			3 473 918				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			69 478				
		Итого с налогами	Тенге			3 543 396				
		НДС 12 %	Тенге			425 208				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3 968 604**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - **"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 3 этап.**

Наименование объекта - Устройство съездов во дворы, тротуаров, автостоянок и площадок сбора ТБО

Накоп

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 г. Смета 2-3-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Устройство съездов во дворы										
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 20 см	85	1008,90	58,87	85757	5004	3681	0,14	12
				21,38	11,18	1817	950	133	0,04	4
		м3								
2	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см	415	10,61	5,46	4402	2264	3539	0,03	14
				5,00	1,41	2075	586	133	0,04	17
		м2								
3	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	483	2638,20	--	1274251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	103	84,26	84,26	8679	8679	--	--	--
				--	16,85	--	1736	--	0,35	36
		т								
5	Е0101-17-9	Погрузка фрезированного материала на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,5	42,12	40,26	779	745	229	0,01	--
				1,86	10,92	34	202	97	0,04	1
		м3								
6	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	44,7	32,30	32,30	1444	1444	289	--	--