1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	6,46	--	289	100	0,14	6
7	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	т							
			0,3	1253,25	--	376	--	500	7,13	2
				1253,25	--	376	--	133	6,78	2
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т							
			0,3	39037,00	--	11711	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
9	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	т							
			413	544,12	0,75	224721	310	3413	0,03	14
				5,94	0,27	2453	113	133	0,02	7
10	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	м2							
			413	133,87	--	55287	--	11	--	--
				0,02	--	8	--	133	--	--
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	м2							
			108,24	554,88	6,63	60060	718	15898	0,70	76
				108,68	1,76	11764	190	133	0,01	1
12	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м							
			4,66	28200,00	--	131412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 (лежачего)	м3							
			38,4	554,88	6,63	21307	255	5640	0,70	27
				108,68	1,76	4173	67	133	0,01	--
14	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м							
			1,65	28200,00	--	46530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Засыпка пазух материалом от разборки существующей дорожной одежды вручную с уплотнением	м3							
			16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
				134,10	--	2146	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м3							
			Тенге			1928861	19418			160
			Тенге			24847	4134			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			1928861				
	Всего заработная плата -		Тенге			15796				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28980,00			
	Местные материалы -		Тенге			1274251				
		Накладные расходы -	Тенге			594550				
						35626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5344,00			18
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2082355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				34324,00			252
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2082355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				34324,00			252

РАЗДЕЛ 4.Устройство автобусных остановок

		Устройство остановочных площадок с конструкцией дорожной одежды по типу 1								
48	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 30 см	455	1008,90	58,87	459050	26787	19704	0,14	66
				21,38	11,18	9728	5087	133	0,04	20
		м3								
49	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 26 см	375	10,61	5,46	3977	2046	3198	0,03	12
				5,00	1,41	1875	529	133	0,04	15
		м2								
50	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	122,5	2638,20	--	323180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
51	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	290	84,26	84,26	24435	24435	--	--	--
				--	16,85	--	4887	--	0,35	103
		т								
52	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,252	1253,25	--	316	--	420	7,13	2
				1253,25	--	316	--	133	6,78	2
		т								
53	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,252	39037,00	--	9837	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
		т								
54	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	367,5	472,42	0,75	173614	276	3037	0,03	12
				5,94	0,27	2183	101	133	0,02	6
		м2								
55	Е0127-54-6 к=8	(+ до толщины 8 см)	367,5	464,16	--	170579	--	39	--	--
				0,08	--	29	--	133	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,144	1253,25	--	180	--	240	7,13	1
				1253,25	--	180	--	133	6,78	1
		т								
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,144	39037,00	--	5621	--	--	0,58	--
				--	--	--	--	--	0,58	--
		т								
58	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки I	367,5	568,27	0,75	208838	276	3037	0,03	12
				5,94	0,27	2183	101	133	0,02	6
		м2								
59	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	367,5	139,92	--	51419	--	10	--	--
				0,02	--	7	--	133	--	--
		м2								
60	Е0108-3-2	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси под бортовые камни	2,2	230,27	100,89	507	222	421	0,85	2
				123,75	38,25	272	84	118	0,18	--
		м3								
61	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	2,2	2638,20	--	5804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
62	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,1	84,26	84,26	430	430	--	--	--
				--	16,85	--	86	--	0,35	2
		т								
63	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	201,58	554,88	6,63	111853	1337	29608	0,70	141
				108,68	1,76	21908	354	133	0,01	1
		м								
64	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	10,5	28200,00	--	296100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
65	Е0101-166-2	Засыпка пазух матералов от разборки существующей дорожной одежды с уплотнением	23,6	134,10	--	3165	--	3576	0,97	23
				134,10	--	3165	--	113	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1848906	55808			271
			Тенге			41847	11230			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1848906				
	Материалы -		Тенге			21651				
	Всего заработная плата -		Тенге				53076,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			328984				
	Местные материалы -		Тенге			1400617				
		Накладные расходы -	Тенге			63291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9494,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2026929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				62570,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2026929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				62570,00			

РАЗДЕЛ 5.Устройство площадок для сбора ТБО

				Устройство карманов на проезжей части у площадок для сбора ТБО (дорожная одежда оп типу 2)						
99	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	168	472,42	0,75	79367	126	1388	0,03	6
		м2		5,94	0,27	998	46	133	0,02	3
100	Е0127-54-6 к=6	(+ до толщины 7 см)	168	348,12	--	58484	--	13	--	--
		м2		0,06	--	10	--	133	--	--
101	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,12	1253,25	--	150	--	200	7,13	1
		т		1253,25	--	150	--	133	6,78	1
102	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,12	39037,00	--	4684	--	--	0,58	--
		т		--	--	--	--	--	0,58	--
103	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	168	10,61	5,46	1782	917	1433	0,03	6
		м2		5,00	1,41	840	237	133	0,04	7
104	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	42,22	2638,20	--	111385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	99,63	84,26	84,26	8395	8395	--	--	--
		т		--	16,85	--	1679	--	0,35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 30 см	55,55	1008,90	58,87	56044	3270	2406	0,14	8
				21,38	11,18	1188	621	133	0,04	2
		м3								
107	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	74,35	554,88	6,63	41255	493	10921	0,70	52
				108,68	1,76	8080	131	133	0,01	--
		м								
108	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	3,21	28200,00	--	90522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			452069	13201			72
			Тенге			11266	2714			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452069				
	Материалы -		Тенге			6628				
	Всего заработная плата -		Тенге				13980,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111385				
	Местные материалы -		Тенге			309589				
		Накладные расходы -	Тенге			16361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2454,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				16434,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			496536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				16434,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4229836	88427			504
			Тенге			77960	18077			280
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4229836				
	Материалы -		Тенге			44074				
	Всего заработная плата -		Тенге				96037,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1714619				
	Местные материалы -		Тенге			2304756				
		Накладные расходы -	Тенге			115277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17292,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4605820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				113329,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4605820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				113329,00			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			55 270				
		Итого	Тенге			4 661 090				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			18 644				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			107 671				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			46 611				
		Итого затрат	Тенге			172 926				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			4 834 016				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			10 093 426				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			201 869				
		Итого с налогами	Тенге			10 295 294				
		НДС 12 %	Тенге			1 235 435				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11 530 730				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 2-3 очредь.

Наименование объекта - *Бытовая канализация К-1*

Коктал

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 г. Смета 6-2-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	640	29,64	28,03	18968	17938	5380	0,01	7
				1,61	7,06	1030	4516	97	0,02	16
		м3								
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	20	32,60	30,83	652	617	185	0,01	--
				1,77	7,76	35	155	97	0,03	1
		м3								
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20	467,10	--	9342	--	10556	2,98	60
				467,10	--	9342	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы-до верха трубы	170	134,10	--	22797	--	25761	0,97	165
				134,10	--	22797	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	640	6,48	6,48	4147	4147	1306	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	2,10	--	1346	97	0,01	5
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70	134,10	--	9387	--	10607	0,97	68
				134,10	--	9387	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	640	21,55	4,52	13789	2890	10572	0,11	69
				17,03	--	10899	--	97	--	--
		м3								
8	С143008-009 2	Песок природный	120	844,00	--	101280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	150	56,25	52,36	8438	7854	3384	0,03	4
				3,89	19,37	584	2905	97	0,08	12
		м3								
10	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	270	84,26	84,26	22750	22750	4550	--	--
				--	16,85	--	4550	100	0,35	96
		т								
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	1300	201,09	10,34	261418	13442	202355	0,82	1069
				133,88	3,87	174044	5031	113	0,02	24
		м2								
12	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	10	1085,00	1085,00	10850	10850	78	--	--
				--	65,25	--	653	12	0,38	4
		маш-ч								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20	1234,60	152,52	24692	3050	5482	1,02	20
				153,68	57,15	3074	1143	130	0,28	6
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			508511	83538			1462
			Тенге			231192	20299			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			508511				
	Материалы -		Тенге			73932				
	Всего заработная плата -		Тенге				251491,00			
	Местные материалы -		Тенге			119848				
		Накладные расходы -	Тенге			280216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42032,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1765
		Сметная заработная плата -	Тенге				293523,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			836050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1765
		Сметная заработная плата -	Тенге				293523,00			

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,079	270167,88	115634,50	21343	9135	17426	662,00	52
				126000,00	43681,50	9954	3451	130	213,34	17
		км								
15	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	79,32	7770,00	--	616285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,079	1071733,23	154581,10	84667	12212	12490	368,00	29
				63225,00	58394,25	4995	4613	130	285,20	23
		км								
17	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
		футляр								
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3807	147942,61	97234,98	56322	37017	35330	296,00	113
				49950,00	21436,60	19016	8161	130	91,71	35
		км								
19	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	384,51	3650,00	--	1403451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	79	313,94	0,42	24801	33	16077	0,90	71
				156,38	0,16	12354	13	130	--	--
		м								
21	Е123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	34,13	13982,94	2538,55	477238	86641	159549	15,87	542
				2645,33	950,63	90285	32445	130	4,64	158
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	5,15	12265,76	1686,97	63169	8688	16730	11,16	57
				1867,05	631,80	9615	3254	130	3,09	16
		м3								
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,75	4785,00	--	41869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	21,42	4350,00	--	93177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	19,1	27300,00	--	521430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-3	55	3060,00	--	168300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С143018-44 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-6	28	5470,00	--	153160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	14400,00	--	43200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3773030	154286			872
			Тенге			147540	51946			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3113545				
	Материалы -		Тенге			268460				
	Всего заработная плата -		Тенге				199486,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1403451				
	Местные материалы -		Тенге			1139585				
		Накладные расходы -	Тенге			259331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38900,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3575248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1250
		Сметная заработная плата -	Тенге				238385,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			659485				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			659485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			699054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4274303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1250
		Сметная заработная плата -	Тенге				238385,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4281541**	**237824**			**2334**
			Тенге			**378732**	**72244**			**411**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3622055				
	Материалы -		Тенге			342392				
	Всего заработная плата -		Тенге				450977,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1403451				
	Местные материалы -		Тенге			1259433				
		Накладные расходы -	Тенге			539547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80932,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4411298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3015
		Сметная заработная плата -	Тенге				531909,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			659485				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			659485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			699054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5110353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3015
		Сметная заработная плата -	Тенге				531909,00			

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			61 324				
		Итого	Тенге			5 171 677				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			20 687				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			119 466				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			51 717				
		Итого затрат	Тенге			191 869				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			5 363 546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			11 199 085				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			223 982				
		Итого с налогами	Тенге			11 423 067				
		НДС 12 %	Тенге			1 370 768				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12 793 835				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 2-3 очредь.

Наименование объекта - *ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*

Накопит

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 г. Смета 4-2-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Линия 10 кВ (от РПКБМ №1-10/0,4кВ до КТПГ №4)										
1	E0101-164-2 т.ч. п-	Рытье траншеи Т-7	200	284,61	--	56922	--	64322	2,00	400
				284,61	--	56922	--	113	--	--
		м3								
2	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,06	21603,38	--	1296	--	1372	133,00	8
				20790,00	--	1247	--	110	--	--
		кан.-км								
3	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	6	12100,00	--	72600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
4	C143008-92	Песок природный	81	844,00	--	68364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	134	134,10	--	17969	--	20305	0,97	130
				134,10	--	17969	--	113	--	--
		м3								
6	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	81	99,84	--	8087	--	9138	0,62	50
				99,84	--	8087	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	129,6	35,53	35,53	4605	4605	921	--	--
				--	7,11	--	921	100	0,15	19
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229843	4605			589
			Тенге			84226	921			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157243				
	Материалы -		Тенге			49				
	Всего заработная плата -		Тенге				85147,00			
	Местные материалы -		Тенге			68364				
		Накладные расходы -	Тенге			96058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14409,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата -	Тенге				99555,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			345456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата -	Тенге				99555,00			

РАЗДЕЛ 2.Линия 0,4 кВ (от проектируемой КТПГ1-10/0,4кВ до ШР1-15; 75; 76; 77)

8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Рытье траншеи Т-2	74	284,61	--	21061	--	23799	2,00	148
				284,61	--	21061	--	113	--	--
		м3								
9	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Рытье траншеи Т-4	77	284,61	--	21915	--	24764	2,00	154
				284,61	--	21915	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Рытье траншеи Т-6	240	284,61	--	68306	--	77186	2,00	480
				284,61	--	68306	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Рытье траншеи Т-8	81	284,61	--	23053	--	26050	2,00	162
				284,61	--	23053	--	113	--	--
		м3								
12	С143008-92	Песок природный	158	844,00	--	133352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,412	21603,38	--	8901	--	9422	133,00	55
				20790,00	--	8565	--	110	--	--
		кан.-км								
14	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	41,2	12100,00	--	498520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	315	134,10	--	42242	--	47733	0,97	306
				134,10	--	42242	--	113	--	--
		м3								
16	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	157	99,84	--	15675	--	17713	0,62	97
				99,84	--	15675	--	113	--	--
		м3								
17	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	251,2	35,53	35,53	8925	8925	1785	--	--
				--	7,11	--	1785	100	0,15	37
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			841950	8925			1403
			Тенге			200817	1785			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343430				
	Материалы -		Тенге			335				
	Всего заработная плата -		Тенге				202602,00			
	Местные материалы -		Тенге			133352				
		Накладные расходы -	Тенге			228452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34268,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1555
		Сметная заработная плата -	Тенге				236870,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498520				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29911				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1134625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1555
		Сметная заработная плата -	Тенге				236870,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1071793	13530			1992
			Тенге			285043	2706			57
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			500673				
	Всего заработная плата -		Тенге			384				
	Местные материалы -		Тенге				287749,00			
		Накладные расходы -	Тенге			201716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			324510				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				48677,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49511				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			874694				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2211
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				336425,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			571120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34267				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			605387				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1 480 081**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2211
			Тенге				336425,00			

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			17 761				
		Итого	Тенге			1 497 842				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			5 991				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			34 600				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			14 978				
		Итого затрат	Тенге			55 570				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 553 412				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			3 243 524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			64 870				
		Итого с налогами	Тенге			3 308 395				
		НДС 12 %	Тенге			397 007				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3 705 402**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК, г. АСТАНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 3 ЭТАП.

Наименование объекта - *ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*

накопит

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 г. Смета 4-1-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях для прокладки кабеля	680	218,93	--	148872	--	168226	1,54	1047
				218,93	--	148872	--	113	--	--
		м3								
2	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	335	99,84	--	33446	--	37794	0,62	208
				99,84	--	33446	--	113	--	--
		м3								
3	E010333-A10 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	536	84,26	84,26	45163	45163	9033	--	--
				--	16,85	--	9033	100	0,35	190
		т								
4	C143008-92	Песок природный	335	844,00	--	282740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,3	21603,38	--	28192	--	29844	133,00	174
				20790,00	--	27131	--	110	--	--
		кан.-км								
6	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,1305	12100,00	--	1579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			539994	45163			1428
			Тенге			209450	9033			190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			538415				
	Материалы -		Тенге			1061				
	Всего заработная плата -		Тенге				218482,00			
	Местные материалы -		Тенге			282740				
		Накладные расходы -	Тенге			244897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1741
		Сметная заработная плата -	Тенге				255217,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1579				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1674				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			831 984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1741
		Сметная заработная плата -	Тенге				255217,00			

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			9 984				
		Итого	Тенге			841 968				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			3 368				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			19 449				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			8 420				
		Итого затрат	Тенге			31 237				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			873 205				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			1 823 252				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			36 465				
		Итого с налогами	Тенге			1 859 717				
		НДС 12 %	Тенге			223 166				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2 082 883**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

ТЕХНАДЗОР

Страниц -

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-2" (3этап).

Наименование объекта - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

накопит

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 г. Смета 2-2-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды, тип 1								
4 6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2043,58	487,02	15,35	995264	31369	29898	0,03	61
				5,94	5,06	12139	10341	133	0,02	41
		м2								
5	Е0127-54-6 к=8	(+ до толщины 5 8 см)	2043,58	464,16	--	948548	0	217	0,00	1
				0,08	--	163	0	133	--	--
		м2								
6 12	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	1,43	5930,77	4677,52	8481	6689	5285	7,13	10
				1253,25	1525,50	1792	2181	133	6,78	10
		т								
13 7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,43	39376,59	339,59	56309	486	268	0,58	1
				--	140,94	0	202	133	0,58	1
		т								
14 8	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 26 см	2327,55	38,43	33,28	89448	77461	51047	0,03	70
				5,00	11,49	11638	26744	133	0,04	93
		м2								
15 9	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	747,98	2638,20	--	1973321	0	--	--	--
				--	--	0	0	--	--	--

		м3								
10	Е010333-А10 -1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1765,23	84,26	84,26	148738	148738	--	--	--
				--	16,85	0	29744	--	0,35	618
		т								
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	759,95	1018,16	68,13	773751	51775	34506	0,14	106
				21,38	12,76	16248	9697	133	0,04	30
		м3								
12	Е0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	3,2	134,10	--	429	0	485	0,97	3
				134,10	--	429	0	113	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4994289**	**316518**	**121706**		**253**
			Тенге			**42409**	**78908**			**793**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5422955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5422955**				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			65 075				
		Итого	Тенге			**5 488 030**				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			21 952				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			126 773				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			54 880				
		Итого затрат	Тенге			**203 606**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			5 691 636				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			11 884 136				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			237 683				
		Итого с налогами	Тенге			12 121 819				
		НДС 12 %	Тенге			1 454 618				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**13 576 437**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал2" 2-3 очредь.

Наименование объекта - *Ливневая канализация К-2*

Накопит

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 г. Смета 6-3-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,6445	27300,00	--	17595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
74	С131104-9 Изм. и	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	42	14800,00	--	621600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			639195	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17595				
	Местные материалы -		Тенге			17595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18651				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			621600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			621600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			658896				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			677547				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			7 459				
		Итого	Тенге			629 059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			2 516				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			14 531				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			6 291				
		Итого затрат	Тенге			23 338				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			652 397				
		Итого в ценах 2012 г. К=2,088	Тенге			1 362 206				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			27 244				
		Итого с налогами	Тенге			1 389 450				
		НДС 12 %	Тенге			166 734				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 556 184**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-2 2 очередь (3 этап)".

Наименование объекта - *Дорожная одежда*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 г. Смета 2-2-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды, тип 2								
23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6744,93	487,02	15,35	3284926	103545	98678	0,03	227
		м2		5,94	5,06	40065	34129	133	0,02	119
24	Е0127-54-6 к=6	(+ до толщины 7 см)	6744,93	348,12	--	2348045	--	538	--	4
		м2		0,06	--	405	--	133	--	--
25	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	4,71	5930,77	4677,52	27934	22031	17407	7,13	34
		т		1253,25	1525,50	5903	7185	133	6,78	32
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,71	39376,59	339,59	185464	1599	883	0,58	3
		т		--	140,94	--	664	133	0,58	3
27	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	3505,5	38,43	33,28	134722	116669	76866	0,03	116
		м2		5,00	11,49	17528	40267	133	0,04	142
28	СКалькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5	865,7	2638,20	--	2283890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е010333-А10-1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2045,02	84,26	84,26	172313	172313	--	--	--
		т		--	16,85	--	34463	--	0,35	724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	16,85	--	34463	--	0,35	724
30	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	1330	1018,16	68,13	1354155	90615	60392	0,14	192
		м3		21,38	12,76	28435	16972	133	0,04	58
31	Е0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	26,96	134,10	--	3615	--	4085	0,97	26
		м3		134,10	--	3615	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9795064	506772			600
			Тенге			95951	133680			1077
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9795064				
	Материалы -		Тенге			206055				
	Всего заработная плата -		Тенге				229630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2283890				
	Местные материалы -		Тенге			6702396				
		Накладные расходы -	Тенге			258850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10657149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1807
		Сметная заработная плата -	Тенге				268458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10657149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1807
		Сметная заработная плата -	Тенге				268458			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9795064	506772			600
			Тенге			95951	133680			1077
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9795064				
	Материалы -		Тенге			206055				
	Всего заработная плата -		Тенге				229630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2283890				
	Местные материалы -		Тенге			6702396				
		Накладные расходы -	Тенге			258850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10657149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1807
		Сметная заработная плата -	Тенге				268458			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10 657 149**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1807
		Сметная заработная плата -	Тенге				268458			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			127 886				
		Итого	Тенге			10 785 035				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			43 140				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			249 134				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			107 850				
		Итого затрат	Тенге			400 125				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			11 185 160				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,3897	Тенге			26 728 923				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			534 578				
		Итого с налогами	Тенге			27 263 502				
		НДС 12 %	Тенге			3 271 620				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**30 535 122**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-2 2 очередь (3 этап)".

Наименование объекта - *Устройство съездов во дворы, тротуаров, автостоянок и площадок сбора ТБО*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 г. Смета 2-3-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство съездов во дворы								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 20 см	98,31	1018,16	68,13	100095	6698	4464	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2102	1255	133	0,04	4
2	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см	450,99	38,43	33,28	17332	15010	9889	0,03	15
		м2		5,00	11,49	2255	5180	133	0,04	18
4	Е010333-А10-1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	111,76	84,26	84,26	9417	9417	--	--	--
		т		--	16,85	--	1883	--	0,35	40
9	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	538,32	558,72	15,35	300770	8264	7876	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3198	2724	133	0,02	10
10	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	538,32	133,87	--	72063	--	14	--	--
		м2		0,02	--	11	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	373,68	554,88	6,63	207348	2478	54886	0,70	261
		м		108,68	1,76	40612	656	133	0,01	2
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	16,08	28200,00	--	453456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1160481	41866			308
			Тенге			48177	11699			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1160481				
	Материалы -		Тенге			8737				
	Всего заработная плата -		Тенге				59875			
	Местные материалы -		Тенге			1061701				
		Накладные расходы -	Тенге			77129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1311867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				71445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1311867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				71445			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуаров								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 20 см	296,87	1018,16	68,13	302262	20226	13480	0,14	43
		м3		21,38	12,76	6347	3788	133	0,04	13
9	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	3079,8	50,65	12,52	155990	38557	173766	0,24	748
		м2		38,03	4,39	117125	13526	133	0,02	55
10	Е0127-56-2 к=3	Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (+ до 15 см)	3079,8	2,49	--	7669	--	10199	0,02	50
		м2		2,49	--	7669	--	133	--	--
11	СКалькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5	406,36	2638,20	--	1072059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А10-1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	959	84,26	84,26	80805	80805	--	--	--
		т		--	16,85	--	16161	--	0,35	339
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки III толщиной 3 см	2253	412,70	--	929813	--	74163	0,14	324
		м2		24,75	--	55762	--	133	--	--
14	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	2253	130,17	--	293273	--	23852	0,05	105
		м2		7,96	--	17934	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2841871	139589			1270
			Тенге			204836	33476			407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2841871				
	Материалы -		Тенге			52179				
	Всего заработная плата -		Тенге				238312			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1072059				
	Местные материалы -		Тенге			1373207				
		Накладные расходы -	Тенге			295461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3325572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1825
		Сметная заработная плата -	Тенге				282631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3325572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1825
		Сметная заработная плата -	Тенге				282631			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4002352	181455			1578
			Тенге			253013	45175			481
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4002352				
	Материалы -		Тенге			60917				
	Всего заработная плата -		Тенге				298188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1072059				
	Местные материалы -		Тенге			2434908				
		Накладные расходы -	Тенге			372590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55889			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4637439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2245
		Сметная заработная плата -	Тенге				354076			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4 637 439**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2245
		Сметная заработная плата -	Тенге				354076			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			55 649				
		Итого	Тенге			4 693 088				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			18 772				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			108 410				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			46 931				
		Итого затрат	Тенге			174 114				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			4 867 202				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,3897	Тенге			11 631 042				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			232 621				
		Итого с налогами	Тенге			11 863 663				
		НДС 12 %	Тенге			1 423 640				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**13 287 303**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-2 2 очередь (3 этап)".

Наименование объекта - *Наружные сети канализации*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 г. Смета 6-2-2 кор-ка.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	464,85	32,60	30,83	15155	14332	4298	0,01	6
		м3		1,77	7,76	823	3608	97	0,03	13
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,26	467,10	--	8062	--	9110	2,98	51
		м3		467,10	--	8062	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	61.6	134,10	--	8261	--	9334	0,97	60
		м3		134,10	--	8261	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	452,61	6,48	6,48	2933	2933	924	--	--
		м3		--	2,10	--	952	97	0,01	4
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	50,29	134,10	--	6744	--	7621	0,97	49
		м3		134,10	--	6744	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	452,61	21,55	4,52	9752	2044	7477	0,11	49
		м3		17,03	--	7708	--	97	--	--
8	С143008-0092	Песок природный	61,6	844,00	--	51990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	93,29	56,25	52,36	5248	4885	2104	0,03	3
		м3		3,89	19,37	363	1807	97	0,08	7
10	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	167,93	84,26	84,26	14150	14150	2830	--	--
		т		--	16,85	--	2830	100	0,35	59
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	803,6	201,09	10,34	161597	8309	125086	0,82	661
		м2		133,88	3,87	107586	3110	113	0,02	15
15	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	17,36	1085,00	1085,00	18836	18836	136	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1133	12	0,38	7
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,9	1234,60	152,52	13457	1662	2987	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1675	623	130	0,28	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			316183	67150			889
			Тенге			141222	14062			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316183				
	Материалы -		Тенге			45702				
	Всего заработная плата -		Тенге				155284			
	Местные материалы -		Тенге			62110				
		Накладные расходы -	Тенге			171908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			517377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				181070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			517377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				181070			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,029	270167,88	115634,50	7835	3353	6397	662,00	19
		км		126000,00	43681,50	3654	1267	130	213,34	6
18	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	29,116	7770,00	--	226231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,029	1071733,23	154581,10	31080	4483	4585	368,00	11
		км		63225,00	58394,25	1834	1693	130	285,20	8
30	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	29	313,94	0,42	9104	12	5902	0,90	26
		м		156,38	0,16	4535	5	130	--	--
31	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,096	147942,61	97234,98	162145	106570	101712	296,00	324
		км		49950,00	21436,60	54745	23495	130	91,71	101
32	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х5,5 мм	110,696	3650,00	--	404040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,623	13982,94	2538,55	22694	4120	7587	15,87	26
		м3		2645,33	950,63	4293	1543	130	4,64	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			863130	118538			406
			Тенге			69061	28002			123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			636899				
	Материалы -		Тенге			38064				
	Всего заработная плата -		Тенге				97063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404040				
	Местные материалы -		Тенге			7195				
		Накладные расходы -	Тенге			126182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			808866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				115991			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226231				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1048672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				115991			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1179314	185688			1295
			Тенге			210283	42065			230
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			953083				
	Материалы -		Тенге			83766				
	Всего заработная плата -		Тенге				252347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404040				
	Местные материалы -		Тенге			69305				
		Накладные расходы -	Тенге			298090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1326243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1674
		Сметная заработная плата -	Тенге				297061			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226231				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239805				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 566 049**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1674
		Сметная заработная плата -	Тенге				297061			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			18 793				
		Итого	Тенге			1 584 842				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			6 339				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			36 610				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			15 848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого затрат	Тенге			58 798				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 643 639				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,3897	Тенге			3 927 768				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			78 555				
		Итого с налогами	Тенге			4 006 323				
		НДС 12 %	Тенге			480 759				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**4 487 082**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-2 3 этап

Наименование объекта - *Наружные сети канализации*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ~~АВГУСТ~~ сентябрь 2015 г. Смета 6-2-3 кор-ка.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3633,41	29,64	28,03	107687	101837	30543	0,01	41
		м3		1,61	7,06	5850	25637	97	0,02	89
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1790,25	32,60	30,83	58365	55195	16554	0,01	22
		м3		1,77	7,76	3171	13895	97	0,03	48
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	167,73	467,10	--	78347	--	88532	2,98	499
		м3		467,10	--	78347	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	690,15	134,10	--	92549	--	104580	0,97	671
		м3		134,10	--	92549	--	113	--	--
7	С143008-0092	Песок природный	690,15	844,00	--	582487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	798,51	56,25	52,36	44917	41811	18013	0,03	22
		м3		3,89	19,37	3106	15464	97	0,08	62
9	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1437,31	84,26	84,26	121108	121108	24222	--	--
		т		--	16,85	--	24222	100	0,35	509
10	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	7849,644	201,09	10,34	1578493	81165	1221856	0,82	6452
		м2		133,88	3,87	1050910	30378	113	0,02	146
11	Е0105-12-1	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	210,9437	8182,28	4410,15	1726000	930293	926404	14,10	2974
		т		2475,00	1343,88	522086	283483	115	4,70	991
12	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	210,9437	3582,75	2619,75	755759	552620	449481	5,82	1228
		т		963,00	889,88	203139	187715	115	3,19	673
13	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (принято 22% от стоимости с учетом коэффициента оборачиваемости)	46,40762	68500,00	--	3178922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	217,4	1234,60	152,52	268402	33158	59585	1,02	222
		м3		153,68	57,15	33410	12424	130	0,28	61
15	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	25,956	1085,00	1085,00	28162	28162	203	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1694	12	0,38	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8621198	1945350			12130
			Тенге			1992567	594912			2589
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8621198				
	Материалы -		Тенге			720039				
	Всего заработная плата -		Тенге				2587479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3178922				
	Местные материалы -		Тенге			784321				
		Накладные расходы -	Тенге			2939973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				440996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			693670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12254841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3028475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12254841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3028475			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
16	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,205	270167,88	√ 115634,50	55384	23705	45220	662,00	136
		км		126000,00	43681,50	25830	8955	130	213,34	44
17	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	205,562	7770,00	√ --	1597217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,205	1071733,23	√ 154581,10	219705	31689	32412	368,00	75
		км		63225,00	58394,25	12961	11971	130	285,20	58
25	Е122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,174	155788,86	√ 103471,23	27107	18004	16846	306,00	53
		км		51300,00	23175,85	8926	4033	130	98,72	17
26	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 315х7,7 мм	175,336	5880,00	√ --	1030976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,136	155788,86	√ 103471,23	21187	14072	13167	306,00	42
		км		51300,00	23175,85	6977	3152	130	98,72	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130804-220 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 315х18,7 мм	137,36	8930,00	--	1226625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	205	391,72	0,60	80302	123	42515	0,91	186
		м		159,30	0,23	32657	47	130	--	--
30	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,789	147942,61	97234,98	264669	173953	166024	296,00	530
		км		49950,00	21436,60	89361	38350	130	91,71	164
31	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х5,5 мм	1769,015	3650,00	--	6456905	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 250х6,2 мм	43,531	4620,00	--	201113	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,07	139706,75	90794,12	9779	6356	6184	286,00	20
		км		48375,00	19582,83	3386	1371	130	84,07	6
45	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 200х11,9 мм	70,7	2900,00	--	205030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	77,98	13982,94	2538,55	1090390	197956	364537	15,87	1237
		м3		2645,33	950,63	206283	74130	130	4,64	362
73	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	64,98	12265,76	1686,97	797029	109619	211088	11,16	725
		м3		1867,05	631,80	121321	41054	130	3,09	200
74	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	77,874	4785,00	--	372627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	87,126	4350,00	--	378998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	31,98	27300,00	--	873054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	88	3060,00	--	269280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	88	5470,00	--	481360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Ц0107-218-1	Монтаж насосной из двух насосов на фундаментной плите	1,5	5925,00	388,00	8887	582	6206	27,00	41
		шт		4568,00	29,30	6852	44	90	0,17	--
178	Ценовое предложение "GrundfOs"	Стоимость комплектной канализационой станции №1	0,5	5618633,66	--	2809317	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
180	Ценовое предложение "GrundfOs"	Стоимость комплектной канализационой станции №3	0,5	5881519,81	--	2940760	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
182	Ценовое предложение "GrundfOs"	Стоимость комплектной канализационой станции №5	0,5	5618633,66	--	2809317	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24227019	576060			3045
			Тенге			514553	183107			866
	Стоимость оборудования -		Тенге			8559394				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8559394				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8887				
	Материалы -		Тенге			1454				
	Всего заработная плата -		Тенге				6896			
		Накладные расходы -	Тенге			6206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7827			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14061521				
	Материалы -		Тенге			857402				
	Всего заработная плата -		Тенге				690764			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9120648				
	Местные материалы -		Тенге			3000292				
		Накладные расходы -	Тенге			897993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			897571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15857085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4319
		Сметная заработная плата -	Тенге				825463			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1597217				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1597217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1693050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26125528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4362
		Сметная заработная плата -	Тенге				833290			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			32848217	2521409			15175
			Тенге			2507120	778018			3454
	Стоимость оборудования -		Тенге			8559394				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**8559394**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8887				
	Материалы -		Тенге			1454				
	Всего заработная плата -		Тенге				6896			
		Накладные расходы -	Тенге			6206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7827			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22682719				
	Материалы -		Тенге			1577441				
	Всего заработная плата -		Тенге				3278243			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12299570				
	Местные материалы -		Тенге			3784613				
		Накладные расходы -	Тенге			3837966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1919
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				575695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1591241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28111926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20508
		Сметная заработная плата -	Тенге				3853938			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1597217				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1597217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1693050				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**38 380 369**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20551
		Сметная заработная плата -	Тенге				3861765			
		Оборудование				**8559394**				
		Итого без оборудование				**29 820 975**				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			357 852				
		Итого	**Тенге**			**30 178 827**				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			120 715				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			697 131				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			301 788				
		Итого затрат	**Тенге**			**31 298 461**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			**39 857 855**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2014 г. К=2,3897	Тенге			95 247 416				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			1 904 948				
		Итого с налогами	Тенге			97 152 365				
		НДС 12 %	Тенге			11 658 284				
		ИТОГО:	**Тенге**			**108 810 648**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-2 2 очередь (3 этап)".

Наименование объекта - *Наружные сети канализации*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015 г. Смета 6-2-2 кор-ка.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	33,49384	32,60	30,83	1092	1033	310	0,01	--
		м3		1,77	7,76	59	260	97	0,03	1
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,24363	467,10	--	581	--	656	2,98	4
		м3		467,10	--	581	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	4,43846	134,10	--	595	--	673	0,97	4
		м3		134,10	--	595	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,61191	6,48	6,48	211	211	67	--	--
		м3		--	2,10	--	69	97	0,01	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	3,62355	134,10	--	486	--	549	0,97	4
		м3		134,10	--	486	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,61191	21,55	4,52	703	147	539	0,11	4
		м3		17,03	--	555	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143008-0092	Песок природный	4,43846	844,00	--	3746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,72182	56,25	52,36	378	352	152	0,03	--
		м3		3,89	19,37	26	130	97	0,08	1
10	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12,09986	84,26	84,26	1020	1020	204	--	--
		т		--	16,85	--	204	100	0,35	4
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	57,90179	201,09	10,34	11644	599	9013	0,82	48
		м2		133,88	3,87	7752	224	113	0,02	1
15	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	1,25084	1085,00	1085,00	1357	1357	10	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	82	12	0,38	--
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,78538	1234,60	152,52	970	120	215	1,02	1
		м3		153,68	57,15	121	45	130	0,28	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22782	4838			64
			Тенге			10175	1013			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22782				
	Материалы -		Тенге			3293				
	Всего заработная плата -		Тенге				11189			
	Местные материалы -		Тенге			4475				
		Накладные расходы -	Тенге			12386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13047			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,00297	270167,88	115634,50	802	343	655	662,00	2
		км		126000,00	43681,50	374	130	130	213,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	2,98171	7770,00	--	23168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,00297	1071733,23	154581,10	3183	459	470	368,00	1
		км		63225,00	58394,25	188	173	130	285,20	1
25	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	2,96983	439,99	0,69	1307	2	616	0,91	3
		м		159,30	0,27	473	1	130	--	--
26	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,01157	155788,86	103471,23	1802	1197	1120	306,00	4
		км		51300,00	23175,85	594	268	130	98,72	1
27	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 315х18,7 мм	11,68783	5880,00	--	68724	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**98987**	**2002**			**9**
			Тенге			**1629**	**572**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75819				
	Материалы -		Тенге			3451				
	Всего заработная плата -		Тенге				2201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68724				
	Местные материалы -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			2861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2630			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23168				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2630			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			121769	6840			73
			Тенге			**11804**	**1585**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98601				
	Материалы -		Тенге			6744				
	Всего заработная плата -		Тенге				13389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68724				
	Местные материалы -		Тенге			4489				
		Накладные расходы -	Тенге			15247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15677			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23168				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24558				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**145 237,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15677			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			1 742,84				
		Итого	Тенге			146 979,50				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			587,92				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			3 395,23				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			1 469,79				
		Итого затрат	Тенге			5 452,94				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			152 432,43				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,3897	Тенге			364 264,35				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			7 285,29				
		Итого с налогами	Тенге			371 549,63				
		НДС 12 %	Тенге			44 585,96				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**416 135,59**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап) ".

Наименование объекта - *Наружные сети бытовой канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2014 г. Смета 6-2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1116,17	29,64	28,03	33081	31284	9383	0,01	13
		м3		1,61	7,06	1797	7876	97	0,02	27
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	211,35	32,60	30,83	6890	6516	1954	0,01	3
		м3		1,77	7,76	374	1640	97	0,03	6
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,06	467,10	--	19179	--	21672	2,98	122
		м3		467,10	--	19179	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до верха трубы	301,45	134,10	--	40424	--	45680	0,97	293
		м3		134,10	--	40424	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1118,52	6,48	6,48	7247	7247	2282	--	--
		м3		--	2,10	--	2353	97	0,01	9
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	124,28	134,10	--	16666	--	18833	0,97	121
		м3		134,10	--	16666	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 118,52	21,55	4,52	24100	5051	18477	0,11	121
		м3		17,03	--	19048	--	97	--	--
8	С143008-0092	Песок природный	215,56	844,00	--	181930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	264,83	56,25	52,36	14897	13867	5974	0,03	7
		м3		3,89	19,37	1030	5129	97	0,08	20
10	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	476,70	84,26	84,26	40167	40167	8033	--	--
		т		--	16,85	--	8033	100	0,35	169
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	2 281,23	201,09	10,34	458734	23588	355090	0,82	1875
		м2		133,88	3,87	305411	8828	113	0,02	42
12	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	12,97	1085,00	1085,00	14070	14070	102	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	846	12	0,38	5
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49,28	1234,60	152,52	60838	7516	13506	1,02	50
		м3		153,68	57,15	7573	2816	130	0,28	14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1504362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3147
		Сметная заработная плата -	Тенге				524172			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,0507	270167,88	115634,50	13695	5861	11181	662,00	34
		км		126000,00	43681,50	6387	2214	130	213,34	11
15	С130806-127 Изм. и доп.№9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	30,8917	7770,00	--	395429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0507	1071733,23	154581,10	54325	7836	8014	368,00	19
		км		63225,00	58394,25	3205	2960	130	285,20	14
18	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 ммь (ФУТЛЯР)	0,0022	309142,18	115368,43	688	257	629	857,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		162000,00	55530,00	360	124	130	271,21	1
19	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	2,2339	10700,00	--	23903	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0022	1308092,51	181410,91	2911	404	390	388,00	1
		км		66150,00	68530,50	147	152	130	334,70	1
21	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	0,1391	4618,68	559,80	642	78	240	7,99	1
		футляр		1320,75	9,29	184	1	130	0,02	--
22	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	2,2250	439,99	0,69	979	2	462	0,91	2
		м		159,30	0,27	354	1	130	--	--
23	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,0965	155788,86	103471,23	15035	9986	9344	306,00	30
		км		51300,00	23175,85	4951	2237	130	98,72	10
24	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 315х18,7 мм	99,7231	5880,00	--	586372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0049	139706,75	90794,12	680	442	430	286,00	1
		км		48375,00	19582,83	235	95	130	84,07	--
26	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 200х11,9 мм	4,9159	2900,00	--	14256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	49,2983	313,94	0,42	15477	21	10032	0,90	44
		м		156,38	0,16	7769	8	130	--	--
28	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,2160	147942,61	97234,98	31951	21000	20042	296,00	64
		км		49950,00	21436,60	10788	4630	130	91,71	20