1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0888	1071733,23	154581,10	95170	13727	14040	368,00	33
				63225,00	58394,25	5614	5185	130	285,20	25
		км								
17	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
		футляр								
18	Е122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,06	139706,75	90794,12	8382	5448	5301	286,00	17
				48375,00	19582,83	2903	1175	130	84,07	5
		км								
19	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 200х11 мм	60,6	2900,00	--	175740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	89	313,94	0,42	27941	37	18112	0,90	80
				156,38	0,16	13918	14	130	--	--
		м								
21	Е122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,5361	147942,61	97234,98	79312	52128	49751	296,00	159
				49950,00	21436,60	26778	11492	130	91,71	49
		км								
22	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х5,5 мм	541,46	3650,00	--	1976333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	17,8	13982,94	2538,55	248917	45190	83218	15,87	281
				2645,33	950,63	47091	16923	130	4,64	82
		м3								
24	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	26,18	12265,76	1686,97	321056	44156	85030	11,16	292
				1867,05	631,80	48870	16537	130	3,09	81
		м3								
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	12,02	4785,00	--	57516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	38,58	4350,00	--	167823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	12,78	27300,00	--	348894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин К 10-3	34	3060,00	--	104040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	С143018-44 Изм. и	Кольца горловин К 10-6	15	5470,00	--	82050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4414994	171256			928
			Тенге			157415	55119			262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4972765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				253977,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6131589	450171			5799
			Тенге			926996	125261			808
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5438853				
	Материалы -		Тенге			525314				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052256,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2152073				
	Местные материалы -		Тенге			1384300				
		Накладные расходы -	Тенге			1213201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181980,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7051177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7214
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234237,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			692736				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			692736				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			734300				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7 785 477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7214
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234237,00			

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			93 426				
		Итого	Тенге			7 878 903				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			31 516				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			182 003				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			78 789				
		Итого затрат	Тенге			292 307				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			8 171 210				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			18 254 483				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			365 090				
		Итого с налогами	Тенге			18 619 573				
		НДС 12 %	Тенге			2 234 349				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20 853 922				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

11898130

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-3-2-1и.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	842	27,84	26,18	23437	22039	7236	0,01	10
				1,66	7,20	1398	6062	97	0,03	21
		м3								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	194,5	38,97	36,65	7579	7127	2340	0,02	3
				2,32	10,08	452	1961	97	0,04	7
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,2	288,99	--	8727	--	9862	2,03	61
				288,99	--	8727	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	303	134,10	--	40632	--	45914	0,97	295
				134,10	--	40632	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	657	3,35	3,35	2202	2202	741	--	--
				--	1,16	--	764	97	--	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	677	1,48	1,48	1003	1003	338	--	--
				--	0,51	--	348	97	--	1
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	73	134,10	--	9789	--	11062	0,97	71
				134,10	--	9789	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	732	21,55	4,52	15772	3306	12092	0,11	79
				17,03	--	12466	--	97	--	--
		м3								
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	74,5	3,35	3,35	250	250	84	--	--
				--	1,16	--	87	97	--	--
		м3								
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	73,5	1,48	1,48	109	109	37	--	--
				--	0,51	--	38	97	--	--
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	73,5	21,55	4,52	1584	332	1214	0,11	8
				17,03	--	1252	--	97	--	--
		м3								
12	С143008-009 2	Песок природный	73,5	844,00	--	62034	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	275,5	56,25	52,36	15497	14426	6215	0,03	7
				3,89	19,37	1072	5335	97	0,08	21
		м3								
14	Е010333-А3 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	468,05	35,53	√ 35,53	16630	16630	3326	--	--
				--	7,11	--	7888	100	0,15	70
		т								
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых в мокрых грунтах	1174,34	483,56	√ 6,82	567861	8009	57420	0,26	305
				40,73	2,54	47831	2983	113	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	20,5	1085,00	1085,00	22243	22243	161	--	--
				--	65,25	--	1338	12	0,38	8
		маш-ч								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42	1234,60	152,52	51853	6406	11511	1,02	43
				153,68	57,15	6455	2400	130	0,28	12
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			847202	104081			882
			Тенге			130074	24641			157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1077760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1124
		Сметная заработная плата -	Тенге				180148,00			
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
18	Е122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,13	147942,61	97234,98	19233	12641	12064	296,00	38
				49950,00	21436,60	6494	2787	130	91,71	12
		км								
19	Е122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,05	217692,60	140427,57	10885	7021	6996	444,00	22
				75702,00	31929,48	3785	1596	130	134,61	7
		км								
20	Е122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,25	272629,88	172616,15	68157	43154	44482	575,00	144
				98037,50	38831,51	24509	9708	130	163,82	41
		км								
24	СПрайс-лист ТОО"Сантех строй-НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" диам.225 мм	131,3	1247,76	--	163831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	СПрайс-лист ТОО"Сантех строй-НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" диам.400 мм	50,5	2634,20	--	133027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	СПрайс-лист ТОО"Сантех строй-НСК"	Трубы гофрированные "Корсис" диам.500 мм	252,5	5078,86	--	1282412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
37	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	5,44	14089,94	2538,55	76649	13810	25431	15,87	86
				2645,33	950,63	14391	5171	130	4,64	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	5,96	4785,00	--	28519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
39	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	6,85	4350,00	--	29798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,58	27300,00	--	70434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин ПП 10	9	3060,00	--	27540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	20,49	12265,76	1686,97	251325	34566	66562	11,16	229
				1867,05	631,80	38256	12946	130	3,09	63
		м3								
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,75	27300,00	--	211575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6/	11,22	7645,00	--	85777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9/	20,5	6950,00	--	142475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
46	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин ПП 10	12	3060,00	--	36720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	С143018-36 Изм. и	Кольца горловин КЦ 10-3	0,3	5437,50	--	1631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	6	7658,33	2704,97	45950	16230	25292	15,70	94
				2520,00	722,52	15120	4335	130	2,54	15
		м3								
50	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м /КЦ-10-3/, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,9	5437,50	--	15769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
51	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м /КЦ-10-9/, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,9	4350,00	--	38715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,8	27300,00	--	76440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2816861	127422			614
			Тенге			102554	36543			163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3177550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							867
		Сметная заработная плата -	Тенге				166222,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3456039	263631			2568
			Тенге			409180	69250			433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1876769				
	Материалы -		Тенге			205043				
	Всего заработная плата -		Тенге				478430,00			
	Местные материалы -		Тенге			998915				
		Накладные расходы -	Тенге			558403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83761,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2581283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3280
		Сметная заработная плата -	Тенге				562190,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1579270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94756				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1674026				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4255309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3280
		Сметная заработная плата -	Тенге				562190,00			

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			51 064				
		Итого	Тенге			4 306 373				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			17 225				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			99 477				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			43 064				
		Итого затрат	Тенге			159 766				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			4 466 139				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			9 977 355				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			199 547				
		Итого с налогами	Тенге			10 176 902				
		НДС 12 %	Тенге			1 221 228				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**11 398 130**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик (Застройщик) ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны."

Форма №3-КС

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Подрядные работы по Строительству, реконструкции дорог в жилых массивах города Астаны.
Поселок Коктал- 2 (3 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1333	04.06.2012г.				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительнных материалов	Другие дополнительные расходы	
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего по стройке	93 648 710	55 946 015							5 994 216

Заказчик

Подрядчик

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2-2 очередь".

Наименование объекта - *Наружные сети водопровода В-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-2-2и.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2944,33	29,64	28,03	87264	82524	24750	0,01	33
		м3		1,61	7,06	4740	20775	97	0,02	72
2	E0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	687	32,60	30,83	22397	21181	6352	0,01	8
		м3		1,77	7,76	1217	5332	97	0,03	19
3	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	112,3	467,10	--	52455	--	59275	2,98	334
		м3		467,10	--	52455	--	113	--	--
4	E010333-A10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	137,26	84,26	84,26	11566	11566	2313	--	--
		т		--	16,85	--	2313	100	0,35	49
5	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	4991,52	483,56	6,82	2413684	34042	244061	0,26	1298
		м2		40,73	2,54	203305	12678	113	0,01	61
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	137,26	1234,60	152,52	169461	20935	37620	1,02	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	21094	7844	130	0,28	38
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3245,69	6,48	6,48	21030	21030	6623	–	–
		м3		–	2,10	–	6828	97	0,01	26
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	360,63	134,10	–	48360	–	54647	0,97	351
		м3		134,10	–	48360	–	113	–	–
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3245,69	21,55	4,52	69932	14658	53616	0,11	351
		м3		17,03	–	55274	–	97	–	–
10	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	3,8	1085,00	1085,00	4123	4123	30	–	–
		маш-ч		–	65,25	–	248	12	0,38	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2900273	210058			2515
			Тенге			386446	56019			266
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2900273				
	Материалы -		Тенге			2176338				
	Всего заработная плата -		Тенге				442465			
	Местные материалы -		Тенге			127432				
		Накладные расходы -	Тенге			489287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3592934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3025
		Сметная заработная плата -	Тенге				515858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3592934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3025
		Сметная заработная плата -	Тенге				515858			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
14	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм (ФУТЛЯР)	0,075	204666,79	85907,16	15350	6443	12509	504,00	38
		км		95850,00	32451,75	7189	2434	130	158,50	12
15	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	75	3280,00	–	246000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,075	815772,84	104398,81	61183	7830	9900	357,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		62100,00	39438,00	4658	2958	130	192,61	14
17	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футлфяр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50, 110 мм	75	244,98	0,28	18373	21	14336	0,84	63
		м		146,93	0,11	11020	8	130	--	--
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01426	47611,09	17877,09	679	255	638	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	424	67	130	18,10	--
23	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	77,66	188,00	--	14600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	12,5	726,00	--	9075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,4415	139706,75	90794,12	61681	40086	39004	286,00	126
		км		48375,00	19582,83	21358	8646	130	84,07	37
26	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	465,2	2370,00	--	1102524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,375	155788,86	103471,23	58421	38802	36307	306,00	115
		км		51300,00	23175,85	19238	8691	130	98,72	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	378,75	5880,00	--	2227050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	47,05	16271,10	2104,76	765555	99029	182637	13,90	654
		м3		2362,50	623,48	111156	29335	130	2,48	116
67	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	45,9	6950,00	--	319005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	18,34	27300,00	--	500682	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	19	920,00	--	17480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	13	3060,00	--	39780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	1	5470,00	--	5470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5474918	193585			1041
			Тенге			177682	52157			217
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5228918				
	Материалы -		Тенге			319046				
	Всего заработная плата -		Тенге				229839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3353249				
	Местные материалы -		Тенге			1185357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			298790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5859371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1408
		Сметная заработная плата -	Тенге				274657			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			246000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6120131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1408
		Сметная заработная плата -	Тенге				274657			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8375192	403643			3556
			Тенге			564127	108176			483
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8129192				
	Материалы -		Тенге			2495384				
	Всего заработная плата -		Тенге				672304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3353249				
	Местные материалы -		Тенге			1312789				
		Накладные расходы -	Тенге			788077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			535036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9452305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4433
		Сметная заработная плата -	Тенге				790515			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			246000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260760				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9 713 065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4433
		Сметная заработная плата -	Тенге				790515			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			116 557				
		Итого	Тенге			9 829 622				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			39 318				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			227 064				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			98 296				
		Итого затрат	Тенге			364 679				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			10 194 301				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			22 774 068				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			455 481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами	Тенге			23 229 549				
		НДС 12 %	Тенге			2 787 546				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			26 017 095				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2-2 очередь ".

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-3-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1611,41	27,84	26,18	44854	42179	13849	0,01	19
		м3		1,66	7,20	2675	11602	97	0,03	40
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	426,46	38,97	36,65	16619	15628	5131	0,02	7
		м3		2,32	10,08	991	4299	97	0,04	15
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	63,06	288,99	--	18224	--	20593	2,03	128
		м3		288,99	--	18224	--	113	--	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до верха трубы	630,19	134,10	--	84508	--	95495	0,97	613
		м3		134,10	--	84508	--	113	--	--
5	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1436,2	3,35	3,35	4814	4814	1620	--	--
		м3		--	1,16	--	1670	97	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1436,2	1,48	1,48	2128	2128	716	--	--
		м3		--	0,51	--	738	97	--	2
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	159,58	134,10	--	21400	--	24182	0,97	155
		м3		134,10	--	21400	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1595,77	21,55	4,52	34383	7207	26361	0,11	172
		м3		17,03	--	27176	--	97	--	--
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	193,28	3,35	3,35	648	648	218	--	--
		м3		--	1,16	--	225	97	--	1
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /песком/	193,28	1,48	1,48	286	286	96	--	--
		м3		--	0,51	--	99	97	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	193,28	21,55	4,52	4164	873	3193	0,11	21
		м3		17,03	--	3292	--	97	--	--
12	С143008-0092	Песок природный	193,28	844,00	--	163128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	418,27	56,25	52,36	23528	21901	9435	0,03	11
		м3		3,89	19,37	1627	8100	97	0,08	32
14	Е010333-А3-1 к=1,1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км	711	35,53	35,53	25262	25262	5052	--	--
		т		--	7,11	--	5052	100	0,15	106
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	2669,56	483,56	6,82	1290884	18206	130528	0,26	694
		м2		40,73	2,54	108731	6781	113	0,01	33
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	27,34	1085,00	1085,00	29664	29664	214	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1784	12	0,38	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	108,79	1234,60	152,52	134312	16593	29817	1,02	111
		м3		153,68	57,15	16719	6217	130	0,28	30
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,031	147942,61	97234,98	4586	3014	2877	296,00	9
		км		49950,00	21436,60	1548	665	130	91,71	3
19	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,576	217692,60	140427,57	125391	80886	80594	444,00	256
		км		75702,00	31929,48	43604	18391	130	134,61	78
21	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,236	333752,64	216275,60	78766	51041	50521	669,00	158
		км		114064,50	50605,44	26919	11943	130	210,26	50
22	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,24	437949,96	275244,59	105108	66059	69173	919,00	221
		км		156689,50	65019,43	37605	15605	130	269,07	65
24	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.225 мм	31,8	1247,76	--	39679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.400 мм	581	2634,20	--	1530472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.600 мм	238,8	6926,98	--	1654163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.800 мм	242,22	12543,83	--	3038366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	42,16	14089,94	2538,55	594032	107025	197087	15,87	669
		м3		2645,33	950,63	111527	40079	130	4,64	196
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	6,6	4785,00	--	31581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-9, КЦ 10-9б/	37,8	4350,00	--	164430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,06	27300,00	--	247338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	34	3060,00	--	104040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,39	12265,76	1686,97	29315	4032	7764	11,16	27
		м3		1867,05	631,80	4462	1510	130	3,09	7
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	27300,00	--	20475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9, КЦ 15-9б/	2,7	6950,00	--	18765	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	26	3060,00	--	79560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-3/	0,3	5437,50	--	1631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9766504	497445			3270
			Тенге			511009	134760			674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3503824				
	Материалы -		Тенге			1375579				
	Всего заработная плата -		Тенге				645769			
	Местные материалы -		Тенге			1119791				
		Накладные расходы -	Тенге			774517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4535041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4331
		Сметная заработная плата -	Тенге				761947			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6262680				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6262680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375761				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6638441				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11 173 482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4331
		Сметная заработная плата -	Тенге				761947			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			134 082				
		Итого	Тенге			11 307 564				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			45 230				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			261 205				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			113 076				
		Итого затрат	Тенге			419 511				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			11 727 074				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			26 198 284				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			523 966				
		Итого с налогами	Тенге			26 722 250				
		НДС 12 %	Тенге			3 206 670				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29 928 920				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2- 3 этап"

Наименование объекта - *Наружные сети бытовой канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2013 г. Смета 6-2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1728,768	29,64	28,03	51237	48454	14532	0,01	19
		м3		1,61	7,06	2783	12198	97	0,02	42
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	327,3465	32,60	30,83	10672	10092	3027	0,01	4
		м3		1,77	7,76	580	2541	97	0,03	9
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63,59328	467,10	--	29704	--	33566	2,98	189
		м3		467,10	--	29704	--	113	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				55475			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**91614**	**58546**			**213**
			Тенге			**33067**	**14739**			**51**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91614				
	Всего заработная плата -		Тенге				47806			
		Накладные расходы -	Тенге			51125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				55475			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**151 303**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				55475			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			1 816				
		Итого	Тенге			153 119				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			612				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			3 537				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			1 531				
		Итого затрат	Тенге			5 681				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			158 799				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			354 757				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			7 095				
		Итого с налогами	Тенге			361 853				
		НДС 12 %	Тенге			43 422				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**405 275**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - **"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал-2 3 ЭТАП".**

Наименование объекта - *Дорожная одежда*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2018 г. Смета 2-2-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортовых камней								
2	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	357,03	554,88	6,63	198110	2367	52441	0,70	249
				108,68	1,76	38802	627	133	0,01	2
		м								
3	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	18,57	28200,00	--	523550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
4	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	574,82	554,88	6,63	318956	3811	84430	0,70	401
				108,68	1,76	62471	1010	133	0,01	4
		м								
5	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	24,64	28200,00	--	694711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1735327	6179			650
			Тенге			101274	1637			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1735327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			17426				
	Всего заработная плата -		Тенге				102911,00			
	Местные материалы -		Тенге			1610449				
		Накладные расходы -	Тенге			136871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20531,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1984530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				123441,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1984530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				123441,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды, тип 1								
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3301	487,02	15,35	1607658	50675	48294	0,03	111
				5,94	5,06	19608	16703	133	0,02	58
		м2								
11	Е0127-54-6 к=8	(+ до толщины 8 см)	3301	464,16	--	1532192	--	351	--	2
				0,08	--	264	--	133	--	--
		м2								
12	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	2,3	5930,77	4677,52	13641	10758	8500	7,13	16
				1253,25	1525,50	2882	3509	133	6,78	16
		т								
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,3	39376,59	339,59	90566	781	431	0,58	1
				--	140,94	--	324	133	0,58	1
		т								
14	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 26 см	887	38,43	33,28	34089	29521	19450	0,03	29
				5,00	11,49	4435	10189	133	0,04	36
		м2								
15	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	285	2638,20	--	751887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е010333-А10 -1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	765	84,26	84,26	64459	64459	--	--	--
				--	16,85	--	12892	--	0,35	271
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 30 см	770	1018,16	68,13	783984	52461	34964	0,14	111
				21,38	12,76	16463	9826	133	0,04	34
		м3								
18	Е0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	5,3	134,10	--	711	--	803	0,97	5
				134,10	--	711	--	113	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4879187	208656			276
			Тенге			44363	53442			415
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4879187				
	Материалы -		Тенге			100711				
	Всего заработная плата -		Тенге				97805,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			751887				
	Местные материалы -		Тенге			3773570				
		Накладные расходы -	Тенге			112793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16919,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5291498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				114724,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5291498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				114724,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды, тип 2								
21	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,32	-5930,77	-4677,52	-1898	-1497	-1183	-7,13	-2
				-1253,25	-1525,50	-401	-488	133	-6,78	-2
		т								
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,32	-39376,59	-339,59	-12601	-109	-60	-0,58	--
				--	-140,94	--	-45	133	-0,58	--
		т								
25	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,2	-5930,77	-4677,52	-1186	-936	-739	-7,13	-1
				-1253,25	-1525,50	-251	-305	133	-6,78	-1
		т								
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2	-39376,59	-339,59	-7875	-68	-37	-0,58	--
				--	-140,94	--	-28	133	-0,58	--
		т								
27	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	1124	-38,43	-33,28	-43197	-37409	-24646	-0,03	-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-5,00	-11,49	-5620	-12911	133	-0,04	-45
		м2								
28	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	277,96	-2638,20	--	-733314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
30	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	25,08	-1018,16	-68,13	-25535	-1709	-1139	-0,14	-4
				-21,38	-12,76	-536	-320	133	-0,04	-1
		м3								
31	Е0101-166-2	Планировка грунта вручную с уплотнением	0,57	-134,10	--	-76	--	-86	-0,97	-1
				-134,10	--	-76	--	113	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-825683	-41726			-45
			Тенге			-6884	-14098			-50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-825683				
	Материалы -		Тенге			-20299				
	Всего заработная плата -		Тенге				-20982,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-733314				
	Местные материалы -		Тенге			-23459				
		Накладные расходы -	Тенге			-27891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4184,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-51214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-904788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-110
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25166,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-904788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-110
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25166,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды на участках разборки существующей разделительной полосы по пр.Тлендиева (по типу основной дорожной одежды)								
49	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (устройство корыта)	101,1	32,25	30,77	3261	3111	958	0,01	1
				1,42	8,34	144	844	97	0,03	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	171,87	35,53	35,53	6107	6107	1221	--	--
				--	7,11	--	1221	100	0,15	26
		т								
51	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 45 см	49,5	1018,16	68,13	50399	3373	2248	0,14	7
				21,38	12,76	1058	632	133	0,04	2
		м3								
52	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	110	381,24	33,28	41937	3661	2412	0,03	4
				5,00	11,49	550	1264	133	0,04	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			101703	16251			12
			Тенге			1752	3960			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101703				
	Материалы -		Тенге				5712,00			
	Всего заработная плата -		Тенге			83700				
	Местные материалы -		Тенге			6839				
		Накладные расходы -	чел.-ч							3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1026,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6513				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							50
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				6738,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			115054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч							50
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				6738,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5890534	189359			893
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			140504	44942			406
			Тенге			5890534				
			Тенге			97838				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				185446,00			
	Материалы -		Тенге			18573				
	Всего заработная плата -		Тенге			5444260				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228612				
	Местные материалы -		чел.-ч							114
		Накладные расходы -	Тенге				34292,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31670,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6486294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				203972,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 486 294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				203972,00			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			77 836				
		Итого	Тенге			6 564 130				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			26 257				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			151 631				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			65 641				
		Итого затрат	Тенге			243 529				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			6 807 659				
		Итого в ценах 2015 г. К=2,38968	Тенге			16 268 108				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			325 362				
		Итого с налогами	Тенге			16 593 471				
		НДС 12 %	Тенге			1 991 216				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**18 584 687**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

ТЕХНАДЗОР:
НИ И ПК "КазДорИнновация" Джакупбаев А.М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Астана Жолпроект" Бакунович А.Б.

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".

Ж6 109500

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-3-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1408,97	27,84	26,18	39219	36880	12109	0,01	16
		м3		1,66	7,20	2339	10145	97	0,03	35
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	373,76	38,97	36,65	14565	13696	4497	0,02	6
		м3		2,32	10,08	869	3768	97	0,04	13
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	55,14	288,99	--	15935	--	18006	2,03	112
		м3		288,99	--	15935	--	113	--	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до верха трубы	551,02	134,10	--	73892	--	83498	0,97	536
		м3		134,10	--	73892	--	113	--	--
5	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1222,07	3,35	3,35	4096	4096	1378	--	--
		м3		--	1,16	--	1421	97	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1222,07	1,48	1,48	1811	1811	609	--	--
		м3		--	0,51	--	628	97	--	2
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	135,79	134,10	--	18209	--	20577	0,97	132
		м3		134,10	--	18209	--	113	--	--
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1357,86	21,55	4,52	29257	6132	22431	0,11	147
		м3		17,03	--	23124	--	97	--	--
9	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	105,53	3,35	3,35	354	354	119	--	--
		м3		--	1,16	--	123	97	--	--
10	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /песком/	105,53	1,48	1,48	156	156	53	--	--
		м3		--	0,51	--	54	97	--	--
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105,53	21,55	4,52	2274	477	1743	0,11	11
		м3		17,03	--	1797	--	97	--	--
12	С143008-0092	Песок природный	105,53	844,00	--	89067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	479,93	56,25	52,36	26997	25130	10826	0,03	13
		м3		3,89	19,37	1867	9294	97	0,08	37
14	E010333-А3-1 к=1,1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км	815,89	35,53	35,53	28989	28989	5798	--	--
		т		--	7,11	--	5798	100	0,15	122
15	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	3063,12	483,56	6,82	1481193	20890	149772	0,26	796
		м2		40,73	2,54	124761	7780	113	0,01	37
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	31,37	1085,00	1085,00	34036	34036	246	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	2047	12	0,38	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	76,56	1234,60	152,52	94521	11677	20983	1,02	78
		м3		153,68	57,15	11766	4375	130	0,28	21
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,5034	217692,60	140427,57	109586	70691	70436	444,00	224
		км		75702,00	31929,48	38108	16073	130	134,61	68
19	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,1963	272629,88	172616,15	53517	33885	34928	575,00	113
		км		98037,50	38831,51	19245	7623	130	163,82	32
20	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,3866	333752,64	216275,60	129029	83612	82760	669,00	259
		км		114064,50	50605,44	44097	19564	130	210,26	81
21	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.400 мм	508,434	2634,20	--	1339319	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.500 мм	198,263	5078,86	--	1006949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.600 мм	390,466	6926,98	--	2704750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	37,4	14089,94	2538,55	526964	94942	174836	15,87	593
		м3		2645,33	950,63	98935	35554	130	4,64	174
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	31,5	4785,00	--	150728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,88	27300,00	--	269724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	46	3060,00	--	140760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,64	12265,76	1686,97	32382	4454	8576	11,16	29
		м3		1867,05	631,80	4929	1668	130	3,09	8
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	27300,00	--	20475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6/	2,7	7645,00	--	20642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	4	3060,00	--	12240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8471634	471907			3065
			Тенге			479873	125914			648
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3420616				
	Материалы -		Тенге			1525302				
	Всего заработная плата -		Тенге				605788			
	Местные материалы -		Тенге			943533				
		Накладные расходы -	Тенге			724180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4393483				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4076
		Сметная заработная плата -	Тенге				714415			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5051019				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5051019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303061				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5354080				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9 747 563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4076
		Сметная заработная плата -	Тенге				714415			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			116 971				
		Итого	Тенге			9 864 534				
		Дополнительные затраты на строительство	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			39 458				
		Затраты на выплату за работы в ночное время 2,31 %	Тенге			227 871				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			98 645				
		Итого затрат	Тенге			365 974				
		Итого в ценах 2001 г	Тенге			10 230 508				
		Итого в ценах 2013 г К=2,234	Тенге			22 854 955				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			457 099				
		Итого с налогами	Тенге			23 312 054				
		НДС 12 %	Тенге			2 797 446				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26 109 500				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":