Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО "Алам НС"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В А.АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Акт приемки выполненных работ № 1
за октябрь 2019 г.

на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ВЫШЕ ОТМ.0.000
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЛИТА Пм1-Пм4/лист 27-29/									
		ПЛИТА Пм1-2шт/на отм.+3,000,+6,300/									
1	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	4,9203176	6921,00	--	34054	--	34054	--	36778
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
2	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	2099,797514	3,00	--	6299	--	6299	--	6803
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
3	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм из бетона кл.В20	м2	238,22	2269,24	56,58	540577	13479	485281	42226	629428
		НР - 91%; СП - 8%			175,54	19,25	41817	4585		46624	
4	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=6	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/толщ 200мм-60/профлист/=140мм+20мм=160мм, где 20мм заполнение между профлистом/общий расход бетона =110,8м3х1,02=113,016м3 на 1 шт, х2=226,032м3 на 2 перекрытия из бетона кл.В20	м2	238,22	1322,09	33,34	314947	7941	290983	17048	358555
		НР - 91%; СП - 8%			67,26	11,38	16023	2711		26560	
5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	12,76497	12509,86	1237,54	159688	15797	408	136269	319633
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	143483	6262		23677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,36	194718,00	--	654252	--	654252	--	706593
		СП - 8%			--	--	--	--		52340	
7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/уголок/	т стальных элементов	0,08085	65051,74	6391,38	5259	517	675	4906	10979
		НР - 118%; СП - 8%			50300,60	1126,82	4067	91		813	
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08085	206302,00	--	16680	--	16680	--	18014
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1731757	37734	1488632	200449	2086783
							205390	13650	--	154576	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1731757				
		Материалы	Тенге				777348				
		Всего заработная плата	Тенге					219040			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				711285				
		Накладные расходы	Тенге				200449				
		Сметная прибыль	Тенге				154576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2086782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					219040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2086782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					219040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2086783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				205390				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13650			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1488632		
		- Накладные расходы	Тенге							200449	
		- Сметная прибыль	Тенге							154576	
		Итого по акту									2 086 783
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									2 086 783
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		31 302
		Итого с временными									2 118 085
		Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		46 598
		Итого с зимними									2 164 683
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		43 294
		Итого с непредвиденными работами изатрат									2 207 976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с оборудованием									2 207 976
		в том числе на 2019 год-90%							90%		1 987 179
		в том числе на 2020 год-10%							10%		220 798
		в том числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		2 086 331
		НДС на 2019г-12%							0,12		250 360
		Итого в текущих ценах на 2019год									*2 336 691*
		в том числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		239 894
		НДС на 2019г-12%							0,12		28 787
		Итого в текущих ценах на 2020год									*268 681*
		ВСЕГО ПО АКТУ:									2 605 372
		Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0.9							0,9		2 344 835
		в т.ч. НДС									251 232

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Генподрядчик)