Заказчик : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астана "
Подрядчик : ТОО "Казэнергоинвест"

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.1 ОЧЕРЕДЬ**

9485

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № -7-1-1
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2009г.

на ОСНОВНАЯ ДОРОГА,ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	СЕСБ.ЦНЕ тб.17РСДРК 2)	**Разбивка оси и элементов проезжей части в местности 3 категории** км	0	15874,50	0,00	-	-	-	0	0
				15874,50	0,00	-	-	12	0	0
2	Е0101-195-1	**Корчевка деревьев** дерево	240	41,73	34,30	10 015	8 232	3 367	0,05	12
				7,43	12,61	1 783	3 026	70	0,04	10
3	Е0101-195-5	**Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт** дерево	240	8,72	6,63	2 093	1 591	778	0,01	2
				2,09	2,54	502	610	70	0,01	2
4	Е0101-205-1	**Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт** га	17,8	9367,68	9367,68	166 745	166 745	38 890	0,00	0
				0,00	3121,20	-	55 557	70	10,20	182
						4440		1178		
5	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(снятие плодородного слоя** м3	~~5514~~ 396,82	11,19	11,19	~~61 702~~	~~61 702~~	~~16 367~~	0,00	0
				0,00	3,06	-	~~16 873~~	97	0,01	55
6	С010333-А5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	13135	45,00	0,00	591 075	-	118 215	0,19	2483
				9,00	0,00	118 215	-	100	0,00	0
7	С010333-А25 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами**	20719	171,40	0,00	3 551 237	-	710 247	0,72	14918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 т		34,28	0,00	710 247	-	100	0,00	0
8	Е0101-17-8	Разработка выемки для устройства корыта под дорожную одежду проезжей части и тротуаров с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторомм с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	~~48114~~ 37471	32,25	30,77	~~1 551 901~~ 1208440	~~1 480 481~~	~~455 737~~ 354745	0,01	474
				1,42	8,34	~~68 322~~ 11496 328	~~401 510~~	97 8299266	0,03	1374
9	С010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 т	~~86604,48~~ 67073,09	171,40	0,00	~~14 844 008~~	-	~~2 968 802~~	0,72	62345
				34,28	0,00	~~2 968~~ 802	-	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		17030 373	~~20 778 775~~	~~1 718 751~~	~~4 312 403~~		80 233
			Тенге			3 867 871	~~477 577~~	3526686		1 622
		РАЗДЕЛ 3.Бортовые камни								
17	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.18 мм мм при других видах покрытий м	1800	573,92	6,63	1 033 057	11 934	264 386	0,70	1256
				108,68	1,76	195 624	3 162	133	0,01	88
18	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-300 м3	97,2	27400,00	0,00	2 663 280	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 696 337	11 934			1256
			Тенге			195 624	3 162			88
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части магистральных улиц, с площадками для остановки общественного транспорта, на пересечениях с улицами								
		Новая конструкция дорожной одежды ул. Мирзояна								
~~19~~	~~Е0127-14-1~~	~~Устройстов дополнительного слоя основания из песка средней крупности Н-0,3 м~~ м3	~~1597,36~~	~~998,34~~	~~48,31~~	~~1 594 707~~	~~77 168~~	~~72 532~~	~~0,14~~	~~230~~
				21,38	12,76	34 152	20 384	133	0,04	70
~~20~~	~~Е0127-81-4~~	~~Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне~~ м2	~~6171~~	~~6,52~~	~~2,45~~	~~40 207~~	~~15 119~~	~~39 733~~	~~0,03~~	~~170~~
				4,07	0,77	25 116	4 759	133	0,00	15
~~21~~	~~СЦена~~	~~Полотно геотекстильное "ДОРНИТ"~~ м2	~~6171~~	~~103,72~~	~~0,00~~	~~640 056~~	~~-~~	~~-~~	~~0,00~~	~~0~~
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
~~22~~	~~Е0127-26-1~~	~~Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм~~ м2	~~6070~~	~~255,32~~	~~30,54~~	~~1 549 780~~	~~185 378~~	~~119 522~~	~~0,04~~	~~243~~
				6,01	8,80	36 481	53 386	133	0,03	182
~~23~~	~~Е0127-26-3~~	~~на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см~~	~~6070~~	~~57,94~~	~~4,10~~	~~351 721~~	~~24 887~~	~~10 521~~	~~0,00~~	~~12~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,10	1,20	607	7 303	133	0,00	24
24	~~Е0127-1-2~~	~~Устройство выравнивающего слоя из песка~~	~~10443~~	~~65,11~~	~~37,37~~	~~679 925~~	~~390 255~~	~~161 495~~	~~0,01~~	~~148~~
		обработанного битумной элульсией м2		2,34	9,29	24 437	96 988	133	0,03	330
~~25~~	~~С11011-42~~	~~Эмульсия битумно-дорожная~~	~~1,04431~~	~~29000,00~~	~~0,00~~	~~30 285~~	~~-~~	~~-~~	~~0,00~~	~~0~~
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,85 ✓	✓ 339,59	339,59	968	968	534	0,58	2
		т		0,00	140,94	-	402	133	0,58	2
28	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	2,8462 ✓	✓ 29000,00	0,00	82 540	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	- 3237197	-	- 132636	0,00	0
29	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	~~10165~~ 9066	357,07	15,35	3 ~~629~~ 581	156 ~~033~~	~~148 714~~	0,03	341
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		5,94	5,06	~~60 380~~ 4582138	~~51 435~~	133 1447	0,02	181
30	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	~~10165~~ 9066	505,42	0,00	~~5 137~~ 554	-	~~1 622~~	0,00	11
		толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать м2		0,12	0,00	~~1 220~~	-	133	0,00	0
					7902843	~~13 737~~ 324	~~849 808~~	~~554 674~~		1 156
						~~182 392~~	~~234 656~~	134617		805
		Новая конструкция дорожной одежды ул №46, ~~39~~								
35	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности Н-0,25 м	~~342~~	✓ 998,34	48,31	~~341~~ 432	16 ~~522~~	~~15 529~~	0,14	48
		м3		21,38	12,76	~~7 312~~ 49070	~~4 364~~	133 48446	0,04	14
36	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	~~600~~ 7526	✓ 6,52	2,45	~~3 909~~	1 ~~470~~	~~3 863~~	0,03	17
		м2		4,07	0,77	2 442 780597	463	133	0,00	2
37	СЦена	Полотно геотекстильное "ДОРНИТ"	~~600~~ 7526	✓ 103,72	0,00	~~62 232~~	-	-	0,00	0
		м2		0,00	0,00	- 746045	-	- 57517	0,00	0
38	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	~~560~~ 2922	✓ 255,32	30,54	~~142 978~~	~~17 102~~	~~11 027~~	0,04	22
		м2		6,01	8,79	~~3 366~~ 453056	~~4 925~~	133 15584	0,03	17
39	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	~~560~~ 2922	✓ 155,05	10,94	~~86 829~~	~~6 126~~	~~2 985~~	0,00	3
		м2		0,80	3,21	~~448~~	~~1 796~~	133	0,01	6
40	~~Е0127-72-1~~	~~Розлив вяжущих материалов~~	~~14~~	~~339,59~~	~~339,59~~	~~4 754~~	~~4 754~~	~~2 624~~	~~0,58~~	~~8~~
		т		0,00	140,94	-	1 973	133	0,58	8
41	~~С11011-42~~	~~Эмульсия битумно-дорожная~~	~~14,1~~	~~29000,00~~	~~0,00~~	~~408 900~~	~~-~~	~~-~~	~~0,00~~	~~0~~
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	~~Е0127-53-10~~	~~Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих~~ асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	~~8000~~	~~353,07~~	~~15,35~~	~~2 824 588~~	~~122 800~~	~~117 040~~	~~0,03~~	~~269~~
				5,94	5,06	47 520	40 480	133	0,02	141
43	~~Е0127-54-10~~	~~Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении~~ толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	~~8000~~	~~331,14~~	~~0,00~~	~~2 649 088~~	~~-~~	~~851~~	~~0,00~~	~~6~~
				0,08	0,00	640	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2028768		~~6 524 710~~	~~168 775~~	~~153 920~~		373
			Тенге			~~61 728~~	~~54 002~~	121547		187
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды на улицах местного значения,примыканиях улиц и парковых площадках 3650129						166017		
52	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности Н-0,2 м м3	~~2270~~	998,34	48,31	~~2 266 230~~	~~109 664~~	~~103 075~~	0,14	327
			3656,2	21,38	12,76	~~48 533~~	~~28 967~~	133	0,04	99
53	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	~~11100~~	6,52	2,45	72 321	27 195	71 469	0,03	307
			11100	4,07	0,77	45 177	8 559	133	0,00	29
54	СЦена	Полотно геотекстильное "ДОРНИТ" м2	~~11100~~	103,72	0,00	1 151 292	-	-	0,00	0
			11100	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
55	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	~~11000~~	255,32	30,54	2 808 497	335 940	216 597	0,04	439
			11000	6,01	8,79	66 110	96 745	133	0,03	330
56	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см м2	~~11000~~	116,29	8,20	1 279 171	90 200	43 978	0,00	41
			11000	0,60	2,41	6 600	26 466	133	0,01	88
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	~~19,25~~	339,59	339,59	6 537	6 537	3 608	0,58	11
			19,25	0,00	140,94	-	2 713	133	0,58	11
58	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная т	~~19,3~~	29000,00	0,00	559 700	-	-	0,00	0
			19,3	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
59	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	~~11000~~	357,07	15,35	3 927 732	168 850	160 930	0,03	370
			11000	5,94	5,06	65 340	55 660	133	0,02	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0127-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	~~11000~~ 11000	252,71	0,00	2 779 788	-	878	0,00	6
				0,06	0,00	660	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	16235168		~~14 851 269~~	738 386	~~600 535~~		1 501
			Тенге			232 420	219 110	663477		749
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	46893489		~~59 588 414~~	3 487 654	~~5 621 531~~		84 519
			Тенге			4 540 033	988 507	4710713		3 452
		Накладные расходы -	Тенге			4710713	~~5 621 531~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3096252	~~3 912 597~~		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54700454	~~69 122 542~~		
		Временные здания и сооружения 1,5%					820507	~~1 036 838~~		
		ИТОГО					55520961	~~70 159 381~~		
		Дополнительные затраты на строительство :								
		Затраты на выслугу лет 1 %		0,01				~~701 594~~		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,04 %		0,004			777 293	~~280 638~~		
		Затраты на раьоты в зимнее время 2,31 %		0,0231			1282534	~~1 620 682~~		
		Итого затрат						~~2 602 913~~		
		Итого в ценах 2001 г.					57 580 788	~~72 762 294~~		
		Итого в ценах 2009 г. К=1,643		1,643			94605235	~~119 548 448~~		
		Налоги, обязательные платежи 2 %		0,02			1892105	~~2 390 969~~		
		Итого					96497340	~~121 939 417~~		
		НДС 12 %		0,12			11579681	~~14 632 730~~		
		ИТОГО ПО АКТУ					108077021	~~136 572 147~~		
		выполнено январь август 2009г.						~~11 004 020~~		
		ИТОГО ПО АКТУ						~~125 568 127~~		

Заказчик

Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астана "

Подрядчик : ТОО "Казэнергоинвест"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.

9485

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № -7-1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2009г.

на объекте: Основная дорога, пересечения, примыкания

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Бортовые камни								
17	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.18 мм мм при других видах покрытий м	4544	573,92	6,63	2 607 892	30 127	667 446	0,70	3172
				108,68	1,76	493 842	7 983	133	0,01	88
18	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-300 м3	245,3	27400,00	0,00	6 721 220	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9 329 112	30 127	667 446		3172
			Тенге			493 842	7 983			88
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части магистральных улиц, с площадками для остановки								
		Новая конструкция дорожной одежды								
20	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	4462	6,52	2,45	29 092	10 932	28 723	0,03	124
				4,07	0,77	18 160	3 441	133	0,00	11
21	СЦена	Полотно геотекстильное "ДОРНИТ" м2	4462	103,72	0,00	462 799	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			491 891	10 932	28 723		124
			Тенге			18 160	3 441			11
		НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ								
36	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	329,7	6,52	2,45	2 150	808	2 122	0,03	9
				4,07	0,77	1 342	254	133	0,00	1
37	СЦена	Полотно геотекстильное "ДОРНИТ" м2	329,7	103,72	0,00	34 196	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
38	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	2369,39	255,32	30,54	604 953	72 361	46 639	0,04	94
				6,01	8,79	14 240	20 839	133	0,03	71
39	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см м2	2369,39	155,05	10,94	367 374	25 921	12 637	0,00	12
				0,80	3,21	1 896	7 601	133	0,01	25
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	24,6	339,59	339,59	8 354	8 354	4 611	0,58	14
				0,00	140,94	-	3 467	133	0,58	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	24,6	29000,00	0,00	713 400	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
42	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых	15381,7	353,07	15,35	5 430 817	236 109	225 034	0,03	518
		м2		5,94	5,06	91 367	77 831	133	0,02	271
43	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать	15381,7	331,14	0,00	5 093 496	-	1 637	0,00	11
		м2		0,08	0,00	1 231	-	133	0,00	0
44	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,3	339,59	339,59	1 460	1 460	806	0,58	2
		т		0,00	140,94	-	606	133	0,58	2
45	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	4,3	29000,00	0,00	124 700	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
46	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых	11644,822	357,07	15,35	4 158 017	178 748	170 364	0,03	392
		м2		5,94	5,06	69 170	58 923	133	0,02	206
47	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать	11644,822	336,95	0,00	3 923 723	-	1 239	0,00	8
		м2		0,08	0,00	932	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20 462 640	523 761	465 089		1 060
			Тенге			180 177	169 521			591
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды на улицах местного значения,								
53	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	16182	6,52	2,45	105 507	39 646	104 167	0,03	448
		м2		4,07	0,77	65 861	12 478	133	0,00	42
54	СЦена	Полотно геотекстильное "ДОРНИТ"	16182	103,72	0,00	1 678 397	-	-	0,00	0
		м2		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
55	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	16182	255,32	30,54	4 131 588	494 198	318 526	0,04	645
		м2		6,01	8,79	97 254	142 320	133	0,03	485
56	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	16182	116,29	8,20	1 881 805	132 692	64 781	0,00	61
		м2		0,60	2,41	9 709	38 934	133	0,01	129
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	19,6	339,59	339,59	6 656	6 656	3 674	0,58	11
		т		0,00	140,94	-	2 762	133	0,58	11
58	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	19,6	29000,00	0,00	568 400	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
59	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	16182	357,07	15,35	5 778 107	248 394	236 743	0,03	544
		м2		5,94	5,06	96 121	81 881	133	0,02	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать м2	~~14500~~	~~252,71~~	0,00	~~3 664 266~~ 4089353	-	12,91 ~~1 157~~	0,00	7
			16182	~~0,06~~	0,00	~~870~~	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	18239213		~~16 819 892~~	832 879	~~658 255~~ 729182		1 551
			Тенге			~~243 178~~	~~251 751~~			861
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	48323436		~~56 575 637~~	~~2 101 193~~	~~2 148 799~~		6 240
			Тенге			~~988 862~~	~~626 776~~	1890440		2 219
		Накладные расходы -	Тенге			1890440	~~2 148 799~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3024834		~~3 523 466~~		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		53438730		~~62 247 902~~		
		Временные здания и сооружения 1,5%				801581		~~933 719~~		
		ИТОГО				54240311		~~63 181 621~~		
		Дополнительные затраты на строительство :								
		Затраты на выслугу лет 1 %		0,01		542403		~~631 816~~		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,04 %		0,004		216 961		~~252 726~~		
		Затраты на раьоты в зимнее время 3,465 %		0,03465		1879427		~~2 189 243~~		
		Итого затрат						3 073 786		
		Итого в ценах 2001 г.				56879102		~~66 255 406~~		
		Итого в ценах 2009 г. К=1,643		1,643		93452365		~~108 857 633~~		
		Налоги, обязательные платежи 2 %		0,02				~~2 177 153~~		
		Итого				95 321 412		~~111 034 785~~		
		НДС 12 %		0,12		11438569		~~13 324 174~~		
		ИТОГО ПО АКТУ				106759981		~~124 358 960~~		

Заказчик

Подрядчик

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астана "
Подрядчик : ТОО "Казэнергоинвест"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.

9485

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № -7-1-1
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2009г.

Наименование объекта :Основная дорога, пересечения, примыкания

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
10	Е0101-30-1	Планировка основания проезжей части и тротуаров с придачей продольных и поперечных уклонов м2	1278,5	0,28	0,28	360	360	113	0,00	0
				0,00	0,09	-	117	97	0,00	0
12	Е0101-30-1	Планировка строительной площадки м2	38000	0,28	0,28	10 692	10 692	3 367	0,00	0
				0,00	0,09	-	3 471	97	0,00	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11 052	11 052	3 480		-
			Тенге			-	3 588			18
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей								
		Новая конструкция дорожной одежды								
22	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М-1000 м2	239	255,32	30,54	61 021	7 299	4 706	0,04	10
				6,01	8,80	1 436	2 102	133	0,03	7
23	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 15 см м2	239	57,94	4,10	13 848	980	413	0,00	0
				0,10	1,20	24	287	133	0,00	1
24	Е0127-1-2	Устройство выравнивающего слоя из песка обработанного битумной элульсией м2	9066	65,11	37,37	590 271	338 796	140 201	0,01	129
				2,34	9,29	21 214	84 200	133	0,03	286
25	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная т	0,90	29000,00	0,00	26 100	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
		НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ								
35	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности Н-0,25 м	2216,94	998,34	48,31	2 213 258	107 103	100 666	0,14	310
				21,38	12,76	47 398	28 290	133	0,04	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
38	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М-1000	2640,78	255,32	30,54	674 244	80 649	51 981	0,04	106
		м2		6,01	8,79	15 871	23 212	133	0,03	79
39	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	2640,78	155,05	10,94	409 453	28 890	14 084	0,00	13
		м2		0,80	3,21	2 113	8 477	133	0,01	28
46	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	3442,186	357,07	15,35	1 229 089	52 838	50 359	0,03	116
		м2		5,94	5,06	20 447	17 417	133	0,02	61
47	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к до 8 см	3442,186	~~505,42~~ 336,95	0,00	~~1 739 736~~ 1159845	-	~~549~~ 366	0,00	4
		м2		~~0,12~~ 0,08	0,00	~~413~~	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		6 377 129	~~6 957 020~~	~~616~~ 555	~~362 959~~		687
			Тенге			~~108~~ 916	~~163~~ 986	362 776		551
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды на улицах местного								
52	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности Н-0,2 м	315,58	998,34	48,31	315 056	15 246	14 330	0,14	45
		м3		21,38	12,76	6 747	4 027	133	0,04	14
55	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М-600	717,6	255,32	30,54	183 216	21 916	14 130	0,04	29
		м2		6,01	8,79	4 313	6 311	133	0,03	22
56	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	717,6	116,29	8,20	83 448	5 884	2 869	0,00	3
		м2		0,60	2,41	431	1 727	133	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			581 720	43 045	31 329		77
			Тенге			11 490	12 065			41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		6 969 901	~~7 549 792~~	~~670~~ 652	~~397 768~~		764
			Тенге			~~120~~ 407	~~179~~ 639	397 585		611
		Накладные расходы -	Тенге					~~397768~~		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			442 049	~~476 854~~		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7809 535	~~8 424 414~~		
		Временные здания и сооружения 1,5%					117 143	~~126 366~~		
		ИТОГО					7 926 678	**~~8 550 780~~**		
		Дополнительные затраты на строительство :								
		Затраты на выслугу лет 1 %		0,01				~~85 508~~		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,04 %		0,004			110 973	~~34 203~~		
		Затраты на раьоты в зимнее время 3,465 %		0,03465			274 659	~~296 285~~		
		Итого затрат						~~415 995~~		
		Итого в ценах 2001 г.					8 312 310	~~8 966 776~~		
		Итого в ценах 2009 г. К=1,672		1,672			13 898 182	**14 992 449**		
		Налоги, обязательные платежи 2 %		0,02			277 964	~~299 849~~		
		Итого					14 176 146	~~15 292 298~~		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12 %		0,12			1701 132	1 ~~835~~ 076		
		ИТОГО					15 877 283	17 127 374		

Заказчик

Подрядчик

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астана "
Подрядчик : ТОО "Казэнергоинвест"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.

9485

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № -7-1-1и2
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2010г.

Наименование объекта :Основная дорога, пересечения, примыкания

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
10	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт м2	15149,5	0,28	0,28	4 266	4 266	1 345	0	0
				0	0,09	0	1 386	97	0	0
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3000	21,55	4,52	64 650 ~~124 342~~	26 057	49 557	0,11	1660
				17,03	0	51 090	0	97	0	0
12	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт м2	38000	0,28	0,28	10 692	10 692	3 367	0,00	0
				0,00	0,09	-	3 471	97	0,00	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		79 608	~~139 300~~	41 015	54 269		1 660
			Тенге			51 090	4 858			18
		РАЗДЕЛ 3.Бортовые камни								
17	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.18 мм мм при других видах м	600	573,92	6,63	344 352	3 978	88 129	0,70	419
				108,68	1,76	65 208	1 054	133	0,01	88
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				344 352	3 978	88 129		419
						65 208	3 978			88
		НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ (районного значения)								
35	E0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности Н-0,25 м м3	2040	998,34	48,31	2 036 612	98 554	92 631	0,14	286
				21,38	12,76	43 615	26 032	133	0,04	82
36	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в м2	10940,3	6,52	2,45	71 331	26 804	70 425	0,03	303
				4,07	0,77	44 527	8 424	133	0,00	28
37	C11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит- 2" 10м2	1094,03	3950,00	0,00	4 321 419	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
38	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 м2	10840,28	255,32	30,54	2 767 740	331 062	213 380	0,04	434
				6,01	8,79	65 150	95 286	133	0,03	325
39	E0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см м2	10840,28	155,05	10,94	1 680 785	118 593	57 814	0,00	54
				0,80	3,21	8 672	34 797	133	0,01	115
40	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	13,69	339,59	339,59	4 649	4 649	2 566	0,58	8
				0,00	140,94	-	1 929	133	0,58	8
41	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная т	13,69	29000,00	0,00	397 010	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
42	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных м2	7933	353,07	15,35	2 800 904 ~~5 430 817~~	121 772	116 060	0,03	267
				5,94	5,06	47 122	40 141	133	0,02	140
43	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым м2	7933	331,14	0,00	2 626 934	-	844	0,00	6
				0,08	0,00	635	-	133	0,00	0
44	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	4,3	339,59	339,59	1 460	1 460	806	0,58	2
				0,00	140,94	-	606	133	0,58	2
45	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная т	4,3	29000,00	0,00	124 700	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
46	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных м2	1631,488	357,07	15,35	582 555	25 043	23 869	0,03	55
				5,94	5,06	9 691	8 255	133	0,02	29
47	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при	1631,488	336,94	0,00	549 720	-	174	0,00	1

		изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым м2		0,08	0,00	131	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		17965819	~~20 595 733~~	727 937	578 569		1 415
			Тенге			219 543	215 472			729
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды на улицах местного								
52	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности Н-0,2 м м3	1729,66	998,34	48,31	1 726 788	83 560	78 539	0,14	249
				21,38	12,76	36 980	22 071	133	0,04	75
55	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М-600 м2	627,6	255,32	30,54	160 238	19 167	12 358	0,04	25
				6,01	8,79	3 772	5 520	133	0,03	19
56	Е0127-26-3 к=8	на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см м2	628	155,05	10,94	97 372	6 870	3 348	0,00	2
				0,80	3,21	502	2 015	133	0,01	5
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,16	339,59	339,59	54	54	30	0,58	0
				0,00	140,94	-	23	133	0,58	0
58	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная т	0,16	29000,00	0,00	4 640	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
59	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых м2	19462,915	357,07	15,35	6 949 555	298 756	284 742	0,03	654
				5,94	5,06	115 610	98 482	133	0,02	341
60	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, - м2	19462,915	336,94	0,00	6 557 913	-	2 071	0,00	10
				0,08	0,00	1 557	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15 496 559	408 407	381 087		940
			Тенге			158 421	128 111			440
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		33886338	~~36 575 944~~	1 181 337	1 102 054	-	4 434
			Тенге			494 262	352 418	-	-	1 275
		Накладные расходы -	Тенге					1102054		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2099303	~~2 260 680~~		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37087695	~~54 700 454~~		
		Временные здания и сооружения 1,5%					556315	~~820 507~~		
		ИТОГО					37644010	55~~520~~ 961		
		Дополнительные затраты на строительство :								
		Затраты на выслугу лет 1 %		0,01			527016	5~~55 210~~		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,04 %		0,004				~~222 084~~		
		Затраты на раьоты в зимнее время 3,465 %		0,03465			1304365	1 ~~923 801~~		
		Итого затрат						~~2 701 095~~		
		Итого в ценах 2001 г.					39475391	58~~222 056~~		
		Итого в ценах 2009 г. К=1,774		1,774			70029344	103~~285 927~~		
		Налоги, обязательные платежи 2 %		0,02				2~~065 719~~		
		Итого					71429930	105~~351 645~~		
		НДС 12 %		0,12			8571592	~~12 642 197~~		
		ИТОГО						~~117 993~~ 842		

80 001522

Заказчик

Подрядчик

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик : ГУ " Управление энергетики и коммунального хозяйства "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы- СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.I ОЧЕРЕДЬ. СВЕТОФОРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.

Наименование объекта-(ОСНОВНАЯ ДОРОГА,ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2010 г. Смета 7-1-1И2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (районого значеия)								
46	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	7418,3	357,07	15,35	2648852	113882	108530	0,03	249
		м2		5,94	5,06	44065	37537	133	0,02	131
47	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7418,3	336,94	--	2499551	--	789	--	5
		м2		0,08	--	593	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5148404	113882			255
			Тенге			44658	37537			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5148404				
	Материалы -		Тенге			4984178				
	Всего заработная плата -		Тенге				82195,00			
		Накладные расходы -	Тенге			109319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16398,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5573186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
		Сметная заработная плата -	Тенге				98592,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5 573 186**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
		Сметная заработная плата -	Тенге				98592,00			
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге			**83 598**				
		Итого	Тенге			**5 656 784**				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			**22 627**				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %	Тенге			**196 008**				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			**56 568**				
		Итого затрат	Тенге			**275 203**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			**5 931 986**				
		Итого в ценах 2010 г. К=1,774	Тенге			**10 523 344**				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			**210 467**				
		Итого с налогами	Тенге			**10 733 811**				
		НДС 12 %	Тенге			**1 288 057**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12 021 868**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астана "
Подрядчик : ТОО "Казэнергоинвест"

Подрядные работы - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № -7-1-1и2
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август 2012г.

Наименование объекта ОСНОВНАЯ ДОРОГА,ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ
Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды на улицах местного значения,примыканиях улиц и парковых площадках ул№8-1635,5м2, №7-1598м2, №6-1786,7м2,№5-1435,6м2.								
61	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,808	339,59	339,59	614	614	339	0,58	1
				0,00	140,94	-	255	133	0,58	1
		т								
62	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	1,808	29000,00	0,00	52 432	-	-	0,00	0
				0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
		т								
63	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 типа АБВ	6455,8	467,03	15,35	3 015 062	99 106	94 448	0,03	217
				5,94	5,06	38 347	32 666	133	0,02	113
		м2								
64	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3	6455,8	111,89	0,00	722 352	-	172	0,00	3
				0,02	0,00	129	-	133	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3 790 460	99 720	94 959		
			Тенге			38 477	32 921			

		Накладные расходы -	Тенге				94 959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					233 125		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					4 118 544		
		Временные здания и сооружения 1,5%		0,015				61 778		
		ИТОГО						4 180 322		
		Дополнительные затраты на строительство :								
		Затраты на выслугу лет 1 %		0,01				41 803		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,04 %		0,004				16 721		
		Затраты на раьоты в зимнее время 3,465 %		0,03465				144 848		
		Итого затрат						203 373		
		Итого в ценах 2001 г.						4 383 695		
		Итого в ценах 2010 г. К=1,774		1,774				7 776 675		
		Налоги, обязательные платежи 2 %		0,02				155 534		
		Итого						7 932 209		
		НДС 12 %		0,12				951 865		
		итого						8 884 074		

-16 939
8867635

Заказчик

Технадзор

ТОО «Астанагорпроект»
Технический надзор
Объёмы и качество
подтверждаются
«27» 08 2012г.

Подрядчик

ТОО
"КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астана "
Подрядчик : ТОО "Казэнергоинвест"

Подрядные работы - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № -7-1-1и2
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2012г.

Наименование объекта ОСНОВНАЯ ДОРОГА,ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ
Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части магистральных улиц, с площадками для остановки общественного транспорта, на пересечениях с улицами								
				Новая конструкция дорожной одежды ул. Мирзояна						
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	~~1,26~~ 0,52	339,59	339,59	177 ~~428~~	~~428~~	97 ~~236~~	0,58	1
		т		0,00	140,94	- 15080	~~178~~	133	0,58	1
32	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	~~1,26~~ 0,52	29000,00	0,00	~~36 540~~	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	- 1456566	-	- 54424	0,00	0
33	Е0127-53-~~10~~ 7	Устройство покрытия толщиной ~~5~~ 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ~~высокопористых~~ плотных ~~крупно~~мелкозернистых плотность каменных материалов	~~9066~~ 3720	391,55	15,35	~~3 549 806~~	~~139 176~~	~~132 636~~	0,03	305
		м2		5,94	5,06	~~53 852~~	~~45 874~~	133	0,02	160
34	Е0127-54-~~10~~ 2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ~~высокопористым~~ плотным мелкозернистым	~~9066~~ 3720	92,95	0,00	~~842 667~~ 345 474	-	99 ~~241~~	0,00	6
		м2		0,02	0,00	181	-	133	0,00	0
				НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ (районного значения) ул. №39- 5641,8 м2, №46-17673,2 м2						

48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	~~3,26~~ 0,98	339,59	339,59	333 ~~1 107~~	1 107	184 ~~611~~	0,58	2
		т		0,00	140,94	- 28 420	459	133	0,58	2
49	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	~~3,26~~ 0,98	29000,00	0,00	~~94 540~~	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	- 3269 210	-	- 102 410	0,00	0
50	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ~~высокопористых~~ плотных ~~крупно~~мелкозернистых плотность каменных материалов	~~23315~~ 7000	467,03	15,35	~~10 888 839~~	~~357 919~~	~~341 098~~	0,03	785
		м2		5,94	5,06	~~138 491~~ 783 230	~~117 974~~	133	0,02	412
51	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ~~высокопористым~~ плотным мелкозернистым	~~23315~~ 7000	111,89	0,00	~~2 608 762~~	-	186 ~~620~~	0,00	16
		м2		0,02	0,00	~~466~~	-	133	0,00	0
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды на улицах местного значения,примыканиях улиц и парковых площадках ул№1-3666м2, №2-2497 м2, №3-1776м2,,№4-1539 м2 №9-6615 м2,№8-100м2,~~Мирзояна доп-4543,2~~									
61	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	~~5,803~~ 2,91	339,59	339,59	988 ~~1 971~~	~~1 971~~	545 ~~1 088~~	0,58	3
		т		0,00	140,94	- 84 390	~~818~~	133	0,58	3
62	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	~~5,803~~ 2,91	29000,00	0,00	~~168 287~~	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	- 4 787 057	-	- 149 957	0,00	0
63	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей ~~пористых~~ плотных ~~крупно~~мелкозернистых плотность каменных материалов	~~20736,2~~ 10250	467,03	15,35	~~9 684 458~~	~~318 331~~	~~303 371~~	0,03	697
		м2		5,94	5,06	~~123 173~~ 1 746 873	~~104 925~~	133 273	0,02	363
64	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ~~пористым~~ плотным мелкозернистым	~~20736,2~~ 10250	111,89	0,00	~~2 320 215~~	-	~~552~~	0,00	10
		м2		0,02	0,00	~~415~~	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	11 918 098		~~30 197 620~~	818 931	~~780 453~~		
		Накладные расходы -	Тенге			316 579	270 228	308 175		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				~~780 453~~			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					1 858 684		
		Временные здания и сооружения 1,5%		0,015				~~32 836 757~~	12 959 849	
		ИТОГО						~~492 551~~	194 398	
		Дополнительные затраты на строительство :						~~33 329 308~~	13 154 247	
		Затраты на выслугу лет 1 %		0,01				~~333 293~~	184 159	

		Затраты на дополнительные отпуска 0,04 %		0,004				~~133 317~~		
		Затраты на работы в зимнее время 3,465 %		0,03465				~~1 154 861~~	455 795	
		Итого затрат						~~1 621 471~~		
		Итого в ценах 2001 г.						~~34 950 779~~	13794201	
		Итого в ценах 2010 г. К=1,774		1,774				~~62 002 681~~	24470913	
		Налоги, обязательные платежи 2 %		0,02				~~1 240 054~~		
		Итого						~~63 242 735~~	24960331	
		НДС 12 %		0,12				~~7 589 128~~	2995240	
		итого						~~70 831 863~~	27955571	
								- ~~131 068~~	-51729	
								~~70 700 795~~	27903842	

Заказчик_____

Технадзор_____ «___» _____ 20___ г.

ТОО «Астанагорпроект»
Технический надзор
Объёмы и качество
подтверждаются

Подрядчик_____

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астана "
Подрядчик : ТОО "Казэнергоинвест"

Подрядные работы - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К КОТТЕДЖНОМУ ГОРОДКУ ВОСТОЧНЕЕ УЛ.МАНАСА И СЕВЕРНЕЕ Р.ЕСИЛЬ.

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № -7-1-1и2
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2012г.

Наименование объекта ОСНОВНАЯ ДОРОГА,ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ
Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части магистральных улиц, с площадками для остановки общественного транспорта, на пересечениях с улицами								
		Новая конструкция дорожной одежды ул. Мирзояна								
31	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,74	339,59	339,59	251	251	139	0,58	0
		т		0,00	140,94	-	104	133	0,58	0
32	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,74	29000,00	0,00	21 460	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
33	E0127-53-~~10~~ 2	Устройство покрытия толщиной ~~5~~ 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ~~высокопористых~~ плотные ~~крупнозернистых~~ мелко плотность каменных материалов	5346	391,55	15,35	2 093 234	82 069	78 212	0,03	180
		м2		5,94	5,06	31 755	27 051	133	0,02	94
34	E0127-54-~~10~~ 2 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать ~~к высокопористым~~ плотным ~~крупнозернистым~~ мелко	5346	92,95	0,00	496 900	-	142	0,00	4
		м2		0,02	0,00	107	-	133	0,00	0
		НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ (районного значения) ул. №39- 5641,8 м2, №46-17673,2м2								

48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,28	339,59	339,59	774	774	427	0,58	1
		т		0,00	140,94	-	321	133	0,58	1
49	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	2,28	29000,00	0,00	66 120	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
50	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ~~высокопористых~~ плотные ~~крупно~~мелко зернистых плотность каменных материалов	16315	467,03	15,35	7 619 619	250 459	238 688	0,03	549
		м2		5,94	5,06	96 911	82 554	133	0,02	288
51	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ~~высокопористым~~ плотным ~~крупно~~мелко зернистым	16315	111,89	0,00	1 825 518	-	434	0,00	11
		м2		0,02	0,00	326	-	133	0,00	0
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды на улицах местного значения,примыканиях улиц и парковых площадках ул№1-3666м2, №2-2497 м2, №3-1776м2,,№4-1539 м2 №9-6615 м2,№8-100м2,Мирзояна боковые проезды-4543,2								
61	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,91	339,59	339,59	988	988	545	0,58	2
		т		0,00	140,94	-	410	133	0,58	2
62	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	2,91	29000,00	0,00	84 390	-	-	0,00	0
		т		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
63	Е0127-53-~~6~~2	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей ~~пористых~~ плотные ~~крупно~~мелко зернистых плотность каменных материалов 3т/м3 типа АБВ	10486,2	467,03	15,35	4 897 386	160 978	153 413	0,03	352
		м2		5,94	5,06	62 288	53 060	133	0,02	184
64	Е0127-54-~~6~~2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ~~пористым~~ плотным ~~крупно~~мелко зернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3	10486,2	111,89	0,00	1 173 322	-	279	0,00	5
		м2		0,02	0,00	210	-	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18 279 962	495 520	472 280		
			Тенге			191 597	162 665			
		Накладные расходы -	Тенге				472 280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1 125 135		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					19 877 377		

		Временные здания и сооружения 1,5%		0,015				298 161		
		ИТОГО						20 175 538		
		Дополнительные затраты на строительство :								
		Затраты на выслугу лет 1 %		0,01				201 755		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,04 %		0,004				80 702		
		Затраты на работы в зимнее время 3,465 %		0,03465				699 082		
		Итого затрат						981 540		
		Итого в ценах 2001 г.						21 157 078		
		Итого в ценах 2010 г. К=1,774		1,774				37 532 656		
		Налоги, обязательные платежи 2 %		0,02				750 653		
		Итого						38 283 309		
		НДС 12 %		0,12				4 593 997		
		итого						42 877 306		
								- 79 341		
								42 797 966		

Заказчик_____ Технадзор_____ Подрядчик_____

ТОО «Астанагорпроект» Технический надзор Объёмы и качество подтверждаются «____» _____ 20___ г.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РК г. АСТАНА * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"