Приложение № 1
К приказу Министерства индустрии
и инфракструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 г. №632
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», Акмолинская область, Целиноградский район, в лице руководителя отдела Сулейменова С. К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) **от 2020 года, ПК «Аспап», г, Караганда, ул. Пугачева, 35, председатель Ашимов Толеген Мукатаевич**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) **от 2020 года, технический надзор ТОО «ДСП»СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» эксперт по техническому надзору Кожахметов Булат Калкаманович аттестаты эксперта № KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г. по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей, № KZ76VJE00034234 от 17.01.2018г. по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования, № KZ00015036 от 26.01.2016г. по объектам первого уровня отвественности – в части несущих и ограждающих конструкций**

(*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **от 2020 года авторский надзор ТОО «Институт»Гражданпроект» в лице Блялова Кахармана Шариязанович**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство школы на 120 мест в селе Семеновка Целиноградского района Акмолинской области», новое строительство, уровень ответственности – II (нормальный), технически не сложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **село Караменды батыр Целиноградского района Акмолинской области, учетный квартал 005, земельный участок 190**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Решение о предоставлении соотвествующего права на землю выдано аким Жанаесильский сельского округа за № 31 от 08.06.2018 года.**

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Акмолинской области» № KZ21REA00156467 от 20.12.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Институт»Гражданпроект» , № 381-2137**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» за № 01-04/29 от 25.12.2018г. *наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2019 г;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 12

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость		120	120	120	120
Площадь застройки	м2	1521,84	1521,84	1521,84	1521,84
Общая площадь	$м^2$	5633,32	5633,32	5633,32	5633,32
Полезная площадь	м2	2077,03	2077,03	2077,03	2077,03
Строительный объем	м3	14833	14833	14833	14833

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)	5633,32	5633,32
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	14833	14833
В том числе подземной части	$м^3$	2558	2558
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Вместимость школы 120учащихся. Назначение школы – обучение учащихся с целью получения ими полного среднего образования на основе 11 – летнего общеобразовательного цикла, начиная с 7 летнего возраста. Количество учащихся в классе – 10-12 человек. Система обучения с1 по 4 класс – в классных помещениях, с 5 по 11 класс-кабинетная. Предусматривается режим работы школы в 1 смену при одной параллели. С 1 по 4 класс – 48 учащихся, с 5 по 11 класс – 17 учащихся. Количество преподавательского персонала школы – 14 человек. Учебные классы-кабинеты оснащены ученическими столами и стульями дифференцированно возрастных групп учащихся и оснащены комплектом технических средств обучения, в состав которых входят: интерактивная доска, проектор, документ – камера. Учебные кабинеты по естественным наукам (физика, химия, биология), кабинеты информатики и иностранного языка имеют специализированное оснащение мультимедийным, учебно – лабораторным оборудованием, учебно – наглядными пособиями, мебелью и техническими средствами обучения. Кабинеты физики и химии и биологии оборудованы специальными демонстрационными столами, глее предусмотрены пульты управления проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации. Для обеспечения лучшей видимости учебно – наглядных пособий, демонстративные столы преподавателей устанавливаются на подиум. В учебной зоне установлены двухместные лабораторные столы с подводкой воды, канализации (кабинет химии) с подводкой электроэнергии (кабинет физики). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, расположенным у наружной стены возле стола преподавателя и классной доски. Кабинет биологии оснащен учебным оборудованием: микроскопы и оптические лупы для проведения лабораторных работ, приспособления и инструменты для практических работ, лабораторная посуда, учебно – наглядные пособия, гербарии, чучела. Кабинет информатики и вычислительной техники оснащены интерактивной системой, компьютерами и комплектом учебной вычислительной техники. Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает одноместные компьютерные столы с подъемно – поворотными стульями разных ростовых групп. К столу обучающегося подведено электропитание и кабель локальной сети.

Стол должен крепиться к полу. Лингафонно-мультимедийный кабинет для младших классов оснащен лингафонными полу кабинами, столом преподавателя с пультом управления, лингафонным оборудованием, компьютерами. Библиотека – медиатека обеспечивает информационно – документальную поддержку учебно – воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. Библиотека рассчитана на 30 читательских мест с фондом хранения 20 000 единиц. Мастерская по обработке металла и древесины оснащена ученическими верстаками с тисками и станками по обработке металла с набором инструментов и приспособлений. Столярная и слесарная мастерские оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Количество учащихся в каждой мастерской – 6 чел. Мастерская по обработке ткани и технологии для девочек, обучает практическим навыкам по шитью и кулинарии. Рабочая зона мастерской разделена на две части – зона пошивочной и зона приготовления пищи. Медицинский пкнкт школы имеет в свщем составе кабинет врача и процедурную. Зрительный зал запроектирован на 70 посадочных мест с эстрадой и артистической. Спортивный зал (18х12) предназначен для проведения занятий по физкультуре и игровым видам спорта. При спортивном зале запроектированы раздевальные для мальчиков и девочек с уборными и душевыми. Питание всех возрастных групп учащихся школы организовано в столовой. Обеденный зал рассчитан на 44 посадочных места. Производственные помещения разработаны с учетом работы с полуфабрикатами. Производительная мощность столовой – 300 блюд/день. Помещения оснащены тепловым, холодильным, механическим и вспомогательным оборудованием. Режим работы школы 5 дней в неделю, односменное. Количество персонала столовой – 2 человека.

Общеобразовательная школа на 120 мест- здание переменной этажности с чердачным помещение и подвалом. Здание школы Т – образное, с размерами в осях 64,2 х 40,63 м. Этажность здания 1 – 2 этажа. Высота надземных этажей составляет 3,3 м, высота подвала – 2,2 м, чердака до конька -3,05м. Высота помещения спортзала составляет 7,0 м, актового зала – 3,25 м. На первом этаже располагаются: тамбура, вестибюль, кабинет директора, завуча, спортивный зал, столовая, мастерские и учебные секции начальные классы с санузлами, гардеробные, помещение охраны, радиоузел.

При спортивном зале, размерами в осях 12 х 18м, предусмотрены душевые, санузлы, раздевалки, инвентарная и снарядная. При столовой на 44 посадочных места предусмотрены производственные помещения, имеющие отдельный вход и загрузку.

На втором этаже расположены учительская, специализированные учебные кабинеты химии, физики, биологии, лаборантские, мастерские по обработке ткани, актовый зал с эстрадой и артистической, библиотека, кабинет врача и процедурная, бухгалтерия и архив. Там же расположены санузлы для персонала, комнаты гигиены, кладовые уборочного инвентаря.

В подвале расположены электрощитовая, венткамера, тепловой пункт.

Для вертикальной связи этажей в каждом блоке предусмотрены две лестничные клетки.

Для беспрепятственного доступа в здание представителей маломобильных групп населения предусмотрен пандус при основном входе в здание.

Внутренняя отделка:

Полы – бетонные, керамическая плитка, керамогранит, линолеум, доска0 спортивное спецпокрытие;

Стены и перегородки – улучшенная штукатурка, окраска водоэмульсионной краской, керамическая плитка;

Потолки – выравнивание гипсовой смесью, окраска водоэмульсионной краской;

Двери внутренние – металлические и деревянные.

Наружная отделка:

Цоколь – сплитерная плитка;

Стены – облицовочный кирпич;

Витражи – металлопластик;

Крыша – чердачная, кровля – металлочерепица;

Отмостка – бетонная по щебеночной подготовке.

Конструктивные элементы:

Фундаменты – сборные бетонные блоки, по плитам ленточным фундаментов.
Стены наружные – кладка типа «В» с облицовкой лицевым кирпичом;
Внутренние стены и перегородки – толщиной 380 мм из кирпича;
Перекрытия и покрытие – многопустотные железобетонные плиты. Покрытие спортзала – железобетонные ребристые плиты;
Перемычки – сборные железобетонные;
Крыша – чердачная по деревянным стропильным конструкциям;
Кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке.

Склад золы:

Фундамент – монолитный;
Стены – сборные ж/б плиты, профнастил;
Прогоны- из металлического швеллера;
Крыша- из профнастила.

Склад угля:

Фундамент – монолитный;
Стены – сборные ж/б плиты, профнастил;
Прогоны- из металлического швеллера;
Крыша- из профнастила.

Котельная: блочно – модульная, металлической конструкции, внутри которого смонтировано котельное и вспомогательное оборудование. Предусмотрено устройство дымовой трубы, фундаменты под оборудование и котельную.

Емкость для питьевой воды объемом 25 м3, заглубленная емкость с монолитными железобетонными стенами.

Пожарный резервуар объемом 100 м3 , заглубленная емкость с монолитными железобетонными стенами.

Выгреб 30м3 – три емкости из железобетонных колец д 2 м соединенных между собой.

Установлены дизель – генераторная установка и трансформаторная подстанция.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 886 497,669 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 604891,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 281607,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 798 306, 787тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство школы на 120 мест в с. Семеновка Целиноградского района Акмолинской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Сулейменов С. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор: Кожахметов Б. К.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта, *М.П.*

Авторский надзор: Блялов К. Ш.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик): Ашимов Т. М.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение № 2
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктупного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 932

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство школы на 120 мест в с. Семеновка Целиноградского района Акмолинской области Сулейменов Серикбек Кабиденович**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «*КазВентКурылыс», ТОО РАЙС KZ, ТОО Куандык - К.*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Институт»Гражданпроект» , № 381 -2137**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» за № 01-04/29 от 25.12.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость		120	120	120	120
Площадь застройки	м2	1521,84	1521,84	1521,84	1521,84
Общая площадь	$м^2$	5633,32	5633,32	5633,32	5633,32
Полезная площадь	м2	2077,03	2077,03	2077,03	2077,03
Строительный объем	м3	14833	14833	14833	14833

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	5633,32	5633,32
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	14833	14833
В том числе подземной части	$м^3$	2558	2558
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	$м^2$		

помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир,	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Вместимость школы 120учащихся. Назначение школы – обучение учащихся с целью получения ими полного среднего образования на основе 11 – летнего общеобразовательного цикла, начиная с 7 летнего возраста. Количество учащихся в классе – 10-12 человек. Система обучения с1 по 4 класс – в классных помещениях, с 5 по 11 класс-кабинетная. Предусматривается режим работы школы в 1 смену при одной параллели. С 1 по 4 класс – 48 учащихся, с 5 по 11 класс – 17 учащихся. Количество преподавательского персонала школы – 14 человек. Учебные классы-кабинеты оснащены ученическими столами и стульями дифференцированно возрастных групп учащихся и оснащены комплектом технических средств обучения, в состав которых входят: интерактивная доска, проектор, документ – камера. Учебные кабинеты по естественным наукам (физика, химия, биология), кабинеты информатики и иностранного языка имеют специализированное оснащение мультимедийным, учебно – лабораторным оборудованием, учебно – наглядными пособиями, мебелью и техническими средствами обучения. Кабинеты физики и химии и биологии оборудованы специальными демонстрационными столами, глее предусмотрены пульты управления проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации. Для обеспечения лучшей видимости учебно – наглядных пособий, демонстративные столы преподавателей устанавливаются на подиум. В учебной зоне установлены двухместные лабораторные столы с подводкой воды, канализации (кабинет химии) с подводкой электроэнергии (кабинет физики). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, расположенным у наружной стены возле стола преподавателя и классной доски. Кабинет биологии оснащен учебным оборудованием: микроскопы и оптические лупы для проведения лабораторных работ, приспособления и инструменты для практических работ, лабораторная посуда, учебно – наглядные пособия, гербарии, чучела. Кабинет информатики и вычислительной техники оснащены интерактивной системой, компьютерами и комплектом учебной вычислительной техники. Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает одноместные компьютерные столы с подъемно – поворотными стульями разных ростовых групп. К столу обучающегося подведено электропитание и кабель локальной сети. Стол должен крепиться к полу. Лингафонно-мультимедийный кабинет для младших классов оснащен лингафонными полу кабинами, столом преподавателя с пультом управления,

лингафонным оборудованием, компьютерами. Библиотека – медиатека обеспечивает информационно – документальную поддержку учебно – воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. Библиотека рассчитана на 30 читательских мест с фондом хранения 20 000 единиц. Мастерская по обработке металла и древесины оснащена ученическими верстаками с тисками и станками по обработке металла с набором инструментов и приспособлений. Столярная и слесарная мастерские оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Количество учащихся в каждой мастерской – 6 чел. Мастерская по обработке ткани и технологии для девочек, обучает практическим навыкам по шитью и кулинарии. Рабочая зона мастерской разделена на две части – зона пошивочной и зона приготовления пищи. Медицинский пкнкт школы имеет в свщем составе кабинет врача и процедурную. Зрительный зал запроектирован на 70 посадочных мест с эстрадой и артистической. Спортивный зал (18х12) предназначен для проведения занятий по физкультуре и игровым видам спорта. При спортивном зале запроектированы раздевальные для мальчиков и девочек с уборными и душевыми. Питание всех возрастных групп учащихся школы организовано в столовой. Обеденный зал рассчитан на 44 посадочных места. Производственные помещения разработаны с учетом работы с полуфабрикатами. Производительная мощность столовой – 300 блюд/день. Помещения оснащены тепловым, холодильным, механическим и вспомогательным оборудованием. Режим работы школы 5 дней в неделю, односменное. Количество персонала столовой – 2 человека.

Общеобразовательная школа на 120 мест- здание переменной этажности с чердачным помещение и подвалом. Здание школы Т – образное, с размерами в осях 64,2 х 40,63 м. Этажность здания 1 – 2 этажа. Высота надземных этажей составляет 3,3 м, высота подвала – 2,2 м, чердака до конька -3,05м. Высота помещения спортзала составляет 7,0 м, актового зала – 3,25 м. На первом этаже располагаются: тамбура, вестибюль, кабинет директора, завуча, спортивный зал, столовая, мастерские и учебные секции начальные классы с санузлами, гардеробные, помещение охраны, радиоузел.

При спортивном зале, размерами в осях 12 х 18м, предусмотрены душевые, санузлы, раздевалки, инвентарная и снарядная. При столовой на 44 посадочных места предусмотрены производственные помещения, имеющие отдельный вход и загрузку.

На втором этаже расположены учительская, специализированные учебные кабинеты химии, физики, биологии, лаборантские, мастерские по обработке ткани, актовый зал с эстрадой и артистической, библиотека, кабинет врача и процедурная, бухгалтерия и архив. Там же расположены санузлы для персонала, комнаты гигиены, кладовые уборочного инвентаря.

В подвале расположены электрощитовая, венткамера, тепловой пункт.

Для вертикальной связи этажей в каждом блоке предусмотрены две лестничные клетки.

Для беспрепятственного доступа в здание представителей маломобильных групп населения предусмотрен пандус при основном входе в здание.

Внутренняя отделка:

Полы – бетонные, керамическая плитка, керамогранит, линолеум, доска0 спортивное спецпокрытие;

Стены и перегородки – улучшенная штукатурка, окраска водоэмульсионной краской, керамическая плитка;

Потолки – выравнивание гипсовой смесью, окраска водоэмульсионной краской;

Двери внутренние – металлические и деревянные.

Наружная отделка:

Цоколь – сплитерная плитка;

Стены – облицовочный кирпич;

Витражи – металлопластик;

Крыша – чердачная, кровля – металлочерепица;

Отмостка – бетонная по щебеночной подготовке.

Конструктивные элементы:

Фундаменты – сборные бетонные блоки, по плитам ленточным фундаментов.

Стены наружные – кладка типа «В» с облицовкой лицевым кирпичом;
Внутренние стены и перегородки – толщиной 380 мм из кирпича;
Перекрытия и покрытие – многопустотные железобетонные плиты. Покрытие спортзала – железобетонные ребристые плиты;
Перемычки – сборные железобетонные;
Крыша – чердачная по деревянным стропильным конструкциям;
Кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке.

Склад золы:

Фундамент – монолитный;
Стены – сборные ж/б плиты, профнастил;
Прогоны- из металлического швеллера;
Крыша- из профнастила.

Склад угля:

Фундамент – монолитный;
Стены – сборные ж/б плиты, профнастил;
Прогоны- из металлического швеллера;
Крыша- из профнастила.

Котельная: блочно – модульная, металлической конструкции, внутри которого смонтировано котельное и вспомогательное оборудование. Предусмотрено устройство дымовой трубы, фундаменты под оборудование и котельную.

Емкость для питьевой воды объемом 25 м3, заглубленная емкость с монолитными железобетонными стенами.

Пожарный резервуар объемом 100 м3 , заглубленная емкость с монолитными железобетонными стенами.

Выгреб 30м3 – три емкости из железобетонных колец д 2 м соединенных между собой.

Установлены дизель – генераторная установка и трансформаторная подстанция.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2019 г.** ;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;

фактически, месяц: **12** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АРЭК» Заместитель генерального директора по производству – главный инженер Сырвачев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Внешнее энергоснабжение

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство школы на 120 мест в с. Семеновка Целиноградского района Акмолинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись , дата *М.П.*