Заказчик : ИП "Уразалина Л.Ж. "
Подрядчик :ТОО " Компания газ монтаж сервис"
Наименование стройки: Газобснабжение магазина по адресу: город Актобе, ул .Заводская д.48

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
					Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего гр.3-7
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы №1					
			СМР	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудова-ния 2018г.	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	968 922							
За отчетный месяц	968 922			968 922				968 922
Газоснабжение								
Итого к оплате:	**968 922**				Д			

ЗАКАЗЧИК: Уразалин Л.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Ален Н.Т.

г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : ИП "Уразалина Л.Ж."
Подрядчик :ТОО " Компания газ монтаж сервис"
Наименование стройки: Газобснабжение магазина по адресу: город Актобе, ул .Заводская д. 48

Заказ

Акт выполненных работ № 1 за декабрь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
1	1124-0203-0101	**Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР = 99 %**									
			врезка	1	6000,74	813,61	6001	814	584	4557	11403
					4603,2	–	4603	–	–	845	
2	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**									
			шт.	1	2226,97	113,64	2227	114	298	1805	4355
					1815,45	26,88	1815	27	–	323	

3	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3993		3993		3993	–	4312
					–		–		–	319	
4	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,093	360101,35	106803,91	33 489	9 933	90	25 695	40 362
					248320	30755,96	23 094	2 860	–	4 735	
5	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	93	2409		224037		224037	–	241959,96
					–		–		–	17922,96	
6	1310-0904-0101	Проволока медная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,083	28433,62	19475,02	2 360	1 616	–	223	2 046
					8958,6	4405,25	744	366	–	207	
7	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,083	14565		1208,895		1 209	–	1 209
8	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,083	94778,72	64916,72	7 867	5 388	–	743	6 191
					29862	14684,16	2 479	1 219	–	59	
9	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1778,72	4916,72	12 451	34 417	–	134 702	157 929
					29862	1684,16	209 034	11 789	–	10 776	

10	2901-0101-0101 (пл)	Отвод электросварной с З.Н. диаметром 108, SDR 11, 60 градусов	шт	3	4498,21		13494,63		13494,63	–	13494,63
					–		–		–	360	
11	2901-0101-0104 (пл)	Муфта электросварная с З.Н. диаметром 100, SDR 11	шт	3	2550		7650		7650	–	7650
					–		–		–	408	
12	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	9037,71	2146,43	9038	2146	3324	4312	14418
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,022	360101,35	106803,91	7 922	2 350	90	6 078	9 102
					248320	30755,96	5 463	677	–	674	
14	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	22	2409		52998		52998	–	52998
15	2901-0101-0105 (пл)	Полиэтиленовая лента ЛСГ "Осторожно! Газ!" К=1,020;	м	46	20,54		944,84			–	945
	Раздел 2 Надземный газопровод среднего давления (сталь)										
16	1119-0301-0101	Установка ГРПШ. Устройство НР = 98 %	установка	1	27607,77	969,79	13 495	0	–	8 942	9 657
					14336	322,56	14 336	323	–	715	
17	5801-0001-0101 (пл) (об)	ГРПШ-400	шт	1	178571,43		178571		–	–	178571
					–		–		178571	–	
18	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	5245,17	69,11	12 451	34 417	–	16 760	52 518

				993,25	24,37	26 818	658	–	1 341	
19 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	565		2825		2825	–	3051
				–		–		–	226	
20 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,148	1450,68	–	215	–	–	155	400
				1450,68	–	215	–	–	30	
21 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	28025,68	1735,55	6446	399	4906	1120	8171
				4961,25	392,56	1141	90	–	605	
22 1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0626	123880,39	54748,55	7755	3427	1300	2719	11312
				48361	14598,3	3027	914	–	838	
23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,78	100,6	2,41	78	2	41	24	110
				45,02	0,26	35	–	–	8	

24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,78	159	3,42	124	3	80	28	164
					52,61	0,54	41	–	–	12	

<u>Раздел 4 Надземный газопровод низкого давления (сталь)</u>

4.1 Трубопровод

25	1116-0301-0304	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**11**	**1138,52**	**21,52**	**12523,72**	**236,72**	**42882**	**49 353**	**66 826**
					377,66	**8,33**	**4154,26**	**45696,86**	**–**	**4 950**	
26	1116-0301-0302	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**12**	**831,65**	**21,52**	**37424**	**968**	**19461**	**17023**	**58803**
					377,66	**8,33**	**16995**	**375**	**–**	**4356**	
27	2302-0101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8**	**287**		**2296**		**2296**	**–**	**2296**
					–		**–**		**–**	**161**	

28	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %								
			шт.	2	2226,97	113,64	2227	114	298	1805	4355
					1815,45	26,88	1815	27	–	323	
29	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3993		3993		3993	–	4312
					–		–		–	319	
		Итого по разделу						968 922			

Заказчик _____
ИП "Уразалина Л.Ж."

Подрядчик _____
ТОО "Компания газ монтаж сервис"