Заказчик **"...о-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 23 от 13.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)	328 334 479,20	20 398 880,37							2 447 865,64	22 846 746,01
Итого к оплате										22 846 746,01

И.о. руководителя
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального

Жантуаров Д.Б.

Руководитель
ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О.

Директор
ТОО "ГУКС Актау"

Томашевский Н.Л.

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **13.04.2021**

Акт выполненных работ

за февраль 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (нижняя часть)										
			Смета: 2-1-1 ул. Центральная, L-852,63 м										
1	24	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2116,00	420,21	179,41	889170	379638	416831	237661	1216976	
						43,81	60,18	92701	127337		90145		
2	26	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8	141,04	132,3	1128	1058	1	287	1528	
						8,64	41,15	69	329		113		
3	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	13,6	134		1822				1968	
											146		
4	28	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	8	112,1	108,98	897	872	25	147	1127	
						0	25,46	0	204		83		
5	29	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8	20,04	16,55	160	132	0	64	243	
						3,43	7,74	27	62		18		
6	30	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи	м2 спланированной площади	7	90,42	0	633	0	0	456	1176	
						90,42	0	633	0		87		
7	31	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7	201,96	88,02	1414	616	0	812	2404	
						113,94	47,25	798	331		178		
8	32	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6198,44	903,13	18595	2709	1419	16785	38211	
						4822,4	358,19	14467	1075		2830		
9	33	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4138		16552		16552		17876	
											1324		
10	34	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	1	23816,81	1180,82	23817	1181	20934	1846	27716	
						1702,35	326,34	1702	326		2053		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	35	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	26708		26708		26708		28845	
											2137		
12	36	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10439		20878		20878		22548	
											1670		
			ИТОГО:					1001774	386206	503348	258038	1360618	
								110397	129664		100784		
			Смета: 2-1-2 ул. Жакауова, L-628,47 м										
1	73	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	6198,44	903,13	24794	3613	1892	22380	50948	
						4822,4	358,19	19290	1433		3774		
2	74	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4138		16552		16552		17876	
											1324		
3	75	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	1	23816,81	1180,82	23817	1181	20934	1846	27716	
						1702,35	326,34	1702	326		2053		
4	76	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10439		41756		41756		45096	
											3340		
			ИТОГО:					106919	4793	584482	282264	1502234	
								20992	1759		111275		
			Смета: 2-1-3 ул. Сахатова, L-1024,87 м										
1	22	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	122,4	22167,58	7283,83	2713311	891541	134346	2425185	5549576	
						13786,15	3005,04	1687425	367817		411080		
2	50	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	6198,44	903,13	86778	12644	6621	78331	178317	
						4822,4	358,19	67514	5015		13209		
3	51	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	15	4138		62070		62070		67036	
											4966		
4	52	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	1	23816,81	1180,82	23817	1181	20934	1846	27716	
						1702,35	326,34	1702	326		2053		
5	53	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	26708		26708		26708		28845	
											2137		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	54	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	13	10439		135707		135707		146564	
			ИТОГО:								10857		
								3048391	905365	970868	2787626	7500288	
			Смета: 2-1-4 ул. Бекежанова, L-1451,43 м					1756641	373158		555577		
1	66	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	6198,44	903,13	43389	6322	3310	39165	89159	
						4822,4	358,19	33757	2507		6604		
2	67	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	4138		37242		37242		40221	
											2979		
3	68	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	1	23816,81	1180,82	23817	1181	20934	1846	27716	
						1702,35	326,34	1702	326		2053		
4	69	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	26708		53416		53416		57689	
											4273		
5	70	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	10439		52195		52195		56371	
			ИТОГО:								4176		
								210059	7502	1137965	2828637	7771444	
			Смета: 2-1-5 ул. Тумышева, L-1560,04 м					35459	2833		575662		
1	88	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	398,5599958	420,21	179,41	167480	71507	78512	44761	229220	
						43,81	60,18	17461	23985		16979		
2	89	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,843	34536,85	10459,83	63651	19277	37200	15164	85121	
						3892,32	3726,24	7174	6867		6305		
3	90	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,03	24687,85	10459,83	741	314	310	247	1066	
						3892,32	3726,24	117	112		79		
4	91	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,224	19763,35	10459,83	4427	2343	1212	1843	6772	
						3892,32	3726,24	872	835		502		
5	92	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,009	93630,85	10459,83	843	94	714	74	990	
						3892,32	3726,24	35	34		73		
6	93	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,016	54234,85	10459,83	868	167	638	132	1079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		3892,32	3726,24	62	60		80		
7	94	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,142	93630,85	10459,83	13296	1485	11258	1168	15621	
				км линии		3892,32	3726,24	553	529		1157		
8	95	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		19	2166,77	991,37	41169	18836	4336	29464	76284	
				шт.		947,2	488,68	17997	9285		5651		
9	96	С121-049999-0101	Стоимость железобетонных сигнальных столбиков (по Актобе)		0,437	78770		34422		34422		37176	
				м3							2754		
10	97	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		76	141,04	132,3	10719	10055	7	2725	14520	
				м3 грунта		8,64	41,15	657	3128		1076		
11	98	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		129,2	134		17313				18698	
				т							1385		
12	99	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		76	112,1	108,98	8520	8282	237	1393	10706	
				м3 грунта		0	25,46	0	1935		793		
13	100	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		76	20,04	16,55	1523	1258	5	611	2305	
				м3 грунта		3,43	7,74	261	588		171		
14	101	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Планировка вручную насыпи		63	90,42	0	5696	0	0	4101	10582	
				м2 спланированной площади		90,42	0	5696	0		784		
15	102	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14	201,96	88,02	2827	1232	0	1625	4808	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	1595	662		356		
16	103	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		25	6198,44	903,13	154961	22578	11823	139876	318424	
				шт.		4822,4	358,19	120560	8955		23587		
17	104	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014		37	4138		153106		153106		165354	
				шт.							12248		
18	105	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков		3	23816,81	1180,82	71450	3542	62801	5538	83148	
				м3		1702,35	326,34	5107	979		6159		
19	106	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		2	26708		53416		53416		57689	
				шт.							4273		
20	107	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		13	10439		135707		135707		146564	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							10857		
21	108	С124-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	11665		116650		116650		125982	
				шт.							9332		
			ИТОГО:					1058785	160973	1840319	3077359	9183573	
								178147	57954		680263		
			Итого по объекту:									5425928	
			Объект: 2-2 Подземный переход газопровода через автодорогу										
			Смета: 2-2-1 Ул. Тумышева										
			Раздел: 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 18										
1	504	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	-19,44	134,55	125,69	-2616	-2443	0	-675	-3554	
						8,86	39,35	-172	-765		-263		
2	505	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	-2,16	2688,84	0	-5808	0	0	-4182	-10789	
						2688,84	0	-5808	0		-799		
3	506	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	-19,44	17,49	17,49	-340	-340	0	-114	-491	
						0	8,18	0	-159		-36		
4	507	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-2,16	1169,32	0	-2526	0	0	-1819	-4692	
						1169,32	0	-2526	0		-348		
5	508	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	-0,0113	448639,59	116024,15	-5070	-1311	-1	-4181	-9990	
						332516	41198,84	-3757	-466		-740		
6	509	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-11,413	1623		-18523		-18523		-20005	
											-1482		
7	510	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	-11,3	745,23	0	-8421	0	-165	-8091	-17833	
						730,6	0	-8256	0		-1321		
8	511	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	-4	1693,08	1007,91	-6772	-4032	0	-4066	-11705	
						685,17	341,52	-2741	-1366		-867		
9	512	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89	шт.	-2	7490		-14980		-14980		-16178	
											-1198		
10	513	С123-020302-2609	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	-2	1538		-3076		-3076		-3322	
											-246		
11	514	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	-0,0071	1001265,38	293440,54	-7109	-2083	-92	-5920	-14072	
						694848	147417,04	-4933	-1047		-1042		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	515	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-7,1284	2700		-19247		-19247	-1540	-20786	
13	516	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	-0,0048	1255927,98 672930,4	564269,12 202162,72	-6028 -3230	-2708 -970	-90	-4158 -815	-11002	
14	517	С123-020101-0177	Отвод стальной 90°, D 89 мм	шт.	-4	1507		-6028		-6028	-482	-6510	
15	518	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	-0,002	1385338,02 742224	581415,88 228340,28	-2771 -1484	-1163 -457	-123	-1922 -375	-5068	
16	519	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-2	5721		-11442		-11442	-915	-12357	
17	520	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	т	-0,0188	263941		-4962		-4962	-397	-5359	
18	521	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	-4	1083,12 989,92	46,71 0	-4332 -3960	-187 0	-186	-3920 -660	-8913	
19	522	С123-020103-0609	Фланцы воротниковые PN 16, DN 80	шт.	-4	3820		-15280		-15280	-1222	-16502	
20	523	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-1,99	107,63 60,3	2,5 0,36	-214 -120	-5 -1	-89	-83 -24	-321	
21	524	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	-1,99	165,09 70,5	3,6 0,72	-329 -140	-7 -1	-181	-98 -34	-460	
22	525	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	-0,01	32941,55 12001,5	20940,05 5900,64	-329 -120	-209 -59	0	-109 -35	-474	
23	526	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	-10	9,29		-93		-93	-7	-100	
24	527	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	-0,0105	489961,64 416908,8	73052,84 32074,22	-5145 -4378	-767 -337	0	-4667 -785	-10597	
25	528	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	-0,00096	136899,35 121808	6397,79 570,92	-131 -117	-6 -1	-8	-81 -17	-229	
26	529	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	-0,00096	482745		-463		-463	-37	-501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	530	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-0,026	107,63	2,5	-3	0	-1	-1	-4	
						60,3	0,36	-2	0		0		
28	531	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	-0,026	165,09	3,6	-4	0	-2	-1	-6	
						70,5	0,72	-2	0		0		
			Итого по разделу: 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 18									-211820	
			Раздел: 2. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ										
29	532	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	-0,042	1140575,93	392879,93	-47904	-16501	0	-37047	-91747	
						747696	143274,32	-31403	-6018		-6796		
30	533	С123-010502-0825	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-21,0569999	31870		-671087		-671087		-724774	
											-53687		
			Итого по разделу: 2. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ									-816521	
			ИТОГО:					-871033	-31765	1074200	2996224	8155212	
								-73149	-11647		604093		
			Смета: 2-2-5 Ул. Центральная										
			Раздел: 144. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ										
1	261	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,062	1140575,93	392879,93	70716	24359	0	54688	135436	
						747696	143274,32	46357	8883		10032		
2	262	С123-010502-0825	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	61,7760998	31870		1968804		1968804		2126309	
											157504		
3	263	Е11-221401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	112	1898,98	9,58	212686	1073	30576	179646	423718	
						1616,4	3,78	181037	423		31387		
4	264	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	14238,79	1620,97	113910	12968	74975	26064	151173	
						3245,94	45	25968	360		11198		
5	265	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	8	633		5064		5064		5469	
											405		
6	266	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,008	28038,58	1245,39	224	10	155	56	303	
						7384,3	360,31	59	3		22		
7	267	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	8	387		3096		3096		3344	
											248		
8	268	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	12	1849,46	24,24	22193	291	303	13227	38254	
						1800	7	21600	84		2834		
9	269	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТРК ГОСТ Р 50838-2011		12	221		2652		2652		2864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							212		
10	270	С123-020304-3605	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	8	6237		49896		49896		53888	
											3992		
11	271	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	8	7771,61	2409,85	62173	19279	4688	46196	117038	
						4775,82	1057	38207	8456		8670		
12	272	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,0574	553145		31751		31751		34291	
											2540		
13	273	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,52	107,63	2,5	164	4	68	64	245	
						60,3	0,36	92	1		18		
14	274	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,52	165,09	3,6	251	5	138	75	352	
						70,5	0,72	107	1		26		
15	275	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм.Укладка	км трубопровода	0,008	1140575,93	392879,93	9125	3143	0	7056	17476	
						747696	143274,32	5982	1146		1294		
16	276	С123-010502-0825	Кожух из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	31870		254960		254960		275357	
											20397		
17	277	Е11-221401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1898,98	9,58	15192	77	2184	12832	30266	
						1616,4	3,78	12931	30		2242		
18	278	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	14238,79	1620,97	14239	1621	9372	3258	18897	
						3245,94	45	3246	45		1400		
19	279	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633		633		633		684	
											51		
20	280	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28038,58	1245,39	28	1	19	7	38	
						7384,3	360,31	7	0		3		
21	281	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	387		387		387		418	
											31		
22	282	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,5	1849,46	24,24	2774	36	38	1653	4782	
						1800	7	2700	10		354		
23	283	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	221		332		332		358	Казахстан
											27		
24	284	С123-020304-3605	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	6237		6237		6237		6736	
											499		
25	285	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4775,82	1057	4776	1057		1084		
26	286	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	553145		3969		3969		4286	
											318		
27	287	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	31	
						60,3	0,36	11	0		2		
28	288	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	165,09	3,6	31	1	17	9	44	
						70,5	0,72	13	0		3		
			Итого по разделу: 2. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ									3466687	
			ИТОГО:					2859279	65277	3525109	3346837	11621918,6	
								343093	20499		860886		
			Итого по объекту:									1988245	
			Объект: 2-4 Электроснабжение										
			Смета: 2-4 Электроснабжение										
			Раздел: 1. УЧАСТОК N4 - УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ПК2,3,4,5										
1	104	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	17,7803601	61428		1092212		1092212		1179589	
											87377		
2	105	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	14	57274		801836		801836		865983	
											64147		
3	106	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	700	263,54	108,33	184481	75829	33052	76014	281334	
						108	42,82	75600	29974		20840		
4	107	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	147	567,88	459,88	83478	67602	0	34521	127439	
						108	218,16	15876	32070		9440		
5	108	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	97	450,22	187,91	43671	18227	4492	20184	68964	
						216	73,01	20952	7082		5108		
6	109	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	547,16	231,94	27358	11597	2261	12913	43492	
						270	88,68	13500	4434		3222		
7	110	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБ 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,847	5432878		4601648		4601648		4969779	
											368132		
8	111	Ц13-080201-2409 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	49276,15	28868,31	295657	173210	3647	138640	469041	
						19800	12292,68	118800	73756		34744		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	112	С123-061703-1102	Муфты концевые термоусаживаемые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3 КНТп10 70/120 М	шт.	6	13415		80490		80490	6439	86929	
10	113	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2,7	178,16 11,49	166,68 50,93	481 31	450 137	0	121 48	651	
11	114	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3 грунта	0,3	2240,7 2240,7	0 0	672 672	0 0	0	484 92	1249	
12	115	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	1169,32 1169,32	0 0	561 561	0 0	0	404 77	1043	
13	116	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	15977,35 11636,44	3334,09 1517,48	95864 69819	20005 9105	6041	59982 12468	168314	
14	117	С121-040301-0501	Колодцы железобетонные телефонные ККС1-10	м3	2,76	62403		172232		172232	13779	186011	
15	118	С124-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами	шт.	24	1021		24504		24504	1960	26464	
16	119	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	6	4543		27258		27258	2181	29439	
17	120	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	12	379,76 231,91	147,86 78,3	4557 2783	1774 940	0	3127 615	8299	
18	121	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,52	972,87 375,88	20,65 3,6	25801 9968	548 95	15285	9359 2813	37973	
19	122	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	63	498,76 108	390,76 185,37	31422 6804	24618 11678	0	13307 3578	48308	
20	123	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,25	52532		13133		13133	1051	14184	
21	124	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,05	198545,44 196840	0 0	9927 9842	0 0	85	7480 1393	18800	
22	125	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6	м	10	1646		16460		16460	1317	17777	
23	126	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 50х3	м	40	341		13640		13640	1091	14731	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	127	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	3589,67	172,97	10769	519	6590	2768	14620	
				шт.		1220,1	61,21	3660	184		1083		
25	128	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 60х60 мм. Монтаж оборудования		30	7022,22	306,76	210667	9203	149174	40482	271240	
				шт.		1743	131,16	52290	3935		20092		
26	129	Е11-330202-0101	Демонтаж ж/б опор		7	6754,06	2920,5	47278	20443	0	30835	84363	
				опора		3833,57	1672,77	26835	11709		6249		
27	130	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов		0,375	21819,93	8263,73	8182	3099	0	5266	14524	
				км линии		13556,2	3996	5084	1499		1076		
			Итого по разделу: 1. УЧАСТОК N4 - УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ПК2,3,4,5									9050540	
			ИТОГО:					7924239	427122	10589149	3802724	20672459	
								433077	186597		1531298		
			Итого по объекту:									7924240	
			Итого по стройке:									15338413	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		779649					
			Итого с временными									21452108	
			Зимние удорожания			1,155 %		239901					
			Итого с зимними удорожаниями									21692009	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		420211					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22112220	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0									11056110	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11609313	
			ИТОГО									22665422,93	
			ИТОГО по акту			12%		2719850,75				25385273,68	
			Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999988									22846746,01	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									22846746,01	
			в том числе НДС 12%									2447865,64	

Заказчик

И.о.Руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Жантуаров Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К

Оспан С.О.

Технадзор

Директор ТОО "ГУКС Актау"

Томашевский Н.Л.