АКТ
приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Замена и перенос газ.оборудования
По адресу: г.Актобе, Промзона, уч.670
/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «27» 12 2015г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
ИП «Наси С.М.» **Наси С.М.**
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организации **ТОО «Компания газ монтаж сервис»** **Ален Н.Т.**
/фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации Специалист ПТО **Абдрахманов Н.**
АПФ АО «ҚазТрансГаз Аймак» */фамилия, имя, отчество /*

Представитель местного исполнительного органа
/фамилия, имя, отчество /

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством
Замена и перенос газ.оборудования
По адресу: г.Актобе, Промзона, уч.670
/ наименование объекта /

На законченном строительстве объекте; **По адресу: г.Актобе, Промзона, уч.670**

Внутренний газопровод низкого давления
/ наименование объекта /

субподрядными организациями:
/ наименование организации /

выполнены следующие работы

2. Проект № 80-ГСН,В разработан **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ ноябрь 2015 окончание работ ноябрь 2015
/ месяц, год / */ месяц, год /*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «27»____12_____2015г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ **Наси С.М.**
/ подпись /

место печати

Представитель проектной организации _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

Представитель эксплуатационной организации _____ **Абдрахманов Н.**
/ подпись /

Представитель местного исполнительного органа _____
/ подпись /

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗООБОРУДОВАНИЯ

Смонтировано **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**

Наименование строительно- монтажной организации

по адресу: **г.Актобе, Промзона, уч.670**

город, улица, привязки начального и конечного пикета

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБОРУДОВАНИЯ

Указывается для внутри домового газооборудования–число квартир, тип и число установленных газовых приборов, общая протяженность газопровода и число запорных устройств на них; для внутрицехового оборудования-общая протяженность газопровода, тип и число установленного газооборудования, рабочее давление газа __0,03 кгс/см2___

Счетчик газовый RVG G40 1 шт.сущ.

Сигнализатор загазованности СИКЗ-32 1 шт.

Отопительный котел Kiturami-KSG70R 1 шт.

Отопительный котел Kiturami-KSG100R 1 шт.

Паровой котел TBG-150P 1 шт сущ

Краны: . Ду25мм 1 компл Ду20мм 1 компл.

Трубы: Ду159х4,0=3,0м, Ду57х3,0=2,0м

Ду32х2,8=7,0м, Ду25х2,8мм = 3,0м. Ду20х2,5мм =3,0м.

Переход Ду159/57=2шт, Ду57/32=2шт, Ду32/20=2 шт

Отвод Ду32мм=4 шт

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на трубы Ду159 ГОСТ10704-91 №118-12109 от 29.05.2015

Сертификат качества на трубы Ду57 ГОСТ10704-91 №18675 от 13.04.2015

Сертификат качества на трубы ДуØ32мм. ГОСТ 3262-75; № 290408 от 26.02.2015г.;

Сертификат качества на трубы ДуØ25мм. ГОСТ 3262-75; № 11126/2 от 28.01.2013г.;

Сертификат качества на трубы ДуØ20мм. ГОСТ 3262-75; № 17306 от 24.10.2014г.;

Паспорт на кран Ду25,20 БА 7202-015 ПС1;

Сертификат качества на переход Ду159/57, Ду57/32, Ду32/20 №0451656

Сертификат качества на отвод Ду32 №0451656

Сертификат качества на электрод LB-52U №420130275 от 13.05.2013

Паспорт отопительного котла Kiturami-KSG100R, Kiturami-KSG70R

Договор обслуживания Kiturami-KSG100R, Kiturami-KSG70R

Паспорт на сигнализатор загазованности на СИКЗ-32

Протокол механическ. испытаний сварных стыков (допускной стык) № 17/11.1 от 17.11.2015

Протокол механическ. испытаний сварных стыков (контр. стык) № 18/11.1 от 18.11.2015

АКТы перв. обсл. тех. сост. дымовых и вент. каналов: № 143 от 19.01.2016

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер Удостоверения	Сваренно стыков		Дата проведения сварочных	Подпись сварщика
		Диаметр труб,мм	Число, Штук		
Жумабаев Е.А.	Кл. 70 №18862	159	2	26.11.2015	
		57	2		
		32	4		
		25	3		
		20	3		

Специалист сварочного производства II уровня_____**Туяшев С.Б.**

должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ

4. ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ГАЗОПРВОДА, ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ

1.Перед монтажом газопровода трубы осмотрены и внутренняя полость их очищена от грязи, окалины и других засорении.

2.«_26 _» _11_ ___2015г. газопровод испытан на прочность давлением воздуха 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) в течении (1 час.) на участке отключающего устройства на вводе до кранов на опусках к оборудованию (приборам) с последующим осмотром и проверкой сварных и фланцевых соединений с помощью мыльной эмульсии.
Дефекты и утечки не обнаружены. Испытание на герметичность газопровод выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

5. ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

1. «_26 _» _11 ___2015г. газопровод испытан на герметичность давлением воздуха 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) в течении (1 час.) на участке отключающего устройства на вводе до кранов на опусках к оборудованию (приборам) с последующим осмотром и проверкой сварных и фланцевых соединений с помощью мыльной эмульсии. Дефекты и утечки не обнаружены. Испытание на герметичность газопровод выдержал.

2. «__26__» ___ 11___ 2015. после подключения автоматики, арматуры, оборудование, контрольно – измерительных приборов газопровод испытан на герметичность давлением воздуха 0,005МПа (0,05 кгс/см2) в течении 5 мин. Падения давления не обнаружено.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Внутри домовое (внутрицеховое) газооборудование (включая газопровод) смонтировано в соответствии с проектом, разработанным: **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
_____30.09.2015_____
наименование проектной организации и дата выпуска проекта

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи.
№ _____

Строительство начато «_26__» _____11_____ 2015г.
Строительство закончено «_26__» _____11_____ 2015г.

Представитель
подрядной организаций _____ **Ален Н.Т.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

ПРИМЕЧАНИЕ: *Если в цех (котельной) имеется ГСУ, смонтированная в общем помещении цехе и обслуживающая только данный цех то на внутрицеховой газопровод и ГРУ допускается общий строительный паспорт.*

АКТ
приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Замена и перенос газ.оборудования
По адресу: г.Актобе, Промзона, уч.670
/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «27» 12 2015г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
ИП «Наси С.М.» **Наси С.М.**
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организации **ТОО «Компания газ монтаж сервис»** **Ален Н.Т.**
/фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации Специалист .ПТО **Абдрахманов Н..**
АПФ АО «ҚазТрансГаз Аймак»
/фамилия, имя, отчество /

Представитель местного исполнительного органа
/фамилия, имя, отчество /

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством
Замена и перенос газ.оборудования
По адресу: г.Актобе, Промзона, уч.670
/ наименование объекта /

На законченном строительстве объекте; **По адресу: г.Актобе, Промзона, уч.670**

Наружний газопровод низкого давления
/ наименование объекта /

субподрядными организациями:
/ наименование организации /

выполнены следующие работы

2. Проект № 80-ГСН,В разработан **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ ноябрь 2015 окончание работ ноябрь 2015
/ месяц, год / / месяц, год /

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «27» 12 2015г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ **Наси С.М.**
/ подпись /

место печати

Представитель проектной организации _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

Представитель эксплуатационной организации _____ **Абдрахманов Н.**
/ подпись /

Представитель местного исполнительного органа _____
/ подпись

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

построенного **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**

Наименование строительно- монтажной организации

номер проекта

по адресу: **г.Актобе, Промзона, уч.670**

город, улица, привязки начального и конечного пикета

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений._____0,05 кгс/см2_____

Трубы: Ду32х2,8мм L-1,0 м.
Кран Ду32мм=1 шт

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на трубы Ду32 мм ГОСТ 3262-75 №290408 от 26.02.2015
Сертификат на кран Ду32мм БА 7202-015 ПС1;
Сертификат качества на электрод LB-52U №420130275 от 13.05.2013г.
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (допускной стык) № 17/11.1 от 17.11.2015
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (контр. стык) № 18/11.1 от 18.11.2015

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер Удостоверения	Сваренно стыков		Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщика
		Диаметр Труб,мм	Число, штук		
Жумабаев Е.А.	Кл. 70 №18862	Ду32	2	26.11.2015	

Специалист сварочного производства II уровня_____**Туяшев С.Б**

должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ

4. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ.

1.Перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорин

2.«_26 » __11 ___2015г. перед испытанием на прочность, произведена продувка газопровода воздухом.

3.« 26» ___11__ 2015 г произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) в течении (1 час.)с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

5. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

« 26» 11 2015 г произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) в течении (0,5 ч..)с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным

ТОО «Компания газ монтаж сервис»
наименование проектной организации

30.09.2015
и дата выпуска проекта

с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№ ___

Строительство начато «_26 » _____11_____ 2015г.

Строительство закончено «_26 » _____11_____ 2015г.

Представитель
подрядной организаций _____ **Ален Н.Т.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)