Заказчик: ТОО "Никонстрой"
Подрядчик: ТОО "G-safe construction"
Основание: Договор №5 от 15 июля 2019 г.
Наименование стройки: Благоустройство вдоль трасса Алматы-Оскемен по адресу : Кегельдинский район, с. Бактыбай, трасса Алматы-Оскемен
Наименование объекта: Благоустройство Площадка 1,2.

Акт приемки выполненных работ №1

За АВГУСТ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Покрытия									
		Тип 1									
1	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см.(10 см) Устройство	м2 покрытия	766	1518,08	28,80	1162847	22063	1130062	16210	1273382
					14,00	5,60	10722	4287		94325	
		Тип 2									
3	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	132,5	661,68	158,08	87673	20946	62612	11748	107375
					31,05	51,05	4115	6764		7954	
4	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	132,5	-201,29	-55,63	-26671	-7371	-19300	-2656	-31673
					--	-18,56	--	-2459		-2346	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,090895	118089,35	1712,74	10734	156	10578	83	11683
					--	849,70	--	77		865	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	132,5	1240,65	93,64	164386	12407	146525	9931	188262
					41,16	28,24	5454	3742		13945	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	132,5	275,25	0,04	36471	6	36436	32	39422
					0,22	--	29	--		2920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1588451
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1588451

		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге								46065
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге								1634516
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	Тенге								22066
		ИТОГО С ЗИМНИМИ	Тенге								1656582
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	Тенге								33132
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	Тенге								1689714
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге								1317977
		НДС 12%	Тенге								158157
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ	Тенге								1476134

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: