Форма 2

Заказчик: ТОО "Никонстрой"
Подрядчик: ТОО "G-safe construction"
Основание: Договору №5 от 15 июля 2019 г.
Наименование стройки: Благоустройство вдоль трассы Алматы-Оскемен по адресу : Ескельдинский район, с. Бактыбай, трасса Алматы-Оскемен
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение.Стелла

Акт приемки выполненных работ №3

За МАРТ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	2,916	158,40	149,29	462	436	--	104	611
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	27	118		45	
2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,324	3447,36	--	1117	--	--	804	2075
		НР - 72%; СП - 8%			3447,36	--	1117	--		154	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	3,24	21,90	18,40	71	60	--	26	105
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,67	11	25		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 121 КВТ (165 Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,6133	22,02	22,02	14	13	--	2	18
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,23	--	3		1	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,0462	951,59	--	44	--	--	32	82
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	44	--		6	
				УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАСЫПИ							
6	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	М3 ГРУНТА	600	164,66	155,78	98796	93468	54	21872	130322
		НР - 72%; СП - 8%			8,79	41,84	5274	25104		9653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ	м3 грунта	600	21,90	18,40	13140	11040	54	4787	19361
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,67	2046	4602		1434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	600	171,86	79,20	103116	47520	--	56631	172527
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	55596	23058		12780	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	600	84,38	71,11	50628	42666	1680	12239	67896
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	6282	10716		5029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								392997
				РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
				П ОСНОВАНИЕ ПОД СТЕЛЛУ							
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	5	18147,37	1731,74	90737	8658	71106	11930	110881
		НР - 91%; СП - 8%			2194,54	427,49	10973	2137		8213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,05	248556,00	--	12428	--	12428	--	13422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
12	2105-0301-0201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,01	224534,00	--	2245	--	2245	--	2425
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
13	1115-01 01-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	20	15470,71	119,71	309414	2394	20328	230220	582805
		НР - 80%; СП - 8%			14334,61	54,14	286692	1083		43171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2113-02 11-0908 РСНБ РК 2015	СИСТЕМА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ, ТИП ОБЛИЦОВКИ: ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ	М2	20	7653,00	--	153060	--	153060	--	165305
		СП - 8%			--	--	--	--		12245	
15	ПРАЙС	КЛЕЙ ДЛЯ ГРАНИТА	БАН	21	900,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
16	2201-01 01-0303 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 20 ММ ГОСТ 9480-2012	М2	20	10507,00	--	210140	--	210140	--	226951
		СП - 8%			--	--	--	--		16811	
				СТЕЛЛА							
17	1108-01 01-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1,26	5547,54	1804,94	6990	2274	3512	2073	9788
		НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	1204	1025		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-01 01-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	0,52	16907,42	1125,96	8792	585	7487	781	10339
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	720	138		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-01 01-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	3,2	18147,37	1731,74	58072	5542	45507	7635	70964
		НР - 91%; СП - 8%			2194,54	427,49	7023	1368		5257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0638	248556,00	--	15858	--	15858	--	17127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
21	2106-0306-0207 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02355	224534,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
22	1106-0301-0104 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. УСТАНОВКА ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,02472	281212,96	2226,89	6952	55	5796	1020	8609
		НР - 91%; СП - 8%			44552,60	777,85	1101	19		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0502	749499,17	6761,61	37625	339	34799	3024	43900
		НР - 118%; СП - 8%			49549,20	1493,28	2487	75		3252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,4482	27902,33	13038,58	12506	5844	3178	3596	17390
		НР - 69%; СП - 8%			7773,36	3853,02	3484	1727		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	БАЛКИ, РИГЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0157	58880,41	28215,17	924	443	77	349	1375
		НР - 69%; СП - 8%			25705,62	6508,81	404	102		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,4639	643499,00	--	298519	--	298519	--	322401
		СП - 8%			--	--	--	--		23882	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	3,48	898,48	19,98	3127	69	1994	999	4456
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	1064	10		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	17,9935	159,98	3,48	2879	63	1784	719	3886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%, СП - 8%			57,34	0,59	1032	11		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1115-04-04-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ПОВЕРХНОСТИ. ОБЛИЦОВКА ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА ИЛИ ТРАВЕРТИНА ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	32,68	20418,98	30,12	667292	984	373420	234672	974121
		НР - 80%, СП - 8%			8962,30	13,84	292888	452		72157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1115-03-03-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ. УСТАНОВКА	М ДЕТАЛЕЙ	1,77	2825,53	47,71	5001	84	161	3833	9541
		НР - 80%, СП - 8%			2686,86	20,35	4756	36		707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	ПРАЙС	БУКВЫ И СТРЕЛЫ НА СТЭЛЛУ	КОМПЛЕКТ	1	247332,80	--	247333	--		--	247333
					--	--	--	--	247333	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2869142
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3262139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге								94602
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге								3356741
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	Тенге								45316
		ИТОГО С ЗИМНИМИ	Тенге								3402057
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	Тенге								68041
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	Тенге								3470098
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге								2706677
		НДС 12%	Тенге								324801
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ	Тенге								3031478

СДАЛ: ПРИНЯЛ: