Форма 2

Заказчик: ТОО "НиКонстрой"
Подрядчик: ТОО "G-safe construction"
Основание: Договор №5 от 15 июля 2019 г.
Наименование стройки: Благоустройство вдоль трассы Алматы-Оскемен по адресу : Ескельдинский район, с. Бактыбай, трасса Алматы-Оскемен
Наименование объекта: Полив

Акт приемки выполненных работ №2

За МАРТ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД									
1	1 122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /НАДЗЕМНАЯ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	0,266	488038,28	72353,18	129818	19246	2491	114260	263604
		НР - 99%; СП - 85%			406318,00	27568,16	108081	7333		19526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1 122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ/НАДЗЕМНАЯ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	0,021	509358,36	89044,31	10697	1870	261	9206	21495
		НР - 99%; СП - 85%			407924,00	34873,54	8566	732		1592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	84,336	353,00	--	29771	--	29771	--	32153
		СП - 85%			--	--	--	--		2382	
4	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	138,552	462,00	--	64011	--	64011	--	69132
		СП - 85%			--	--	--	--		5121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	45,76	1042,00	--	47682	--	47682	--	51497
		СП - 8%			--	--	--	--		3815	
6	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	21,84	1906,00	--	41627	--	41627	--	44957
		СП - 8%			--	--	--	--		3330	
7	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1871,98305	224,82	213,64	420859	399930	--	132532	597662
		НР - 72%; СП - 8%			11,18	87,15	20929	163143		44271	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	140,90195	2188,03	--	308298	--	--	221975	572694
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	308298	--		42422	
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	34	3895,41	1058,69	132444	35995	66641	41870	188259
		НР - 93%; СП - 8%			876,72	447,44	29808	15213		13945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. МЯГКИЙ ГРУНТ	М3 ГРУНТА	196,6389106	951,59	--	187120	--	--	134726	347594
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	187120	--		25748	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1769,750196	36,29	36,29	64224	64224	--	17967	88766
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,10	--	24953		6575	
12	1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1769,750196	19,26	19,26	34085	34086	--	9875	47477
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,75	--	13716		3517	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ МАЛЫЙ С КРАНОМ (МЕТ.)Irritec. Установка	шт.	16	1501,47	944,23	24024	15107	--	13228	40232
		НР - 99%; СП - 8%			557,24	277,84	8916	4445		2980	
14	ПРАЙС	КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ МАЛЫЙ С КРАНОМ (МЕТ.)Irritec	ШТ	16	14944,82	--	239117	--	239117	--	258246
		СП - 8%			--	--	--	--		19129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ПРАЙС	ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ RACO "SOFT LINE" 25 МЕТРОВ Ф 20ММ	БУХ	6	17889,16	–	107335	–	107335	–	115922
		СН - 8%			–	–	–	–		8587	
16	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОЛЬ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	93,5	610,55	1,09	57086	102	12201	35868	100390
		НР - 80%; СН - 8%			478,96	0,56	44783	52		7436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2840080
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге								82362
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге								2922442
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	Тенге								39453
		ИТОГО С ЗИМНИМИ	Тенге								2961895
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	Тенге								59238
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	Тенге								3021133
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге								**2356484**
		НДС 12%	Тенге								282778
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ	Тенге								**2639262**

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: