*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 070540013468 |
| Исполнитель | ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 101240008025 |
| Договор (контракт) | Договор №2С от 01.07.2021г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000029 | 24.12.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Субподрядные работы по объекту "Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области" | | | Работа | 1 | 50 000 319,41 | 50 000 319,41 | 5 357 177,08 |
| | | | | Итого | 1 | x | 50 000 319,41 | 5 357 177,08 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2021

М.П.

Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО " Нұрболат"**
Субподрядчик:**ТОО "AiserStroyService"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь** месяц **2021 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№2С** | **01.07.2021** | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 3 | | | | | | | |
| | | | С М Р | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **42 809 317,76** | | | | | | | | **5 137 118,13** | **47 946 435,89** |
| в том числе за отчетный месяц | | **25 598 928,57** | | | | | | | **3 071 871,43** | **28 670 800,00** |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нұрболат"**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области**
**Договор № 2С от 01.07. 2021 г.**

**Акт**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года**
на **общестроительные работы, ВиК**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы (локальная смета 2-1-3)** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции кровли** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж** | м2 покрытия | 1087,944 | | 1926,97 | 473,90 | 2096435 | 515577 | 991932 | 550707 | 2858914 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 541,32 | 192,29 | 588926 | 209201 | | 211771 | |
| 3 | Е11-090402-0109 1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Подрезка стеновых многослойных панелей** | м реза | 39 | | 1014,94 | 5,18 | 39583 | 202 | 478 | 26843 | 71740 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 997,52 | -- | 38903 | -- | | 5314 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 2136018 | 515779 | 992410 | 577550 | 2930654 |
| | | | | | | | | 627829 | 209201 | -- | 217085 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 2136018 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 992410 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 837030 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 577550 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 217085 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 2930653 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 531 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 837030 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2930653 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 531 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 837030 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции стен** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-090402-0106<br>1109-0402-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями** | м2 | 1277,712 | 2874,32 | 993,02 | 3672553 | 1268793 | 1893978 | 581006 | 4593844 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 398,98 | 260,04 | 509782 | 332256 | | 340285 | |
| 6 | Е11-090402-0108<br>1109-0402-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов** | м фасонных (доборных) элементов | 728,6 | 1974,84 | 976,10 | 1438868 | 711187 | 268721 | 511165 | 2106036 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 629,92 | 386,85 | 458960 | 281859 | | 156003 | |
| 8 | Е11-090402-0109<br>1109-0402-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Подрезка стеновых многослойных панелей** | м реза | 4,8 | 1014,94 | 5,18 | 4872 | 25 | 59 | 3304 | 8830 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 997,52 | -- | 4788 | -- | | 654 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 5116293 | 1980005 | 2162758 | 1095475 | 6708710 |
| | | | | | | | 973530 | 614115 | -- | 496942 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5116293 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2162759 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1587645 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1095475 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 496942 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6708710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1070 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1587645 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6708710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1070 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1587645 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт.Уплотнение щебнем** | м2 площади уплотнения | 737,8 | 261,43 | 34,11 | 192883 | 25166 | 108125 | 64970 | 278481 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 80,77 | 12,91 | 59592 | 9525 | | 20628 | |
| 41 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные.Устройство** | м3 подстилающего слоя | 73,78 | 24741,97 | 7,68 | 1825463 | 567 | 1520837 | 285816 | 2280181 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | -- | 304059 | -- | | 168902 | |
| 42 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство** | м3 подстилающего слоя | 88,536 | 26647,33 | 7,68 | 2359248 | 680 | 1993697 | 342979 | 2918405 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | -- | 364871 | -- | | 216178 | |
| 43 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки.Армирование** | т | 4,552226 | 16622,70 | 1511,34 | 75670 | 6880 | 142 | 65195 | 152135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15080,00 | 658,10 | 68648 | 2996 | | 11269 | |
| 44 | С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 4,552226 | 267997,00 | -- | 1219983 | -- | 1219983 | -- | 1317582 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97599 | |
| 45 | Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм.Устройство | м2 покрытия | 737,8 | 1875,78 | 476,98 | 1383950 | 351915 | -- | 1256084 | 2851236 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1398,80 | 412,34 | 1032035 | 304224 | | 211203 | |
| 46 | прайс лист | Наливной пол Тартан | м2 | 737,8 | 5464,29 | -- | 4031553 | -- | 4031553 | -- | 4354077 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 322524 | |
| | | | | **Тип 2** | | | | | | | |
| 47 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт.Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 31,1 | 261,43 | 34,11 | 8130 | 1061 | 4557 | 2739 | 11738 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 80,77 | 12,91 | 2512 | 402 | | 870 | |
| 48 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м3 подстилающего слоя | 3,11 | 24741,97 | 7,68 | 76948 | 24 | 64107 | 12048 | 96115 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | -- | 12817 | -- | | 7120 | |
| 49 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство | м3 подстилающего слоя | 3,732 | 26647,33 | 7,68 | 99448 | 29 | 84039 | 14457 | 123018 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | -- | 15380 | -- | | 9112 | |
| 50 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,191887 | 16622,70 | 1511,34 | 3190 | 290 | 6 | 2748 | 6413 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15080,00 | 658,10 | 2894 | 126 | | 475 | |
| 51 | С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,191887 | 267997,00 | -- | 51425 | -- | 51425 | -- | 55539 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4114 | |
| | | | | **Тип 3** | | | | | | | |
| 52 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт.Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 101,1 | 261,43 | 34,11 | 26431 | 3448 | 14817 | 8903 | 38160 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 80,77 | 12,91 | 8166 | 1305 | | 2827 | |
| 53 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м3 подстилающего слоя | 10,11 | 24741,97 | 7,68 | 250141 | 78 | 208398 | 39165 | 312451 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | -- | 41665 | -- | | 23145 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство | м3 подстилающего слоя | 12,132 | 26647,33 | 7,68 | 323285 | 93 | 273194 | 46998 | 399906 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | – | 49998 | – | | 29623 | |
| 55 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,623787 | 16622,70 | 1511,34 | 10369 | 943 | 19 | 8934 | 20847 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15080,00 | 658,10 | 9407 | 411 | | 1544 | |
| 56 | С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,623787 | 267997,00 | – | 167173 | – | 167173 | – | 180547 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13374 | |
| 57 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство | м2 покрытия | 101,1 | 1833,77 | 147,94 | 185394 | 14956 | 52361 | 117252 | 326858 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1167,92 | 65,87 | 118077 | 6659 | | 24212 | |
| 58 | С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 103,122 | 3092,00 | – | 318853 | – | 318853 | – | 344361 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 25508 | |
| 59 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные.Устройство | м | 109,2 | 1544,27 | 13,99 | 168634 | 1528 | 133852 | 31768 | 216434 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 304,52 | 4,96 | 33254 | 542 | | 16032 | |
| | | | | **Тип4** | | | | | | | |
| 60 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт.Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 85,5 | 261,43 | 34,11 | 22352 | 2917 | 12529 | 7529 | 32272 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 80,77 | 12,91 | 6906 | 1104 | | 2391 | |
| 61 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м3 подстилающего слоя | 8,55 | 24741,97 | 7,68 | 211544 | 66 | 176242 | 33122 | 264239 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | – | 35236 | – | | 19573 | |
| 62 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство | м3 подстилающего слоя | 10,26 | 26647,33 | 7,68 | 273402 | 79 | 231040 | 39746 | 338200 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | – | 42283 | – | | 25052 | |
| 63 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,527535 | 16622,70 | 1511,34 | 8769 | 797 | 17 | 7555 | 17630 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15080,00 | 658,10 | 7955 | 347 | | 1306 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,527535 | 267997,00 | -- | 141378 | -- | 141378 | -- | 152688 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11310 | |
| 65 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 85,5 | 3182,23 | 23,97 | 272081 | 2049 | 231949 | 36732 | 333518 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 445,41 | 11,63 | 38083 | 994 | | 24705 | |
| 66 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 92,34 | 280,93 | 2,47 | 25941 | 228 | 16974 | 8298 | 36978 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 94,64 | 0,96 | 8739 | 89 | | 2739 | |
| | | | | Тип5 | | | | | | | |
| 67 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м2 стяжки | 73,8 | 735,61 | 32,02 | 54288 | 2363 | 23892 | 27433 | 88259 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 379,85 | 15,60 | 28033 | 1151 | | 6538 | |
| 68 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-01011101 | м2 стяжки | 73,8 | 361,33 | 21,70 | 26666 | 1602 | 23680 | 2017 | 30978 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 18,76 | 10,32 | 1384 | 762 | | 2295 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 13814592 | 417759 | 11104839 | 2462488 | 17579246 |
| | | | | | | | 2291994 | 330637 | -- | 1302168 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13814592 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5174479 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2622631 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5930365 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2462488 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1302168 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17579248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2141 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2622631 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 17579248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2141 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2622631 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 21066903 | 2913543 | 14260007 | 4135513 | 27218610 |
| | | | | | | | 3893353 | 1153953 | -- | 2016195 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13814592 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5174479 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2622631 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5930365 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2462488 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1302168 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17579248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2141 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2622631 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7252311 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3155169 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2424675 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1673025 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 714027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9639363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1601 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2424675 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 27218611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3742 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5047306 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Водопровод и канализация (локальная смета 2-1-5)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РС296299) | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка** | м трубопровода | 66,4 | 861,34 | 3,52 | 57193 | 233 | 292 | 55610 | 121827 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 853,44 | 1,15 | 56668 | 76 | | 9024 | |
| 70 | С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм** | м | 65,736 | 1094,00 | – | 71915 | – | 71915 | – | 77668 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5753 | |
| 71 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РС296299) | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка** | м трубопровода | 33 | 892,56 | 1,45 | 29454 | 47 | 36 | 28799 | 62914 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 890,02 | 0,50 | 29371 | 16 | | 4660 | |
| 72 | С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм** | м | 32,67 | 270,00 | – | 8821 | – | 8821 | – | 9527 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 706 | |
| 73 | С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм** | шт. | 3 | 771,00 | – | 2313 | – | 2313 | – | 2498 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 185 | |
| 74 | С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 3 | 642,00 | – | 1926 | – | 1926 | – | 2080 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 154 | |
| 75 | С1241-216-0203 23-020601-1203 РС296299) | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 22 | 145,00 | – | 3190 | – | 3190 | – | 3445 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 255 | |
| 76 | С1241-216-0201 23-020601-1201 РС296299) | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 15 | 45,00 | – | 675 | – | 675 | – | 729 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 54 | |
| 77 | Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС296299) | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 160 мм.Прокладка на сварных соединениях** | м трубопровода | 1,05 | 2282,63 | 546,67 | 2397 | 574 | 93 | 1866 | 4604 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1647,30 | 166,01 | 1730 | 174 | | 341 | |
| 78 | С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** | м | 1,0605 | 3280,00 | – | 3478 | – | 3478 | – | 3756 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 278 | |
| 79 | Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Проемы в конструкциях из бетона.Пробивка** | м3 | 0,0594 | 66475,57 | 34964,37 | 3949 | 2077 | – | 2409 | 6867 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 31511,20 | 16767,81 | 1872 | 996 | | 509 | |
| 80 | С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм** | шт. | 22 | 1772,00 | – | 38984 | – | 38984 | – | 42103 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3119 | |
| 81 | С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм** | шт. | 24 | 572,00 | – | 13728 | – | 13728 | – | 14826 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1098 | |
| 82 | С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм** | шт. | 7 | 1051,00 | – | 7357 | – | 7357 | – | 7946 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 589 | |
| 83 | С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм** | шт. | 13 | 2533,00 | – | 32929 | – | 32929 | – | 35563 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2634 | |
| 84 | С1241-209-0401 241-209-0401 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х50х110 мм** | шт. | 6 | 2731,00 | – | 16386 | – | 16386 | – | 17697 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1311 | |
| 85 | С1241-230-0103 241-230-0103 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм** | шт. | 2 | 331,00 | – | 662 | – | 662 | – | 715 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 53 | |
| 86 | С1241-230-0201 241-230-0201 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм** | шт. | 5 | 233,00 | – | 1165 | – | 1165 | – | 1258 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм** | шт. | 5 | 365,00 | – | 1825 | – | 1825 | – | 1971 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 146 | |
| 88 | С1241-211-0605 241-211-0605 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм** | шт. | 20 | 957,00 | – | 19140 | – | 19140 | – | 20671 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1531 | |
| 89 | С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм** | шт. | 16 | 2498,00 | – | 39968 | – | 39968 | – | 43165 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3197 | |
| 90 | С1261-301-0219 23-021104-0405 РС296299) | **Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** | кг | 18,6 | 537,00 | – | 9988 | – | 9988 | – | 10787 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 799 | |
| 91 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** | м3 основания | 3,98 | 3601,66 | 177,24 | 14335 | 705 | 9059 | 4728 | 20588 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1148,52 | 51,34 | 4571 | 204 | | 1525 | |
| 92 | Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Проемы в конструкциях из бетона.Пробивка** | м3 | 0,072 | 66475,57 | 34964,37 | 4786 | 2517 | – | 2920 | 8322 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 31511,20 | 16767,81 | 2269 | 1207 | | 616 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 386564 | 6153 | 283930 | 96332 | 521527 |
| | | | | | | | 96481 | 2673 | – | 38630 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23070 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9058 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11119 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10057 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2650 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 35777 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11119 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 363494 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 420 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 88035 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 274450 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86275 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35980 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 485749 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 88035 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 521526 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99154 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 6.Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Полотенцесушитель** | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299) | Полотенцесушители латунные хромированные.Установка | шт. | 3 | 11944,87 | 31,65 | 35835 | 95 | 24826 | 10739 | 50300 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3638,16 | 14,67 | 10914 | 44 | | 3726 | |
| 94 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС296299) | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 6 | 2172,83 | 98,99 | 13037 | 594 | 554 | 11738 | 26757 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1981,56 | 14,67 | 11889 | 88 | | 1982 | |
| 95 | С1242-207-0802 242-207-0802 РСНБ РК 2015 РС296299) | Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 213452005 DN 20 | шт. | 6 | 2100,00 | – | 12600 | – | 12600 | – | 13608 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1008 | |
| 96 | С1241-113-0203 241-113-0203 РСНБ РК 2015 РС296299) | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм | шт. | 6 | 429,00 | – | 2574 | – | 2574 | – | 2780 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 206 | |
| 97 | С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015 РС296299) | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 173802001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 6 | 249,00 | – | 1494 | – | 1494 | – | 1614 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 120 | |
| 98 | С1241-112-0105 241-112-0105 РСНБ РК 2015 РС296299) | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм | шт. | 6 | 134,00 | – | 804 | – | 804 | – | 868 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 99 | С1241-119-0302 241-119-0302 РСНБ РК 2015 РС296299) | Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм | шт. | 12 | 115,00 | – | 1380 | – | 1380 | – | 1490 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 110 | |
| 100 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296299) | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка | м трубопровода | 18 | 1656,17 | 19,81 | 29811 | 357 | 21611 | 7823 | 40645 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 435,70 | 7,78 | 7843 | 140 | | 3011 | |
| | | **Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 РС296299) | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 6 | 3107,87 | 99,97 | 18647 | 599 | 884 | 17104 | 38611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2860,65 | 48,24 | 17164 | 289 | | 2860 | |
| 102 | С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм** | комплект | 6 | 8246,00 | – | 49476 | – | 49476 | – | 53434 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3958 | |
| 103 | С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Пьедестал для умывальника** | шт. | 6 | 3977,00 | – | 23862 | – | 23862 | – | 25771 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1909 | |
| 104 | С1244-104-0601 23-030102-1301 РС296299) | **Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ** | шт. | 6 | 785,00 | – | 4710 | – | 4710 | – | 5087 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 377 | |
| 105 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299) | **Смесители.Установка** | шт. | 6 | 1059,71 | 0,14 | 6358 | 1 | 196 | 6038 | 13388 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1026,90 | – | 6161 | – | | 992 | |
| 106 | С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм** | шт. | 6 | 10780,00 | – | 64680 | – | 64680 | – | 69854 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5174 | |
| 107 | Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 РС296299) | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка** | комплект | 5 | 3703,57 | 198,56 | 18518 | 993 | 1485 | 16192 | 37486 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3207,90 | 96,51 | 16040 | 483 | | 2777 | |
| 108 | С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 360 мм** | комплект | 5 | 8879,00 | – | 44395 | – | 44395 | – | 47947 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3552 | |
| 109 | С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** | комплект | 5 | 8876,00 | – | 44380 | – | 44380 | – | 47930 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3550 | |
| 110 | С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** | шт. | 5 | 1372,00 | – | 6860 | – | 6860 | – | 7409 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 549 | |
| 111 | С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | м | 11,2 | 397,00 | – | 4446 | – | 4446 | – | 4802 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 356 | |
| 112 | С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ,унитазов СТУ** | шт. | 6 | 785,00 | – | 4710 | – | 4710 | – | 5087 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 377 | |
| 113 | Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка** | комплект | 1 | 1963,48 | 248,12 | 1963 | 248 | 263 | 1540 | 3783 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1452,33 | 119,20 | 1452 | 119 | | 280 | |
| 114 | С1244-102-0803 23-030102-0206 РС296299) | **Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм** | шт. | 1 | 9952,00 | – | 9952 | – | 9952 | – | 10748 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 796 | |
| 115 | С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ** | шт. | 1 | 1344,00 | – | 1344 | – | 1344 | – | 1452 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 108 | |
| 116 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299) | **Смесители.Установка** | шт. | 1 | 1059,71 | 0,14 | 1060 | – | 33 | 1006 | 2232 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1026,90 | – | 1027 | – | | 165 | |
| 117 | С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,застенный,с душевой сеткой на штанге** | шт. | 1 | 9677,00 | – | 9677 | – | 9677 | – | 10451 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 774 | |
| 118 | С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | м | 9,6 | 397,00 | – | 3811 | – | 3811 | – | 4116 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 305 | |
| 119 | Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 РС296299) | **Писсуары настенные.Установка** | комплект | 3 | 1596,64 | 70,98 | 4790 | 213 | 612 | 3986 | 9478 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1321,53 | 34,28 | 3965 | 103 | | 702 | |
| 120 | С1244-101-0901 23-030102-0801 РС296299) | **Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм,В 290 мм** | комплект | 3 | 12566,00 | – | 37698 | – | 37698 | – | 40714 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3016 | |
| 121 | Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Трапы диаметром 50 мм.Установка** | комплект | 8 | 10918,84 | 38,31 | 87351 | 307 | 81645 | 5434 | 100208 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 674,82 | 18,35 | 5399 | 147 | | 7423 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 РС296299) | **Трапы диаметром 100 мм.Установка** | **комплект** | **1** | **22035,28** | **83,14** | **22035** | **83** | **20793** | **1175** | **25067** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1158,93** | **40,15** | **1159** | **40** | | **1857** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **568258** | **3490** | **481755** | **82775** | **703117** |
| | | | | | | | **83013** | **1453** | **--** | **52084** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **88775** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **88775** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7102** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **95877** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **479483** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **152904** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **84466** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **240078** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **82775** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **44982** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **607240** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **84466** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **703117** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **84466** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **954822** | **9643** | **765685** | **179107** | **1224644** |
| | | | | | | | **179494** | **4126** | **--** | **90714** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **111845** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **9058** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **11119** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **88775** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10057** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9752** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **131654** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11119** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **842977** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **153324** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **172501** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **514528** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **169050** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **80962** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1092989** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **115** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **172501** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1224643** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **183620** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **28443254** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4072847** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2923186** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1158079** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 15025698 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4314620 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2106909 | |
| | | **Итого по сметному расчету:** | Тенге | | | | | | | | **28 443 254** |
| | | **Договорная стоимость** | Тенге | | | | | | | | **25 598 928,6** |
| | | НДС (12 %) | Тенге | | | | | | | | **3 071 871,4** |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | Тенге | | | | | | | | **28 670 800,0** |

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО " Нұрболат"**
**Директор**
**Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "AiserStroyService"**
**Директор**
**Есмуханов А.К.**

Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО " Нұрболат"**
Субподрядчик:**ТОО "AiserStroyService"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь** месяц **2021 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№2С** | **01.07.2021** | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3 | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С М Р | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **60 758 088,86** | | | | | | | | **7 290 970,66** | **68 049 059,52** |
| в том числе за отчетный месяц | | **17 948 771,10** | | | | | | | **2 153 852,53** | **20 102 623,63** |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нұрболат"**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области**
**Договор № 2С от 01.07. 2021 г.**

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

на **Блочно-модульная котельная**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2021

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Площадка под котельную ГП тип 3** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,32 | 9980,97 | 1824,43 | 43118 | 7882 | 19476 | 18091 | 66 106 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3648,24 | 806,85 | 15760 | 3486 | | 4897 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м3 подстилающего слоя | 10,45 | 27162,43 | 7,68 | 283847 | 80 | 240701 | 40482 | 350 276 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4121,16 | -- | 43066 | -- | | 25946 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 1,80661 | 16622,70 | 1511,34 | 30031 | 2730 | 57 | 25874 | 60 377 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15080,00 | 658,10 | 27244 | 1189 | | 4472 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4 | С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,40331 | 250492,00 | -- | 351518 | -- | 351518 | -- | 379 639 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28121 | |
| 5 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25912014 | т | 0,40331 | 275482,00 | -- | 111105 | -- | 111105 | -- | 119 993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8888 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг.Установка | т | 0,03117 | 735461,54 | 1428,54 | 22924 | 44 | 20443 | 2235 | 27 172 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 78184,00 | 622,47 | 2437 | 19 | | 2013 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **842543** | **10736** | **743300** | **86682** | **1 003 563** |
| | | | | | | | **88507** | **4694** | **--** | **74337** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 842543 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 280677 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 93201 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 462623 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86682 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 74337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1003562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 93201 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1003562** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 93201 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж котельной** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов.Установка | т блок-боксов | 6,8 | 33026,07 | 16132,10 | 224577 | 109698 | 15123 | 122315 | 374 643 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14670,00 | 5096,49 | 99756 | 34656 | | 27751 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-090607-0102 1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубы вытяжные,дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали.Монтаж | т | 0,221841 | 111491,97 | 10308,57 | 24733 | 2287 | 3033 | 13841 | 41 660 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 87508,08 | 2915,80 | 19413 | 647 | | 3086 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | прайс лист | Блочно-модульная котельная 2х160кВТ | к-т | 1 | 18523214,29 | -- | 18523214 | -- | | -- | 18 523 214 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 18523214 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **18772524** | **111985** | **18156** | **136156** | **18 939 517** |
| | | | | | | | **119169** | **35303** | **18523214** | **30837** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18523214 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18523214 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 224577 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15123 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 134412 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 122315 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27751 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 374643 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 134412 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 24733 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3034 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20060 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13841 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3086 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 41660 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20060 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18939517 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154472 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **19 943 079** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 207676 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 122721 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 39997 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 761457 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **18 523 214** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 222838 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 105174 | |
| | | **Итого по сметному расчету:** | Тенге | | | | | | | | **19 943 079** |
| | | **Договорная стоимость** | Тенге | | | | | | | | **17 948 771,10** |
| | | НДС (12 %) | Тенге | | | | | | | | **2 153 852,53** |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | Тенге | | | | | | | | **20 102 623,63** |

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО " Нурболат"**
**Директор**
_____ **Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "AiserStroyService"**
**Директор**
_____ **Есмуханов А.К.**

Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО " Нұрболат"**
Субподрядчик:**ТОО "AiserStroyService"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь** месяц **2021 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№2С** | **01.07.2021** | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 3 | | | | | | | |
| | | | С М Р | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **61 853 531,52** | | | | | | | | **7 422 423,78** | **69 275 955,30** |
| в том числе за отчетный месяц | | **1 095 442,66** | | | | | | | **131 453,12** | **1 226 895,78** |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "AiserStroyService"**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области**
**Договор № 2С от 01.07. 2021 г.**

# Акт
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

на **Пожарная сигнализация**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100701-0102 13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования** | шт | 2 | | 59540,94 | 2,24 | 119082 | 4 | 1126 | 71951 | 206315 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 58976,00 | – | 117952 | – | | 15283 | |
| 2 | прайс лист | **Сетевой контролер С2000М** | шт | 1 | | 38250,00 | – | 38250 | – | 38250 | – | 41310 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3060 | |
| 3 | прайс лист | **Прибор приемно-охранный С2000 КДЛ -2И** | шт | 1 | | 16392,86 | – | 16393 | – | 16393 | – | 17704 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1311 | |
| 4 | Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Указатели световые настенные.Монтаж оборудования** | шт. | 6 | | 1479,54 | 146,58 | 8877 | 879 | 500 | 5571 | 15604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1249,68 | 39,91 | 7498 | 239 | | 1156 | |
| 5 | прайс лист | **Табло Выход С2000 ОСТ-исп 01** | шт | 6 | | 4280,36 | – | 25682 | – | 25682 | – | 27737 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2055 | |
| 6 | Ц13-080103-3002 13-080103-3002 Изм. и доп. вып. 18 | **Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 6.Монтаж оборудования** | шт | 6 | | 1851,97 | 346,12 | 11112 | 2077 | 233 | 6953 | 19510 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1467,00 | 142,52 | 8802 | 855 | | 1445 | |
| 7 | прайс лист | **Сирена звуковая 12/24 Вольт С2000 ОПЗ** | шт | 6 | | 7103,57 | – | 42621 | – | 42621 | – | 46031 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3410 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат.Установка | шт. | 7 | 1536,95 | – | 10759 | – | 91 | 7681 | 19915 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1524,00 | – | 10668 | – | | 1475 | |
| 9 | С1248-302-0502<br>248-302-0502 РСНБ<br>РК 2015 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М | шт. | 7 | 1762,00 | – | 12334 | – | 12334 | – | 13321 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 987 | |
| 10 | Ц13-100701-0202<br>13-100701-0202<br>Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт | 26 | 3005,41 | 2,24 | 78141 | 58 | 1799 | 46533 | 134648 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2934,00 | – | 76284 | – | | 9974 | |
| 11 | прайс лист | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А-04 | шт | 21 | 5828,57 | – | 122400 | – | 122400 | – | 132192 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9792 | |
| 12 | прайс лист | Извещатель пожарный пламени С2000 Спектрон 207 | шт | 5 | 19580,36 | – | 97902 | – | 97902 | – | 105734 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7832 | |
| 13 | Ц13-080304-0304<br>13-080304-0304<br>Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф коммутации | шт | 1 | 4559,93 | 1413,57 | 4560 | 1413 | 99 | 2607 | 7740 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3048,00 | 572,15 | 3048 | 572 | | 573 | |
| 14 | прайс лист | Шкаф пожарной сигнализации на 5 стандартных устройств BOLID ШПС 24 | шт | 1 | 72857,14 | – | 72857 | – | 72857 | – | 78686 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5829 | |
| 15 | Ц13-080105-0106<br>13-080105-0106 | Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-10,СК-10,С-12,СК-12.Монтаж оборудования | шт | 2 | 8765,87 | – | 17532 | – | 2862 | 10562 | 30342 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7335,00 | – | 14670 | – | | 2248 | |
| 16 | прайс лист | Дополнительные аккумуляторные батареи в шкаф ШПС 24 12 В BOLID АБ 1217С | шт | 2 | 32785,71 | – | 65571 | – | 65571 | – | 70817 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5246 | |
| 17 | Ц13-100701-0303<br>13-100701-0303<br>Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования | шт | 1 | 8038,76 | 1,82 | 8039 | 2 | 132 | 4822 | 13890 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 7905,00 | – | 7905 | – | | 1029 | |
| 18 | прайс лист | Блок индикации С2000 БКИ | шт | 1 | 25408,93 | – | 25409 | – | 25409 | – | 27442 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2033 | |
| 19 | С1248-401-0401<br>248-401-0401 РСНБ<br>РК 2015 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 3 | 277,00 | – | 831 | – | 831 | – | 897 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 66 | |
| 20 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат.Установка | шт. | 2 | 1536,95 | – | 3074 | – | 26 | 2195 | 5690 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1524,00 | – | 3048 | – | | 421 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | прайс лист | Блок выдачи сигнала типа "Сухой контакт" | шт | 1 | 11110,71 | – | 11111 | – | 11111 | – | 12000 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 889 | |
| 22 | прайс лист | Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть C2000 PGE | шт | 1 | 38250,00 | – | 38250 | – | 38250 | – | 41310 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3060 | |
| 23 | прайс лист | SIM карта стардартного размера | шт | 1 | 910,71 | – | 911 | – | 911 | – | 984 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 73 | |
| 24 | Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования | шт. | 11 | 5070,57 | – | 55776 | – | 1744 | 32960 | 95834 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4912,00 | – | 54032 | – | | 7099 | |
| 25 | прайс лист | Коробка подключения универсальная ОП 85х85х45 130114 | шт | 10 | 273,21 | – | 2732 | – | 2732 | – | 2951 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 219 | |
| 26 | прайс лист | Коробка подключения оконечная в шлейф КС 5 | шт | 1 | 81,96 | – | 82 | – | 82 | – | 89 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 27 | Ц13-100701-0303 13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования | шт | 1 | 8038,76 | 1,82 | 8039 | 2 | 132 | 4822 | 13890 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 7905,00 | – | 7905 | – | | 1029 | |
| 28 | прайс лист | Блок защиты сетевой БЗС | шт | 1 | 4098,21 | – | 4098 | – | 4098 | – | 4426 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 328 | |
| 29 | прайс лист | Комплект установки извещателей МК 2 | шт | 19 | 2641,07 | – | 50180 | – | 50180 | – | 54194 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4014 | |
| | | | | **Кабельная продукция** | | | | | | | |
| 30 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка | м | 310 | 285,20 | 3,65 | 88412 | 1131 | 4666 | 59492 | 159736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 266,50 | 0,04 | 82615 | 12 | | 11832 | |
| 31 | С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм | м | 319,3 | 84,00 | – | 26821 | – | 26821 | – | 28967 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2146 | |
| 32 | Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 3,8 | 316,88 | 2,49 | 1204 | 9 | 50 | 825 | 2191 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 301,28 | 0,11 | 1145 | – | | 162 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 9 | 427,63 | 3,48 | 3849 | 32 | 265 | 2560 | 6922 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 394,69 | 0,42 | 3552 | 4 | | 513 | |
| 34 | С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм** | м | 3,838 | 53,00 | – | 203 | – | 203 | – | 219 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16 | |
| 35 | С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** | м | 9,09 | 269,00 | – | 2445 | – | 2445 | – | 2641 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 196 | |
| 36 | Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 12,8 | 100,87 | 1,20 | 1291 | 15 | 142 | 817 | 2277 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 88,63 | 0,01 | 1134 | – | | 169 | |
| 37 | Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** | м | 315,8 | 82,67 | 0,86 | 26107 | 272 | 3382 | 16196 | 45687 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,10 | 0,13 | 22453 | 41 | | 3384 | |
| 38 | прайс лист | **КСПЭ нг FRLS 2х2х0,5** | м | 335,172 | 200,36 | – | 67155 | – | 67155 | – | 72527 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5372 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1170092** | **5894** | **741487** | **276547** | **1562370** |
| | | | | | | | **422711** | **1723** | **–** | **115733** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1046581 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8741 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 313478 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 721590 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 196657 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99461 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1342699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 313478 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 120863 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 110956 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 79890 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16060 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 216813 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110956 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2648 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2648 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 212 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2860 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1562372 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 300 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 424434 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1562372 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 422711 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5894 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1723 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 741483 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 276547 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 115733 | |
| | | **Итого по сметному расчету:** | Тенге | | | | | | | | 1 562 372 |
| | | **Договорная стоимость** | Тенге | | | | | | | | 1 095 442,66 |
| | | НДС (12 %) | Тенге | | | | | | | | 131 453,12 |
| | | **Договорная стоимость с НДС** | Тенге | | | | | | | | 1 226 895,78 |

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО " Нурболат"**
**Директор**
_____ **Нурбосинов Н.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "AiserStroyService"**
**Директор**
_____ **Есмуханов А.К.**