Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2017	03.07.2017	11.07.2017

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**76**	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**113,000**	**678,29**	**76647**
2	**78**	**11-460401-0402 РСНБ РК 2015**	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка (возвышение парапета над главной входной группой, вентшахты)**	**м3**	**23,800**	**15441,64**	**367511**
3	**84**	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**271,700**	**65,54**	**17806**
			ИТОГО:				**461964**
			В том числе :				
			зарплата рабочих-строителей, тенге				**271882**
			затраты на эксплуатацию машие, тенге				**151680**
			в т.ч.зарплата машинистов, тенге				**66900**
			материалов, изделий и конструкций				**38402**
			перевозка грузов				**0**
			Накладные расходы I уровня, тенге				**181968**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**643932**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				**23182**
			Итого, тенге				**667114**
			Сметная прибыль (8%), тенге				**53369**
			Всего				**720483**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				**8646**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**16041**
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**745170**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**797331,92**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**649718,04**
			НДС, 12%				**77966,16**
			Итого по акту с учетом НДС				**727684,20**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: Жангисин Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017**

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (нарожник, стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска)	м3 древесины в конструкции	8,440	51539,38	434992
2	5	11-100115-0102	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,440	6482,68	54714
3	19	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	790,000	286,4	226256
4	26	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета	м3 кладки	41,000	19827,15	812913
5	27	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета	т металлических изделий	0,400	241175	96470
6	40	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,000	10280	41120
			ИТОГО:				**1666465**
			В том числе :				
			зарплата рабочих-строителей, тенге				375 071
			затраты на эксплуатацию машие, тенге				63766
			в т.ч.зарплата машинистов, тенге				18913
			материалов, изделий и конструкций				1230509
			перевозка грузов				**0**
			Накладные расходы I уровня, тенге				211 448
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**1877913**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				67605
			Итого, тенге				**1945518**
			Сметная прибыль (8%), тенге				155641
			Всего				**2101159**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				25214
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				46780
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**2173153**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**2325274**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**1894785**
			НДС, 12%				227374,20
			Итого по акту с учетом НДС				**2122159,2**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: Жангисин Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017**

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-100105-0101	Стропила. Установка (стропила, мауэрлаты, накосные ноги)	м3 древесины в конструкции	40,600	55167,9	2239817
2	2	11-100115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	40,600	6004,4	243779
3	3	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (нарожник, стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска)	м3 древесины в конструкции	34,300	51539,38	1767801
4	4	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,100	51426,9	262277
5	5	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эктакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	39,400	6482,68	255418
6	60	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	м3 кладки	6,200	22513,72	139585
7	73	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	307,000	118,41	36352
8	74	12-0801101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	307,000	294,78	90498
9	75	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (выхода на кровлю)	м3 кладки	5,500	17228,36	94756
10	76	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	112,000	678,29	75969
11	77	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо. Демонтаж	м2	307,000	126,64	38879
12	79	11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	6,700	749,4	5021
13	80	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	6,000	16347,50	98085

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	81	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий (примыкания к вентшахтам и зенитным фонарям)	м2 кровли	45,500	71,25	3242
15	82	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	133,900	1174,11	157213
16	83	11-201601-0104	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Демонтаж	ветилятор	6,000	10312,00	61872
17	84	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	4,300	65,54	282
18	85	13-080305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания (демонтаж)	шт	6,000	1709,33	10256
			ИТОГО:				**5581102**
			В том числе :				
			зарплата рабочих-строителей, тенге				1 935 045
			затраты на эксплуатацию машие, тенге				178492
			в т.ч.зарплата машинистов, тенге				74445
			материалов, изделий и конструкций				3468050
			перевозка грузов				**0**
			Накладные расходы I уровня, тенге				1 177 965
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**6759067**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				243326
			Итого, тенге				**7002393**
			Сметная прибыль (8%), тенге				560191
			Всего				**7562585**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				90751
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				168373
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**7821709**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**8369229**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**6819793,42**
			НДС, 12%				818375,21
			Итого по акту с учетом НДС				**7638168,63**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска — Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" — Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: — Жангисин Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №4 за август 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-100105-0101	Стропила. Установка (стропила, мауэрлаты, накосные ноги)	м3 древесины в конструкции	15,500	55167,9	855102
2	2	11-100115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,500	6004,4	93068
3	4	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,300	51426,9	169709
4	5	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эктакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,300	6482,68	21393
5	6	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	3380,000	245,4	829446
6	7	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3380,000	209,02	706485
7	8	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов (ветровая, лобовая доски)		174,000	2122,44	369305
	18	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой шир. 1,5 м	м2 изолируемой поверхности	555,000	286,4	158952
	19	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1890,000	286,4	541296

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	11-100114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	15,300	2134,71	32661
	40	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	10280,00	20560
			ИТОГО:				**3797977**
			Накладные расходы I уровня, тенге				702 049
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**4500026**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				162001
			Итого, тенге				**4662027**
			Сметная прибыль (8%), тенге				372962
			Всего				**5034989**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				60420
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				112099
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**5207508**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**5572034**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**4540456,6**
			НДС, 12%				544854,79
			Итого по акту с учетом НДС				**5085311,39**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: Жангисин Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №5 за август 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	520,000	316,36	164507
2	10	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	520,000	1030,35	535782
3	13	12-0801101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов (кровля над спортзалом)	м2	440,000	481,9	212036
4	14	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	440,000	2757	1213080
5	22	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из Листовой стали. Устрйоство примыканий к стенам каменным (фартук шир.0,4 м)	м	112,500	811	91238
6	29	11-100109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство ЛС-1	горизонтальной проекции	11,664	12957,13	151132
7	32	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1	м2 проемов	24,000	1908,07	45794
8	33	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	24,000	11516,96	276407
9	34	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л-1	т конструкций	0,89204	48987,71	43699

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	35	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,89204	299952,62	267570
11	36	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	44,602	53,7	2395
12	37	11-201601-0104	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка существующих	вентилятор	6,000	20725,00	124350
13	58	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желоба	206,800	4082,44	844249
14	60	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	м3 кладки	1,600	22513,72	36022
			ИТОГО:				**4008261**
			Накладные расходы I уровня, тенге				342 549
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**4350810**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				156629
			Итого, тенге				**4507439**
			Сметная прибыль (8%), тенге				360595
			Всего				**4868034**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				58416
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				108382
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**5034833**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**5387271**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**4389900**
			НДС, 12%				526788
			Итого по акту с учетом НДС				**4916688**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска — Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" — Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: — Жангисин Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №6 за сентябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2100,000	510,28	1071588
2	12	21-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2415,000	3169,29	7653835
3	58	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желоба	74,360	4082,44	303570
			ИТОГО:				**9028993**
			Накладные расходы I уровня, тенге				553 102
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**9582095**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				344955
			Итого, тенге				**9927050**
			Сметная прибыль (8%), тенге				794164
			Всего				**10721214**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				128655
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				238697
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**11088566**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**11864766**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**9668184,74**
			НДС, 12%				1160182,17
			Итого по акту с учетом НДС				**10828366,91**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: Жангисин Т.Ж.

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	-1165,00	245,4	-285891
2	7	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	-635,00	209,02	-132728
3	9	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	285,00	316,36	90163
4	10	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	285,00	1030,35	293650
5	11	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	115,00	510,28	58694
6	12	21-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012; к=1,15	м2	132,25	3169,29	419139
7	13	12-0801101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов (кровля над спортзалом)	м2	90,00	481,9	43371
8	14	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	90,00	2757	248130
9	15 + доп п.20	11-090303-0204	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планкками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	224,70	1475,16	331469
10	17 + доп п.21	21-130502-0408	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 32 мм	м2	224,70	4757,32	1068970

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	19	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	-2680,00	286,4	-767546
12	20	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	2100,00	342,79	719859
13	21	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткостимарки П-175 (ПЖ-125) ГОСТ 9573-2012; к=1,03	м3	432,6	24183,27	10461683
14	26 + доп п.22	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета	м3 кладки	29,21	19827,15	579151
15	27 + доп п.23	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета	т металлических изделий	0,285	241175	68735
16	28	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	281	477,39	134146
17	31	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	8,1	6469,86	52406
18	38	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (существующего)	м кабеля	276,00	196,47	54226
19	39	13-080305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка на отдельно на стальной коструктуре на крыше здания (существующего)	шт	6,00	5339,33	32036
20	41	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство; к=6,0	м2 кровли	54,00	510,28	27555
21	42	21-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012; к=1,15	м2	62,10	3169,29	196813
22	48	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка клиньев из брусков; к=5,0	м3 древесины в конструкции	0,0035	60000	210
23	55	11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной (монтаж защитного короба); к=5,0	м2 поверхности покрытия изоляции	2,80	1435	4018
24	59	12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек; к=30,0	м труб	321,60	1448,66	465888
25	60 + доп п.24	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	м3 кладки	9,44	22513,72	212530
26	68	23-021104-0406	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180,668	511,02	92325

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	70	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках их стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (вентшахты)	м3 изоляции	4,00	14900,75	59603
28	71	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 (ПП-60) ГОСТ 9573-2012 к=1,24	м3	4,96	9590,22	47568
29	72	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (вентшахты по сетке)	м2 отшукатуриваемой поверхности	221,00	803,74	177627
30	82	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	-110,49	1174,11	-129727
31	доп п.18	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (нарожник, стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска)	м3 древесины в конструкции	15,20	51539,38	783400
32	доп п.19	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,20	6482,68	98537
33	доп.п.25	12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2 изолируемой поверхности	530,00	610,8	323725
34	доп п.26	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2745,00	58,64	160967
35	доп п.27	прайс	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронипроницаемая двухслойная	м2	3019,50	166,34	502264
36	доп п.28	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (контрорейка)	м3 древесины в конструкции	3,80	51539,38	195849
37	доп п.30	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные. Монтаж /фермы зенитных фонарей/	тн	3,365	48577,41	163463
38	доп п.31	21-0608001-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	тн	3,365	346301,65	1165305
39	доп п.33	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (вентшахты)	м3 древесины в конструкции	1,86	51539,38	95863
40	доп п.34	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство (облицовка вентшахт)	м2	110,00	757,63	83339
41	доп п.35	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	110,00	2757	303270

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**18500055**
			В том числе :				
			Накладные расходы I уровня, тенге				1 099 800
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**19599855**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				705595
			Итого, тенге				**20305450**
			Сметная прибыль (8%), тенге				1624436
			Всего				**21929886**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				263159
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				488247
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**22681292**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**24268982,06**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**19775948,92**
			НДС, 12%				2373113,87
			Итого по акту с учетом НДС				**22149062,79**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска Сенисов А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: Жанписин Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №8 за октябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	580,00	342,79	198818
2	21	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 (ПЖ-125) ГОСТ 9573-2012; к=1,03	м3	119,48	24183,27	2889417
3	43	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:и одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,80	17331,25	31196
4	44	23-050306-1865	Декоративные решетки, размерами 200 ммх 800 мм	шт	12,00	6651,06	79813
5	45	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка канализационного стояка	узел	5,00	2069,6	10348
6	46	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,50	848,81	4668
7	47	23-010301-0251	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74 (кожух) примечание 1	м	3,50	10451,89	36582
8	49	11-070516-0114	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором (чеканка раструба)	м шва	1,57	63,06	99

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	50	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой (обмазка стояка битумной мастикой)	м2 изолируемой поверхности	1,75	216,57	379
10	51	11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой (утепление по п.2 и п.6 примечаний)	м3 изоляции	0,2	19065	3813
11	52	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012	м3	0,248	9590,22	2376
12	53	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (штукатурка стояка)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,65	805,28	2134
13	54	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов (пергамин)	м2 поверхности покрытия изоляции	2,65	465,66	1234
14	56	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство воротника	м2 покрытия	4,00	2201,75	8807
15	57	11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	5,00	3135,8	15679
16	61	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами (ВШ-1) периметр 15600 к=3,9	зонт	15,60	12515,45	195241
17	62	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами (ВШ-2) периметр 8400 к=2,1	зонт	2,10	12515,24	26282
18	63	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами (ВШ-3) периметр 6400 к=2	зонт	2,00	10213,5	20427
19	64	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами (ВШ-4) периметр 4300 к=1,075	зонт	2,15	12515,35	26908
20	65	11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами (ВШ-5) периметр 34000 к=0,94	зонт	2,82	12356,03	34844
21	66	11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами (ВШ-6)	зонт	1,00	7270	7270

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	67	11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами (ВШ-7, ВШ-8), периметр 2800 к=1,077	зонт	2,154	7270,66	15661
23	69	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам (воротник)	м	127,50	906,68	115602
24	70	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках их стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (вентшахты)	м3 изоляции	4,00	14900,75	59603
25	71	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 (ПП-60) ГОСТ 9573-2012 к=1,24	м3	4,96	9590,22	47568
26	доп.29	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м	350,00	73,09	25580
27	доп.32	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	146,38	53,7	7860
28	доп.п.33	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (вентшахты)	м3 древесины в конструкции	0,465	51539,38	23966
29	доп.п.34	11-120101-1001	Покрытия мелкие (бранмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство (облицовка вентшахт)	м2	111,00	757,63	84098
30	доп.п.35	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	111,00	2757	306027
31	доп.п.36	11-120101-1806	Покрытия мелкие и обделка из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м2	101,00	109,29	11038
32	доп.п.37	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	101,00	2757	278457
33	доп.п.38	11-120101-1811	Покрытия мелкие и обделка из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт	6,00	230,67	1384
34	доп.п.39	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	48,00	2757	132338
			ИТОГО				**4705517**
			Накладные расходы I уровня, тенге				228 368
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**4933885**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				177620
			Итого, тенге				**5111505**
			Сметная прибыль (8%), тенге				408920

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего				**5520425**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				66245,10
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				122906,12
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**5709577,22**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**6109247,63**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**4978213,29**
			НДС, 12%				597385,59
			Итого по акту с учетом НДС				**5575598,88**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска — Сенчев А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" — Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: — Жангисин Т.Ж.