Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№РТ-002/2020	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	49 732 092,00	44 403 654							5 328 438	49 732 092
Итого к оплате									5 328 438	49 732 092

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за август 2020 года
на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай
Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/ для обратной засыпки	м3 грунта	2375,5	183,48	172,7	435864	410247	0	100175	578923
					10,78	47,79	25617	113515		42883	
2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	517,3	245,17	233,12	126828	120593	54	30761	170196
					11,95	70,64	6182	36541		12607	
3	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1284,8	269,68	256,43	346486	329463	135	84039	464967
					13,14	77,7	16888	99832		34442	
4	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/	м3	103,2	2157,08	0	222610	0	0	160280	413521
					2157,08	0	222610	0		30631	
5	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	34,4	2157,08	0	74203	0	0	53427	137840
					2157,08	0	74203	0		10210	
6	Е11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.	м3	527,7	2157,08	0	1138290	0	0	819569	2114488
					2157,08	0	1138290	0		156629	
7	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	791,5	201,53	91,86	159510	72708	0	88423	267768
					109,67	45,49	86803	36007		19835	
8	Е11-010102-0313	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	665,3	267,81	256,97	178177	170964	52	41685	237451
					10,76	76,26	7161	50735		17589	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов			20,92	17,57	0	0	0	0	0
			м3		3,3	7,45	0	0		0	
10	Е11-010107-1601	Откосы выемок каналов. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 2		1840,8	132,03	125,56	243042	231127	0	45661	311798
			м2 спланированной поверхности		6,47	27,98	11915	51502		23096	
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5 Устройство		180	16467,18	1291,24	2964092	232423	2436570	320007	3546827
			м3		1639,44	314,2	295099	56556		262728	
12	Е11-420102-0101	Бетонирование дна бетон,толщ.30см.БетонВ22,5.W6 F150		500	21027,01	727,12	10513504	363558	8055417	1560049	13039438
			м3 конструкции		4189,06	399,32	2094530	199660		965884	
13	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка		54,06	15644,95	1756	845766	94930	0	540421	1497082
			т арматуры		13888,94	812,08	750836	43901		110895	
14	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150		317,397	55101,71	4761,15	17489121	1511176	12364467	2810398	21923480
			м3 бетона в конструкции		11384,72	1636,63	3613478	519461		1623961	
		Итого по разделу: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									44703779
		ИТОГО:					34737493	3537183	22856695	6654895	44703779
							8343612	1207710		3311390	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1 537 810				
		Итого с временными									46 241 589
		Зимние удорожания			1,08 %		499 409				
		Итого с зимними удорожаниями									46 740 998
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				934 820		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									47 675 818
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									49 337 392
		НДС			12 %		5 920 487				
		Итого с НДС									55 257 880
		Скидка 10 %			10%						5 525 788
		Итого с учетом скидки									49 732 092

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**