Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"
Договор №РТ-002/2020 от 12.05.2020

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№РТ-002/2020	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река тиксай	150 592 218,00								4 838 433	45 158 708,00
Итого к оплате									4 838 433	45 158 708,00

Заказчик

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

Непомнящих Д.А.

М.П. БИН 051140012523

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Анкор-2005"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы
(наименование)

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)										
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	150	343,53	343,53	51529	51529	0	7956	64244	
						0	73,67	0	11050		4759		
2	2	Е11-240101-0702 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 350 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0333	3895438,81	1464173,36	129718	48757	3691	94984	242678	
						2320435,5	560734,16	77271	18672		17976		
3	4	Е11-240101-0704 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 450 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0176	5056350,99	1896600,48	88992	33380	2877	64950	166257	
						2996290,5	731312,96	52735	12871		12315		
4	6	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж металлоконструкции	т конструкций	0,182	102980,25	33223,67	18742	6046	2231	8844	29793	
						57496,55	12931,2	10464	2353		2207		
5	8	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	150	343,53	343,53	51529	51529	0	7956	64244	
						0	73,67	0	11050		4759		
6	9	Е11-240101-0707 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 700 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0329	7062770,69	2346197,35	232365	77189	12126	170102	434664	
						4348000,5	874511,27	143049	28771		32197		
7	11	Е11-330104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	1	112092,25	57644,35	112092	57644	0	58254	183974	
						54447,9	18369,16	54448	18369		13628		
8	12	Е11-240101-0708 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0026	8075164,48	2637258,64	20995	6857	1252	15294	39192	
						4956270	985646,19	12886	2563		2903		
9	14	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж металлоконструкции	т конструкций	0,81	102980,25	33223,67	83414	26911	9931	39362	132598	
						57496,55	12931,2	46572	10474		9822		
10	16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45	27,81	22,91	1251	1030	6	503	1894	
						4,77	10,76	215	484		140		
11	17	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7747,618	328,9	328,9	2548192	2548192	0	360140	3140998	
						0	64,56	0	500194		232666		
12	19	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1000	498,02	143,08	498024	143082	317370	91486	636671	
						37,57	47,14	37570	47138		47161		
13	21	Е11-060201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	150	19674,72	396,67	2951207	59500	2327004	536894	3767149	
						3764,69	168,6	564703	25290		279048		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	22	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		1000	17642,3	32,04	17642298	32039	16600720	1103840	20245829	
				м2 покрытия		1009,54	12,54	1009539	12535		1499691		
15	24	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		124,42	4174,71	1356,85	519417	168820	323318	79153	646456	
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	27280	46010		47886		
16	25	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Отсев. Устройство		72,2	4174,71	1356,85	301414	97964	187619	45932	375134	
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	15830	26699		27788		
17	26	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		827,42	779,83	51,18	645249	42343	4981	666794	1417006	
				м2 тротуара		722,64	23,54	597924	19478		104963		
18	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В 15 (М200) - 0,8		2340,6	1975,99	41,11	4625006	96228	1770711	3026039	8263129	
				м бортового камня		1178,36	18,72	2758067	43821		612084		
19	30	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		568,85	73,4	73,4	41756	41756	0	14135	60362	
				м3 уплотненного грунта		0	34,51	0	19632		4471		
20	31	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		284,42	4174,71	1356,85	1187371	385916	739094	180942	1477778	
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	62362	105177		109465		
21	32	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		118,842	4174,71	1356,85	496129	161250	308822	75604	617472	
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	26057	43947		45739		
			Итого по разделу: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									42007521	
			ИТОГО:					32246690	4137962	22611753	6649164	42 007 522	
								5496972	1006578		3111668		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1445059					
			Итого с временными									43 452 582	
			Зимние удорожания			1,08 %		469288					
			Итого с зимними удорожаниями									43 921 870	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		878437					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44 800 307	
			НДС			12 %		5376037					
			Итого с НДС									50 176 342	
			Скидка 10 %			10%						5 017 634	
			Итого с учетом скидки									45 158 708	

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящих Д.А.