Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№РТ-002/2020	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	100 971 584,00	45 749 546							5 489 946	51 239 492
Итого к оплате									5 489 946	51 239 492

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									
1	Е11-010104-0403	Засыпка дренажного слоя Щебнем фр.40-60	м3	200	49,31	49,31	9862	9862	0	2809	13686
					0	19,51	0	3902		1014	
2	Е11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 10 м	м3	2000	51,51	51,51	103021	103021	0	29347	142958
					0	20,38	0	40760		10589	
3	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2000	201,53	91,86	403058	183721	0	223432	676610
					109,67	45,49	219337	90985		50119	
4	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150	м3 бетона в конструкции	140	55101,71	4761,15	7714240	666561	5453817	1239633	9670183
					11384,72	1636,63	1593861	229128		716310	
		Итого по разделу: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									10503434
		Раздел: 2. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									
5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	59,6	245,17	233,12	14612	13894	6	3544	19609
					11,95	70,64	712	4210		1453	
6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/ для обратной засыпки	м3 грунта	3122,4	183,48	172,7	572908	539236	0	131672	760946
					10,78	47,79	33672	149206		56366	
7	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1591,4	269,68	256,43	429170	408085	167	104094	575924
					13,14	77,7	20918	123656		42661	
8	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/	м3	173,7	2157,08	0	374684	0	0	269773	696014
					2157,08	0	374684	0		51557	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		57,9	2372,79	0	137384	0	0	98917	255205
			м3 грунта		2372,79	0	137384	0		18904	
10	Е11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.		659,7	2157,08	0	1423024	0	0	1024578	2643410
			м3		2157,08	0	1423024	0		195808	
11	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		989,6	201,53	91,86	199433	90905	0	110554	334786
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	108528	45019		24799	
12	Е11-010102-0313	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		500	267,81	256,97	133907	128486	39	31328	178454
			м3		10,76	76,26	5382	38130		13219	
13	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		1000	20,92	17,57	20921	17566	52	7742	30957
			м3		3,3	7,45	3303	7450		2293	
		Итого по разделу: 2. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									5495305
		Раздел: 4. Водоотведения и временные дороги(СВОР)									
14	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		290,7	232,83	219,23	67684	63730	0	15543	89885
			м3 грунта		13,6	60,66	3954	17634		6658	
15	Е11-010205-0302	Разработка грунта 3 группы вручную дна котлована		9,744	2157,08	0	21019	0	0	15133	39044
			м3		2157,08	0	21019	0		2892	
16	Е11-010104-0402	Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		156,3	42,19	42,19	6595	6595	0	1879	9151
			м3 грунта		0	16,69	0	2609		678	
17	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		156,3	201,53	91,86	31499	14358	0	17461	52877
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	17141	7110		3917	
18	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка раннее демонтированных одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		71,1	30463,45	14142,3	2165951	1005517	266934	990512	3408980
			м3 железобетона звеньев		12566,8	4018,03	893499	285682		252517	
19	Е11-010102-0314	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,044	327,01	313,71	14	14	0	3	19
			м3		13,2	93,1	1	4		1	
20	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		0,044	25,54	21,4	1	1	0	0	2
			м3		4,03	9,08	0	0		0	
21	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1323	245,17	233,12	324365	308417	139	78671	435278
			м3 грунта		11,95	70,64	15809	93455		32243	
22	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка(грунт засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1323	245,17	233,12	324365	308417	139	78671	435278
			м3 грунта		11,95	70,64	15809	93455		32243	
23	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		200	1024,87	0	204975	0	0	147582	380761
			м3		1024,87	0	204975	0		28205	
24	Е11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до10 м		100	51,51	51,51	5151	5151	0	1467	7148
			м3		0	20,38	0	2038		529	
25	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка раннее демонтированных одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		30	30463,45	14142,3	913903	424269	112631	417938	1438388
			м3 железобетона звеньев		12566,8	4018,03	377004	120541		106547	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		14	30463,45	14142,3	426488	197992	52561	195038	671248
		м3 железобетона звеньев			12566,8	4018,03	175935	56252		49722	
27	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		1200	4130,8	164,55	4956962	197463	3582290	1048130	6485500
		м2 изолируемой поверхности			981,01	58,8	1177209	70565		480407	
28	Е11-010102-0313	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		30,9	267,81	256,97	8275	7940	2	1936	11028
		м3			10,76	76,26	333	2356		817	
29	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		30,9	20,92	17,57	646	543	2	239	957
		м3			3,3	7,45	102	230		71	
30	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		1222	1,83	1,83	2239	2239	0	638	3107
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,72	0	886		230	
31	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		300	68,61	68,61	20583	20583	0	6289	29022
		м3 уплотненного грунта			0	29,12	0	8735		2150	
32	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		300	1452,87	1267,89	435860	380368	0	161000	644609
		устройство покрытия из песчано-гравийной смеси толщиной 30см. устройство			184,98	311,94	55493	93582		47749	
		Итого по разделу: 4. Водоотведения и временные дороги(СВОР)									14142281
		ИТОГО:					21452799	5104932	9468779	6455553	30141024
							6879088	1587580		2232668	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1 036 851				
		Итого с временными									31 177 875
		Зимние удорожания			1,08 %		336 721				
		Итого с зимними удорожаниями									31 514 596
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				630 292		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									32 144 888
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									33 265 185
		НДС			12 %		3 991 822				
		Итого с НДС									37 257 008
		Скидка 10 %			10%						3 725 701
		Итого с учетом скидки									33 531 307

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Анкор-2005"

Стройка : Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									
1	Е11-010104-0403	Засыпка дренажного слоя Щебнем фр.40-60		554,7	49,31	49,31	27353	27353	0	7792	37957
			м3		0	19,51	0	10822		2812	
2	Е11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 10 м		375,5	51,51	51,51	19342	19342	0	5510	26840
			м3		0	20,38	0	7653		1988	
3	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		375,5	201,53	91,86	75674	34494	0	41949	127033
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	41181	17082		9410	
4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5 Устройство		42,1	16467,18	1291,24	693268	54361	569887	74846	829563
			м3		1639,44	314,2	69020	13228		61449	
5	Е11-420102-0101	Бетонирование дна бетон,толщ.30см.БетонВ22,5.W6 F150		107,5	21027,01	727,12	2260403	78165	1731915	335411	2803479
			м3 конструкции		4189,06	399,32	450324	42927		207665	
6	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150		47,159	55101,71	4761,15	2598542	224531	1837118	417570	3257401
			м3 бетона в конструкции		11384,72	1636,63	536892	77182		241289	
		Итого по разделу: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									7082273
		Раздел: 2. Укрепление русла монолитным железобетономс ПК6+80.14 по ПК10+48,L=367,86									
7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5		50	16277,46	1291,24	813873	64562	667339	88891	974985
			м3		1639,44	314,2	81972	15710		72221	
8	Е11-420102-0101	Бетонирование дна бетон,толщ.30см.Бетон В22,5.W6 F150		100	21027,01	727,12	2102701	72712	1611083	312010	2607888
			м3 конструкции		4189,06	399,32	418906	39932		193177	
9	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка		20	15644,95	1756	312899	35120	0	199934	553859
			т арматуры		13888,94	812,08	277779	16242		41027	
10	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150		68,0259939	55101,71	4761,15	3748349	323882	2650010	602337	4698741
			м3 бетона в конструкции		11384,72	1636,63	774457	111333		348055	
		Итого по разделу: 2. Укрепление русла монолитным железобетономс ПК6+80.14 по ПК10+48,L=367,86									8835474
		ИТОГО:					12652404	934522	9067352	2086250	15917746
							2650531	352111		1179093	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		547 570				16 465 316
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,08 %		177 825				16 643 142
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				332 863		16 976 005
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									17 567 644
		НДС			12 %		2 108 117				19 675 761
		Итого с НДС									1 967 576
		Скидка 10 %			10%						17 708 185
		Итого с учетом скидки									

Заказчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор Жаныбеков О.К.

Подрядчик:
ТОО "Анкор-2005"
Директор Непомнящих Д.А.