Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"
Договор №РТ-002/2020 от 12.05.2020

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№РТ-002/2020	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река тиксай	92 509 019,00								3 231 123	30 157 145,00
Итого к оплате									3 231 123	30 157 145,00

Заказчик

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жаныбеков О.К.

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

Непомнящих Д.А.

М.П. БИН 051140012523

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Анкор-2005"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы

(наименование)

Акт выполненных работ №2

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Реконструкция перехода р.Тиксай под Кульджинским трактом(СВОР)										
1	128	Е11-221401-0108	Трубы диаметром 1400 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	32,2870547	74687,01	50744,16	2411424	1638379	11035	1729609	4472316	
						23601,07	30509,79	762009	985071		331283		
2	130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5 Устройство	м3	35	20052,08	1364,73	701823	47765	586081	73725	837592	
						1942,18	372,58	67976	13040		62044		
3	131	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование дна бетон,толщ.30см.Бетон В22,5.W6 F150	м3 конструкции	105	6791,91	829,64	713151	87113	104891	388186	1189444	
						4963,31	473,47	521147	49714		88107		
4	134	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	4,93425	18441,8	1988,58	90996	9813	0	58436	161387	
						16453,22	962,78	81184	4751		11955		
5	135	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В25.W6 F200	м3 бетона в конструкции	52,5	44687,41	5065,09	2346089	265917	1371971	550837	3128680	
						13489,53	1940,08	708201	101854		231754		
6	137	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	4,934	18441,8	1988,58	90992	9811	0	58433	161379	
						16453,22	962,78	81180	4750		11954		
7	138	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой по бетону. Устройство	м2 изолируемой поверхности	380	4149,66	175,16	1576870	66559	1068526	393356	2127844	
						1162,59	69,72	441785	26495		157618		
8	139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	338,8	115,85	3,14	39251	1063	14877	16181	59867	
						68,8	0,41	23311	140		4435		
9	140	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	338,8	254,86	2,65	86347	896	76684	6194	99944	
						25,88	0,62	8766	210		7403		
10	141	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов БНД 60/90(0,3л.на 1м2)	т	0,5832	2656,66	2656,66	1549	1550	0	897	2642	
						0	1424,05	0	831		196		
11	142	Е11-270403-0103 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	49	900,74	209,05	44136	10243	31682	6295	54465	
						45,13	73,82	2211	3617		4034		
12	143	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58,8	297,93	3,96	17518	233	723	17990	38349	
						281,68	1,61	16563	95		2841		
13	144	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101(до толщины 4см)	м2 покрытия	58,8	90,76	0	5337	0	0	5763	11988	
						90,76	0	5337	0		888		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	145	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В 15 (М200) - 0,8		36	1975,99	41,11	71136	1480	27235	46543	127093	
				м бортового камня		1178,36	18,72	42421	674		9414		
15	147	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В 15 (М200) - 0,8		36	2147,47	41,11	77309	1480	33408	46543	133760	
				м бортового камня		1178,36	18,72	42421	674		9908		
16	149	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		1,14	17990,32	7560,25	20509	8619	5433	11236	34285	
				м3 лотка		5664,61	3461,2	6458	3946		2540		
17	151	Е11-060101-0101	Бетонирование берм арычных лотков бетон В15 толщиной 15см		5,4	19862,36	1364,73	107257	7370	89399	11375	128123	
				м3		1942,18	372,58	10488	2012		9491		
18	152	Е11-270901-0108 Изм. и доп. вып. 16прим	Ограждения металлические(7стоек). Устройство		12	1221,94	46,4	14663	557	3520	11745	28521	
				м		882,19	24,05	10586	289		2113		
19	155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета		6,31968	187,06	4,5	1182	28	645	354	1659	
				м2		80,43	0,82	508	5		123		
20	156	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		170	736,52	35,85	125209	6094	60076	44631	183427	
				м2 креплений		347,29	17,34	59039	2948		13587		
21	157	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж футляра на пересечении с подземным кабелем		0,37195	5753,44	1750,34	2140	651	224	1031	3425	
				т конструкций		3401,74	617,36	1265	230		254		
22	161	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,1	115,85	3,14	823	22	312	339	1255	
				м2		68,8	0,41	489	3		93		
23	162	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета		205,9	187,06	4,5	38515	926	21029	11543	54063	
				м2		80,43	0,82	16561	168		4005		
24	163	Е11-460301-0216	Сверление отверстии для пропуска футляра кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200(до 130) мм диаметром 220-230 мм		4	4332,08	1730,84	17328	6923	212	12829	32570	
				отверстие		2548,26	1270,03	10193	5080		2413		
25	164	Е11-460301-0232 К=7	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 130 мм		4	637,44	242,01	-2550	-968	-80	-1866	-4769	
				отверстие		375,45	179,81	-1502	-719		-353		
			Итого по разделу: 1. Реконструкция перехода р.Тиксай под Кульджинским трактом(СВОР)									13069309	
			Раздел: 2. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)										
26	165	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		3470	432,06	432,06	1499231	1499230	0	211896	1848017	
				м3 грунта		0	84,81	0	294299		136890		
27	166	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		620	3869,2	0	2398903	0	0	1727210	4456202	
				м3 грунта		3869,2	0	2398903	0		330089		
28	168	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		854	1576,11	1356,85	1345998	1158750	0	543295	2040436	
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	187247	315804		151143		
29	170	Е11-010205-1002	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах		250	736,52	35,85	184131	8961	88348	65633	269745	
				м2		347,29	17,34	86822	4335		19981		
30	171	Е11-010205-1105 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые		250	1463,73	44,42	365932	11106	118168	174536	583705	
				м2 креплений		946,63	23,01	236658	5753		43237		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	172	Е11-221401-0108	Трубы диаметром 1400 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	41,77	74687,01	50744,16	3119402	2119396	14275	2237411	5785358	
			Итого по разделу: 2. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)			23601,07	30509,79	985730	1274281		428545		
			ИТОГО:									14983463	
			В том числе :					17512601	6969968	3728674	8462186	28 052 772	
			Стоимость оборудования, всего					6813957	3100351		2077985		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			3,44 %		965015		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		313392				29 017 786	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		586624				29 331 178	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		3590136				29 917 802	
			Скидка 10 %										
			Итого с учетом скидки			10%						33 507 939	
												3 350 794	
												30 157 145	

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящих Д.А.